

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
COMMISSION

Direction générale du développement de l'outre-mer
Direction du Fonds européen de développement

Fonds Européen de Développement

1^{er} FED

Situation bimestrielle des projets en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1965

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

Fonds Européen de Développement

1^{er} FED

Situation bimestrielle des projets en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1965

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

	Pages
Liste des abréviations	3
Récapitulation toutes zones	4
Récapitulation zones I-III-IV	5
Récapitulation zone II	6
ALGÉRIE	7
ANTILLES NÉERLANDAISES	9
BURUNDI	10
CAMEROUN	12
CENTRAFRIQUE	16
COMORES	20
CONGO (Brazzaville)	21
CONGO (Léopoldville)	24
COTE D'IVOIRE	26
COTE FRANÇAISE SOMALIS	29
DAHOMEY	30
GABON	33
GADELOUPE	36
GUYANE	37
HAUTE VOLTA	38
MADAGASCAR	40
MALI	45
MARTINIQUE	49
MAURITANIE	50
NIGER	52
NOUVELLE CALÉDONIE	54
NOUVELLE GUINÉE	55
POLYNÉSIE	56
RÉUNION	57
RWANDA	58
ST-PIERRE ET MIQUELON	60
SÉNÉGAL	61
SOMALIA	65
SURINAM	66
TCHAD	67
TOGO	71

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n° ... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN:

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering

Récapitulation toutes zones

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.65

Zones	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements (sans contrôle technique)	Contrôle technique	Total des engagements y compris contrôle technique	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global					
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7+8)	10
I	35	23 888	140	19 927	3 455	23 382	393	23 805	11 699
II	317	445 260	1 035	333 463	163 115	496 578	8 040	504 618	232 914
III	5	6 801	47	7 147	1 108	8 255	52	8 307	6 288
IV	18	27 083	50	10 963	15 612	26 575	156	26 731	5 043
Total :	375	503 032	1 272	371 500	183 290	554 790	8 641	563 461	255 944

Récapitulation zones I-III-IV

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.65

Zones	Etats, Pays et Territoires Associés	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
				Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
I	Congo (Léopoldville)	14	14 631	70	13 130	370	13 500	6 229
	Burundi	11	4 413	19	2 957	1 974	4 931	2 704
	Rwanda	10	4 844	51	3 840	1 141	4 981	2 766
	Total :	35	23 888	140	19 927	3 485	23 412	11 699
Contrôle technique :							393	
Total :							23 805	
III	Somalia	5	6 801	47	7 147	1 108	8 255	6 288
	Total :	5	6 801	47	7 147	1 108	8 255	6 288
	Contrôle technique :							52
Total :							8 307	
IV	Nouvelle-Guinée	4	7 458	29	7 152		7 152	4 085
	Surinam	8	13 588	21	3 811	9 575	13 386	958
	Antilles Néerlandaises	6	6 037			6 037	6 037	
	Total :	18	27 083	50	10 963	15 612	26 575	5 043
Contrôle technique :							156	
Total :							26 731	

Récapitulation zone II

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.65

Etats, Pays et Territoires Associés	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
Sénégal	24	40 874	89	29 273	14 561	43 834	22 311
Mauritanie	11	12 540	48	10 980	4 398	15 378	8 941
Mali	24 (*)	31 093	119	34 937	7 016	41 953	20 317
Côte d'Ivoire	20	36 446	59	27 168	12 494	39 662	22 441
Dahomey	18	20 379	60	11 787	8 990	20 777	7 573
Niger	8 (*)	27 874	73	14 994	16 297	31 291	10 840
Haute-Volta	13 (*)	27 286	70	22 374	5 859	28 233	13 376
Togo	18	13 995	56	10 669	5 671	16 340	7 554
Gabon	15 (*)	15 078	78	12 320	5 460	17 780	9 376
Tchad	19 (*)	28 837	76	24 739	3 186	27 925	19 249
Centrafrique	27	15 663	70	5 589	12 628	18 217	4 825
Congo (Brazzaville)	18 (*)	20 120	48	17 268	7 354	24 622	14 584
Cameroun	27 (*)	44 832	69	36 323	16 473	52 796	22 078
Algérie	9	20 427	15	5 940	19 379	25 319	5 981
Madagascar	40	53 528	101	49 904	6 363	56 267	31 660
Comores	7	2 788	11	2 860	217	3 077	1 991
Polynésie	1	2 474			4 261	4 261	
St-Pierre et Miquelon	1	3 545	1	3 545		3 545	1 600
Nouvelle Calédonie	5	1 560	7	491	1 676	2 167	443
Côte Française des Somalis	2	1 367	7	1 025	174	1 199	826
Réunion	5	7 516	7	2 667	6 194	8 861	1 616
Guadeloupe	5	5 331	2	2 533	1 958	4 491	1 141
Martinique	4	6 749	6	4 214	2 506	6 720	2 707
Guyane	1	2 005	1	1 863		1 863	1 484
Total :	317 (*)	442 307	1 073	333 463	163 115	496 578	232 914
Contrôle technique						8 040	
Total :						504 618	

(*) Le projet 11.29.101 Peste bovine première phase est commun au Niger-Cameroun et Tchad
 Le projet 11.29.102 Peste bovine deuxième phase est commun au Niger-Haute Volta et Mali
 Le projet 12.29.103 Liaison par faisceau hertzien est commun au Gabon et au Congo (Brazza.)

} Le nombre de projets est donc en fait de 319.

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

8

Pays : **ALGÉRIE**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.27.201	Palmeraies de l'Oued R'hir	2 431	137	25. 6.62				2 431		Prép.
	Total : 9 projets	20 427					5 940	15 118	5 981	
	Suppléments d'engagements autorisés (à répartir)							4 261		
	Total :						5 940	19 379	5 981	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

9

Pays : **ANTILLES NÉERLANDAISES**

Date de la mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.201	Ecoles à Curaçao	1 588	244					1 588		Prép.
11.41.202	Ecole à Bonaire	106	244					106		Prép.
11.41.203	Ecole à St.-Eustache	77	244					77		Prép.
12.41.201	Route Kralendijk-Sorobon	567						567		Prép.
11.41.204	Ecoles à Aruba	1 922						1 922		Prép.
12.41.202	Port de Willemstadt	1 777						1 777		En préparation
	Total : 6 projets	6 037						6 037		
	Total :	6 037						6 037		

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

10

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.12.001	Amélioration Route Bugarama-Muramvya	584	3	7. 4.59	7	18. 8.60	622	—	622	R.P. le 15. 3.62 R.D. le 12. 9.63 Projet terminé
12.12.002	Piste de pénétration Rwesero-Kinyinya	120	3	7. 4.59	—	6.60	199	—	199	Projet terminé
12.12.004	Etude globale Rwanda et Burundi (*) — 1/2 —	65	22	7. 7.60	—	3. 5.60	65	—	64	Terminé en septembre 1961
11.12.002	Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kayanza	130	28	6. 5.60	109,282	30.10.61	140	—	134	
11.12.003	Voirie cités africaines d'Usumbura	220	28	6. 5.60	119	30.10.61	230	—	230	R.P. 25.6.62 R.D. 9.7.63 Projet terminé
11.12.007	Hôpital de Rutana et Maternité de Ngozi	188	119	28. 2.62	297	4. 6.64	100	163	61	
12.12.009	Reconstruction 6 ponts route Muramvya-Kitega	186	162	11.10.62	320	25. 2.64	338	—	241	
12.12.012	Création 500 ha. de théiers dans la région de Bugarama	1 020	165	4. 1.63	—	21. 6.63	487	673	420	A/O 410 : constr. usine; ouv. : 16.7.65.
12.12.014	Recherches théicoles	80	185	8. 4.63	—	1. 5.63	80	—	76	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

11

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.12.009	Protection contre les crues du lac Tanganyka	400	209	10.12.63	—	19.12.63	469	—	469	
12.12.015	Création d'un bloc de théiers dans la région du Rwegura	1 420	226	3. 6.64		21. 7.64	166	1 034	66	Prép.
	Total : 11 projets	4 413					2 896	1 870	2 582	
16.12.001(*)	Procédure accélérée Etude thé Rwanda et Burundi — 1/2 —						61		122	Etude terminée en juin 62
	Total :						2 957	1 870	2 704	
	Réserve							104		
	Total :						2 957	1 974	2 704	

(*) Le projet 12.12.004 - Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

(?) Le projet 16.12.001 - Etude Thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Date : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.22.201	Construction d'un pavillon d'hospitalisation Meiganga	52	11	9. 4.60	64,125	3. 5.61	64	9	64	
11.22.202	Construction d'un pavillon d'hospitalisation à N'Tui	30	11	9. 4.60	65,125	3. 6.61	40	21	40	
11.22.203	Création de points d'eau dans la subdivision Mora	249	11	9. 4.60	58,140	22. 2.61	250	—	250	R.P. le 10.6.62 R.D. le 4.7.63 Projet terminé
12.22.201	Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala	3 565	12	1. 4.60	57	25. 9.61	3 403	—	2 829	R.P. le 27.4.65
12.22.202	Achat d'une drague pour le port de Douala	892	42	9. 1.61	101	30. 6.62	1 357	—	1 350	
12.22.203	Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua	1 337	62	19. 1.61	82, 89	25. 4.61	1 495	—	1 342	
12.22.204	Amélioration de l'élevage en Adamaoua	500	62	19. 1.61	160	29. 6.61	579	—	553	R.P. le 10.3.64
12.22.205	Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng	758	62	19. 1.61	151	15. 2.62	876	—	876	R.P. le 12.4.63 R.D. le 20.5.64 Projet terminé
12.22.206	Route Tignere-Kontcha	494	94	8. 9.61	214	12.12.62	737	—	708	R.P. le 31.12.64

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

13

Date : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.207	Conservation des sols et lutte anti-érosive	717	94	8. 9.61	195	25. 8.62	1 001		335	
11.22.204	Formations sanitaires Nord Cameroun	2 107	94	8. 9.61	262	29.11.63	40	2 743	40	A/O 378 : travaux; Ap (relancement)
12.22.208	Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo	1 985	94	8. 9.61	184	14.12.62	1 953	—	2 005	R.P. le 14.4.64
12.22.209	Pont rail route Edea	729	94	8. 9.61	197 (caduc)	16. 8.63	31	1 978	30	
11.22.206	Ecole normale supérieure à Yaoundé	1 069	94	8. 9.61	252	13. 4.62	1 339	99	1 020	
12.22.210	Piste des terres noires	344	94	8. 9.61		23. 9.63	49		46	Prép.
12.22.211	Route Maroua-Mora	871	101	4.12.61		22.12.61	59		59	Prép.
12.22.212	Chemin de Fer transcamerounais	15 000	152	16. 1.63	261, 309	28 .8.63	17 186	64	5 385	
12.22.213	Route N'Gaoundéré-Garoua	2 714	116	22.10.62	236	8. 3.63	3 216	—	2 970	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

14

Date : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30. 6.65

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.22.207	Adduction d'eau de M'Balmayo	227	146	14. 8.62	256	21.11.63	299	—	299	R.P. le 26.8.64
11.22.208	Ecoles primaires et Collège de N'Gaoundéré	6 441	154	18.12.62	352	29.12.62	87	7 124	82	
12.22.214	Pont sur la Bénoué à Garoua	1 620	154	18.12.62		23. 9.62	92	1 933	51	Prép.
12.22.215	Pont rail-route sur le Mungo	531	154	18.12.62	304	2. 4.64	737	—	532	
11.22.209	Etudes hydro-géologiques Nord-Cameroun	920	189	25. 6.63	—			1 013		
11.22.210	Etude mares permanentes Nord-Cameroun	142	199	5. 7.63	—	6. 2.64	186	—	115	
11.22.211	Extension du Collège Libermann	729	211	28. 1.64				839		Prép.
11.22.212	Ecole pratique d'agriculture	474	219	18. 3.64		23. 2.65	16	511		Prép.
11.29.101	1 ^{re} campagne conjointe contre la peste bovine q.p.	335	120	9. 3.62	176,177 178	23. 2.62	391	10	335	
Total : 27 projets		44 832					35 483	16 344	21 316	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

15

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.22.200 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Route Tignere-Koutcha Route N'Gaoundéré-Garoua					23. 9.63	269	—	252	
16.22.202	Procédures accélérées Bois locaux pour traverses					3.10.62	89	—	71	
16.22.201	Pédologie, hydrologie, centre Cameroun					5.10.62	247	—	219	
16.22.205	Route Bamenda-Mbouda					25. 1.63	150	—	135	
16.22.203	Enquête sur circulation routière					21. 6.63	—	—	—	Projet annulé
16.22.206	Formations sanitaires Sud					2.10.63	85	—	85	
	Total :						36 323	16 344	22 078	
	Réserve.							129		
	Total :						36 323	16 473	22 078	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

16

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.301	Construction de formations professionnelles rurales	255	37	14. 9.60	56,90	31. 5.61	250	—	250	R.P. le 19.6.64
11.23.302	Constructions sanitaires (1 ^{re} tranche)	276	37	14. 9.60	56,91	31. 5.61	239	—	241	R.P. le 19.6.64
12.23.301	Développement de l'élevage bovin	179	45	6.10.60	—	15. 2.61	160	—	160	R.D. le 15.11.62 Projet terminé
11.23.303	Constructions sanitaires (2 ^e tranche)	312	67	23. 3.61	137,143	8.11.61	354	—	354	R.P. le 8.3.63
11.23.304	Hydraulique humaine : aménagement point d'eau	228	67	23. 3.61	142	8. 1.62	195	—	195	R.P. le 9.5.64
12.23.302	Ponts sur pistes rurales	106	68	17. 3.61	147	8. 1.62	128	—	128	R.P. le 5.8.64
12.23.303	Route Damara — Fort Sibut	1 054	68	17. 3.61		11. 9.62	7	1 159	7	Prép.
12.23.304	Achat de matériel routier	962	68	17. 3.61	116	6.11.62	777	41	817	R.D. le 13.11.63 Projet terminé
12.23.306	Centres et postes vétérinaires	370	83	14. 6.61	165	17. 8.62	567	8	530	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

17

Pays : **CENTRAFRIQUE**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.23.305	Développement de l'élevage bovin (2 ^e tranche)	626	100	27.11.61	—	9. 4.62	628	—	236	
11.23.305	Etude globale de développement	30	89	23. 8.61	—	9. 1.62	26	—	26	R.D. le 26.9.62 Projet terminé
11.23.306	Hydraulique humaine (2 ^e tranche)	658	113	20. 3.62				851		Prép.
11.23.307	Constructions sanitaires (3 ^e tranche)	972	113	20. 3.62	235,357	13. 5.63	1 054	41	870	
11.23.308	Constructions scolaires	2 390	113	20. 3.62				2 884		A/O 354 : constr. classes et logements, Ap.
12.23.307	Ponts sur pistes rurales (2 ^e tranche)	1 094	135	22. 6.62		6. 3.64	18	1 197	7	Prép.
11.23.309	Institut études agronomiques à Wakombo	1 236	130	8. 5.62		30. 4.63	35	1 914	28	Prép.
12.23.308	Route Bangui-Damara	1 264	178	13. 2.63	375	13. 9.63	68	1 552	119	
11.23.310	Route Bangui-M'Baiki (études)	105	178	13. 2.63	—	1. 9.64	128	—	37	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

18

Pays : **CENTRAFRIQUE**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.311	Ecole technique d'élevage de Bouar	300	195	5. 7.63				340		Prép.
12.23.309	Pont sur la Kouma	186	195	5. 7.63	355	3. 7.64	158	—	97	
11.23.312	5 laboratoires contre grandes endémies	243	200	25. 9.63				284		Prép.
12.23.310	Aérodrome de Berberati	231	200	25. 9.63	374			251		
11.23.314	Etude de programmation	540	208	12. 8.63	—	16. 8.63	547	—	481	
11.23.313	Formations sanitaires Sud-Ouest	608	206	15.10.63				668		A/C 391 : trav. construction; Ap.
11.23.315	Ecole professionnelle Inter Etats des Douanes à Bangui	267	236	16. 9.64				267		Prép.
11.23.316	Collège technique agricole à Bambari	1 013	236	16. 9.64				1 013		Prép.
11.23.317	6 centres sociaux	158	236	16. 9.64				158		Prép.
Total : 27 projets		15 663					5 339	12 628	4 583	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

19

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.23.300 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets : Hydraulique humaine (1 ^{re} tranche) Hydraulique humaine (2 ^e tranche) Ponts sur pistes rurales					18. 2.63	57	—	58	
15.23.300 B	Constr. sanitaires (1 ^e et 2 ^e tranches) Constructions scolaires Roue Damara-Fort Sibut Centres et Postes vétérinaires					18. 2.63	193	—	184	
	Total :						5 589	12 628	4 825	
	Total :						5 589	12 628	4 825	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

20

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.201	Quatre maternités	81	25	1. 4.60	15	10.11.60	133	—	133	R.P. le 6.9.62 R.D. le 20.9.63 Projet terminé
11.24.202	Electrification Moroni et Mutsamudu	340	81	19. 9.61	169	21. 8.62	347	—	347	R.P. le 2.3.64 R.D. le 16.1.65 Projet terminé
12.24.201	Asphaltage de routes principales	1 146	81	19. 9.61	191	3. 7.62	1 140	—	1 140	R.P. le 19.2.64 R.D. le 27.4.65 Projet terminé
11.24.203	Ecole ménagère à Mutsamudu	263	81	19. 9.61	208	30.10.62	156	51	156	A/O 398 : four. mobilier et matériel; ouv. 18.6.65
11.24.204	Formations sanitaires Mamoutzou et Fomboni	239	81	19. 9.61	207	30.10.62	229	—	227	R.P. le 13.10.64
12.24.202	Prolongement de la jetée du port de Mutsamudu	567	176	19. 4.63	380	12.12.64	855	—	—	
11.24.205	Formation sanitaire à Mitsamiouli	152						152	—	Prép.
	Total : 7 projets	2 788					2 860	203	2 003	
	Réserve							14		
	Total :						2 860	217	2 003	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

21

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.201	Protection maternelle et infantile	457	36	4.10.60	77,202	18.10.61	949	—	949	R.P. le 3.8.63 R.D. le 7.10.64 Projet terminé
12.23.201	Sortie Nord Brazzaville	851	46	25.10.60	75	16. 8.61	1 016	—	1 016	R.P. le 6.2.63 R.D. le 4.4.64 Projet terminé
12.23.202	Pont Le Briz	244	46	25.10.60	76	16. 8.61	405	—	171	
12.23.203	Infrastructure routière et équipement de la zone cacaoyère de la Shanga	1 558	46	25.10.60	78,79	6.12.61	1 943	—	1 410	
12.23.204	Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire	3 241	47	12. 4.61	97	20. 1.62	5 327	—	5 225	
12.23.205	Achat de 50 wagons grumiers	365	111	10. 4.62	211	15.12.62	427	—	427	R.P. le 17.12.63 R.D. le 17.12.64 Projet terminé
12.23.206	Passage de la vallée de Lefini	1 033	111	10. 4.62	203	6. 7.62	947	—	889	R.P. le 4.8.64
12.23.207	Routes Pointe-Noire-Bas Kouilou et Pointe-Noire-Cabinda	1 094	111	10. 4.62	204	15. 6.62	1 479	—	982	
11.23.202	12 Collèges d'enseignement général	1 567	111	10. 4.62		6. 7.62	31	1 832	14	A/O 334 : fourn. ossatures métalliques et montage; Ap.

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.203	Extension Lycée de Brazzaville	640	111	10. 4.62	337	1. 9.62	814	69	448	A/O 419 : fourn. équipement; ouv. 20.8.65
11.23.204	Ecole normale supérieure à Brazzaville	1 053	117	10. 4.62		19.10.62	48	1 382	42	A/O 413 : constr. école; ouv. 30.7.65
12.23.208	Route Brazzaville-Kinkala	932	124	5. 6.62	205	6. 7.62	907	—	879	R.P. le 30.4.64
12.23.209	Route Obouya-Fort-Rousset	1 134	144	4. 9.62	247	18. 4.63	2 443	—	1 904	
11.23.205	Etudes route Nyanga-Mossendjo	182	191	2.12.63	—	8. 6.64	203	—	61	
12.23.210	Chemin de fer Congo-Océan (renforcement de la voie)	555	214	12. 3.64				547		A/O 376 : fourn. matériel de voie, exécution soudures; Ap.
11.23.207	Etude de la route Jacob-Sikiti	69	214	12. 3.64	—	11.12.64	162	—	39	
11.23.206	Assainissement de Brazzaville	2 917	228	20. 5.64				1.595		A/O 393 : trav. assainissement; Ap.
12.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens q.p.	1 418	174	28. 5.63		4.11.64	15	1.488	7	A/O 335 : fourn. et montage; Ap.
Total : 18 projets		20 120					17 116	6 913	14 463	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.202	Procédures accélérées Etude hydr. construction 6 ponts					22. 4.64	12	—	6	
16.23.201	Assainissement de Brazzaville					7. 6.63	38	—	38	R.D. le 6.10.64 Projet terminé
16.23.203	Construction sanitaire dans la Likouala					10. 7.63	19	—	10	R.P. le 5.1.65
16.23.205	Hôpital de Pointe-Noire					23. 3.63	23	—	7	
16.23.204	Alimentation eau plateau Kikouya					31. 8.63	23	—	23	R.D. le 29.10.63 Projet terminé
16.23.207	Assistance technique					18. 9.64	37	—	37	
	Total :						17 268	6 913	14 584	
	Réserve							441		
	Total :						17 268	7 354	14 584	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

24

Pays : **CONGO (Léo)**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.11.002	Travaux anti-érosifs à Luluabourg	654	1	7. 4.59	2,3,8,10	30. 9.59	896	—	1 021	
11.11.003	Travaux d'infrastructure à Elisabethville	400	1	7. 4.59	6,9	10. 3.60	291	—	182	
11.11.004	Travaux d'infrastructure à Stanleyville	600	1	7. 4.59	4,5	22. 2.60	555	—	563	
12.11.001	Reconstruction ponts sur rivières Lubilash et Luilu	15	31	6. 5.60	—	14. 1.63	35	—	35	Projet terminé
12.11.003	Prospection systématique de l'Ouest de la rivière Kwango	500	48	21. 6.61	—	12. 9.62	457	—	457	Projet terminé
11.11.005	Evacuation des eaux superficielles à Lemba Est	400	153	2.10.62	272	6. 6.63	769	—	643	
11.11.006	Travaux anti-érosifs dans le quartier du « Parc » à Matadi	98	153	2.10.62	273	6. 6.63	112	—	108	
12.11.005	Route de l'Ituri — 21 km Madula 150 km	4 415	184	1. 2.63	274	6. 6.63	3 728	—	306	Travaux suspendus
12.11.006	Route Kwango — Kenge	2 462	184	1. 2.63	275	6. 6.63	2 296	—	1 722	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

25

Pays : **CONGO (Léo)**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.11.007	Achat 10 wagons-citernes	92	184	1. 2.63				92		A/O n° 389 : fourniture 10 wagons; Ap.
11.11.007	Etude route Boma-Tshela	65	193	13. 5.63	—	22.10.63	64	—	60	
12.11.008	Relance agricole de la Province de Léopoldville	1 785	193	13. 5.63	—	29. 5.63	1 399	93	724	
12.11.009	Route Lwana-Mussenge	2 960	202	18. 7.63	313	18.11.63	2 140	—	30	
12.11.010	Pont de Lenge	185	217	9. 6.64			2	185	1	Prép.
Total : 14 projets		14 631					12 744	370	5 852	
15.00.000 A	Direction de Travaux commune à plusieurs projets Evacuation eaux Lemba-Est Travaux antiérosifs Matadi Route de l'Ituri Route Kwango-Kenge					22.10.63	50	—	41	
16.11.001	Procédure accélérée Plan de redressement économique et financier					4. 2.63	336	—	336	
Total :							13 130	370	6 229	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

26

Pays : **COTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.501 et 502	Port de pêche d'Abidjan	1 390	15 59	25. 5.60 8. 2.61	44	18. 4.61	1 053	—	1 036	R.P. le 12.6.63
11.21.501	Hydraulique humaine	1 090	16	25. 5.60	45	22. 2.61	1 593	106	1 593	R.P. le 20.8.62
11.21.502	Cinq hôpitaux secondaires	580	16	25. 5.60	59	7. 4.61	552	56	488	
12.21.504	Hydraulique humaine et pastorale	3 314	75	15. 6.61	198	12. 2.63	3 545	—	2 688	
12.21.505	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4 861	75	15. 6.61	145	20. 3.62	4 801	—	4 794	R.P. le 21.4.64
12.21.506	Aménagements routiers — Région de Man	2 512	75	15. 6.61	146	20. 3.62	2 653	—	2 588	
11.21.505	Lotissement Cocody-Abidjan	1 620	75	15. 6.61	237	18. 3.64	1 863	41	1 545	
11.21.506	Collège de jeunes filles à Abidjan	1 612	112	21.12.61		22.12.62	54	1 720	48	A/O 405 : construction; ouv. 12.7.65
11.21.508	Alimentation en eau de Bouaké	1 580	112	21.12.61	217	13. 5.63	1 152	—	1 139	R.P. le 12.1.65

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

27

Pays : COTE D'IVOIRE
Date de mise à jour : 30. 6.65

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.503	Modernisation Chemin de Fer Abidjan Niger	2 213	65	12. 4.61 20.11.64	102,103	30.10.61	2 520	202	2 402	
11.21.503	60 écoles primaires	1 216	26	25. 5.60	50	7. 4.61	1 435	—	1 435	Dernière R.P. le 1.3.62
11.21.509	Institut Pasteur à Abidjan	1 053	127	2. 4.62		2. 8.62	27	1 391	20	Prép.
11.21.510	Camps de formation rurale	2 147	139	28. 5.62	347	23. 9.64	1 959	403	526	A/O 387 : fourn. matériel et équipement; Ap.
12.21.507	Liaisons par faisceaux hertziens	2 431	163	13.12.62	311 (caduc)		34	2 863	14	
12.21.508	Palmiers à huile	4 659	183	25. 1.63		23. 5.64	3 663	1 522	2 012	A/O 418: concours constr. 2 huileries de palme; ouv. 2.11.1965
11.21.511	Etudes plan 1964-70	97	194	18. 4.63	—	29. 7.63	95	2	82	
11.21.512	Ecole normale supérieure d'Abidjan	1 215	213	24. 3.64		22.12.64	51	1 286	23	Prép.
11.21.513	Institut national Santé Publique Abidjan	1 742	235	8. 9.64		4. 3.65	101	1 641		Prép.

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

28

Pays : **COTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.514	Programme scolaire	1 114						1 114		Prép.
	Total : 20 projets	36 446					27 151	12 347	22 433	
16.21.502	Procédure accélérée : Etudes école d'Agronomie						17	125	8	
	Réserve							22		
	Total :						27 168	12 494	22 441	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

29

Pays : **COTE FRANÇAISE DES SOMALIS (Djibouti)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.301	Lotissement du « Stade » à Djibouti	854	5	11.11.59 21. 5.64	12,18	6. 7.60	568	174	568	
12.24.301	Poste pétrolier port de Djibouti	513	148	18. 1.63	289	20.10.63	457	—	258	
	Total : 2 projets	1 367					1 025	174	826	
	Total :						1 025	174	826	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

30

Pays : **DAHOMÉY**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.601	Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou	222	14	10. 2.60	32	2. 3.61	155	—	155	R.P. le 15.4.62 R.D. le 15.4.63 projet terminé
11.21.602	Groupe hospitalier à Savalou	107	14	10. 2.60	33	2. 3.61	85	—	85	R.P. le 20.2.62 R.D. le 27.5.63 projet terminé
11.21.603	Groupe hospitalier à Athiémé	67	14	10. 2.60	34	2. 5.61	40	—	40	R.P. le 14.12.61 R.D. le 14.12.62 projet terminé
11.21.604	Hôpital secondaire à Parakou	594	41	19. 7.60	71 126 à 130	23. 6.61	518	—	509	
11.21.605	Equipements de constructions de la Santé Publique	87	57	6.10.60	131 à 136	7. 5.62	79	—	79	
11.21.606	Adduction d'eau à Ouidah	275	76	12. 6.61	194, 220	15. 9.62	200	—	200	R.P. le 12.11.64
12.21.601	Route Togo-Nigéria	810	76	12. 6.61	215	16. 2.63	810	—	702	
12.21.602	Palmeraies et huilerie de palme	4 962	78	17. 7.61	138, 139 231, 232	13. 2.62	2 152	2 810	1 807	
11.21.608	Création de points d'eau	2 046	97	21. 9.61	182	4. 8.62	1 981	—	1 799	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **DAHOMÉY**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.609	Prospection gisement calcaire Arlan et prospect. minière systèm.	697	109	21.11.61	—	23. 5.62	607	125	192	
12.21.603	Route Comé-Dogbo	2 127	131	12. 6.62				2 734		A/O 402 : trav. routiers; Ap.
11.21.607	Lutte contre les trypanosomiasés animales	243	—	—			—	—	—	Projet à reporter au 2 ^e Fonds
11.21.610	Lycée mixte à Parakou	1 782	180	13. 2.63				1 847		A/O 415 : constr. Lycée : ouv. 2.8.65
11.21.611	Cours secondaire de filles à Abomey	527	180	13. 2.63		11.12.64	20	547	6	Prép.
11.21.612	Eléments pour la construction de 20 écoles primaires avec logement	162	180	13. 2.63				344		A/O 426 : fourn. éléments préfabriqués pour la construction; ouv. 1.10.65
12.21.604	Développement agricole, région de Boukombé	1 094	186	13. 2.63	—	3. 5.63	927	238	450	
12.21.605	Superstructures nouveau port de Cotonou	1 863	186	13. 2.63	298	3. 2.64	1 629	304	1 073	A/O 420 : trav. 2 ^e lot; ouv. 24.8.65 A/O 421 : trav. 3 ^e lot; ouv. 1.9.65
11.21.613	Assainissement pluvial de Cotonou	2 714	205	31. 7.63	326	31.12.63	2 390	41	321	
Total : 18 projets		20 379					11 593	8 990	7 418	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

32

Pays : **DAHOMÉY**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.601	Procédures accélérées Lycée agricole et centre de recherches agronomiques à Godomey				,	12.12.63	32	—	10	
16.21.602	Route inter-états entre Cotonou et Hillakondji					21. 2.64	162	—	145	
	Total :						11 787	8 990	7 573	
	Total :						11 787	8 990	7 573	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

33

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.101	Formations sanitaires	652	17	27. 4.60	27, 254	26. 4.61	934	—	934	R.P. le 19.12.62 R.D. le 15.1.65 Projet terminé
11.23.102	Construction d'une section commerciale à l'école professionnelle de Libreville	45	17	27. 4.60	106, 201	26. 4.61	54	—	54	R.P. le 25.2.62 R.D. le 25.2.64 Projet terminé
11.23.103	Construction de trois centres d'apprentissage	406	44	26. 8.60	27, 201	26. 4.61	485	2	481	R.P. le 19.12.62
12.23.101	Route Kougouleu-Médouneu	2 431	55	26. 1.61	112, 158	19. 1.62	3 646	—	2 996	
12.23.102	Route Ebel-N'Djolé	1 621	55	26. 1.61	164	7. 5.62	2 611	—	1 900	
11.23.104	Formation professionnelle rapide à Libreville/Port-Gentil	608	93	22. 8.61	221, 305	7. 2.63	753	—	663	R.P. le 9.6.64
11.23.105	Internats de 3 cours complémentaires	336	93	22. 8.61	200, 321	23.11.62	355	—	355	R.P. le 26.3.64
11.23.106	Extension Lycée technique à Libreville	1 539	93	22. 8.61		23. 2.63	58	1 676	48	A/O 394 : travaux; Ap.
11.23.107	a) Ecole d'infirmiers Libreville b) Equip. techn. formation sanitaire c) Maternité de Port-Gentil	505	93	22. 8.61	174, 299	17. 5.62	213	424	123	A/O 370 — constr. c), Ap.

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

34

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.108	Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)	972	138	22. 6.62	257	12. 3.64	920	—	281	
12.23.103	Développement d'élevage en milieu rural	332	150	25. 9.62		16.11.62	146	186		Prép.
12.23.104	Ponts à Ayem et Ebel	891	161	3.10.62	294	5.10.64	606	812	286	
12.23.105	Bitumage de la route Libreville-Oyan	2 528	166	3.12.62	277	17. 4.63	1 308	—	1 061	
12.23.106	Equipement de la 3 ^e brigade de plantation d'Okoumé	470	215	13. 3.64				470		Prép.
12.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens q.p.	1 742	174	28. 5.63		4.11.64	19	1 881	7	A/O 335 : fourn. et montage, Ap.
Total : 15 projets		15 078					12 108	5 451	9 189	
16.23.101	Procédures accélérées Etudes hydrographiques Port Owendo					21. 5.63	155	—	155	R.D. le 30.10.64 Projet terminé

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

35

Pays : **GABON**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.102	Etudes route Ebel-N'Djolé					30. 9.64	57	—	32	
	Total :						12 320	5 451	9 376	
	Réserve							9		
	Total :						12 320	5 460	9 376	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

36

Pays : GUADELOUPE
Date de mise à jour : 30. 6.65

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.26.101	Adduction d'eau potable	747	91	4. 9.61				748		A/O 240 : fourn. et pose; Ap. A/O 241 : trav. génie civil; Ap.
12.26.101	Route Sortie Nord de Pointe-à-Pitre	223	91	4. 9.61	213	29.11.62	276	—	226	R.P. le 5.12.64
12.26.102	Extention du port de Pointe-à-Pitre	3 241	134	4. 7.62	271	31. 3.64	2 257	—	915	
11.26.102	Programme d'Etudes pour la récupé- ration des terres à mangroves	188	197	31. 5.63	—			188		
11.26.103	Alimentation en eau potable de Port- Louis et de Petit-Bourg	932	233	26. 6.64				1 022		Prép.
	Total : 5 projets	5 331					2 533	1 958	1 141	
	Total :						2 533	1 958	1 141	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

37

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.26.201	Route n° 1 : Cayenne-St-Laurent : Section Iracoubo-St-Laurent	2 005	177	13. 2.63	303	14.11.63	1 863	—	1 484	
	Total : 1 projet	2 005					1 863		1 484	
	Total :						1 863		1 484	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

38

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.703	Construction de 50 écoles primaires	1 115	24	27. 4.60	49, 196	28. 3.61	1 131	—	1 131	R.P. le 31.12.62 R.D. le 31.1.65 Projet terminé
12.21.701	Aménagements hydro-agric. : cons- truction de trois barrages	300	30	16. 8.60	46	21.12.60	380	—	380	R.P. le 12.7.62 R.D. le 24.6.63 Projet terminé
12.21.702	Hydraulique humaine et pastorale; puits	365	30	16. 8.60	67	11. 4.62	211	—	144	
11.21.704	225 Centres d'éducation rurale	2 025	72	17. 3.61	193 315, 234	20. 5.61	2 349	249	1 558	A/O 400: fourn. mobilier; ouv. 6.6.65
12.21.703	Huit barrages en terre	1 473	72	17. 3.61	117	6.12.61	1 543	—	1 489	
11.21.705	Adduction d'eau à Kaya, Kondougou et Ouahigouya	466	72	17. 3.61	222	27. 6.63	494	—	414	
12.21.704	Conservation des sols	5 428	74	13. 6.61	161	26.10.61	4 241	114	3 953	
11.21.706	Infrastructure et équipement sanitaires	3 765	103	21.11.61	233 366	19. 6.61 (caduc)	435	3 971	421	A/O 409 : fourn. ossatures métalli- ques; (relancement) ouv. 12.8.65
12.21.705	Construction de barrages ruraux	8 102	147	20. 7.62	226	17. 1.63	8 096	52	2 645	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

39

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.707	Alimentation en eau et assainissement de Ouagadougou	1 754	173	20.12.62	351	24. 5.63	1 822	—	300	
11.21.708	Ecole nationale d'administration et atelier mécanographique	1 155	188	4. 4.63		7. 6.63	54	1 284	30	A/O 425 : trav. constr. ouv. 18.10.65
11.21.709	Etudes routières	486	224	14. 4.64	—	19. 8.64	748	—	371	
11.29.102	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2 ^e tranche)	852	225	6. 5.64	362-363	20. 7.64	692	161	367	
	Total : 13 projets	27 286					22 196	5 831	13 203	
16.21.701	Procédures accélérées Etude des ressources et des besoins en eau du Nord-Est					8. 2.62	166	—	166	Etudes terminées le 10.8.62 projet terminé
16.21.702	Recherches pour la localisation de points d'eau : mission préliminaire					12. 6.64	12	—	7	
	Total :						22 374	5 831	13 376	
	Réserve							28		
	Total :						22 374	5 859	13 376	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **MADAGASCAR**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.101	Rétablissement des communications sur les routes	1 620	8	18.11.59	—	—	1 620	—	1 620	Projet terminé
12.24.102	Rétablissement des communications sur les lignes de chemin de fer	1 215	8	18.11.59	—	—	1 215	—	1 215	Projet terminé
11.24.101	Lycée de Diego-Suarez	142	9	22. 6.59	19,98	27. 3.61	133	—	133	R.P. le 7.6.62 R.D. 11.7.63 Projet terminé
11.24.102	Collège classique et moderne de Majunga	102	9	22. 6.59	20,98	10. 4.61	81	—	81	R.P. le 7.3.63 R.D. le 27.5.63 Projet terminé
11.24.103	Collège classique et moderne de Tuléar	243	9	22. 6.59	21,98	27. 3.61	184	—	184	R.P. le 16.5.64 R.D. le 5.12.64 Projet terminé
11.24.104	Ecoles du 1 ^{er} degré : construction de 120 classes	162	9	22. 6.59	13	3.11.60	154	—	154	R.P. le 12.5.61 Projet terminé
11.24.105	Adduction d'eau de Diego-Suarez	608	9	22. 6.59	22,23	10. 3.61	587	—	587	R.P. le 9.11.62 R.D. le 9.11.63 Projet terminé
12.24.103	Aménagement hydro-agricole du delta de l'Anony	1 620	10	24. 2.60	155	18. 5.62	2 589	—	1 971	
12.24.104	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar	1 944	10	24. 2.60	54	12. 5.61	2 476	319	1 821	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **MADAGASCAR**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.105	Route d'Amboanio	365	10	24. 2.60	24	14. 3.61	303	—	303	R.P. le 24.3.62 R.D. le 1.4.63 Projet terminé
12.24.106	Développement de la production animale et introduction d'exploitations mixtes dans le district de Tsiroanomandidy	849	19	28. 3.60	—	—	995	6	226	
12.24.107	Route Manakara-Farafangana	2 634	19	28. 3.60	25	10. 4.61	2 209	—	2 209	R.P. le 4.4.64
12.24.108	Allongement du quai de commerce de Diego-Suarez	1 216	38	9. 1.61	118	4.12.61	1 296	—	942	
12.24.109	Aménagement hydro-agricole du périmètre de Soavina	561	38	9. 1.61	104	17.11.61	531	—	305	
12.24.110	Equipement routier de l'Ankaizina	1 215	82	17. 7.61	159, 189 228	7. 6.62	964	137	923	
12.24.111	Mur d'accostage d'Antsohihy	227	82	17. 7.61	188	29. 8.62	356	—	340	R.P. le 30.4.65
12.24.112	Route Vohémar-Sambava	3 686	82	17. 7.61	170-264	15.11.62	4 268	—	2 640	
12.24.113	Section routière Betsiboka-Kamoro	2 269	82	17. 7.61	172	6. 6.62	1 823	—	1 797	R.P. le 3.12.64

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

42

Pays : MADAGASCAR
Date de mise à jour : 30. 6.65

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.106	Pavillon d'hospitalisation à l'hôpital de Majunga	442	82	17. 7.61	185, 209, 325	5. 7.62	371	14	359	
11.24.107	Collège classique et moderne d'Antsirabé	391	82	17. 7.61	163, 276	28. 5.62	389	—	388	R.P. le 28.5.64 R.D. le 18.10.64
11.24.108	Digue de protection de Tananarive	1 620	82	17. 7.61	168	7. 6.62	1 276	—	1 138	
12.24.114	Jetée du port de Tamatave	2 431	92	22. 8.61	153	3. 4.62	1 615	—	1 615	R.P. le 8.7.64
11.24.109	Hôpital de Manakara	405	121	29. 3.62	229, 285, 353	24. 4.63	344	74	296	A/O 411 : fourn. équipement; ouv. 27.7.65
11.24.110	Hôpital de Fort-Dauphin	405	121	29. 3.62	280, 324, 353	23. 9.63	417	73	147	A/O 411 : fourn. équipement; ouv. 27.7.65
12.24.115	Route Nationale n° 4 — Section Majunga Kamoro	527	133	5. 7.62	227	6. 3.63	519	—	519	R.P. le 8.6.64
12.24.116	Pont sur la Sakeny et pont sur l'Ihosy	810	133	5. 7.62	225, 260	8. 4.63	558	—	550	R.P. le 20.10.64
11.24.111	Constructions scolaires	1 029	129	21. 5.62	255, 284, 360, 384	4. 7.63	1 047	50	683	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

43

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.117	Route Nationale n° 13 — Section Amboasary-Ranopiso	1 215	151	1.10.62	253	9. 5.63	1 114	—	872	
12.24.118	Route Andapa — Côte Est	5 550	151	1.10.62	265	8. 8.63	6 279	—	2 296	
12.24.119	Route Nationale n° 4 — Reconstruction d'ouvrages d'art	1 074	151	1.10.62	330	24. 6.64	1 053	—	425	
12.24.120	Aménagement du Bas-Mangoky	6 522	160	5.12.62	293	16.12.63	4 695	—	1 672	
12.24.121	Digue de protection de Morondava	608	160	5.12.62	356	1.12.64	1 053	—	238	
12.24.122	Route de la Sakay	1 742	160	5.12.62	331	19. 5.64	2 188	—	1 165	
12.24.123	Aménagement hydro-agricole des marais de Laniéra	1 191	167	28. 1.63	345	14. 7.64	1 487	45	99	
11.24.112	Construction et équipement d'établissements d'enseignement agricole	1 863	167	28. 1.63		14. 5.63	38	2 571	22	Prép.
12.24.124	Route Nationale n° 7 : Section Côté Tananarive (km 47) et Section Côté Tuléar (km 38)	1 560	187	21. 2.63	312	3. 3.64	2 269	—	1 075	
11.24.113	Groupe scolaire à Tamatave	61	187	21. 2.63	—	2. 3.63	61	—	61	R.P. le 13.4.64

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

44

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.114	Assainissement de la ville de Tananarive	527	192	27. 9.63	373	4. 1.65	527	—	39	
11.24.115	Etudes pour l'aménagement de la route Manakara-Mananjary	122	198	6. 7.63	—			203		
12.24.125	Ponts Provinciaux	2 755	227	10. 6.64				2 755		A/O 397: constr. ponts; 1 ^{er} lot; Ap. A/O 424: constr. ponts; 2 ^e lot; ouv. 15.9.65
	Total : 40 projets :	53 528					49 084	6 247	31 110	
15.24.100 A	Direction des travaux commune à plusieurs projets Aménagement hydro-agricole Anony Aménagement hydro-agricole Soavina					21. 2.63	284	—	194	
15.24.100 B	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar Aménagement du Bas-Mangoky					25. 3.63	397	—	217	
16.24.101	Procédures accélérées Etude régionale de mise en valeur					8. 1.62	139	—	139	Projet terminé
16.24.102	Aménagement hydro-agricole Bekapaika							100		
	Réserve							16		
	Total :						49 904	6 363	31 660	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

45

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.301	4 Ecoles saisonnières	92	23	29. 6.60	60,61	3. 5.61	124	—	124	R.P. le 30.10.61 R.D. le 31.10.62 Projet terminé
11.21.302	Ambulance de Nioro	143	23	29. 6.60	85	21. 8.61	142	—	142	R.P. le 2.8.62 R.D. le 3.2.64 Projet terminé
11.21.303	Dispensaire anti-tuberculeux Sikasso	47	23	29. 6.60	68	11. 4.61	31	—	31	R.P. le 12.10.61 R.D. le 17.10.62 Projet terminé
11.21.304	Maternité de Goundam	39	23	29. 6.60	69	17. 5.61	36	—	36	R.P. le 8.11.61 R.D. le 8.11.62 Projet terminé
12.21.301	Aménagement de mares	142	39	16. 8.60	30	17. 1.61	135	—	135	R.D. le 13.6.61 Projet terminé
11.21.305	Irrigation Collège Katibougou	74	40	16. 8.60	63	3. 5.61	73	—	73	R.P. le 23.8.62 R.D. le 27.8.63 Projet terminé
11.21.306	Installation presses à Karité	66	40	16. 8.60	61, 62	3. 5.61	76	—	76	R.P. le 7.4.62 R.D. le 17.5.63 Projet terminé
11.21.307	Développement pêche Moyen Niger	151	53	7.11.60	70, 84, 92, 93, 94, 95, 96	17. 5.61	153	—	153	R.P. le 17.7.62 R.D. le 5.8.63 Projet terminé
12.21.302	Route San-Mopti	2 431	54	9. 1.61	81	1. 7.61	3 388	—	3 339	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.308	Lutte contre la tuberculose	213	52	23. 2.61	122	5. 5.62	304	—	210	
12.21.303	Trois aménagements rizicoles	1 650	51	23. 2.61	120	29.12.61	1 939	81	1 861	
12.21.304	Hydraulique pastorale : points d'eau	932	51	23. 2.61	108	11.11.61	1 409	—	1 398	
11.21.309	50 écoles saisonnières (2 ^e tranche)	1 488	77	8. 6.61	115, 124, 148, 149, 162, 166	14.12.61	1 957	213	1 721	
11.21.310	Lycée et Ecole normale Bamako (Étude)	61	85	6. 7.61	—	29. 3.62	31	—	31	Projet terminé
12.21.305	Route Bougouni-Sikasso-Zegoua	5 064	104	6.11.61	218-295	12. 9.63	9 969	203	4 654	
12.21.306	Abattoir frigo de Bamako	1 782	104	6.11.61	157	19. 3.63	2 667	—	2 560	
11.21.312	Institut Eco-rural Mali	365	110	19. 2.62	319	19. 9.63	478	—	341	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

47

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.313	50 écoles saisonnières (3 ^e tranche)	1 944	155	3.12.62	317, 318, 333, 339	28. 2.64	1 210	2 123	594	A/O 327 : fourn. presses à Karité; Ap. A/O 328 : constr. puits; Ap. A/O 392 : montage hangars; Ap.
12.21.307	Route-Ségou-Bla-San	3 435	169	18.12.62				3 435		A/C 401: Présélection des entreprises admises à participer à l'appel d'offres restreint; présélection en cours
12.21.308	Pont de Douna sur le Bani	1 256	169	18.12.62	290	16. 1.64	1 357	—	464	
11.21.314	Lycée et Ecole normale Bamako (Travaux)	6 279	169	18.12.62	316	29. 3.62	6 115	580	1 147	
12.21.309	Office du Niger	2 066	204	2. 8.63	329, 332	26. 8.63	1 810	256	719	
11.21.315	Adduction d'eau de Sikasso	336	210	4. 2.64		18. 3.65	420	26		A/O 369 : travaux; Ap.
11.21.316	Etudes routières	365	223	14. 4.64	—		—	—	—	Etude financée par procédure accélérée sur le 2 ^e FED
11.29.102	Peste bovine (2 ^e tranche)	1 037	225	6. 5.64	368, 371, 372	3. 9.64	938	99	367	
Total : 24 projets		31 093					34 762	7 016	20 176	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

48

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.301	Procédure accélérée Aménagement lacs Télé et Faguibine						175	—	141	
	Total :						34 937	7 016	20 317	
	Total :						34 937	7 016	20 317	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

49

Pays : **MARTINIQUE**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.26.301	Adduction d'eau à la Martinique	2 542	86	4. 9.61	249-250-251	31. 3.64	2 310	—	1 017	
12.26.301	Route-Le Lamentin-Robert-Trinité	2 025	122	13. 3.62	230	29. 3.64	1 904	—	1 690	
11.26.302	Programme d'études pour la récupération des terres à mangroves	55	196	31. 5.63	—			55		
12.26.302	Extension du port de Port-de-France	2 127	229	26. 6.64				2 451		Prép.
Total : 4 projets		6 749					4 214	2 506	2 707	
Total :							4 214	2 506	2 707	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

50

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.201	Constructions scolaires	1 496	34	10.10.60	52, 114	5. 5.61	1 524	—	1 524	R.P. le 18.2.63 R.D. le 23.11.64 Projet terminé
11.21.202	Cinquante puits de village	693	34	10.10.60	80	19. 6.61	578	—	578	R.P. le 31.7.62 R.D. le 31.7.63 Projet terminé
12.21.201	Centres immunisation du bétail	154	43	10.10.60	53	14. 4.61	165	—	165	R.P. le 10.10.63 R.D. le 31.3.65 Projet terminé
12.21.202	Aménagements hydro-agricoles dans le Brakna	527	99	3.10.61	150	12.12.61	734	—	738	R.P. le 19.6.62 R.D. le 30.6.63 Projet terminé
11.21.203	Hôpital de Nouakchott	2 009	99	3.10.61	223, 270	20.12.61	2 322	190	1 839	A/O 422: fourn. équipement, ouv. 28.8.65
12.21.203	Port de Pêche de Port Etienne	2 876	105	21.11.61		5. 6.62	156	3 854	136	A/O 395 : construction et équipement de pêche; Ap
12.21.204	Wharf de Nouakchott	2 025	105	21.11.61	192, 358	29.11.62	2 474	131	1 929	
12.21.205	Aménagements hydro-agricoles Est Mauritanien; études	51	159	7.12.62	—	19. 2.63	53	—	46	
12.21.206	Puits pastoraux Hodh Oriental	1 009	159	7.12.62	336	29. 3.63	1 030	—	741	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

51

Pays : **MAURITANIE**
Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.207	Roue Kaédi-Kiffa	1 497	203	14.11.63	342		1 517	—	848	
11.21.204	Pharmacie de Nouakchott	203	232	29. 6.64				223		Prép.
Total : 11 projets		12 540					10 553	4 398	8 544	
15.21.200 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Constructions scolaires et centres immunisation						24	—	20	
16.21.201	Procédures accélérées Etude route Kaédi-Kiffa							—	55	Projet terminé
16.21.202	Alimentation en eau de Port Etienne							—	322	
Total :							10 980	4 398	8 941	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

52

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.801	Constructions scolaires	2 781	20	27. 4.60	31-41-186	15. 2.61	3 211	—	3 128	
12.21.801	Points d'eau, parcs et couloirs à vac- cination	4 509	21	11. 5.60	42-171- 248	15. 2.61	5 041	—	4 660	
11.21.802	Centres d'encadrement agricole	855	118	1. 6.62	359	17.11.62	345	595	4	
11.21.803	Constructions scolaires	6 183	118	1. 6.62	359	17.11.62	2 189	4 414	22	
11.29.101	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1 ^{re} tranche)	997	120	9. 3.62	179-180	24. 4.62	1 073	—	885	
12.21.802	Amélioration des axes routiers Niamey-Zinder et Takiéta-Nigéria	11 578	172	21.12.62	341	5. 5.64	703	10 854	573	Appel d'offres restreint après présé- lection (A/O 367) Ap.
11.21.804	Etude technique de l'hôpital de Niamey	101	212	3. 3.65	—	18. 3.65	101	—	16	
11.29.102	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2 ^e tranche)	870	225	6. 5.64	364, 365	18. 7.64	725	145	367	
Total : 8 projets		27 874					13 388	16 008	9 655	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

53

Date : **NIGER**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.21.800	Direction de travaux commune à plusieurs projets Direction des travaux des projets 11.21.801 et 12.21.801					28.11.61	733	—	705	
16.21.801	Procédures accélérées Etude de l'assainissement de Niamey, Maradi et Zinder					9. 8.62	49	—	19	
16.21.802	Etude aménagement de la vallée du Niger (1 ^{re} phase)					21.11.62	300	—	300	
16.21.803	Contrôle des puits du projet 12.21.801					17.10.63	133	—	62	
16.21.804	Etude des besoins en eau						200		36	
16.21.805	Ecole d'assistants d'élevage et d'infirmiers vétérinaires à Niamey (étude)					20. 8.64	60	—	9	
16.21.806	Etude aménagement de la vallée du Niger (2 ^e phase)						131	246	54	
	Réserve							43		
	Total :						14 994	16 297	10 840	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

54

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.501	Pavillon de pédiatrie et bloc opération à l'hôpital de Nouméa	140	29	14. 7.60	43	20. 1.61	214	—	214	R.P. le 18.6.62 R.D. le 26.6.63 Projet terminé
11.24.502	Dispensaire de Poindimié	38	29	14. 7.60	107	28. 8.61	72	—	72	R.P. le 9.7.62 R.D. le 27.8.63 Projet terminé
11.24.503	Ecoles autochtones de brousse	61	29	14. 7.60	51	14. 7.61	105	—	93	
11.24.504	Centre de formation professionnelle rapide à Nouville	34	29	14. 7.60	—	31. 7.60	42	—	42	R.D. le 15.5.63 Projet terminé
11.24.505	Infrastructure scolaire	1 287	141	11. 9.62		22. 4.63	58	1 676	22	A/O 399 : constr. Lycée de Nouméa; ouv. 28.6.65 A/O 407 : constr. 9 écoles; Ap.
	Total : 5 projets	1 560					491	1 676	443	
	Total :						491	1 676	443	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

55

Pays : **NOUVELLE GUINÉE (Néerl.)**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.001	Station agricole expérimentale à Manokwari	2 026	27	6. 5.60	16-17-26-144	30. 6.60	2 294	—	2 327	
11.41.002	Recherches démographiques	655	27	6.5 .60	—	25. 8.59	655	—	442	
11.41.003	Recherches géologiques	4 737	27	6. 5.60	105	27. 9.61	4 163	—	1 276	
11.41.004	Centre médical à Hollandia	40	64	4.12.60	216	7.11.61	40	—	40	Projet terminé
Total : 4 projets		7 458					7 152		4 085	
Total :							7 152		4 085	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

56

Pays : **POLYNÉSIE**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.601	Construction d'un hôpital général à Papeete	2 474	63	12. 4.61				4 261		A/O avec concours 301 : construction et équipement; Ap.
	Total : 1 projet	2 474						4 261		
	Total :							4 261		

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

57

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.26.401	Route de désenclavement des Hauts de Ste-Rose	438	73	3. 7.61	302	31. 3.64	952	—	433	
12.26.402	Route de désenclavement du Hameau de Grand Ilet	547	73	3. 7.61	286	8.10.63	466	—	320	
11.26.401	Assainissement de St-Denis	697	73	3. 7.61	281	8.10.63	790	—	520	
12.26.403	Aménagement hydro-agricole du Bras de la Plaine	3 646	170	1. 2.63		23. 7.63	459	4 006	343	A/O 412 : amén. ouv. 21.9.65
11.26.402	Adduction d'eau des Hauts de Saint-Paul	2 188	221	14. 4.64				2 188		A/O 414 : constr. adduction d'eau ouv. 20.8.65.
	Total : 5 projets	7 516					2 667	6 194	1 616	
	Total :						2 667	6 194	1 616	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

58

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 30. 6.65

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appel d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.12.001	Etude mise en valeur du Mayaga-Bugesera	778	2	7. 4.59 14. 6.61	1	6. 6.59	682	6	682	
12.12.004(*)	Etude globale Rwanda et Burundi — 1/2 —	65	22	7. 7.60	—	3. 5.60	65	—	65	Etude terminée
12.12.005	Mise en valeur du Mayaga-Bugesera	374	58	16.12.60	—	1. 8.61	237	22	206	
11.12.004	Ecole technique à Butare (Astrida)	210	87	8.11.61	308	22. 3.62	224	42	70	
11.12.005	Carte pédologique du Mayaga-Bugesera	40	115	8. 1.62	—	28. 1.62	40	—	40	R.D. le 5.7.62 Projet terminé
11.12.006	Etude aménagement Nyawarongo	314	115	8. 1.62	—	19. 6.61	273	—	273	
12.12.008	Création de 500 ha de théiers dans la région de la Mulindi	932	119	28. 2.62		23. 8.62	1 003	121	525	Prép.
12.12.007	Mise en valeur du Mayaga	501	125	6. 4.62	—	23. 7.62	260	63	149	
12.12.010	Achat matériel routier, étude sur l'« Axe A »	350	136	29. 6.62	310	22. 6.64	328	28	228	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

59

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.12.011	Création de 500 ha de théiers à la Cyangugu	1 000	164	6. 2.63	404 (caduc)	25. 5.63	388	732	278	A/O 404 : constr. usine à thé; ouv : soit 15.4, soit 1.6.65 A/O 416 : fourn. équipement; ouv. 6.8.65
12.12.013	Mise en valeur du Bugesera (1 ^{er} périmètre)	280	175	21. 2.63		6. 5.63	219	92	138	
	Total : 10 projets	4 844					3 719	1 106	2 654	
	Direction des Travaux commune à plusieurs projets Mise en valeur du Mayaga-Bugesera Mise en valeur du Mayaga					24. 1.64	60	—	51	
16.12.001 ^(*)	Procédure accélérée Etude thé au Rwanda et au Burundi — 1/2 —					15. 2.62	61	—	61	
	Total :						3 840	1 106	2 766	
	Réserve							35		
	Total :						3 840	1 141	2 766	

(*) Le projet 12.12.004, Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

(*) Le projet 16.12.001, Etude thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

60

Pays : **St PIERRE ET MIQUELON**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.701	Port de pêche de St Pierre	3 545	171	15. 2.63	269	29. 8.63	3 545	—	1 600	
	Total : 1 projet	3 545					3 545	—	1 600	
	Total :						3 545		1 600	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

61

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.101	Aménagements routes Casamance	4 922	33	4.10.60	123, 141	11. 4.62	6 590	284	6 582	A/O 403: trav. routiers; Ap.
11.21.101	Hôpital de Saint-Louis	4 254	49	9. 1.61	266, 267	20. 2.62	198	4 193	45	(Les A/O n°266 et 267 ont été annulés)
12.21.102	Quai Pêche Dakar	661	50	14. 2.61	86	26. 8.61	646	—	645	R.P. le 9.1.63 R.D. le 9.12.64 Projet terminé
12.21.103	Dragage Port Dakar	1 884	50	14 .2.61	86	26. 8.61	979	—	979	R.P. le 1.10.64 R.D. le 10.12.64 Projet terminé
11.21.102	Lutte contre tuberculose	122	70	14. 3.61	121	10. 1.62	134	—	134	R.D. le 3.1.63 Projet terminé
12.21.104	Modernisation Dakar-Niger	1 813	70	14. 3.61	99,100	3.10.61	2 114	—	2 087	R.P. le 18.9.64
11.21.103	Centre transfusion sanguine Dakar	203	98	22. 8.61	187, 206	15.11.62	275	—	261	R.P. le 11.6.64
11.21.104	Institut pédagogique supérieur Dakar	891	107	18.11.61	268	26.11.62	953	3	912	
11.21.105	Etude Développement riziculture Casamance	365	114	20.12.61	—	10. 2.62	365	—	370	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

62

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.106	Ecole nationale cadres ruraux Bambey	506	114	20.12.61	258	10. 2.62	764	—	736	R.P. le 12.11.64
11.21.108	Infrastructure routière — « Etudes »	1 094	140	8. 6.62	—	17. 9.62	1 450	—	1 275	
12.21.105	Infrastructure routière « Travaux »	5 266	140	8. 6.62	361, 382, 390		5 016	655	1 502	
11.21.107 et 11.21.110	Equipement rural Casamance Centre recherches zootechniques Kolda	} 2 110	126	1. 6.62		27. 8.63	32	2 755	11	Prép.
			145	22. 8.62						
11.21.109	Constructions scolaires	3 569	140	8. 6.62	263, 346, 379	12. 1.63	3 655	475	2 115	
11.21.111	Centre formation professionnelle Dakar	764	145	22. 8.62	314, 348	9. 5.64	679	66	340	A/O 386 : fourn. équipement; Ap.
12.21.106	Route N'Gatch-Birkelane	713	156	20. 9.62	242	30. 3.63	618	—	616	R.P. le 27.1.64
12.21.107	Route St.-Louis-Rosso-Richard Toll	3 646	156	20. 9.62	243	5. 7.63	2 530	—	2 471	R.P. le 20.8.64
12.21.108	Route Bakel-Kidira	1 823	156	20. 9.62	291	6.12.63	1 261	—	758	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

63

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.112	Puits et forages	2 431	222	4. 6.64				2 795		Prép.
11.21.113	Etudes Casamance	527	234	26.10.64	—	8. 4.65	527		83	
12.21.109	Dragage du Saloum	1 175	240	28. 1.65				1 175		Prép.
11.21.114	28 centres expansion rurale	1 770						1 770		
11.21.115	2 centres de formation rurale	365						365		
	Total : 24 projets	40 874					28 786	14 537	21 922	
15.21.100	Direction de Travaux commune à plusieurs projets Surveillance travaux projets routiers					11. 6.63	227	—	169	
16.21.101	Procédures accélérées Etude route Bakel-Kidira					29. 8.62	93	—	79	
16.21.102	Campagne d'hydrologie en Casamance					24. 5.63	55	—	55	Projet terminé

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

64

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.104	Etude Hôpital Saint-Louis					2.10.64	60	—	34	
16.21.105	Etudes développement régional					19. 8.64	52	—	52	Etudes terminées
	Total :						29 273	14 537	22 311	
	Réserve							24		
	Total :						29 273	14 561	22 311	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

65

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.31.001	Nouvel hôpital à Mogadiscio (au net du Contrat de Contrôle Technique)	2 834	4	18.12.59	14, 212, 296	28.12.59	2 437	397	2 469	
11.31.002	Etude préliminaire d'un plan général de développement	20	106	30.10.61	—	26.10.61	10	—	10	Etudes terminées le 4.10.62
12.31.001	Fourniture de 70 pompes	490	96	13.11.61	199, 279	17.11.63	375	—	270	
12.31.002	Route Afgoi-Scialambot (ex-Vittorio d'Africa)	2 100	96	13.11.61	183	5.10.62	3 623	17	3 334	
11.31.003	Assistance technique à l'hôpital de Mogadiscio	1 357	231	24. 7.64	—	29. 7.64	663	694	195	
	Total : 5 projets	6 801					7 108	1 108	6 278	
16.31.001	Procédure accélérée Etude diversification agricole					24. 3.65	39		10	
	Total :						7 147	1 108	6 288	
Pour mémoire	Intervention d'urgence — Aide spéciale — Achat de matériel routier pour réparation des routes endommagées en 1961	210		Décision spéciale du Conseil (77 ^e session, 23/24.7.9162)	246	20. 3.63	210	—	209	R.D. le 1.8.63

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

66

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.101	Ecoles primaires	799	181	27. 5.63	322	18.11.64	774	39	391	A/O 340 : mobilier Ap.
11.41.102	Marché central à Paramaribo	1 326	181	27. 5.63	350	28. 8.63	969	329	86	
12.41.101	Aménagements hydro-agricoles Nickerie	2 174	201	18. 9.63	343	24. 4.64	1 958	28	371	
12.41.102	Port de Paramaribo	6 895	216	10. 4.64				6 895		A/O 383 : travaux; Ap.
12.41.103	Aménagements agricoles de Tijgerkreek-West	361	239	25.11.64				361		Prép.
12.41.104	Transfert d'un bateau de recherche	110	238	29. 8.64	—	—	110	—	110	Projet terminé
11.41.103	Barrage à Stondansie	297	242	26. 3.65				297		Prép.
12.41.105	Sortie Sud de Paramaribo	1 626	243	29. 4.65				1 626		Prép.
	Total : 8 projets	13 588					3 811	9 575	958	
	Total :						3 811	9 575	958	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

67

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30. 6.65

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.401	Reconstruction de formations sanitaires (1 ^{re} tranche)	1 211	18	27. 4.60	35	24. 3.61	1 142	—	1 137	
11.23.402	Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi	89	18	27. 4.60	39-55	12. 6.61	101	—	100	R.P. le 9.11.62 R.D. le 20.2.64 Projet terminé
11.23.403	Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy	1 014	35	19. 7.60	37	21.12.60	1 539	—	1 538	R.P. le 13.8.63 R.D. le 14.8.64 Projet terminé
11.23.404	Reconstruction de 50 écoles de brousse	912	35	19. 7.60	35, 113	24. 3.61	1 085	—	1 083	
12.23.401	Hydraulique pastorale et villageoise : Construction puits	2 977	32	13. 8.60	36, 38	11. 3.61	2 957	—	2 939	R.P. le 31.5.63 R.D. le 31.5.64 Projet terminé
11.23.405	Reconstruction de formations sanitaires (2 ^e tranche — 65 unités diverses)	1 864	56	26. 9.60	47, 110	22. 2.61	2 194	—	2 182	R.P. le 15.12.63
11.23.406	Formations sanitaires : a) Hôpital de Fort-Lamy; b) Hôpital de Moundou	1 878	84	20. 7.61	190, 219, 292	2. 2.63	1 964	—	1 960	R.P. le 23.5.64
12.23.402	Routes de Farcha et de Chagoua-Oléa	648	102	11. 9.61	156	26. 2.62	654	—	645	R.P. le 25.5.63 R.D. le 3.7.64 Projet terminé
11.23.407	Formations sanitaires (3 ^e tranche — 36 unités diverses)	719	95	23. 8.61	167, 300	14. 8.62	733	—	733	R.P. le 31.12.63

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

68

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.408	Centre de formation professionnelle et technique Fort-Lamy (Coll. techn.)	539	95	23. 8.61	323	26. 1.62	608	—	479	A/O 381 : fourn. équipement; Ap.
12.23.403	Hydraulique pastorale et forages	1 746	132	21. 6.62	238, 239	17. 8.62	1 298	—	1 206	R.P. le 18.6.64
12.23.404	Route Fort-Lamy — Massaguet	1 175	132	21. 6.62	244	9. 5.63	1 132	—	1 091	R.P. le 30.6.64
12.23.405	Aménagement de la route Massaguet-Bir Garat	689	143	21. 6.62	245	9. 5.63	596	—	580	R.P. le 15.6.64
12.23.406	Route Moundou-Kelo-Pala	3 038	149	21. 9.62	306	12. 3.64	2 540	—	1 516	
12.23.407	Route Fort-Archambault-Doba	4 861	158	17.10.62	283, 307	12. 3.64	4 780	—	994	
11.23.409	Programme de sondages hydro-géologiques dans les cuvettes lacustres du lac Tchad	138	182	12. 2.63	—	12. 3.63	69	—	69	R.D. le 9.4.63 Projet terminé
11.23.410	Hôpital Fort-Archambault	1 458	190	10. 7.63		14. 2.64	129	1 621	43	Prép.
11.23.411	Hydraulique paysanne	3 241	220	19. 3.64				1 557		Prép.

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

69

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.29.101	1 ^{re} campagne conjointe contre la peste bovine	640	120	9. 3.62	173-181	4. 5.62	727	3	570	
Total : 19 projets		28 837					24 248	3 181	18 865	
15.23.400 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Formations sanitaires (1 ^{re} , 2 ^e , 3 ^e tranches) 50 écoles de brousse Constructions puits Route Forcha et Chagoua-Oléa					29. 6.61	57	—	48	
15.23.400 B	Route Moundou-Kelo — Pala Route Fort Archambault-Doba					23. 6.64	127	—	61	
16.23.401	Procédures accélérées Reconstruction ouvrage d'art sur pistes cotonnières					14. 4.62	16	—	16	R.D. le 10.8.62 Projet terminé
16.23.402	Pont de Manda et de Guere (sondages)					27. 7.62	32	—	32	R.D. le 31.10.62 Projet terminé
16.23.403	Etude de la route Fort-Lamy-Guelendeng					14. 3.64	228	—	196	
16.23.404	Programme d'hydraulique paysanne					13. 2.63	7	—	7	R.D. le 11.3.64 Projet terminé

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

70

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.405	Levés aériens cuvettes lacustres lac Tchad					22. 3.63	24	—	24	R.D. le 17.7.63 Projet terminé
	Total :						24 739	3 181		
	Réserve							5		
	Total :						24 739	3 186	19 249	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

71

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.101	Modernisation du chemin de fer	294	6	25. 3.60	66, 72	29. 8.61	194	—	194	R.P. le 15.2.65 R.D. le 1.2.65
12.22.102	Electrification des grues du wharf de Lomé	165	6	25. 3.60	40	2. 3.61	169	—	169	R.P. le 24.3.62 R.D. le 4.5.63 Projet terminé
11.22.101	Maternité d'Anécho	30	7	25. 3.60	28	26. 1.61	27	—	27	R.P. le 22.12.61 R.D. le 20.7.64 Projet terminé
11.22.102	Maternité et pavillon d'hospitalisation à Palimé	90	7	25. 3.60	29	25. 1.61	56	—	56	R.P. le 22.12.61 R.D. le 25.7.63 Projet terminé
11.22.103	10 écoles primaires	81	7	25. 3.60	73, 111	20. 5.61	92	—	90	
11.22.104	20 écoles primaires	82	61	21.11.60	74, 83	20. 5.61	125	—	125	R.P. le 13.9.63
11.22.105	Lycée et école d'administration à Lomé	2 127	61	21.11.60	154, 344	1. 7.61	2 141	2	2 072	
11.22.106	Assainissement de Lomé	835	61	21.11.60	152	2. 9.61	952	—	829	
12.22.103	Modernisation du chemin de fer : substitution du rail	1 500	66	8. 2.61	87, 88	23. 6.61	1 515	—	1 515	R.P. le 28.5.64 R.D. le 18.12.64

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

72

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.104	Routes Badou-Atakpamé et Palimé-Atakpamé	2 836	79	1. 6.61	338	24. 2.62	2 690	389	841	
11.22.107	Etude de développement régional (région de l'Akposso)	20	88	22. 8.61	—	15.11.61	13	—	13	Etudes terminées le 22.11.62
11.22.108	Constructions scolaires (5 cours complémentaires)	1 349	108	21.11.61	259	29. 5.61	1 605	246	1 061	A/O 210 : Fourn. ossatures métalliques; en suspens.
11.22.109	Ecole nationale d'agriculture	632	128	17. 5.62		10. 4.61	12	685	10	A/O 406 : constr. ouv. le 11.8.65
12.22.105	Route Aflao-Hillakondji	1 661	157	1.10.62		7. 6.63	120	2 027	107	Prép.
11.22.110	Ecole d'infirmiers et maternité de Lomé	968	168	4.12.62		30. 1.64	45	1 033	26	Prép.
11.22.111	Adduction d'eau de Lomé	677	179	1. 2.63		6. 6.63	81	567	49	A/O 385 : trav.; Ap.
11.22.112	Aide d'urgence : achat de deux niveleuses	61	179	1. 2.63	278	30. 1.64	62	—	62	R.P. le 3.4.64 R.D. le 10.12.64 Projet terminé
12.22.106	Palmeraies sélectionnées	587	230	21. 4.64				672		Prép.
Total : 18 projets		13 995		.			9 899	5 621	7 246	

Situation bimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

73

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.65**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.22.100 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Direction des travaux des projets : 11.22.105 et 11.22.106					31. 1.63	165	—	160	
15.22.100 B	Direction des travaux des projets : 11.22.111 – 12.22.104 et 12.22.105					1. 4.65	405	—	52	
	Procédure accélérée Etude de planification au Togo					24. 7.64	200	—	96	
	Total :						10 669	5 621	7 554	
	Supplément d'engagements autorisés (à répartir)							50		
	Total :						10 669	5 671	7 554	

SERVICES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
8152*11/V/1965/5