

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**  
**COMMISSION**

**Direction générale de l'Aide au Développement**  
**Direction du Fonds Européen de Développement**

# **Fonds Européen de Développement**

**1<sup>er</sup> FED**

**Situation trimestrielle des projets en exécution**  
**Date de mise à jour : 30 juin 1968**

**N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents**

# **Fonds Européen de Développement**

1<sup>er</sup> FED

Situation trimestrielle des projets en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1968

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

	<b>Pages</b>
Liste des abréviations	3
Récapitulation toutes zones	4
Récapitulation zones I-III-IV	5
Récapitulation zone II	6
ALGÉRIE	7
ANTILLES NÉERLANDAISES	9
BURUNDI	10
CAMEROUN	12
CENTRAFRIQUE	16
COMORES	20
CONGO (Brazzaville)	21
CONGO (Kinshasa)	24
COTE D'IVOIRE	26
TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS	29
DAHOMEY	30
GABON	33
GADELOUPE	36
GUYANE	37
HAUTE VOLTA	38
MADAGASCAR	40
MALI	45
MARTINIQUE	49
MAURITANIE	50
NIGER	52
NOUVELLE CALÉDONIE	54
NOUVELLE GUINÉE	55
POLYNÉSIE	56
RÉUNION	57
RWANDA	58
ST-PIERRE ET MIQUELON	60
SÉNÉGAL	61
SOMALIA	65
SURINAM	67
TCHAD	68
TOGO	72

**LISTE DES ABRÉVIATIONS :**

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n° ... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN:**

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= forniture

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering

## Récapitulation toutes zones

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.68

Zones	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements (sans contrôle technique)	Contrôle technique	Total des engagements y compris contrôle technique	Dépenses effectuées	Total des dépenses y compris contrôle technique	Zones
			Nombre	Montant global							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7+8)	10	11	12
I	38	27 868	217	24 426	5 036	29 462	496	29 958	19 601	20 097	I
II	316	441 175	1 642	447 551	49 211	496 762	8 290	505 052	406 002	414 211	II
III	7	8 482	113	8 197	1 892	10 089	70	10 159	7 561	7 631	III
IV	22	35 698	108	21 774	12 579	34 353	141	34 494	20 558	20 699	IV
<b>Total :</b>	<b>383</b>	<b>513 223</b>	<b>2 080</b>	<b>501 948</b>	<b>68 718</b>	<b>570 666</b>	<b>8 997</b>	<b>579 663</b>	<b>453 722</b>	<b>462 638</b>	<b>Total</b>

## Récapitulation zones I-III-IV

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour: 30.6.68

Zones	Etats, Pays et Territoires Associés	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
				Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
I	Congo (Kinshasa)	16	18 611	91	15 722	3 872	19 594	11 552
	Burundi	11	4 413	40	3 960	966	4 926	3 746
	Rwanda	11	4 844	86	4 744	198	4 942	4 303
	<b>Total :</b>	<b>38</b>	<b>27 868</b>	<b>217</b>	<b>24 426</b>	<b>5 036</b>	<b>29 462</b>	<b>19 601</b>
Contrôle technique :							496	496
<b>Total :</b>							<b>29 958</b>	<b>20 097</b>
III	Somalia	7	8 482	113	8 197	1 892	10 089	7 561
	<b>Total :</b>	<b>7</b>	<b>8 482</b>	<b>113</b>	<b>8 197</b>	<b>1 892</b>	<b>10 089</b>	<b>7 561</b>
	Contrôle technique :							70
<b>Total :</b>							<b>10 159</b>	<b>7 631</b>
IV	Nouvelle-Guinée	4	7 458	30	4 076	414	4 490	4 077
	Surinam	9	16 982	30	10 331	6 461	16 792	10 298
	Antilles Néerlandaises	9	11 258	48	7 367	5 704	13 071	6 183
	<b>Total :</b>	<b>22</b>	<b>35 698</b>	<b>108</b>	<b>21 774</b>	<b>12 579</b>	<b>34 353</b>	<b>20 558</b>
Contrôle technique :							141	141
<b>Total :</b>							<b>34 494</b>	<b>20 699</b>

## Récapitulation zone II

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.68

Etats, Pays et Territoires Associés	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
Sénégal	23	40 833	115	33 713	10 117	43 830	31 976
Mauritanie	11	12 540	67	15 161	216	15 377	14 654
Mali	23 (*)	31 170	170	41 321	702	42 023	40 690
Côte d'Ivoire	19	36 608	92	33 939	5 720	39 659	30 674
Dahomey	18	20 379	78	18 673	2 105	20 778	16 212
Niger	6 (*)	27 935	92	28 829	2 480	31 309	23 653
Haute-Volta	12 (*)	27 347	101	25 851	2 492	28 343	23 365
Togo	18	13 995	88	14 714	1 221	15 935	12 101
Gabon	15 (*)	15 078	124	15 627	2 136	17 763	14 642
Tchad	18 (*)	28 837	84	25 945	1 981	27 926	24 795
Centrafrique	27	15 776	161	14 022	4 195	18 217	12 303
Congo (Brazzaville)	18 (*)	18 798	66	24 249	787	25 036	21 815
Cameroun	27 (*)	44 832	132	47 160	5 639	52 799	42 773
Algérie	9	20 427	32	18 033	7 287	25 320	13 558
Madagascar	40	53 528	151	55 592	673	56 265	52 372
Comores	7	2 788	33	3 073	3	3 076	3 037
Polynésie	1	2 474	1	4 261	—	4 261	3 255
St-Pierre et Miquelon	1	3 545	1	3 545	—	3 545	2 997
Nouvelle Calédonie	5	1 560	18	2 153	14	2 167	1 980
Terr. Franç. des Afars et des Issas	2	1 367	10	1 184	15	1 199	1 184
Réunion	5	7 516	13	8 449	412	8 861	6 956
Guadeloupe	4	5 143	5	3 475	1 015	4 490	3 451
Martinique	3	6 694	7	6 720	—	6 720	5 697
Guyane	1	2 005	1	1 862	1	1 863	1 862
<b>Total :</b>	<b>313 (*)</b>	<b>441 175</b>	<b>1 642</b>	<b>447 551</b>	<b>49 211</b>	<b>496 762</b>	<b>406 002</b>
Contrôle technique						8 290	8 209
<b>Total :</b>						<b>505 052</b>	<b>414 211</b>

(\*) Le projet 11.29.101 Peste bovine première phase est commun au Niger-Cameroun et Tchad  
 Le projet 11.29.102 Peste bovine deuxième phase est commun au Niger-Haute Volta et Mali  
 Le projet 12.29.103 Liaison par faisceau hertzien est commun au Gabon et au Congo (Brazza.)

} Le nombre de projets est donc en fait de 316.





## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

8

Pays : **ALGÉRIE**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.27.201	Palmeraies de l'Oued R'hir	2 431	137	25. 6.62				1 863		Prép.
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>20 427</b>					<b>17 755</b>	<b>7 287</b>	<b>13 315</b>	
15.27.100	Direction de travaux commune à plusieurs projets		—	—			<b>278</b>		<b>243</b>	
	<b>Total :</b>	<b>20 427</b>					<b>18 033</b>	<b>7 287</b>	<b>13 558</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

9

Pays : **ANTILLES NÉERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.201	Ecoles à Curaçao	1 588	244	23. 9.65	454 545		1 525	96	1 199	
11.41.202	Ecole à Bonaire	106	244	23. 9.65	454 545		117	9	115	
11.41.203	Ecole à St.-Eustache	77	244	23. 9.65	454 545		102	1	112	
12.41.201	Route Kralendijk-Sorobon	567	247	18.10.65	460		902	—	724	
11.41.204	Ecoles à Aruba	1 922	248	18.10.65	540		2 024	20	1 681	
12.41.202	Port de Willemstadt	1 777	247	18.10.65	451		2 337	182	2 287	
12.41.203	Aérogare Aruba	3 209	252	23.12.65				3 553	—	Prép.
11.41.205	1 <sup>er</sup> équipt. Ecole Aruba	432	248	18.10.65	541		360	90	65	
11.41.206	Amél. Infrastr. Brievengat	1 580	247	18.10.65				1 750	—	Prép.
	Réserve							3		
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>11 258</b>					<b>7 367</b>	<b>5 704</b>	<b>6 183</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **BURUNDI**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.12.001	Amélioration Route Bugarama-Muramvya	584	3	7. 4.59	7	18. 8.60	622	—	622	Projet terminé
12.12.002	Piste de pénétration Rwesero-Kinyinya	120	3	7. 4.59	—	6.60	199	—	199	Projet terminé
12.12.004	Etude globale Rwanda et Burundi (*) — 1/2 —	65	22	7. 7.60	—	3. 5.60	64	—	64	Terminée
11.12.002	Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kayanza	130	28	6. 5.60	109,282	30.10.61	136	—	136	Projet terminé
11.12.003	Voirie cités africaines d'Usumbura	220	28	6. 5.60	119	30.10.61	230	—	230	Projet terminé
11.12.007	Hôpital de Rutana et Maternité de Ngozi	188	119	28. 2.62	297,468 605	4. 6.64	321	29	188	
12.12.009	Reconstruction 6 ponts route Muramvya-Kitega	186	162	11.10.62	320	25. 2.64	261	—	261	Projet terminé
12.12.012	Création 500 ha. de théiers dans la région de Bugarama-Teza	1 020	165	4. 1.63	410,432	21. 6.63	1 036	209	1 003	
12.12.014	Recherches théicoles	80	185	8. 4.63	—	1. 5.63	80	—	79	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

11

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.12.009	Protection contre les crues du lac Tanganyka	400	209	10.12.63	—	19.12.63	469	—	469	Projet terminé
12.12.015	Création d'un bloc de théiers dans la région du Rwegura	1 420	226	3. 6.64		21. 7.64	481	719	434	A/C 711: fourn. montage équipement industriel. ouv.: 15.10.68 A/C 712: constr. usine à Hje; ouv.: 1.10.68
	<b>Total : 11 projets</b>	<b>4 413</b>					<b>3 899</b>	<b>957</b>	<b>3 685</b>	
16.12.001(*)	<b>Procédure accélérée</b> Etude thé Rwanda et Burundi — 1/2 —						61		61	Etude terminée
	<b>Total :</b>	<b>4 413</b>					<b>3 960</b>	<b>957</b>	<b>3 746</b>	
	Réserve							9		
	<b>Total :</b>	<b>4 413</b>					<b>3 960</b>	<b>966</b>	<b>3 746</b>	

(\*) Le projet 12.12.004 - Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

(\*\*) Le projet 16.12.001 - Etude Thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

12

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.22.201	Construction d'un pavillon d'hospitalisation Meiganga	52	11	9. 4.60	64,125	3. 5.61	64	—	64	Projet terminé
11.22.202	Construction d'un pavillon d'hospitalisation à N'Tui	30	11	9. 4.60	65,125	3. 6.61	60	1	59	Projet terminé
11.22.203	Création de points d'eau dans la subdivision Mora	249	11	9. 4.60	58,140	22. 2.61	250	—	250	Projet terminé
12.22.201	Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala	3 565	12	1. 4.60	57	25. 9.61	3 403	—	3 363	R.P. le 27.4.65 R.D. le 27.4.66
12.22.202	Achat d'une drague pour le port de Douala	892	42	9. 1.61	101	30. 6.62	1 350	—	1 350	Projet terminé
12.22.203	Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua	1 337	62	19. 1.61	82, 89	25. 4.61	1 397	—	1 397	R.P. le 31.12.64 R.D. le 18.1.66 Projet terminé
12.22.204	Amélioration de l'élevage en Adamaoua	500	62	19. 1.61	160	29. 6.61	554	26	554	R.P. le 10.3.64 R.D. le 19.2.66
12.22.205	Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng	758	62	19. 1.61	151	15. 2.62	876	—	876	Projet terminé
12.22.206	Route Tignere-Kontcha	494	94	8. 9.61	214	12.12.62	711	—	711	R.P. le 31.12.64 R.D. le 16.6.66

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

13

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.207	Conservation des sols et lutte anti-érosive	717	94	8. 9.61	195	25. 8.62	613	387	547	
11.22.204	Formations sanitaires Nord Cameroun	2 107	94	8. 9.61	262, 378 459	29.11.63	2 836		2 471	
12.22.208	Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo	1 985	94	8. 9.61	184	14.12.62	1 953	—	1 951	R.P. le 14.4.64 R.D. le 30.4.65
12.22.209	Pont rail route Edea	729	94	8. 9.61	197 (caduc)	16. 8.63	132	1 877	108	
11.22.206	Ecole normale supérieure à Yaoundé	1 069	94	8. 9.61	252	13. 4.62	1 339	99	1 339	A/C 713: fourn. équipement; ouv.: 2.9.68
12.22.210	Piste des terres noires	344	94	8. 9.61	—	23. 9.63	46	—	46	Etude terminée Travaux reportés sur le 2 <sup>ème</sup> F.E.D.
12.22.211	Route Maroua-Mora	871	101	4.12.61	—	22.12.61	59	—	59	Etude terminée Travaux reportés sur le 2 <sup>ème</sup> F.E.D.
12.22.212	Chemin de Fer transcamerounais	15 000	152	16. 1.63	261, 309	28 .8.63	17 174	76	13 988	
12.22.213	Route N'Gaoundéré-Garoua	2 714	116	22.10.62	236	8. 3.63	3 133	—	3 133	Projet terminé

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

14

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.22.207	Adduction d'eau de M'Balmayo	227	146	14. 8.62	256	21.11.63	299	—	299	Projet terminé
11.22.208	Ecoles primaires et Collège de N'Gaoundéré	6 441	154	18.12.62	352,453	29.12.62	6 565	701	6 507	A/O 639: fourn. équipement scolaire; Ap.
12.22.214	Pont sur la Bénoué à Garoua	1 620	154	18.12.62	—	23. 9.62	128	1 898	128	A/C 637: constr. pont; Ap.
12.22.215	Pont rail-route sur le Mungo	531	154	18.12.62	304	2. 4.64	669	—	669	Projet terminé
11.22.209	Etudes hydro-géologiques Nord-Cameroun	920	189	25. 6.63		22.12.65	1 013	—	781	
11.22.210	Etude mares permanentes Nord-Cameroun	142	199	5. 7.63	—	6. 2.64	178	—	178	Projet terminé
11.22.211	Extension du Collège Libermann	729	211	28. 1.64	481,626	23. 6.65	721	118	619	
11.22.212	Ecole pratique d'agriculture	474	219	18. 3.64	548	23. 2.65	358	169	113	
11.29.101	1 <sup>re</sup> campagne conjointe contre la peste bovine	335	120	9. 3.62	176,177 178	23. 2.62	401	—	353	
<b>Total : 27 projets</b>		<b>44 832</b>					<b>46 282</b>	<b>5 352</b>	<b>41 913</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.22.200 A	<b>Direction de travaux commune à plusieurs projets</b> Route Tignere-Koutcha Route N° Gaoundéré-Garoua					23. 9.63	269	—	265	
16.22.202	<b>Procédures accélérées</b> Bois locaux pour traverses					3.10.62	89	—	75	
16.22.201	Pédologie, hydrologie, centre Cameroun					5.10.62	247	—	247	Etude terminée le 14.2.66
16.22.205	Route Bamenda-Mbouda					25. 1.63	188	—	188	Etude terminée le 26.5.65
16.22.206	Formations sanitaires Sud					2.10.63	85	—	85	Etude terminée le 24.2.65
	<b>Total :</b>	<b>44 832</b>					<b>47 160</b>	<b>5 352</b>	<b>42 773</b>	
	Réserve.							287	—	
	<b>Total :</b>	<b>44 832</b>					<b>47 160</b>	<b>5 639</b>	<b>42 773</b>	



**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

16

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.301	Construction de formations professionnelles rurales	255	37	14. 9.60	56,90	31. 5.61	249	—	249	Projet terminé
11.23.302	Constructions sanitaires (1 <sup>re</sup> tranche)	276	37	14. 9.60	56,91	31. 5.61	238	—	238	Projet terminé
12.23.301	Développement de l'élevage bovin	179	45	6.10.60	—	15. 2.61	160	—	160	Projet terminé
11.23.303	Constructions sanitaires (2 <sup>e</sup> tranche)	312	67	23. 3.61	137,143	8.11.61	354	—	354	Projet terminé
11.23.304	Hydraulique humaine : aménagement point d'eau	228	67	23. 3.61	142	8. 1.62	195	—	195	Projet terminé
12.23.302	Ponts sur pistes rurales	106	68	17. 3.61	147	8. 1.62	128	—	128	Projet terminé
12.23.303	Route Damara — Fort Sibut	1 167	68	17. 3.61	439	11. 9.62	832	335	811	
12.23.304	Achat de matériel routier	962	68	17. 3.61	116	6.11.62	817	—	817	Projet terminé
12.23.306	Centres et postes vétérinaires	370	83	14. 6.61	165	17. 8.62	556	—	556	Projet terminé

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

17

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.23.305	Développement de l'élevage bovin (2 <sup>e</sup> tranche)	626	100	27.11.61	—	9. 4.62	628	—	556	
11.23.305	Etude globale de développement	30	89	23. 8.61	—	9. 1.62	26	—	26	Etude terminée
11.23.306	Hydraulique humaine (2 <sup>e</sup> tranche)	658	113	20. 3.62	507, 508 509, 629		338	512	203	A/C 621 – constr. puits; Ap.
11.23.307	Constructions sanitaires (3 <sup>e</sup> tranche)	972	113	20. 3.62	235,357	13. 5.63	1 083	9	1 083	
11.23.308	Constructions scolaires	2 390	113	20. 3.62	354 642	24. 6.65	2 682	202	2 435	A/C 693: fourn. équipement scolaire; Ap.
12.23.307	Ponts sur pistes rurales (2 <sup>e</sup> tranche)	1 094	135	22. 6.62		6. 3.64	122	1 093	19	A/C 621 – constr. ponts; Ap.
11.23.309	Institut études agronomiques à Wakombo	1 236	130	8. 5.62	441	30. 4.63	1 651	297	865	
12.23.308	Route Bangui-Damara	1 264	178	13. 2.63	375	13. 9.63	1 597	—	1 417	
11.23.310	Route Bangui-M'Baiki (études)	105	178	13. 2.63	—	1. 9.64	128	—	110	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

18

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.311	Ecole technique d'élevage de Bouar	300	195	5. 7.63	561	2. 7.65	174	167	107	
12.23.309	Pont sur la Kouma	186	195	5. 7.63	355	3. 7.64	153	—	153	Projet terminé
11.23.312	5 laboratoires contre grandes endémies	243	200	25. 9.63	433, 595		170	113	147	
12.23.310	Aérodrome de Berberati	231	200	25. 9.63	374	27. 1.65	220	—	220	
11.23.314	Etude de programmation	540	208	12. 8.63	—	16. 8.63	547	—	520	Etude terminée
11.23.313	Formations sanitaires Sud-Ouest	608	206	15.10.63	391, 598		498	171	470	
11.23.315	Ecole professionnelle Inter Etats des Douanes à Bangui	267	236	16. 9.64		30. 7.65	13	254	12	Prép.
11.23.316	Collège technique agricole à Bambari	1 013	236	16. 9.64		3. 8.65	54	959	43	Prép.
11.23.317	6 centres sociaux	158	236	16. 9.64	434		136	22	136	
<b>Total : 27 projets</b>		<b>15 776</b>					<b>13 749</b>	<b>4 134</b>	<b>12 030</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.23.300 A	<b>Direction de travaux commune à plusieurs projets :</b> Hydraulique humaine (1 <sup>re</sup> tranche) Hydraulique humaine (2 <sup>e</sup> tranche) Ponts sur pistes rurales		—	—		18. 2.63	66	—	66	Terminée
15.23.300 B	Constr. sanitaires (1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> tranches) Constructions scolaires Route Damara-Fort Sibut Centres et Postes vétérinaires		—	—		18. 2.63	207	—	207	Terminée
	<b>Total :</b>	<b>15 776</b>					<b>14 022</b>	<b>4 134</b>	<b>12 303</b>	
	Réserve							61		
	<b>Total :</b>	<b>15 776</b>					<b>14 022</b>	<b>4 195</b>	<b>12 303</b>	

## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

20

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.201	Quatre maternités	81	25	1. 4.60	15	10.11.60	133	—	133	Projet terminé
11.24.202	Electrification Moroni et Mutsamudu	340	81	19. 9.61	169	21. 8.62	348	—	348	Projet terminé
12.24.201	Asphaltage de routes principales	1 146	81	19. 9.61	191	3. 7.62	1 148	—	1 148	Projet terminé
11.24.203	Ecole ménagère à Mutsamudu	263	81	19. 9.61	208,398	30.10.62	198	—	195	
11.24.204	Formations sanitaires Mamoutzou et Fomboni	239	81	19. 9.61	207,581	30.10.62	237	—	228	
12.24.202	Prolongement de la jetée du port de Mutsamudu	567	176	19. 4.63	380	12.12.64	866	—	866	Projet terminé
11.24.205	Formation sanitaire à Mitsamiouli	152	237	20. 6.65	430,581		143	—	119	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 788</b>					<b>3 073</b>	—	<b>3 037</b>	
	Réserve							3		
	<b>Total :</b>	<b>2 788</b>					<b>3 073</b>	<b>3</b>	<b>3 037</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

21

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.201	Protection maternelle et infantile	457	36	4.10.60	77,202	18.10.61	949	—	949	Projet terminé
12.23.201	Sortie Nord Brazzaville	851	46	25.10.60	75	16. 8.61	1 016	—	1 016	Projet terminé
12.23.202	Pont Le Briz	244	46	25.10.60	76	16. 8.61	419	—	397	R.P. le 22.12.67
12.23.203	Infrastructure routière et équipement de la zone cacaoyère de la Shanga	1 558	46	25.10.60	78,79	6.12.61	1 943	—	1 690	R.P. le 30.8.65 R.D. le 26.6.67
12.23.204	Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire	3 241	47	12. 4.61	97	20. 1.62	5 573	—	5 327	R.P. le 28.3.66
12.23.205	Achat de 50 wagons grumiers	365	111	10. 4.62	211	15.12.62	427	—	427	Projet terminé
12.23.206	Passage de la vallée de Lefini	1 033	111	10. 4.62	203	6. 7.62	947	—	947	Projet terminé
12.23.207	Routes Pointe-Noire-Bas Kouilou et Pointe-Noire-Cabinda	1 904	111	10. 4.62	204	15. 6.62	1 451	—	1 451	Projet terminé
11.23.202	12 Collèges d'enseignement général	1 567	111	10. 4.62	334,479	6. 7.63	1 704	160	1 596	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.203	Extension Lycée de Brazzaville	640	111	10. 4.62	337, 419	1. 9.62	770	—	771	Projet terminé
11.23.204	Ecole normale supérieure à Brazzaville	1 053	117	10. 4.62	413	19.10.62	1 268	162	1 225	
12.23.208	Route Brazzaville-Kinkala	932	124	5. 6.62	205	6. 7.62	894	—	894	Projet terminé
12.23.209	Route Obouya-Fort-Rousset	1 134	144	4. 9.62	247	18. 4.63	2 372	—	2 372	Projet terminé
11.23.205	Etudes route Nyanga-Mossendjo	182	191	2.12.63	—	8. 6.64	195	—	195	Projet terminé
12.23.210	Chemin de fer Congo-Océan (renforcement de la voie)	555	214	12. 3.64	376	19. 2.65	531	16	530	R. P. le 2.12.65 R.D. le 9.12.66
11.23.207	Etude de la route Sibiti-Jacob	69	214	12. 3.64	—	11.12.64	162	—	148	
11.23.206	Assainissement de Brazzaville	1 595	228	20. 5.64	393	16.7.66	1 722	—	1 722	
12.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens	1 418	174	28. 5.63	335	4.11.64	1 752	163	6	Ap.
<b>Total : 18 projets</b>		<b>18 798</b>					<b>24 095</b>	<b>501</b>	<b>21 663</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.202	<b>Procédures accélérées</b> Etude hydr. construction 6 ponts		—	—		22. 4.64	12	—	12	Etude terminée
16.23.201	Assainissement de Brazzaville		—	—		7. 6.63	38	—	38	Etude terminée
16.23.203	Construction sanitaire dans la Likouala		—	—		10. 7.63	19	—	17	Etude terminée
16.23.205	Hôpital de Pointe-Noire		—	—		23. 3.63	22	—	22	Etude terminée
16.23.204	Alimentation eau plateau Kikouya		—	—		31. 8.63	23	—	23	Etude terminée
16.23.207	Assistance technique		—	—		18. 9.64	40	—	40	Projet terminé
	<b>Total :</b>	<b>18 798</b>					<b>24 249</b>	<b>501</b>	<b>21 815</b>	
	Réserve							286		
	<b>Total :</b>	<b>18 798</b>					<b>24 249</b>	<b>787</b>	<b>21 815</b>	



**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.11.002	Travaux anti-érosifs à Luluabourg	654	1	7. 4.59	2,3,8,10	30. 9.59	896	152	1 048	
11.11.003	Travaux d'infrastructure à Lubumbashi	400	1	7. 4.59	6,9	10. 3.60	228	—	228	Projet terminé
11.11.004	Travaux d'infrastructure à Kisangani	600	1	7. 4.59	4,5	22. 2.60	585	—	585	Terminé
12.11.001	Reconstruction ponts sur rivières Lubilash et Luilu	15	31	6. 5.60	—	14. 1.63	35	—	35	Projet terminé
12.11.003	Prospection systématique de l'Ouest de la rivière Kwango	500	48	21. 6.61	—	12. 9.62	452	—	452	Projet terminé
11.11.005	Evacuation des eaux superficielles à Lemba Est	400	153	2.10.62	272	6. 6.63	665	—	665	Projet terminé
11.11.006	Travaux anti-érosifs dans le quartier du « Parc » à Matadi	98	153	2.10.62	273	6. 6.63	129	—	129	Projet terminé
12.11.005	Route de l'Ituri — 21 km Madula 150 km	4 415	184	1. 2.63	274	6. 6.63	3 302	13	307	Travaux suspendus
12.11.006	Route Kwango — Kenge	2 462	184	1. 2.63	275	6. 6.63	2 295	—	2 295	Projet terminé
12.11.007	Achat 10 wagons-citernes	92	184	1. 2.63	389	7. 8.65	89	—	84	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.11.007	Etude route Boma-Tshela	65	193	13. 5.63	—	22.10.63	64	65	60	
12.11.008	Relance agricole de la Province de Kinshasa	1 785	193	13. 5.63	—	29. 5.63	1 785	—	1 714	
12.11.009	Route Lwana-Mussenge	2 960	202	18. 7.63	313	18.11.63	4 047		2 800	
12.11.010	Pont de Lenge	185	217	9. 6.64	452		204	39	162	
12.11.011	Pistes du Mayombe	680	249	30.12.65	511		556	144	319	
11.11.008	Ecole Nat. Droits et Admin.	3 300	249	30.12.65	546		6	3 294	285	
	<b>Total : 16 projets</b>	<b>18 611</b>					<b>15 338</b>	<b>3 694</b>	<b>11 158</b>	
15.00.000 A	<b>Direction de Travaux commune à plusieurs projets</b> Evacuation eaux Lemba-Est Travaux antiérosifs Matadi Route de l'Ituri Route Kwango-Kenge		—			22.10.63	49		49	Projet terminé
16.11.001	<b>Procédure accélérée</b> Plan de redressement économique et financier		—			4. 2.63	335	—	335	Etude terminée
	Réserve							177		
	<b>Total :</b>	<b>18 611</b>					<b>15 722</b>	<b>3 871</b>	<b>11 552</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

26

Pays : **COTE D'IVOIRE**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.501 et 502	Port de pêche d'Abidjan	1 390	15 59	25. 5.60 8. 2.61	44	18. 4.61	1 036	—	1 036	Projet terminé
11.21.501	Hydraulique humaine	1 090	16	25. 5.60	45	22. 2.61	1 593	105	1 593	A/C 620 - fourn. pompes; Ap.
11.21.502	Cinq hôpitaux secondaires	580	16	25. 5.60	59	7. 4.61	605	—	605	Projet terminé
12.21.504	Hydraulique humaine et pastorale	3 314	75	15. 6.61	198	12. 2.63	3 541	—	3 339	A/C 620 - fourn. pompes; Ap.
12.21.505	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4 861	75	15. 6.61	145	20. 3.62	4 794	—	4 794	Projet terminé
12.21.506	Aménagements routiers — Région de Man	2 512	75	15. 6.61	146	20. 3.62	2 642	—	2 642	Projet terminé
11.21.505	Lotissement Cocody-Abidjan	1 620	75	15. 6.61	237	18. 3.64	1 834	41	1 834	
11.21.506	Collège de jeunes filles à Abidjan	1 572	112	21.12.61	405	22.12.62	1 305	267	1 102	R.P. le 25.9.67
11.21.508	Alimentation en eau de Bouaké	1 580	112	21.12.61	217	13. 5.63	1 152	—	1 139	R.P. le 12.1.65 R.D. le 27.4.66

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

27

Pays : **COTE D'IVOIRE**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.503	Modernisation Chemin de Fer Abidjan Niger	2 213	65	12. 4.61 20.11.64	102,103 455	30.10.61	2 729		2 615	
11.21.503	60 écoles primaires	1 216	26	25. 5.60	50	7. 4.61	1 435	—	1 435	Projet terminé
11.21.509	Institut Pasteur à Abidjan	1 053	127	2. 4.62		2. 8.62	53	1 365	46	Prép.
11.21.510	Camps de formation rurale	2 147	139	28. 5.62	347,387	23. 9.64	2 342	—	2 342	Projet terminé
12.21.507	Liaisons par faisceaux hertziens	2 431	163	13.12.62	311 619		1 948	949	215	
12.21.508	Palmiers à huile	4 659	183	25. 1.63	410,576	23. 5.64	5 086	99	4 789	
11.21.511	Etudes plan 1964-70	97	194	18. 4.63	—	29. 7.63	73	—	73	
11.21.512	Ecole normale supérieure d'Abidjan	1 215	213	24. 3.64		22.12.64	65	1 271	48	A/O 458; constr.; Ap
11.21.513	Institut national Santé Publique Abidjan	1 944	235	8. 9.64	457	4. 3.65	1 610	334	934	A/C 706: fourn. montage équipement fixe; ouv.: 2.9.68

## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

28

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.514	Programme scolaire	1 114	241	3. 2.65		30. 8.65	18	1 094	18	A/C 697: constructions scolaires; ouv.: 9.9.68
	<b>Total : 19 projets</b>	<b>36 608</b>					<b>33 861</b>	<b>5 525</b>	<b>30 599</b>	
16.21.502	<b>Procédure accélérée :</b> Etudes école d'Agronomie		—	—		30.11.64	78	63	75	
	Réserve							132		
	<b>Total :</b>	<b>36 608</b>					<b>33 939</b>	<b>5 720</b>	<b>30 674</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

29

Pays : **TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : **30.6.68**

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.301	Lotissement du « Stade » à Djibouti	854	5	11.11.59 21. 5.64	12,18	6. 7.60	727	15	727	R.P. le 22.9.66 R.D. le 25.5.67
12.24.301	Poste pétrolier port de Djibouti	513	148	18. 1.63	289	20.10.63	457	—	457	Projet terminé
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 367</b>					<b>1 184</b>	<b>15</b>	<b>1 184</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

30

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.601	Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou	222	14	10. 2.60	32	2. 3.61	155	—	155	Projet terminé
11.21.602	Groupe hospitalier à Savalou	107	14	10. 2.60	33	2. 3.61	85	—	85	Projet terminé
11.21.603	Groupe hospitalier à Athiémé	67	14	10. 2.60	34	2. 5.61	40	—	40	Projet terminé
11.21.604	Hôpital secondaire à Parakou	594	41	19. 7.60	71 126 à 130	23. 6.61	518	—	518	Projet terminé
11.21.605	Equipements de constructions de la Santé Publique	87	57	6.10.60	131 à 136	7. 5.62	79	—	79	Projet terminé
11.21.606	Adduction d'eau à Ouidah	275	76	12. 6.61	194, 220	15. 9.62	200	—	200	Projet terminé
12.21.601	Route Togo-Nigéria	810	76	12. 6.61	215	16. 2.63	814	—	814	Projet terminé
12.21.602	Palmeraies et huilerie de palme	4 962	78	17. 7.61	138, 139 231, 232 497,	13. 2.62	3 981	980	3 193	A/O 601 : fourn. éqipt. huilerie du Mono; Ap. A/O 673: fourn. matér.; Ap
11.21.608	Création de points d'eau	2 046	97	21. 9.61	182	4. 8.62	1 974	—	1 962	R.P. le 10.10.65

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

31

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.609	Prospection gisement calcaire Arlan et prospect. minière systém.	697	109	21.11.61	—	23. 5.62	693	39	619	
12.21.603	Route Gomé-Dogbo	2 127	131	12. 6.62	402		2 392	339	2 036	
11.21.607	Lutte contre les trypanosomiasés animales	243	—	—			—	—	—	Projet à reporter au 2 <sup>e</sup> Fonds
11.21.610	Lycée mixte à Parakou	1 782	180	13. 2.63	415	4. 8.65	1 380	394	793	
11.21.611	Cours secondaire de filles à Abomey	527	180	13. 2.63	480	11.12.64	472	81	347	
11.21.612	Eléments pour la construction de 20 écoles primaires avec logement	162	180	13. 2.63	426		241	102	161	
12.21.604	Développement agricole, région de Boukombé	1 094	186	13. 2.63	—	3. 5.63	1 094	71	857	
12.21.605	Superstructures nouveau port de Cotonou	1 863	186	13. 2.63	298, 421, 420	3. 2.64	1 917	1	1 911	
11.21.613	Assainissement pluvial de Cotonou	2 714	205	31. 7.63	326	31.12.63	2 388	41	2 223	
<b>Total : 17 projets</b>		<b>20 379</b>					<b>18 423</b>	<b>2 048</b>	<b>15 993</b>	



**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **DAHOMÉY**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.21.600	Direction de travaux commune à plusieurs projets						73		42	
16.21.601	<b>Procédures accélérées</b> Lycée agricole et centre de recherches agronomiques à Godomey					12.12.63	10	—	10	
16.21.602	Route inter-états entre Cotonou et Hillakondji					21. 2.64	167	—	167	Étude terminée
	<b>Total :</b>	<b>20 379</b>					<b>18 673</b>	<b>2 048</b>	<b>16 212</b>	
	Réserve							57		
	<b>Total :</b>	<b>20 379</b>					<b>18 673</b>	<b>2 105</b>	<b>16 212</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

33

Pays : **GABON**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.101	Formations sanitaires	652	17	27. 4.60	27, 254	26. 4.61	934	—	934	Projet terminé
11.23.102	Construction d'une section commerciale à l'école professionnelle de Libreville	45	17	27. 4.60	106, 201	26. 4.61	54	—	54	Projet terminé
11.23.103	Construction de trois centres d'apprentissage	406	44	26. 8.60	27, 201	26. 4.61	483	—	483	Projet terminé
12.23.101	Route Kougouleu-Médouneu	2 431	55	26. 1.61	112, 158	19. 1.62	3 619	—	3 619	Projet terminé
12.23.102	Route Ebel-N'Djolé	1 621	55	26. 1.61	164	7. 5.62	2 606	—	2 529	
11.23.104	Formation professionnelle rapide à Libreville/Port-Gentil	608	93	22. 8.61	221, 305	7. 2.63	727	—	727	Projet terminé
11.23.105	Internats de 3 cours complémentaires	336	93	22. 8.61	200, 321	23.11.62	355	—	355	Projet terminé
11.23.106	Extension Lycée technique Albert-Bernard Bongo	1 539	93	22. 8.61	394,596	23. 2.63	1 664	70	1 620	
11.23.107	a) Ecole d'infirmiers Libreville b) Equip. techn. formation sanitaire c) Maternité de Port-Gentil	505	93	22. 8.61	174, 299 (370 caduc) 505	17. 5.62	222	416	222	A/C 652 – constr. maternité Port-Gentil; Ap

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

34

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.108	Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)	972	138	22. 6.62	257	12. 3.64	914	—	914	Projet terminé
12.23.103	Développement d'élevage en milieu rural	332	150	25. 9.62	486,490,616	16.11.62	332	—	202	
12.23.104	Ponts à Ayem et Ebel	891	161	3.10.62	294,503	5.10.64	1 418	—	1 092	
12.23.105	Bitumage de la route Libreville-Oyan	2 528	166	3.12.62	277	17. 4.63	1 304	—	1 284	R.P. le 12.3.66
12.23.106	Equipement de la 3 <sup>e</sup> brigade de plantation d'Okoumé	470	215	13. 3.64	428,487,622	1. 3.66	389	81	388	
12.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens	1 742	174	28. 5.63	355	4.11.64	394	1 488	10	A/C722 : infrastructures stations: ouv.: 14.10.68
<b>Total : 15 projets</b>		<b>15 078</b>					<b>15 415</b>	<b>2 055</b>	<b>14 433</b>	
16.23.101	<b>Procédures accélérées</b> Etudes hydrographiques Port Owendo					21. 5.63	155	—	155	Etudes terminées

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **GABON**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.102	Etudes route Ebel-N'Djolé		—	—		30. 9.64	57	—	54	R.D. le 9.1.67
	<b>Total :</b>	<b>15 078</b>					<b>15 627</b>	<b>2 055</b>	<b>14 642</b>	
	Réserve							81		
	<b>Total :</b>	<b>15 078</b>					<b>15 627</b>	<b>2 136</b>	<b>14 642</b>	

## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

36

Pays : **GUADELOUPE**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.26.101	Adduction d'eau potable	747	91	4. 9.61	240.241, 514	2. 6.65	665	33	641	
12.26.101	Route Sortie Nord de Pointe-à-Pitre	223	91	4. 9.61	213	29.11.62	275	—	275	Projet terminé
12.26.102	Extention du port de Pointe-à-Pitre	3 241	134	4. 7.62	271	31. 3.64	2 535	—	2 535	
11.26.103	Alimentation en eau potable de Port-Louis et de Petit-Bourg	932	233	26. 6.64				933		A/C 700: fourn et pose conduites d'eau et pompes etc.; ouv.: 16.9.68
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>5 143</b>					<b>3 475</b>	<b>966</b>	<b>3 451</b>	
	Réserve							49		
	<b>Total :</b>	<b>5 143</b>					<b>3 475</b>	<b>1 015</b>	<b>3 451</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : GUYANE**

**Date de mise à jour : 30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.26.201	Route n° 1 : Cayenne-St-Laurent : Section Iracoubo-St-Laurent	2 005	177	13. 2.63	303	14.11.63	1 862	—	1 862	Projet terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>2 005</b>					<b>1 862</b>		<b>1 862</b>	
	Réserve							1		
	<b>Total :</b>	<b>2 005</b>					<b>1 862</b>	<b>1</b>	<b>1 862</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

38

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.703	Construction de 50 écoles primaires	1 115	24	27. 4.60	49, 196	28. 3.61	1 131	—	1 131	Projet terminé
12.21.701	Aménagements hydro-agric. : construction de trois barrages	300	30	16. 8.60	46	21.12.60	380	—	380	Projet terminé
12.21.702	Hydraulique humaine et pastorale; puits	365	30	16. 8.60	67	11. 4.62	158	—	158	Projet terminé
11.21.704	225 Centres d'éducation rurale	2 025	72	17. 3.61	193 315, 234, 400	20. 5.61	2 410	13	2 397	
12.21.703	Huit barrages en terre	1 473	72	17. 3.61	117	6.12.61	1 613	—	1 562	R.P. le 3.5.63
11.21.705	Adduction d'eau à Kaya, Kondougou et Ouahigouya	466	72	17. 3.61	222	27. 6.63	494	—	470	R.P. le 6.1.65 R.D. le 1.10.65
12.21.704	Conservation des sols	5 428	74	13. 6.61	161	26.10.61	4 143	—	4 124	
11.21.706	Infrastructure et équipement sanitaires	3 765	103	21.11.61	233, 409 366 (caduc) 575	19. 6.61	3 490	924	1 636	A/O 671: alimentation en eau; Ap
12.21.705	Construction de barrages ruraux	8 102	147	20. 7.62	226	17. 1.63	7 257	34	6 873	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

39

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.707	Alimentation en eau et assainissement de Ouagadougou	1 754	173	20.12.62	351	24. 5.63	1 764	—	1 764	Projet terminé
11.21.708	Ecole nationale d'administration et atelier mécanographique	1 155	188	4. 4.63	425,513	7. 6.63	1 314	24	1 196	
11.21.709	Etudes routières	486	224	14. 4.64	—	19. 8.64	719	—	719	
11.29.102	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2 <sup>e</sup> phase)	913	225	6. 5.64	362-363	20. 7.64	802	49	779	
	<b>Total : 13 projets</b>	<b>27 347</b>					<b>25 675</b>	<b>1 044</b>	<b>23 189</b>	
16.21.701	<b>Procédures accélérées</b> Etude des ressources et des besoins en eau du Nord-Est					8. 2.62	166	—	166	Etudes terminées
16.21.702	Recherches pour la localisation de points d'eau : mission préliminaire					12. 6.64	10	—	10	Etude terminée
	<b>Total :</b>	<b>27 347</b>					<b>25 851</b>	<b>1 044</b>	<b>23 365</b>	
	Réserve							1 448		
	<b>Total :</b>	<b>27 347</b>					<b>25 851</b>	<b>2 492</b>	<b>23 365</b>	



**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

40

Pays : **MADAGASCAR**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.101	Rétablissement des communications sur les routes	1 620	8	18.11.59	—	—	1 620	—	1 620	Projet terminé
12.24.102	Rétablissement des communications sur les lignes de chemin de fer	1 215	8	18.11.59	—	—	1 215	—	1 215	Projet terminé
11.24.101	Lycée de Diego-Suarez	142	9	22. 6.59	19,98	27. 3.61	133	—	133	Projet terminé
11.24.102	Collège classique et moderne de Majunga	102	9	22. 6.59	20,98	10. 4.61	81	—	81	Projet terminé
11.24.103	Collège classique et moderne de Tuléar	243	9	22. 6.59	21,98	27. 3.61	184	—	184	Projet terminé
11.24.104	Ecoles du 1 <sup>er</sup> degré : construction de 120 classes	162	9	22. 6.59	13	3.11.60	154	—	154	Projet terminé
11.24.105	Adduction d'eau de Diego-Suarez	608	9	22. 6.59	22,23	10. 3.61	587	—	587	Projet terminé
12.24.103	Aménagement hydro-agricole du delta de l'Anony	1 620	10	24. 2.60	155	18. 5.62	2 374	—	2 372	
12.24.104	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar	1 944	10	24. 2.60	54	12. 5.61	2 538	10	2 306	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

41

Pays : **MADAGASCAR**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.105	Route d'Amboanio	365	10	24. 2.60	24	14. 3.61	303	—	303	Projet terminé
12.24.106	Développement de la production animale et introduction d'exploitations mixtes dans le district de Tsiroanomandidy	849	19	28. 3.60	—	—	454	—	454	
12.24.107	Route Manakara-Farafangana	2 634	19	28. 3.60	25	10. 4.61	2 209	—	2 209	Projet terminé
12.24.108	Allongement du quai de commerce de Diego-Suarez	1 216	38	9. 1.61	118	4.12.61	1 206	—	1 206	Projet terminé
12.24.109	Aménagement hydro-agricole du périmètre de Soavina	561	38	9. 1.61	104	17.11.61	516	—	516	Projet terminé
12.24.110	Equipement routier de l'Ankaizina	1 215	82	17. 7.61	159, 189 228	7. 6.62	1 094	—	1 094	Projet terminé
12.24.111	Mur d'accostage d'Antsohiy	227	82	17. 7.61	188	29. 8.62	351	5	351	Projet terminé
12.24.112	Route Vohémar-Sambava	3 686	82	17. 7.61	170-264	15.11.62	4 118	—	4 118	
12.24.113	Section routière Betsiboka-Kamoro	2 269	82	17. 7.61	172	6. 6.62	1 818	—	1 818	Projet terminé

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

42

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.106	Pavillon d'hospitalisation à l'hôpital de Majunga	442	82	17. 7.61	185, 209, 325	5. 7.62	382	—	382	Projet terminé
11.24.107	Collège classique et moderne d'Antsirabé	391	82	17. 7.61	163, 276	28. 5.62	389	—	389	Projet terminé
11.24.108	Digue de protection de Tananarive	1 620	82	17. 7.61	168	7. 6.62	1 203	—	1 203	Projet terminé
12.24.114	Jetée du port de Tamatave	2 431	92	22. 8.61	153	3. 4.62	1 629	—	1 629	Projet terminé
11.24.109	Hôpital de Manakara	405	121	29. 3.62	229, 285, 353, 411	24. 4.63	437	2	437	
11.24.110	Hôpital de Fort-Dauphin	405	121	29. 3.62	280, 324, 353, 411	23. 9.63	490	4	483	
12.24.115	Route Nationale n° 4 — Section Majunga Kamoro	527	133	5. 7.62	227	6. 3.63	519	—	519	Projet terminé
12.24.116	Pont sur la Sakeny et pont sur l'Ihosy	810	133	5. 7.62	225, 260	8. 4.63	550	—	550	Projet terminé
11.24.111	Constructions scolaires	1 029	129	21. 5.62	255, 284, 360, 384, 429	4. 7.63	1 070	—	1 070	Projet terminé
12.24.117	Route Nationale n° 13 — Section Amboasary-Ranopiso	1 215	151	1.10.62	253	9. 5.63	1 009	—	1 009	Projet terminé

## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

43

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.118	Route Andapa — Côte Est	5 550	151	1.10.62	265	8. 8.63	7 984	—	7 980	
12.24.119	Route Nationale n <sup>o</sup> 4 — Reconstruction d'ouvrages d'art	1 074	151	1.10.62	330	24. 6.64	931	—	931	Projet terminé
12.24.120	Aménagement du Bas-Mangoky	6 522	160	5.12.62	293	16.12.63	4 721	34	4 718	
12.24.121	Digue de protection de Morondava	608	160	5.12.62	356	1.12.64	1 053	—	1 053	
12.24.122	Route de la Sakay	1 742	160	5.12.62	331	19. 5.64	2 295	—	2 295	Projet terminé
12.24.123	Aménagement hydro-agricole des marais de Laniéra	1 191	167	28. 1.63	345	14. 7.64	1 487	—	1 322	
11.24.112	Construction et équipement d'établissements d'enseignement agricole	1 863	167	28. 1.63	494	14. 5.63	2 169	440	424	A/C 690: fourn. équipement; ouv.: 15.7.68
12.24.124	Route Nationale n <sup>o</sup> 7 : Section Côté Tananarive (km 47) et Section Côté Tuléar (km 38)	1 560	187	21. 2.63	312	3. 3.64	2 247	—	2 243	Projet terminé
11.24.113	Groupe scolaire à Tamatave	61	187	21. 2.63	—	2. 3.63	61	—	61	Projet terminé
11.12.114	Assainissement de la ville de Tananarive	527	192	27. 9.63	373	4. 1.65	385	—	358	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.115	Etudes pour l'aménagement de la route Manakara-Mananjary	122	198	6. 7.63	—		262	—	234	
12.24.125	Ponts Provinciaux	2 755	227	10. 6.64	397, 424, 427, 438, 440	11. 9.65	2 524	135	1 521	
	<b>Total : 40 projets :</b>	<b>53 528</b>					<b>54 752</b>	<b>630</b>	<b>51 532</b>	
15.24.100 A	<b>Direction des travaux commune à plusieurs projets</b> Aménagement hydro-agricole Anony Aménagement hydro-agricole Soavina					21. 2.63	299	—	299	Terminée
15.24.100 B	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar Aménagement du Bas-Mangoky					25. 3.63	402	—	402	Terminée
16.24.101	<b>Procédures accélérées</b> Etude régionale de mise en valeur					8. 1.62	139	—	139	Projet terminé
	Réserve							43		
	<b>Total :</b>	<b>53 528</b>					<b>55 592</b>	<b>673</b>	<b>52 372</b>	

## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

45

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.301	4 Ecoles saisonnières	92	23	29. 6.60	60,61	3. 5.61	124	—	124	Projet terminé
11.21.302	Ambulance de Niore	143	23	29. 6.60	85	21. 8.61	142	—	142	Projet terminé
11.21.303	Dispensaire anti-tuberculeux Sikasso	47	23	29. 6.60	68	11. 4.61	31	—	31	Projet terminé
11.21.304	Maternité de Goundam	39	23	29. 6.60	69	17. 5.61	36	—	36	Projet terminé
12.21.301	Aménagement de mares	142	39	16. 8.60	30	17. 1.61	135	—	135	Projet terminé
11.21.305	Irrigation Collège Katibougou	74	40	16. 8.60	63	3. 5.61	73	—	73	Projet terminé
11.21.306	Installation presses à Karité	66	40	16. 8.60	61, 62	3. 5.61	76	—	76	Projet terminé
11.21.307	Développement pêche Moyen Niger	151	53	7.11.60	70, 84, 92, 93, 94, 95, 96	17. 5.61	153	—	153	Projet terminé
12.21.302	Route San-Mopti	2 431	54	9. 1.61	81	1. 7.61	3 388	—	3 388	Projet terminé

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.308	Lutte contre la tuberculose	213	52	23. 2.61	122	5. 5.62	302	—	302	R.P. le 14.12.65
12.21.303	Trois aménagements rizicoles	1 650	51	23. 2.61	120	29.12.61	1 929	81	1 906	
12.21.304	Hydraulique pastorale : points d'eau	932	51	23. 2.61	108	11.11.61	1 409	—	1 415	Projet terminé
11.21.309	50 écoles saisonnières (2 <sup>e</sup> tranche)	1 488	77	8. 6.61	115, 124, 148, 149, 162, 166	14.12.61	1 928	213	1 829	
11.21.310	Lycée et Ecole normale Bamako (Étude)	61	85	6. 7.61	—	29. 3.62	31	—	31	Projet terminé
12.21.305	Route Bougouni-Sikasso-Zegoua	5 064	104	6.11.61	218-295	12. 9.63	10 162	10	10 146	
12.21.306	Abattoir frigorifique de Bamako	1 782	104	6.11.61	157	19. 3.63	2 712	—	2 712	Projet terminé
11.21.312	Institut Eco-rural Mali	365	110	19. 2.62	224 319	19. 9.63	476	—	476	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.313	50 écoles saisonnières (3 <sup>e</sup> tranche)	1 944	155	3.12.62	317, 318, 333, 339, 327, 328, 392. 583.	28. 2.64	3 206	115	2 967	A/O 675: fourn. matériel agricole; Ap
12.21.307	Route-Ségou-Bla-San	3 435	169	18.12.62	401		3 436	—	3 504	
12.21.308	Pont de Douna sur le Bani	1 256	169	18.12.62	290	16. 1.64	1 343	—	1 206	
11.21.314	Lycée et Ecole normale Bamako (Travaux)	6 279	169	18.12.62	316,435, 484	29. 3.62	6 875	—	6 751	
12.21.309	Office du Niger	2 066	204	2. 8.63	329, 332	26. 8.63	1 793	170	1 734	
11.21.315	Adduction d'eau de Sikasso	336	210	4. 2.64	369	18. 3.65	420	—	420	
11.29.102	Peste bovine (2 <sup>e</sup> tranche)	1 114	225	6. 5.64	368, 371, 372	3. 9.64	969	—	961	
<b>Total : 23 projets</b>		<b>31 170</b>					<b>41 149</b>	<b>589</b>	<b>40 518</b>	

Le projet n° 11.21.316 « Etudes routières » est financé par procédure accélérée sur le 2<sup>e</sup> FED.



## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

48

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.301	<b>Procédure accélérée</b> Aménagement lacs Télé et Faguibine						172	—	172	Etude terminée
	<b>Total :</b>	<b>3 170</b>					<b>41 321</b>	<b>589</b>	<b>40 690</b>	
	Réserve							113		
	<b>Total :</b>	<b>31 170</b>					<b>41 321</b>	<b>702</b>	<b>40 690</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **MARTINIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.26.301	Adduction d'eau à la Martinique	2 542	86	4. 9.61	249, 250 251	31. 3.64	2 509	—	2 321	
12.26.301	Route-Le Lamentin-Robert-Trinité	2 025	122	13. 3.62	230	29. 3.64	1 904	—	1 904	R.P. le 8.7.65
12.26.302	Extension du port de Fort-de-France	2 127	229	26. 6.64	449		2 307	—	1 472	
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>6 694</b>					<b>6 720</b>	—	<b>5 697</b>	
	Réserve									
	<b>Total :</b>	<b>6 694</b>					<b>6 720</b>	—	<b>5 697</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **MAURITANIE**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.201	Constructions scolaires	1 496	34	10.10.60	52, 114	5. 5.61	1 524	—	1 524	Projet terminé
11.21.202	Cinquante puits de village	693	34	10.10.60	80	19. 6.61	578	—	578	Projet terminé
12.21.201	Centres immunisation du bétail	154	43	10.10.60	53	14. 4.61	165	—	165	Projet terminé
12.21.202	Aménagements hydro-agricoles dans le Brakna	527	99	3.10.61	150	12.12.61	734	—	734	Projet terminé
11.21.203	Hôpital de Nouakchott	2 009	99	3.10.61	223, 270, 422, 504	20.12.61	2 500	—	2 492	
12.21.203	Port de Pêche de Port Etienne	2 876	105	21.11.61	395 612(caduc)	5. 6.62	4 010	—	3 555	
12.21.204	Wharf de Nouakchott	2 025	105	21.11.61	192, 358	29.11.62	2 446	—	2 429	
12.21.205	Aménagements hydro-agricoles Est Mauritanien; (études)	51	159	7.12.62	—	19. 2.63	51	—	51	Projet terminé
12.21.206	Puits pastoraux Hodh Oriental	1 009	159	7.12.62	336	29. 3.63	1 021	—	1 021	Projet terminé

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **MAURITANIE**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.207	Route Kaédi-Kiffa	1 497	203	14.11.63	342		1 517	—	1 517	Projet terminé
11.21.204	Pharmacie de Nouakchott	203	232	29. 6.64	527		203	20	176	
	<b>Total : 11 projets</b>	<b>12 540</b>					<b>14 749</b>	<b>20</b>	<b>14 242</b>	
15.21.200 A	<b>Direction de travaux commune à plusieurs projets</b> Constructions scolaires et centres immunisation						23	—	23	Terminée
16.21.201 A	Route Kaédi-Kiffa (Etude)					5. 2.62	55	—	55	Etude terminée
16.21.202 A	Alimentation en eau de Port Etienne (Etude)					16. 5.62	334	—	334	Etude terminée
	<b>Total :</b>	<b>12 540</b>					<b>15 161</b>	<b>20</b>	<b>14 654</b>	
	Réserve							196		
	<b>Total :</b>	<b>12 540</b>					<b>15 161</b>	<b>216</b>	<b>14 654</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

52

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.801	Constructions scolaires	2 781	20	27. 4.60	31-41-186	15. 2.61	3 157	—	3 157	Projet terminé
12.21.801	Points d'eau, parcs et couloirs à vaccination	4 509	21	11. 5.60	42-171-248	15. 2.61	4 902	—	4 902	Projet terminé
11.21.802	Centres d'encadrement agricole	855	118	1. 6.62	447, 359	17.11.62	1 240	—	1 169	
11.21.803	Constructions scolaires	6 183	118	1. 6.62	447, 359 638	17.11.62	5 806	496	5 182	A/O 656: alim. eau-électricité: Ap.
11.29.101	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1 <sup>re</sup> phase)	997	120	9. 3.62	179-180	24. 4.62	1 073	—	923	
12.21.802	Amélioration des axes routiers Niamey-Zinder et Takiéta-Nigéria	11 578	172	21.12.62	341, 367	5. 5.64	9 772	1 581	5 518	A.O. concours 592 : constr. pont Yattaona; Ap
11.21.804	Etude technique de l'hôpital de Niamey	101	212	3. 3.65	—	18. 3.65	95	—	95	Projet terminé
11.29.102	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2 <sup>e</sup> phase)	931	225	6. 5.64	364, 365	18. 7.64	834	—	785	
<b>Total : 8 projets</b>		<b>27 935</b>					<b>26 879</b>	<b>2 077</b>	<b>21 731</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

53

Pays : **NIGER**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.21.800	<b>Direction de travaux commune à plusieurs projets</b> Direction des travaux des projets 11.21.801 et 12.21.801					28.11.61	1 108	—	1 094	
16.29.101	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1 <sup>o</sup> phase)						5	—	5	Etude terminée
16.21.801 A	Assainissement de Niamey, Maradi et Zinder (Etude)					9. 8.62	36	—	36	Etude terminée
16.21.802 A	Aménagement de la vallée du Niger (1 <sup>re</sup> phase) (Etude)					21.11.62	300	—	300	Etude terminée
16.21.803 A	Contrôle des puits du projet 12.21.801 (Etude)					17.10.63	133	—	119	
16.21.804 A	Besoins en eau (Etude)						200	—	200	Etude terminée
16.21.805 A	Ecole d'assistants d'élevage et d'infirmiers vétérinaires à Niamey (Etude)					20. 8.64	37	—	37	Etude terminée
16.21.806 A	Aménagement de la vallée du Niger (2 <sup>o</sup> phase) (Etude)						131	—	131	
	Réserve							403		
	<b>Total :</b>	<b>27 935</b>					<b>28 829</b>	<b>2 480</b>	<b>23 653</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : 30.6.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.501	Pavillon de pédiatrie et bloc opération à l'hôpital de Nouméa	140	29	14. 7.60	43	20. 1.61	214	—	214	Projet terminé
11.24.502	Dispensaire de Poindimié	38	29	14. 7.60	107	28. 8.61	72	—	72	Projet terminé
11.24.503	Ecoles autochtones de brousse	61	29	14. 7.60	51	14. 7.61	103	—	103	Projet terminé
11.24.504	Centre de formation professionnelle rapide à Nouville	34	29	14. 7.60	—	31. 7.60	42	—	42	Projet terminé
11.24.505	Infrastructure scolaire	1 287	141	11. 9.62	399, 407	22. 4.63	1 722	12	1 549	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>1 560</b>					<b>2 153</b>	<b>12</b>	<b>1 980</b>	
	Réserve							2		
	<b>Total :</b>	<b>1 560</b>					<b>2 153</b>	<b>14</b>	<b>1 980</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **NOUVELLE GUINÉE (Néerl.)**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.001	Station agricole expérimentale à Manokwari	2 026	27	6. 5.60	16-17-26-144	30. 6.60	2 327	—	2 327	Projet terminé
11.41.002	Recherches démographiques	655	27	6. 5.60	—	25. 8.59	511	—	512	
11.41.003	Recherches géologiques	4 737	27	6. 5.60	105	27. 9.61	1 198	414	1 198	Projet terminé
11.41.004	Centre médical à Hollandia	40	64	4.12.60	216	7.11.61	40	—	40	Projet terminé
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>7 458</b>					<b>4 076</b>	<b>414</b>	<b>4 077</b>	
	<b>Total :</b>	<b>7 458</b>					<b>4 076</b>	<b>414</b>	<b>4 077</b>	



## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

56

Pays : **POLYNÉSIE**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.601	Construction d'un hôpital général à Papeete	2 474	63	12. 4.61	301	11.2.66	4 261	—	3 255	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>2 474</b>					<b>4 261</b>	—	<b>3 255</b>	
	<b>Total :</b>	<b>2 474</b>					<b>4 261</b>	—	<b>3 255</b>	

## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

57

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.26.401	Route de désenclavement des Hauts de Ste-Rose	438	73	3. 7.61	302	31. 3.64	932	—	906	
12.26.402	Route de désenclavement du Hameau de Grand Ilet	547	73	3. 7.61	286	8.10.63	466	—	466	Projet terminé
11.26.401	Assainissement de St-Denis	697	73	3. 7.61	281	8.10.63	793	—	793	R.D. le 31.1.68
12.26.403	Aménagement hydro-agricole du Bras de la Plaine	3 646	170	1. 2.63	412	23. 7.63	4 435	20	3 078	
11.26.402	Adduction d'eau des Hauts de Saint-Paul	2 188	221	14. 4.64	414	15.11.65	1 823	365	1 713	
	Réserve							27		
<b>Total : 5 projets</b>		<b>7 516</b>					<b>8 449</b>	<b>412</b>	<b>6 956</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

58

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour: **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appel d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.12.001	Etude mise en valeur du Mayaga-Bugesera	778	2	7. 4.59 14. 6.61	1	6. 6.59	682	—	682	Projet terminé
12.12.004(*)	Etude globale Rwanda et Burundi — 1/2 —	65	22	7. 7.60	—	3. 5.60	65	—	65	Etude terminée
12.12.005	Mise en valeur du Mayaga-Bugesera	374	58	16.12.60	—	1. 8.61	251	—	235	
11.12.004	Ecole technique à Butare (Astrida)	210	87	8.11.61	308 (518 caduc)	22. 3.62	184	42	185	
11.12.005	Carte pédologique du Mayaga-Bugesera	40	115	8. 1.62	—	28. 1.62	40	—	40	Projet terminé
11.12.006	Etude aménagement Nyawarongo	314	115	8. 1.62	—	19. 6.61	273	—	273	Projet terminé
12.12.008	Création de 500 ha de théiers dans la région de la Mulindi	932	119	28. 2.62	—	23. 8.62	1 064	63	913	Prép.
12.12.007	Mise en valeur du Mayaga	501	125	6. 4.62	—	23. 7.62	323	—	255	
12.12.010	Achat matériel routier, étude sur l' « Axe A »	350	136	29. 6.62	310	22. 6.64	342	—	320	

## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

59

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.12.011	Création de 500 ha de théiers à Cyangugu	1 000	164	6. 2.63	404, 416 (caduc)	25. 5.63	1 117	74	983	
12.12.013	Mise en valeur du Bugesera (1 <sup>er</sup> périmètre)	280	175	21. 2.63		6. 5.63	287	—	236	
	<b>Total : 11 projets</b>	<b>4 844</b>					<b>4 628</b>	<b>179</b>	<b>4 187</b>	
15.12.000 A	<b>Direction des Travaux commune à plusieurs projets</b> Mise en valeur du Mayaga-Bugesera		—	—		24. 1.64	55	—	55	Terminée
16.12.001(*)	<b>Procédure accélérée</b> Etude thé au Rwanda et au Burundi — 1/2 —		—	—		15. 2.62	61	—	61	Etude terminée
	Réserve							19		
	<b>Total :</b>	<b>4 844</b>					<b>4 744</b>	<b>198</b>	<b>4 303</b>	

(\*) Le projet 12.12.004, Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

(\*) Le projet 16.12.001, Etude thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **St PIERRE ET MIQUELON**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.701	Port de pêche de St Pierre	3 545	171	15. 2.63	269	29. 8.63	3 545	—	2 997	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>3 545</b>					<b>3 545</b>		<b>2 997</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

61

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.101	Aménagements routes Casamance	4 922	33	4.10.60	123, 141, 403	11. 4.62	6 849		6 849	Projet terminé
11.21.101	Hôpital de Saint-Louis	4 254	49	9. 1.61		20. 2.62	198	4 194	45	(Les A/O n° 266 et 267 ont été annulés)
12.21.102	Quai Pêche Dakar	661	50	14. 2.61	86	26. 8.61	645	—	645	Projet terminé
12.21.103	Dragage Port Dakar	1 884	50	14 .2.61	86	26. 8.61	979	—	979	Projet terminé
11.21.102	Lutte contre tuberculose	122	70	14. 3.61	121	10. 1.62	134	—	134	Projet terminé
12.21.104	Modernisation Dakar-Niger	1 813	70	14. 3.61	99,100	3.10.61	2 103	11	2 103	R.P. le 18.9.64
11.21.103	Centre transfusion sanguine Dakar	203	98	22. 8.61	187, 206	15.11.62	275	—	275	Projet terminé
11.21.104	Institut pédagogique supérieur Dakar	891	107	18.11.61	268	26.11.62	956	—	956	Projet terminé
11.21.105	Etude Développement riziculture Casamance	365	114	20.12.61	—	10. 2.62	365	—	363	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

62

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.106	Ecole nationale cadres ruraux Bambey	506	114	20.12.61	258	10. 2.62	768	—	768	Projet terminé
11.21.108	Infrastructure routière — « Etudes »	1 094	140	8. 6.62	—	17. 9.62	1 508	—	1 498	
12.21.105	Infrastructure routière « Travaux »	5 266	140	8. 6.62	361, 382, 390		5 164	—	4 912	
11.21.107 et 11.21.110	Equipement rural Casamance Centre recherches zootechniques Kolda	} 2 110	126	1. 6.62		27. 8.63	57	2 730	49	A/O 615: constr., Ap.
			145	22. 8.62						
11.21.109	Constructions scolaires	3 569	140	8. 6.62	263, 346, 379	12. 1.63	4 101	3	3 906	
11.21.111	Centre formation professionnelle Dakar	764	145	22. 8.62	314, 348, 386	9. 5.64	734		734	Projet terminé
12.21.106	Route N'Gatch-Birkelane	713	156	20. 9.62	242	30. 3.63	618	—	618	Projet terminé
12.21.107	Route St.-Louis-Rosso-Richard Toll	3 646	156	20. 9.62	243	5. 7.63	2 513	—	2 513	Projet terminé
12.21.108	Route Bakel-Kidira	1 823	156	20. 9.62	291	6.12.63	1 213	—	1 213	Projet terminé

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

63

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.112	Puits et forages	2 431	222	4. 6.64	492, 493		2 368	1	1 510	
11.21.113	Etudes Casamance	527	234	26.10.64	—	8. 4.65	486		436	
12.21.109	Dragage du Saloum	1 175	240	28. 1.65	436		1 175		1 005	
11.21.114	28 centres expansion rurale	1 770	245	19. 7.65			9	1 761	9	A/C 648 – constr.; Ap
11.21.115	2 centres de formation rurale	324	246	20. 9.65			8	356	4	A/C 662 – constr.; Ap
	<b>Total : 24 projets</b>	<b>40 833</b>					<b>33 226</b>	<b>9 056</b>	<b>31 524</b>	
15.21.100	<b>Direction de Travaux commune à plusieurs projets</b> Surveillance travaux projets routiers					11. 6.63	227	—	192	
16.21.101	<b>Procédures accélérées</b> Etude route Bakel-Kidira					29. 8.62	88	—	88	Etude terminée
16.21.102	Campagne d'hydrologie en Casamance					24. 5.63	55	—	55	Etudes terminées



## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

64

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.104	Etude Hôpital Saint-Louis					2.10.64	65	—	65	Etude terminée
16.21.105	Etudes développement régional					19. 8.64	52	—	52	Etude terminée
	<b>Total :</b>	<b>40 833</b>					<b>33 713</b>	<b>9 056</b>	<b>31 976</b>	
	Réserve							1 061		
	<b>Total :</b>	<b>40 833</b>					<b>33 713</b>	<b>10 117</b>	<b>31 976</b>	

## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

65

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.31.001	Nouvel hôpital à Mogadiscio	2 858	4	18.12.59	14, 212, 296	28.12.59	2 834	—	2 816	Projet terminé
11.31.002	Etude préliminaire d'un plan général de développement	20	106	30.10.61	—	26.10.61	10	—	10	Projet terminé
12.31.001	Fourniture de 70 pompes	490	96	13.11.61	199, 279	17.11.63	375	—	375	Projet terminé
12.31.002	Route Afgoi-Scialambot	2 100	96	13.11.61	183	5.10.62	3 625	15	3 618	R.P. le 26.1.64
11.31.003	Assistance technique à l'hôpital de Mogadiscio	1 057	231	24. 7.64	—	29. 7.64	955	102	686	
11.31.004	Construction de 3 bâtiments scolaires	1 657	250	21. 2.66			—	1 657	—	A/C 640 – Appel d'offres restreint; Ap
11.31.005	Aide temporaire pour la gestion de l'hôpital de Mogadiscio	300					359	— 59	19	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>8 482</b>					<b>8 158</b>	<b>1 892</b>	<b>7 524</b>	
16.31.001	<b>Procédure accélérée</b> Etude diversification agricole					24. 3.65	39		37	
	Réserve							—		
	<b>Total :</b>	<b>8 482</b>					<b>8 197</b>	<b>1 892</b>	<b>7 561</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

66

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pour mémoire	<b>Intervention d'urgence — Aide spéciale</b> — Achat de matériel routier pour réfection des routes endommagées en 1961	210		Décision spéciale du Conseil (77 <sup>e</sup> session, 23/24.7.1962)	246	20. 3.63	210	—	209	R.D. le 1.8.63

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

67

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.101	Ecoles primaires	799	181	27. 5.63	322,340	18.11.64	818	6	813	
11.41.102	Marché central à Paramaribo	1 326	181	27. 5.63	350,450	28. 8.63	1 013	378	869	A/O 553 : fourn. & montage 2 ascenseurs; Ap
12.41.101	Aménagements hydro-agricoles Nickerie	2 174	201	18. 9.63	343	24. 4.64	1 958	84	1 982	
12.41.102	Port de Paramaribo	6 895	216	10. 4.64	383	17. 7.65	5 808	408	5 621	
12.41.103	Aménagements agricoles de Tijgerkreek-West	361	239	25.11.64			56	305	11	A/O 664: travaux; Ap
12.41.104	Transfert d'un bateau de recherche	110	238	29. 8.64	—	—	110	—	110	Projet terminé
11.41.103	Barrage à Stondansie	297	242	26. 3.65			350	—	259	Prép.
12.41.105	Sortie Sud de Paramaribo	1 626	243	29. 4.65	538		106	1 936	539	
11.41.104	Edilité à Paramaribo	3 394	251	4. 2.66			112	3 321	94	Prép.
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>16 982</b>					<b>10 331</b>	<b>6 438</b>	<b>10 298</b>	
	Réserve							23		
	<b>Total :</b>	<b>16 982</b>					<b>10 331</b>	<b>6 461</b>	<b>10 298</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

68

Pays : **TCHAD**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.401	Reconstruction de formations sanitaires (1 <sup>re</sup> tranche)	1 211	18	27. 4.60	35	24. 3.61	1 153	—	1 149	R. P. le 5.4.65 R.D. le 26.8.65
11.23.402	Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi	89	18	27. 4.60	39-55	12. 6.61	101	—	100	Projet terminé
11.23.403	Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy	1 014	35	19. 7.60	37	21.12.60	1 539	—	1 538	Projet terminé
11.23.404	Reconstruction de 50 écoles de brousse	912	35	19. 7.60	35, 113	24. 3.61	1 074	—	1 073	R.P. le 5.4.65 R.D. le 21.7.66
12.23.401	Hydraulique pastorale et villageoise : Construction puits	2 977	32	13. 8.60	36, 38	11. 3.61	2 957	—	2 939	Projet terminé
11.23.405	Reconstruction de formations sanitaires (2 <sup>e</sup> tranche — 65 unités diverses)	1 864	56	26. 9.60	47, 110	22. 2.61	2 193	—	2 182	R.P. le 15.12.63 R.D. le 24.3.65
11.23.406	Formations sanitaires : a) Hôpital de Fort-Lamy; b) Hôpital de Moundou	1 878	84	20. 7.61	190, 219, 292	2. 2.63	1 961	—	1 961	Projet terminé
12.23.402	Routes de Farcha et de Chagoua-Oléa	648	102	11. 9.61	156	26. 2.62	654	—	645	Projet terminé
11.23.407	Formations sanitaires (3 <sup>e</sup> tranche — 36 unités diverses)	719	95	23. 8.61	167, 300	14. 8.62	733	—	733	Projet terminé

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

69

Pays : **TCHAD**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.408	Centre de formation professionnelle et technique Fort-Lamy (Coll. techn.)	539	95	23. 8.61	323, 381	26. 1.62	580	—	580	Projet terminé
12.23.403	Hydraulique pastorale et forages	1 746	132	21. 6.62	238, 239	17. 8.62	1 282	—	1 282	Projet terminé
12.23.404	Route Fort-Lamy — Massaguet	1 175	132	21. 6.62	244	9. 5.63	1 131	—	1 131	Projet terminé
12.23.405	Aménagement de la route Massaguet-Bir Garat	689	143	21. 6.62	245	9. 5.63	580	—	580	Projet terminé
12.23.406	Route Moundou-Kelo-Pala	3 038	149	21. 9.62	306	12. 3.64	2 402	—	2 402	Projet terminé
12.23.407	Route Fort-Archambault-Doba	4 861	158	17.10.62	283, 307	12. 3.64	4 780	—	4 284	
11.23.409	Programme de sondages hydro-géologiques dans les cuvettes lacustres du lac Tchad	138	182	12. 2.63	—	12. 3.63	69	—	69	Projet terminé
11.23.410	Hôpital Fort-Archambault	1 458	190	10. 7.63	483	14. 2.64	1 468	282	1 015	A/C 657 – fourn. équipement; Ap
11.23.411	Hydraulique villageoise (165 puits)	3 241	220	19. 3.64	562	10.10.66	76	1 482	62	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

70

Pays : **TCHAD**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.29.101	1 <sup>re</sup> campagne conjointe contre la peste bovine	640	120	9. 3.62	173-181	4. 5.62	727	3	594	Projet terminé
<b>Total : 19 projets</b>		<b>28 837</b>					<b>25 460</b>	<b>1 767</b>	<b>24 319</b>	
15.23.400 A	<b>Direction de travaux commune à plusieurs projets</b> Formations sanitaires (1 <sup>re</sup> , 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> tranches) 50 écoles de brousse Constructions puits Route Forcha et Chagoua-Oléa					29. 6.61	57	—	48	
15.23.400 B	Route Moundou-Kelo — Pala Route Fort Archambault-Doba					23. 6.64	127	—	127	Projet terminé
16.23.401	<b>Procédures accélérées</b> Reconstruction ouvrage d'art sur pistes cotonnières					14. 4.62	16	—	16	Projet terminé
16.23.402	Pont de Manda et de Guere (sondages)					27. 7.62	32	—	32	Projet terminé
16.23.403	Etude de la route Fort-Lamy-Guelendeng					14. 3.64	222	—	222	Etudes terminées
16.23.404	Programme d'hydraulique paysanne					13. 2.63	7	—	7	Etudes terminées

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **TCHAD**  
Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.405	Levés aériens cuvettes lacustres lac Tchad					22. 3.63	24	—	24	Etudes terminées le 17.7.63
	<b>Total :</b>	<b>28 837</b>					<b>25 945</b>	<b>1 767</b>	<b>24 795</b>	
	Réserve							214		
	<b>Total :</b>	<b>28 837</b>					<b>25 945</b>	<b>1 981</b>	<b>24 795</b>	



**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.101	Modernisation du chemin de fer	294	6	25. 3.60	66, 72	29. 8.61	194	—	194	Projet terminé
12.22.102	Electrification des grues du wharf de Lomé	165	6	25. 3.60	40	2. 3.61	169	—	169	Projet terminé
11.22.101	Maternité d'Anécho	30	7	25. 3.60	28	26. 1.61	27	—	27	Projet terminé
11.22.102	Maternité et pavillon d'hospitalisation à Palimé	90	7	25. 3.60	29	25. 1.61	56	—	56	Projet terminé
11.22.103	10 écoles primaires	81	7	25. 3.60	73, 111	20. 5.61	90	—	90	Projet terminé
11.22.104	20 écoles primaires	82	61	21.11.60	74, 83	20. 5.61	125	—	125	Projet terminé
11.22.105	Lycée et école d'administration à Lomé	2 127	61	21.11.60	154, 344	1. 7.61	2 164	—	2 164	R.P. le 16.9.65
11.22.106	Assainissement de Lomé	835	61	21.11.60	152	2. 9.61	936	—	924	R.P. le 6.2.65 R.D. le 5.2.66
12.22.103	Modernisation du chemin de fer : substitution du rail	1 500	66	8. 2.61	87, 88	23. 6.61	1 515	—	1 515	Projet terminé

## Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

73

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.104	Routes Badou-Atakpamé et Palimé-Atakpamé	2 836	79	1. 6.61	338	24. 2.62	2 775	—	1 194	
11.22.107	Etude de développement régional (région de l'Akposso)	20	88	22. 8.61	—	15.11.61	13	—	13	Etude terminée
11.22.108	Constructions scolaires (5 cours complémentaires)	1 349	108	21.11.61	210, 259 444, 560	29. 5.61	1 832	22	1 811	
11.22.109	Ecole nationale d'agriculture	632	128	17. 5.62	406, 524	10. 4.61	581	45	567	
12.22.105	Route Aflao-Hillakondji	1 661	157	1.10.62	529	7. 6.63	1 538	549	1 224	
11.22.110	Ecole d'infirmiers et maternité de Lomé	968	168	4.12.62	544	30. 1.64	789	287	499	A/O 668: fourni. équipement; Ap
11.22.111	Adduction d'eau de Lomé	677	179	1. 2.63	385	6. 6.63	546	—	524	
11.22.112	Aide d'urgence : achat de deux niveleuses	61	179	1. 2.63	278	30. 1.64	62	—	62	Projet terminé
12.22.106	Palmeraies sélectionnées	587	230	21. 4.64			517	156	166	Prép.
<b>Total : 18 projets</b>		<b>13 995</b>					<b>13 929</b>	<b>1 059</b>	<b>11 324</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

74

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.22.100 A	<b>Direction de travaux commune à plusieurs projets</b> Direction des travaux des projets : 11.22.105 et 11.22.106					31. 1.63	160	—	160	
15.22.100 B	Direction des travaux des projets : 11.22.111 - 12.22.104 et 12.22.105					1. 4.65	429	—	421	
16.22.101	<b>Procédure accélérée</b> Etude de planification au Togo					24. 7.64	196	—	196	Etude terminée
	<b>Total :</b>	<b>13 995</b>					<b>14 714</b>	<b>1 059</b>	<b>12 101</b>	
	Réserve							162		
	<b>Total :</b>	<b>13 995</b>					<b>14 714</b>	<b>1 221</b>	<b>12 101</b>	

