

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**  
**COMMISSION**

**Direction générale de l'Aide au Développement**  
**Direction du Fonds Européen de Développement**

# **Fonds Européen de Développement**

**1<sup>er</sup> FED**

**Situation annuelle des projets en exécution**

**Date de mise à jour : 31 décembre 1972**

**N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents**

# **Fonds Européen de Développement**

1<sup>er</sup> FED

Situation annuelle des projets en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1972

**N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents**

|  | <b>Pages</b> |
|--|--------------|
| Liste des abréviations                     | 3            |
| Récapitulation toutes zones                | 4            |
| Récapitulation zones I-III-IV              | 5            |
| Récapitulation zone II                     | 6            |
| ALGÉRIE                                    | 7            |
| ANTILLES NÉERLANDAISES                     | 9            |
| BURUNDI                                    | 10           |
| CAMEROUN                                   | 12           |
| CENTRAFRIQUE                               | 16           |
| COMORES                                    | 20           |
| CONGO (Brazzaville)                        | 21           |
| ZAIRE                                      | 24           |
| COTE D'IVOIRE                              | 27           |
| TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS | 30           |
| DAHOMEY                                    | 31           |
| GABON                                      | 34           |
| GADELOUPE                                  | 37           |
| GUYANE                                     | 38           |
| HAUTE VOLTA                                | 39           |
| MADAGASCAR                                 | 41           |
| MALI                                       | 46           |
| MARTINIQUE                                 | 50           |
| MAURITANIE                                 | 51           |
| NIGER                                      | 53           |
| NOUVELLE CALÉDONIE                         | 56           |
| NOUVELLE GUINÉE                            | 57           |
| POLYNÉSIE                                  | 58           |
| RÉUNION                                    | 59           |
| RWANDA                                     | 60           |
| ST-PIERRE ET MIQUELON                      | 62           |
| SÉNÉGAL                                    | 63           |
| SOMALIA                                    | 67           |
| SURINAM                                    | 69           |
| TCHAD                                      | 70           |
| TOGO                                       | 74           |

**LISTE DES ABRÉVIATIONS :**

|         |   |
|---------|---|
| Prép.   | = Dossier d'appel à la concurrence en préparation                                     |
| A/O     | = Appel à la concurrence n° ... lancé pour ...  |
| ouv.    | = Date de l'ouverture des soumissions   |
| Ap.     | = Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation |
| R.P.    | = Réception provisoire prononcée le ...   |
| R.D.    | = Réception définitive prononcée le ...   |
| amél.   | = amélioration  |
| trav.   | = travaux   |
| constr. | = construction  |
| fourn.  | = fourniture  |
| amén.   | = aménagement   |

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN:**

|         |   |
|---------|---|
| Prép.   | = Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung  |
| A/O     | = Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht   |
| ouv.    | = Zeitpunkt der Angebotseröffnung   |
| Ap.     | = Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen |
| R.P.    | = Vorläufige Abnahme erfolgt am ...   |
| R.D.    | = Endgültige Abnahme erfolgt am ...   |
| amél.   | = Verbesserung  |
| amén.   | = Ausbau  |
| trav.   | = Arbeiten  |
| constr. | = Bau   |
| fourn.  | = Lieferung   |

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

|         |  |
|---------|--|
| Prép.   | = Capitolato d'appalto in corso di stesura   |
| A/O     | = Bando di gara n. ... lanciato per ...  |
| ouv.    | = data di apertura delle offerte   |
| Ap.     | = aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione |
| R.P.    | = collaudo provvisorio avvenuto il ...   |
| R.D.    | = collaudo definitivo avvenuto il ...  |
| amél.   | = lavori di miglioria  |
| amén.   | = sistemazione   |
| trav.   | = lavori   |
| constr. | = costruzione  |
| fourn.  | = fornitura  |

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

|         |  |
|---------|--|
| Prép.   | = Bestek in voorbereiding  |
| A/O     | = Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...  |
| ouv.    | = Datum opening der inschrijvingen   |
| Ap.     | = Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten |
| R.P.    | = Voorlopige opname gedaan op ...  |
| R.D.    | = Definitieve opname gedaan op ...   |
| amél.   | = verbetering  |
| amén.   | = aanleg   |
| trav.   | = werken   |
| constr. | = bouw   |
| fourn.  | = levering   |

## Récapitulation toutes zones

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

| Zones          | Nombre de projets | Engagement     | Marchés, contrats et devis passés |                | Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés | Total des engagements (sans contrôle technique) | Contrôle technique | Total des engagements y compris contrôle technique | Dépenses effectuées | Total des dépenses y compris contrôle technique et frais financiers | Zones        |
|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---|---|--------------------|--|---------------------|---|--------------|
|                |                   |                | Nombre                            | Montant global |   |   |                    |  |                     |   |              |
| 1              | 2                 | 3              | 4                                 | 5              | 6   | 7 (5+6)   | 8                  | 9 (7+8)  | 10                  | 11  | 12           |
| I              | 40                | 28 483         | 247                               | 26 021         | 3 256   | 29 277  | 496                | 29 773   | 25 889              | 26 385  | I            |
| II             | 333               | 448 072        | 1 986                             | 479 900        | 17 085  | 496 985   | 8 869              | 505 854  | 470 270             | 478 894   | II           |
| III            | 7                 | 8 482          | 116                               | 9 732          | 196   | 9 928   | 70                 | 9 998  | 9 702               | 9 772   | III          |
| IV             | 23                | 37 552         | 129                               | 32 209         | 2 298   | 34 507  | 141                | 34 648   | 30 192              | 30 333  | IV           |
| <b>Total :</b> | <b>403</b>        | <b>522 589</b> | <b>2 478</b>                      | <b>547 862</b> | <b>22 835</b>   | <b>570 697</b>                                  | <b>9 576</b>       | <b>580 273</b>                                     | <b>536 053</b>      | <b>545 384</b>  | <b>Total</b> |

## Récapitulation zones I-III-IV

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

| Zones                | Etats, Pays et Territoires Associés | Nombre de projets | Engagement initial | Marchés, contrats et devis passés |                | Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés | Total des engagements | Dépenses effectuées |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|
|                      |                                     |                   |                    | Nombre                            | Montant global |   |                       |                     |
|                      | 1                                   | 2                 | 3                  | 4                                 | 5              | 6   | 7 (5+6)               | 8                   |
| I                    | Zaïre                               | 18                | 19 226             | 94                                | 16 086         | 3 234   | 19 320                | 16 037              |
|                      | Burundi                             | 11                | 4 413              | 60                                | 4 986          | 10  | 4 996                 | 4 926               |
|                      | Rwanda                              | 11                | 4 844              | 93                                | 4 949          | 12  | 4 961                 | 4 926               |
|                      | <b>Total :</b>                      | <b>40</b>         | <b>28 483</b>      | <b>247</b>                        | <b>26 021</b>  | <b>3 256</b>  | <b>29 277</b>         | <b>25 889</b>       |
| Contrôle technique : |                                     |                   |                    |                                   |                |   | 496                   | 496                 |
| <b>Total :</b>       |                                     |                   |                    |                                   |                |   | <b>29 773</b>         | <b>26 385</b>       |
| III                  | Somalia                             | 7                 | 8 482              | 116                               | 9 732          | 196   | 9 928                 | 9 702               |
|                      | <b>Total :</b>                      | <b>7</b>          | <b>8 482</b>       | <b>116</b>                        | <b>9 732</b>   | <b>196</b>  | <b>9 928</b>          | <b>9 702</b>        |
|                      | Contrôle technique :                |                   |                    |                                   |                |   |                       | 70                  |
| <b>Total :</b>       |                                     |                   |                    |                                   |                |   | <b>9 998</b>          | <b>9 772</b>        |
| IV                   | Nouvelle-Guinée                     | 4                 | 7 458              | 30                                | 4 079          | —   | 4 079                 | 4 079               |
|                      | Surinam                             | 9                 | 17 618             | 39                                | 16 021         | 645   | 16 666                | 14 519              |
|                      | Antilles Néerlandaises              | 10                | 12 476             | 60                                | 12 109         | 1 653   | 13 762                | 11 594              |
|                      | <b>Total :</b>                      | <b>23</b>         | <b>37 552</b>      | <b>129</b>                        | <b>32 209</b>  | <b>2 298</b>  | <b>34 507</b>         | <b>30 192</b>       |
| Contrôle technique : |                                     |                   |                    |                                   |                |   | 141                   | 141                 |
| <b>Total :</b>       |                                     |                   |                    |                                   |                |   | <b>34 648</b>         | <b>30 333</b>       |

## Récapitulation zone II

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

| Etats, Pays et Territoires Associés | Nombre de projets | Engagement initial | Marchés, contrats et devis passés |                | Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés | Total des engagements | Dépenses effectuées |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|
|                                     |                   |                    | Nombre                            | Montant global |   |                       |                     |
| 1                                   | 2                 | 3                  | 4                                 | 5              | 6   | 7 (5+6)               | 8                   |
| Sénégal                             | 25                | 41 258             | 142                               | 37 948         | 5 884   | 43 832                | 37 045              |
| Mauritanie                          | 12                | 12 649             | 71                                | 15 272         | 107   | 15 379                | 15 207              |
| Mali                                | 24 (*)            | 31 356             | 171                               | 41 885         | 144   | 42 029                | 41 585              |
| Côte d'Ivoire                       | 21 (*)            | 37 681             | 143                               | 37 709         | 2 306   | 40 015                | 37 778              |
| Dahomey                             | 19                | 20 696             | 97                                | 20 183         | 592   | 20 775                | 19 818              |
| Niger                               | 10 (*)            | 30 480             | 92                                | 30 254         | 1 098   | 31 352                | 29 619              |
| Haute-Volta                         | 13 (*)            | 28 311             | 104                               | 28 413         | 197   | 28 610                | 27 963              |
| Togo                                | 18                | 13 995             | 136                               | 15 631         | 304   | 15 935                | 15 586              |
| Gabon                               | 14 (*)            | 15 078             | 152                               | 17 268         | 513   | 17 781                | 17 258              |
| Tchad                               | 18 (*)            | 28 837             | 101                               | 27 903         | 20  | 27 923                | 27 996              |
| Centrafrique                        | 30                | 16 332             | 200                               | 16 402         | 1 817   | 18 219                | 15 800              |
| Congo (Brazzaville)                 | 17 (*)            | 18 798             | 77                                | 24 156         | 466   | 24 622                | 24 145              |
| Cameroun                            | 26 (*)            | 44 832             | 156                               | 51 470         | 1 327   | 52 797                | 50 340              |
| Algérie                             | 9                 | 20 427             | 42                                | 23 684         | 1 583   | 25 267                | 18 713              |
| Madagascar                          | 42                | 53 869             | 184                               | 56 169         | 96  | 56 265                | 55 906              |
| Comores                             | 8                 | 3 040              | 33                                | 3 070          | 253   | 3 323                 | 3 061               |
| Polynésie                           | 1                 | 2 567              | 2                                 | 4 366          | —   | 4 366                 | 4 366               |
| St-Pierre et Miquelon               | 2                 | 3 581              | 3                                 | 3 011          | 22  | 3 033                 | 3 010               |
| Nouvelle Calédonie                  | 5                 | 1 560              | 18                                | 2 153          | —   | 2 153                 | 2 153               |
| Terr. Franç. des Afars et des Issas | 2                 | 1 367              | 10                                | 1 184          | 15  | 1 199                 | 1 184               |
| Réunion                             | 5                 | 7 516              | 14                                | 8 836          | —   | 8 836                 | 8 836               |
| Guadeloupe                          | 4                 | 5 143              | 10                                | 4 388          | 28  | 4 416                 | 4 376               |
| Martinique                          | 3                 | 6 694              | 7                                 | 6 683          | 37  | 6 720                 | 6 663               |
| Guyane                              | 1                 | 2 005              | 1                                 | 1 862          | —   | 1 862                 | 1 862               |
| Réserve (PTOM + DOM)                |                   |                    |                                   |                | 276   | 276                   |                     |
| <b>Total :</b>                      | <b>329 (*)</b>    | <b>448 072</b>     | <b>1 986</b>                      | <b>479 900</b> | <b>17 085</b>   | <b>496 985</b>        | <b>470 270</b>      |
| Contrôle technique                  |                   |                    |                                   |                |   | 8 869                 | 8 624               |
| <b>Total :</b>                      |                   |                    |                                   |                |   | <b>505 854</b>        | <b>478 894</b>      |

(\*) Le projet 11.29.101 "Peste bovine première phase" est commun au Niger-Cameroun et Tchad  
 Le projet 11.29.102 "Peste bovine deuxième phase" est commun au Niger-Haute Volta et Mali  
 Le projet 12.29.103 "Liaison par faisceau hertzien" est commun au Gabon et au Congo (Brazza.)  
 Le projet 11.29.104 "Campagne de lutte contre l'onchocercose" est commun au Mali-Côte d'Ivoire et Haute Volta.

} Le nombre de projets est donc en fait de 333.



## Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

8

Pays : **ALGÉRIE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets         |  | Engage-<br>ment<br>initial | Conventions de<br>Financement |                        | Marchés et contrats passés   |                                   |                                  | Solde<br>engage-<br>ment<br>+<br>Supplé-<br>ments<br>autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br><br>Appels d'offres en cours<br>ou, pour les projets terminés,<br>date de la dernière réception |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------|---|
| N°<br>comptable | Intitulé   |                            | N°                            | Date<br>signa-<br>ture | N° des<br>appels<br>d'offres | Date<br>1 <sup>er</sup><br>marché | Montant<br>global des<br>marchés |  |               |   |
| 1               | 2  | 3                          | 4                             | 5                      | 6                            | 7                                 | 8                                | 9  | 10            | 11  |
| 12.27.201       | Palmeraies de l'Oued R'hir                       | 2 431                      | 137                           | 25. 6.62               |                              |                                   | 1 863                            | —  | —             | A/C 935 - 3 forages; ouv.,: 15,3,71   |
|                 | <b>Total : 9 projets</b>                         | <b>20 427</b>              |                               |                        |                              |                                   | <b>23 080</b>                    | <b>1 583</b>   | <b>18 128</b> |   |
| 15.27.100       | Direction de travaux commune à plusieurs projets |                            | —                             | —                      |                              |                                   | 604                              | —  | 585           |   |
|                 | Réserve  |                            |                               |                        |                              |                                   |                                  |  |               |   |
|                 |  |                            |                               |                        |                              |                                   |                                  |  |               |   |
|                 | <b>Total :</b>                                   | <b>20 427</b>              |                               |                        |                              |                                   | <b>23 684</b>                    | <b>1 583</b>   | <b>18 713</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

9

**Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé                                     |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.41.201    | Ecoles à Curaçao                             | 1 588              | 244                        | 23. 9.65       | 454<br>545                 |                             | 1 498                      | —  | 1 498         | Projet terminé  |
| 11.41.202    | Ecole à Bonaire                              | 106                | 244                        | 23. 9.65       | 454<br>545                 |                             | 156                        | —  | 156           | Projet terminé  |
| 11.41.203    | Ecole à St.-Eustache                         | 77                 | 244                        | 23. 9.65       | 454<br>545                 |                             | 112                        | —  | 112           | Projet terminé  |
| 12.41.201    | Route Kralendijk-Sorobon                     | 567                | 247                        | 18.10.65       | 460                        |                             | 762                        | —  | 762           | Projet terminé  |
| 11.41.204    | Ecoles à Aruba                               | 1 922              | 248                        | 18.10.65       | 540                        |                             | 1 952                      | —  | 1 952         | Projet terminé  |
| 12.41.202    | Port de Willemstadt                          | 1 777              | 247                        | 18.10.65       | 451                        |                             | 2 337                      | 23                                       | 2 341         |   |
| 12.41.203    | Aérogare Aruba                               | 3 209              | 252                        | 23.12.65       | 803                        |                             | 3 468                      | 85                                       | 3 057         |   |
| 11.41.205    | 1 <sup>er</sup> équipt. Ecole Aruba          | 432                | 248                        | 18.10.65       | 541                        |                             | 347                        | —  | 347           | Projet terminé  |
| 11.41.206    | Amél. Infrastr. Brievengat                   | 1 580              | 247                        | 18.10.65       | 745<br>887                 |                             | 1 443                      | 149                                      | 1 335         |   |
| 12.41.204    | Appontement Ste EUSTACHE                     | 1 218              | 260                        | 1.12.71        |                            |                             | —                          | 1 218                                    | —             |   |
| 16.41.201    | Etude «appontement de l'île Ste EUSTACHE»    | 30                 | —                          | —              |                            |                             | 34                         | —  | 34            |   |
| 16.41.202    | Etude «Pavillon psychiatrique de Willemstad» | 13                 | —                          | —              |                            |                             | —                          | 13                                       | —             |   |
|              | Réserve                                      |                    |                            |                |                            |                             |                            | 165                                      |               |   |
|              | <b>Total : 10 projets</b>                    | <b>12 476</b>      |                            |                |                            |                             | <b>12 109</b>              | <b>1 653</b>                             | <b>11 594</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : BURUNDI**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 12.12.001    | Amélioration Route Bugarama-Muramvya                        | 584                | 3                          | 7. 4.59        | 7                          | 18. 8.60                    | 622                        | —  | 622      | Projet terminé  |
| 12.12.002    | Piste de pénétration Rwesero-Kinyinya                       | 120                | 3                          | 7. 4.59        | —                          | 6.60                        | 199                        | —  | 199      | Projet terminé  |
| 12.12.004    | Etude globale Rwanda et Burundi (*)<br>— 1/2 —              | 65                 | 22                         | 7. 7.60        | —                          | 3. 5.60                     | 64                         | —  | 64       | Terminée  |
| 11.12.002    | Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kayanza                     | 130                | 28                         | 6. 5.60        | 109,282                    | 30.10.61                    | 136                        | —  | 136      | Projet terminé  |
| 11.12.003    | Voirie cités africaines d'Usumbura                          | 220                | 28                         | 6. 5.60        | 119                        | 30.10.61                    | 230                        | —  | 230      | Projet terminé  |
| 11.12.007    | Hôpital de Rutana et Maternité de Ngozi                     | 188                | 119                        | 28. 2.62       | 297,468<br>605,735         | 4. 6.64                     | 348                        | 1  | 348      |   |
| 12.12.009    | Reconstruction 6 ponts route Muramvya-Kitega                | 186                | 162                        | 11.10.62       | 320                        | 25. 2.64                    | 261                        | —  | 261      | Projet terminé  |
| 12.12.012    | Création 500 ha. de théiers dans la région de Bugarama-Teza | 1 020              | 165                        | 4. 1.63        | 410,432<br>859             | 21. 6.63                    | 1 326                      | —  | 1 308    |   |
| 12.12.014    | Recherches théicoles  | 80                 | 185                        | 8. 4.63        | —                          | 1. 5.63                     | 79                         | —  | 79       | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : BURUNDI**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 11.12.009    | Protection contre les crues du lac Tanganyka                         | 400                | 209                        | 10.12.63       | —                          | 19.12.63                    | 469                        | —  | 469          | Projet terminé  |
| 12.12.015    | Création d'un bloc de théiers dans la région du Rwegura              | 1 420              | 226                        | 3. 6.64        | 711, 712<br>859, 893       | 21. 7.64                    | 1 191                      | 9  | 1 149        |   |
|              | <b>Total : 11 projets</b>  | <b>4 413</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 925</b>               | <b>10</b>                                | <b>4 865</b> |   |
| 16.12.001(*) | <b>Procédure accélérée</b><br>Etude thé Rwanda et Burundi<br>— 1/2 — |                    | —                          | —              |                            |                             | 61                         | —  | 61           | Etude terminée  |
|              | <b>Total :</b>   | <b>4 413</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 986</b>               |  | <b>4 926</b> |   |
|              | Réserve  |                    |                            |                |                            |                             |                            | —  |              |   |
|              | <b>Total :</b>   | <b>4 413</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 986</b>               | <b>10</b>                                | <b>4 926</b> |   |

(\*) Le projet 12.12.004 - Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

(\*) Le projet 16.12.001 - Etude Thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

12

Pays : **CAMEROUN**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.22.201    | Construction d'un pavillon d'hospitalisation Meiganga | 52                 | 11                         | 9. 4.60        | 64,125                     | 3. 5.61                     | 64                         | —  | 64       | Projet terminé  |
| 11.22.202    | Construction d'un pavillon d'hospitalisation à N'Tui  | 30                 | 11                         | 9. 4.60        | 65,125                     | 3. 6.61                     | 60                         |  | 60       | Projet terminé  |
| 11.22.203    | Création de points d'eau dans la subdivision Mora     | 249                | 11                         | 9. 4.60        | 58,140                     | 22. 2.61                    | 250                        | —  | 250      | Projet terminé  |
| 12.22.201    | Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala   | 3 565              | 12                         | 1. 4.60        | 57                         | 25. 9.61                    | 3 373                      | —  | 3 373    | Projet terminé  |
| 12.22.202    | Achat d'une drague pour le port de Douala             | 892                | 42                         | 9. 1.61        | 101                        | 30. 6.62                    | 1 350                      | —  | 1 350    | Projet terminé  |
| 12.22.203    | Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua        | 1 337              | 62                         | 19. 1.61       | 82, 89                     | 25. 4.61                    | 1 397                      | —  | 1 397    | Projet terminé  |
| 12.22.204    | Amélioration de l'élevage en Adamaoua                 | 500                | 62                         | 19. 1.61       | 160                        | 29. 6.61                    | 577                        |  | 577      | Projet terminé  |
| 12.22.205    | Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng       | 758                | 62                         | 19. 1.61       | 151                        | 15. 2.62                    | 876                        | —  | 876      | Projet terminé  |
| 12.22.206    | Route Tignere-Kontcha                                 | 494                | 94                         | 8. 9.61        | 214                        | 12.12.62                    | 711                        | —  | 711      | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **CAMEROUN**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé                                    |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 12.22.207    | Conservation des sols et lutte anti-érosive | 717                | 94                         | 8. 9.61        | 195                        | 25. 8.62                    | 994                        | 7  | 916      |   |
| 11.22.204    | Formations sanitaires Nord Cameroun         | 2 107              | 94                         | 8. 9.61        | 262, 378<br>459            | 29.11.63                    | 2 737                      |  | 2 737    | Projet terminé  |
| 12.22.208    | Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo            | 1 985              | 94                         | 8. 9.61        | 184                        | 14.12.62                    | 1 951                      | —  | 1 951    | Projet terminé  |
| 12.22.209    | Pont rail route Edea                        | 729                | 94                         | 8. 9.61        | 197<br>(caduc)<br>753      | 16. 8.63                    | 2 009                      | —  | 1 133    |   |
| 11.22.206    | Ecole normale supérieure à Yaoundé          | 1 069              | 94                         | 8. 9.61        | 252, 713                   | 13. 4.62                    | 1 375                      | —  | 1 375    | Projet terminé  |
| 12.22.210    | Piste des terres noires                     | 344                | 94                         | 8. 9.61        | —                          | 23. 9.63                    | 46                         | —  | 46       | Etude terminée<br>Travaux reportés sur le 2 <sup>ème</sup> F.E.D.                                     |
| 12.22.211    | Route Maroua-Mora                           | 871                | 101                        | 4.12.61        | —                          | 22.12.61                    | 59                         | —  | 59       | Etude terminée<br>Travaux reportés sur le 2 <sup>ème</sup> F.E.D.                                     |
| 12.22.212    | Chemin de Fer transcamerounais              | 15 000             | 152                        | 16. 1.63       | 261, 309                   | 28 .8.63                    | 17 165                     | —  | 17 165   | Projet terminé  |
| 12.22.213    | Route N'Gaoundéré-Garoua                    | 2 714              | 116                        | 22.10.62       | 236                        | 8. 3.63                     | 3 133                      | —  | 3 133    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

14

Pays : **CAMEROUN**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets                   |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|---------------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable              | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1                         | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.22.207                 | Adduction d'eau de M'Balmayo                              | 227                | 146                        | 14. 8.62       | 256                        | 21.11.63                    | 299                        | —  | 299           | Projet terminé  |
| 11.22.208                 | Ecoles primaires et Collège de N'Gaoundéré                | 6 441              | 154                        | 18.12.62       | 352,453<br>639             | 29.12.62                    | 7 024                      | 242                                      | 7 021         |   |
| 12.22.214                 | Pont sur la Bénoué à Garoua                               | 1 620              | 154                        | 18.12.62       | 637                        | 23. 9.62                    | 1 937                      | 88                                       | 1 785         |   |
| 12.22.215                 | Pont rail-route sur le Mungo                              | 531                | 154                        | 18.12.62       | 304                        | 2. 4.64                     | 669                        | —  | 669           | Projet terminé  |
| 11.22.209                 | Etudes hydro-géologiques Nord-Cameroun                    | 920                | 189                        | 25. 6.63       |                            | 22.12.65                    | 912                        | —  | 912           | Projet terminé  |
| 11.22.210                 | Etude mares permanentes Nord-Cameroun                     | 142                | 199                        | 5. 7.63        | —                          | 6. 2.64                     | 178                        | —  | 178           | Projet terminé  |
| 11.22.211                 | Extension du Collège Libermann                            | 729                | 211                        | 28. 1.64       | 481,626                    | 23. 6.65                    | 703                        |  | 703           |   |
| 11.22.212                 | Ecole pratique d'agriculture                              | 474                | 219                        | 18. 3.64       | 548                        | 23. 2.65                    | 449                        | 77                                       | 428           |   |
| 11.29.101                 | 1 <sup>re</sup> campagne conjointe contre la peste bovine | 335                | 120                        | 9. 3.62        | 176,177<br>178             | 23. 2.62                    | 312                        | —  | 312           | Projet terminé  |
| <b>Total : 27 projets</b> |   | <b>44 832</b>      |                            |                |                            |                             | <b>50 610</b>              | <b>414</b>                               | <b>49 480</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : CAMEROUN**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 15.22.200 A  | <b>Direction de travaux commune à plusieurs projets</b><br>Route Tignere-Koutcha<br>Route N'Gaoundéré-Garoua |                    |                            |                |                            | 23. 9.63                    | 265                        | —  | 265           | Terminée  |
| 16.22.202    | <b>Procédures accélérées</b><br>Bois locaux pour traverses   |                    |                            |                |                            | 3.10.62                     | 75                         | —  | 75            | Etude terminée  |
| 16.22.201    | Pédologie, hydrologie, centre Cameroun   |                    |                            |                |                            | 5.10.62                     | 247                        | —  | 247           | Etude terminée  |
| 16.22.205    | Route Bamenda-Mbouda   |                    |                            |                |                            | 25. 1.63                    | 188                        | —  | 188           | Etude terminée  |
| 16.22.206    | Formations sanitaires Sud  |                    |                            |                |                            | 2.10.63                     | 85                         | —  | 85            | Etude terminée  |
|              | <b>Total :</b>   | <b>44 832</b>      |                            |                |                            |                             | <b>51 470</b>              | <b>414</b>                               | <b>50 340</b> |   |
|              | Réserve.   |                    |                            |                |                            |                             |                            | 913                                      | —             |   |
|              | <b>Total :</b>   | <b>44 832</b>      |                            |                |                            |                             | <b>51 470</b>              | <b>1 327</b>                             | <b>50 340</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.23.301    | Construction de formations professionnelles rurales | 255                | 37                         | 14. 9.60       | 56,90                      | 31. 5.61                    | 249                        | —  | 249      | Projet terminé  |
| 11.23.302    | Constructions sanitaires (1 <sup>re</sup> tranche)  | 276                | 37                         | 14. 9.60       | 56,91                      | 31. 5.61                    | 238                        | —  | 238      | Projet terminé  |
| 12.23.301    | Développement de l'élevage bovin                    | 179                | 45                         | 6.10.60        | —                          | 15. 2.61                    | 160                        | —  | 160      | Projet terminé  |
| 11.23.303    | Constructions sanitaires (2 <sup>e</sup> tranche)   | 312                | 67                         | 23. 3.61       | 137,143                    | 8.11.61                     | 354                        | —  | 354      | Projet terminé  |
| 11.23.304    | Hydraulique humaine : aménagement point d'eau       | 228                | 67                         | 23. 3.61       | 142                        | 8. 1.62                     | 195                        | —  | 195      | Projet terminé  |
| 12.23.302    | Ponts sur pistes rurales                            | 106                | 68                         | 17. 3.61       | 147                        | 8. 1.62                     | 128                        | —  | 128      | Projet terminé  |
| 12.23.303    | Route Damara — Fort Sibut                           | 1 167              | 68                         | 17. 3.61       | 439                        | 11. 9.62                    | 830                        | —  | 830      | Projet terminé  |
| 12.23.304    | Achat de matériel routier                           | 962                | 68                         | 17. 3.61       | 116                        | 6.11.62                     | 817                        | —  | 817      | Projet terminé  |
| 12.23.306    | Centres et postes vétérinaires                      | 370                | 83                         | 14. 6.61       | 165                        | 17. 8.62                    | 568                        | —  | 568      | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

17

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12 72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés       |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres           | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                                | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 12.23.305    | Développement de l'élevage bovin (2 <sup>e</sup> tranche) | 716                | 100                        | 27.11.61       | —                                | 9. 4.62                     | 612                        | —  | 612      | Projet terminé  |
| 11.23.305    | Etude globale de développement                            | 30                 | 89                         | 23. 8.61       | —                                | 9. 1.62                     | 26                         | —  | 26       | Etude terminée  |
| 11.23.306    | Hydraulique humaine (2 <sup>e</sup> tranche)              | 658                | 113                        | 20. 3.62       | 507, 508<br>509, 629<br>621, 510 |                             | 772                        | 8  | 639      |   |
| 11.23.307    | Constructions sanitaires (3 <sup>e</sup> tranche)         | 972                | 113                        | 20. 3.62       | 235,357                          | 13. 5.63                    | 1 086                      |  | 1 086    | Projet terminé  |
| 11.23.308    | Constructions scolaires                                   | 2 390              | 113                        | 20. 3.62       | 354, 642<br>693                  | 24. 6.65                    | 2 644                      | 240                                      | 2 621    |   |
| 12.23.307    | Ponts sur pistes rurales (2 <sup>e</sup> tranche)         | 1 094              | 135                        | 22. 6.62       | 621                              | 6. 3.64                     | 1 270                      | 16                                       | 1 166    |   |
| 11.23.309    | Institut études agronomiques à Wakombo                    | 1 236              | 130                        | 8. 5.62        | 836<br>441                       | 30. 4.63                    | 1 725                      | —  | 1 725    | Projet terminé  |
| 12.23.308    | Route Bangui-Damara                                       | 1 264              | 178                        | 13. 2.63       | 375                              | 13. 9.63                    | 1 481                      | —  | 1 481    | Projet terminé  |
| 11.23.310    | Route Bangui-M'Baiki (études)                             | 105                | 178                        | 13. 2.63       | —                                | 1. 9.64                     | 125                        | —  | 125      | Etude terminée  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

18

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.23.311    | Ecole technique d'élevage de Bouar                     | 300                | 195                        | 5. 7.63        | 561<br>708                 | 2. 7.65                     | 263                        | —  | 263      | Projet terminé  |
| 12.23.309    | Pont sur la Kouma                                      | 186                | 195                        | 5. 7.63        | 355                        | 3. 7.64                     | 153                        | —  | 153      | Projet terminé  |
| 11.23.312    | 5 laboratoires contre grandes endémies                 | 243                | 200                        | 25. 9.63       | 433, 595                   |                             | 188                        | 95                                       | 188      |   |
| 12.23.310    | Aérodrome de Berberati                                 | 231                | 200                        | 25. 9.63       | 374                        | 27. 1.65                    | 220                        | —  | 220      | Projet terminé  |
| 11.23.314    | Etude de programmation                                 | 540                | 208                        | 12. 8.63       | —                          | 16. 8.63                    | 520                        | —  | 520      | Etude terminée  |
| 11.23.313    | Formations sanitaires Sud-Ouest                        | 608                | 206                        | 15.10.63       | 391, 598                   |                             | 624                        | 44                                       | 588      |   |
| 11.23.315    | Ecole professionnelle Inter Etats des Douanes à Bangui | 267                | 236                        | 16. 9.64       | 902 809                    | 30. 7.65                    | 261                        | 7  | 264      |   |
| 11.23.316    | Collège technique agricole à Bambari                   | 1 013              | 236                        | 16. 9.64       |                            | 3. 8.65                     | 54                         | 959                                      | 48       | Prép.   |
| 11.23.317    | 6 centres sociaux                                      | 158                | 236                        | 16. 9.64       | 434                        |                             | 151                        | 7  | 148      |   |
| 12.23.311    | Flotte fluviale de la Haute Sangha                     | 293                |                            |                |                            |                             | 293                        |  |          |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

19

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.23.318    | Construction de classes<br>Collège enseignement général  | 101                |                            | .              |                            |                             | 101                        | —  | 95            |   |
| 11.23.319    | Construction 2 bâtiments<br>IN. PPPE   | 54                 |                            |                |                            |                             | 5                          | 49                                       | 4             |   |
|              | <b>Total : 30 projets</b>  | <b>16 314</b>      |                            |                |                            |                             | <b>16 113</b>              | <b>1 425</b>                             | <b>15 511</b> |   |
| 15.23.300 A  | <b>Direction de travaux commune à plusieurs projets :</b><br>Hydraulique humaine (1 <sup>re</sup> tranche)<br>Hydraulique humaine (2 <sup>e</sup> tranche)<br>Ponts sur pistes rurales |                    | —                          | —              |                            | 18. 2.63                    | 66                         | —  | 66            | Terminée  |
| 15.23.300 B  | Constr. sanitaires (1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> tranches)<br>Constructions scolaires<br>Route Damara-Fort Sibut<br>Centres et Postes vétérinaires                                 |                    | —                          | —              |                            | 18. 2.63                    | 207                        | —  | 207           | Terminée  |
|              | <b>Total :</b>   | <b>16 314</b>      |                            |                |                            |                             | <b>16 386</b>              | <b>1 425</b>                             | <b>15 784</b> |   |
|              | Réserve  |                    |                            |                |                            |                             | —                          | 392                                      | —             |   |
| 16.23.301    | Etudes géotechniques<br>Route Damara - Sibut   | 18                 |                            |                |                            |                             | 16                         | —  | 16            | Etudes terminées  |
|              | <b>Total :</b>   | <b>16 332</b>      |                            |                |                            |                             | <b>16 402</b>              | <b>1 817</b>                             | <b>15 800</b> |   |

## Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

20

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé                                      |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 11.24.201    | Quatre maternités                             | 81                 | 25                         | 1. 4.60        | 15                         | 10.11.60                    | 133                        | —  | 133          | Projet terminé  |
| 11.24.202    | Electrification Moroni et Mutsamudu           | 340                | 81                         | 19. 9.61       | 169                        | 21. 8.62                    | 348                        | —  | 348          | Projet terminé  |
| 12.24.201    | Asphaltage de routes principales              | 1 146              | 81                         | 19. 9.61       | 191                        | 3. 7.62                     | 1 148                      | —  | 1 148        | Projet terminé  |
| 11.24.203    | Ecole ménagère à Mutsamudu                    | 263                | 81                         | 19. 9.61       | 208,398                    | 30.10.62                    | 198                        | —  | 198          |   |
| 11.24.204    | Formations sanitaires Mamoutzou et Fomboni    | 239                | 81                         | 19. 9.61       | 207,581                    | 30.10.62                    | 234                        | —  | 234          | Projet terminé  |
| 12.24.202    | Prolongement de la jetée du port de Mutsamudu | 567                | 176                        | 19. 4.63       | 380                        | 12.12.64                    | 866                        | —  | 866          | Projet terminé  |
| 11.24.205    | Formation sanitaire à Mitsamiouli             | 152                | 237                        | 20. 6.65       | 430,581                    |                             | 143                        | 1  | 134          |   |
| 12.24.203    | Amélioration des routes                       | 252                |                            |                |                            |                             |                            | 252                                      |              |   |
|              | <b>Total : 8 projets</b>                      | <b>3 040</b>       |                            |                |                            |                             | <b>3 070</b>               | <b>253</b>                               | <b>3 061</b> |   |
|              | Réserve                                       |                    |                            |                |                            |                             |                            | —  |              |   |
|              | <b>Total :</b>                                | <b>3 040</b>       |                            |                |                            |                             | <b>3 070</b>               | <b>253</b>                               | <b>3 061</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

21

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.23.201    | Protection maternelle et infantile                                      | 457                | 36                         | 4.10.60        | 77,202                     | 18.10.61                    | 949                        | —  | 949      | Projet terminé  |
| 12.23.201    | Sortie Nord Brazzaville   | 851                | 46                         | 25.10.60       | 75                         | 16. 8.61                    | 1 016                      | —  | 1 016    | Projet terminé  |
| 12.23.202    | Pont Le Briz  | 244                | 46                         | 25.10.60       | 76                         | 16. 8.61                    | 404                        | —  | 404      | Projet terminé  |
| 12.23.203    | Infrastructure routière et équipement de la zone cacaoyère de la Sangha | 1 558              | 46                         | 25.10.60       | 78,79                      | 6.12.61                     | 1 918                      | 26                                       | 1 918    | R.P. le 26.10.71  |
| 12.23.204    | Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire   | 3 241              | 47                         | 12. 4.61       | 97                         | 20. 1.62                    | 5 669                      | —  | 5 669    | Projet terminé  |
| 12.23.205    | Achat de 50 wagons grumiers   | 365                | 111                        | 10. 4.62       | 211                        | 15.12.62                    | 427                        | —  | 427      | Projet terminé  |
| 12.23.206    | Passage de la vallée de Lefini  | 1 033              | 111                        | 10. 4.62       | 203                        | 6. 7.62                     | 947                        | —  | 947      | Projet terminé  |
| 12.23.207    | Routes Pointe-Noire-Bas Kouilou et Pointe-Noire-Cabinda                 | 1 904              | 111                        | 10. 4.62       | 204                        | 15. 6.62                    | 1 451                      | —  | 1 451    | Projet terminé  |
| 11.23.202    | 12 Collèges d'enseignement général                                      | 1 567              | 111                        | 10. 4.62       | 334,479                    | 6. 7.63                     | 1 652                      | —  | 1 652    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

22

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets                   |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|---------------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable              | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1                         | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.23.203                 | Extension Lycée de Brazzaville                      | 640                | 111                        | 10. 4.62       | 337, 419                   | 1. 9.62                     | 771                        | —  | 771           | Projet terminé  |
| 11.23.204                 | Ecole normale supérieure à Brazzaville              | 1 053              | 117                        | 10. 4.62       | 413                        | 19.10.62                    | 1 394                      | —  | 1 394         | Projet terminé  |
| 12.23.208                 | Route Brazzaville-Kinkala                           | 932                | 124                        | 5. 6.62        | 205                        | 6. 7.62                     | 894                        | —  | 894           | Projet terminé  |
| 12.23.209                 | Route Obouya-Fort-Rousset                           | 1 134              | 144                        | 4. 9.62        | 247                        | 18. 4.63                    | 2 372                      | —  | 2 372         | Projet terminé  |
| 11.23.205                 | Etudes route Nyanga-Mossendjo                       | 182                | 191                        | 2.12.63        | —                          | 8. 6.64                     | 195                        | —  | 195           | Projet terminé  |
| 12.23.210                 | Chemin de fer Congo-Océan (renforcement de la voie) | 555                | 214                        | 12. 3.64       | 376                        | 19. 2.65                    | 530                        | —  | 530           | Projet terminé  |
| 11.23.207                 | Etude de la route Sibiti-Jacob                      | 69                 | 214                        | 12. 3.64       | —                          | 11.12.64                    | 162                        | —  | 156           |   |
| 11.23.206                 | Assainissement de Brazzaville                       | 1 595              | 228                        | 20. 5.64       | 393                        | 16.7.66                     | 1 722                      | —  | 1 722         | Projet terminé  |
| 12.29.103                 | Liaisons par faisceaux hertziens                    | 1 418              | 174                        | 28. 5.63       | 335                        | 4.11.64                     | 1 506                      | —  | 1 506         | Projet terminé  |
| <b>Total : 17 projets</b> |   | <b>18 798</b>      |                            |                |                            |                             | <b>23 979</b>              | <b>26</b>                                | <b>23 973</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

23

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 16.23.202    | <b>Procédures accélérées</b><br>Etude hydr. construction 6 ponts |                    | —                          | —              |                            | 22. 4.64                    | 12                         | —  | 12            | Etude terminée  |
| 16.23.201    | Assainissement de Brazzaville                                    |                    | —                          | —              |                            | 7. 6.63                     | 38                         | —  | 38            | Etude terminée  |
| 16.23.203    | Construction sanitaire dans la Likouala                          |                    | —                          | —              |                            | 10. 7.63                    | 17                         | —  | 17            | Étude terminée  |
| 16.23.205    | Hôpital de Pointe-Noire  |                    | —                          | —              |                            | 23. 3.63                    | 22                         | —  | 22            | Etude terminée  |
| 16.23.204    | Alimentation eau plateau Kikouya                                 |                    | —                          | —              |                            | 31. 8.63                    | 23                         | —  | 23            | Etude terminée  |
| 16.23.207    | Assistance technique   |                    | —                          | —              |                            | 18. 9.64                    | 40                         | —  | 40            | Projet terminé  |
| 16.29.103    | Liaisons par faisceaux hertziens                                 |                    |                            | —              |                            | 16.12.69                    | 25                         | —  | 20            | SOFRECOM (F)  |
|              | <b>Total :</b>   | <b>18 798</b>      |                            |                |                            |                             | <b>24 156</b>              | <b>26</b>                                | <b>24 145</b> |   |
|              | Réserve  |                    |                            |                |                            |                             |                            | 440                                      |               |   |
|              | <b>Total :</b>   | <b>18 798</b>      |                            |                |                            |                             | <b>24 156</b>              | <b>466</b>                               | <b>24 145</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

24

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.11.002    | Travaux anti-érosifs à Luluabourg                          | 654                | 1                          | 7. 4.59        | 2,3,8,10                   | 30. 9.59                    | 896                        | 152                                      | 1 048    |   |
| 11.11.003    | Travaux d'infrastructure à Lubumbashi                      | 400                | 1                          | 7. 4.59        | 6,9                        | 10. 3.60                    | 228                        | —  | 228      | Projet terminé  |
| 11.11.004    | Travaux d'infrastructure à Kisangani                       | 600                | 1                          | 7. 4.59        | 4,5                        | 22. 2.60                    | 585                        | —  | 585      | Terminé   |
| 12.11.001    | Reconstruction ponts sur rivières Lubilash et Lulu         | 15                 | 31                         | 6. 5.60        | —                          | 14. 1.63                    | 35                         | —  | 35       | Projet terminé  |
| 12.11.003    | Prospection systématique de l'Ouest de la rivière Kwango   | 500                | 48                         | 21. 6.61       | —                          | 12. 9.62                    | 452                        | —  | 452      | Projet terminé  |
| 11.11.005    | Evacuation des eaux superficielles à Lemba Est             | 400                | 153                        | 2.10.62        | 272                        | 6. 6.63                     | 665                        | —  | 665      | Projet terminé  |
| 11.11.006    | Travaux anti-érosifs dans le quartier du « Parc » à Matadi | 98                 | 153                        | 2.10.62        | 273                        | 6. 6.63                     | 129                        | —  | 129      | Projet terminé  |
| 12.11.005    | Route de l'Ituri — 21 km Madula 150 km                     | 2 815              | 184                        | 1. 2.63        | 274                        | 6. 6.63                     | 466                        | —  | 466      | Projet terminé  |
| 12.11.006    | Route Kwango — Kenge                                       | 2 462              | 184                        | 1. 2.63        | 275                        | 6. 6.63                     | 2 295                      | —  | 2 295    | Projet terminé  |
| 12.11.007    | Achat 10 wagons-citernes                                   | 92                 | 184                        | 1. 2.63        | 389                        | 7. 8.65                     | 84                         | —  | 84       | Projet terminé  |

Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

Pays : ZAIRE

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

| Projets                  |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés         |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N <sup>o</sup> comptable | Intitulé                                    |                    | N <sup>o</sup>             | Date signature | N <sup>o</sup> des appels d'offres | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1                        | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                                  | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.11.007                | Etude route Boma-Tshela                     | 65                 | 193                        | 13. 5.63       | —                                  | 22.10.63                    | 129                        | —  | 129           | Projet terminé  |
| 12.11.008                | Relance agricole de la Province de Kinshasa | 1 785              | 193                        | 13. 5.63       | —                                  | 29. 5.63                    | 1 717                      | —  | 1 717         |   |
| 12.11.009                | Route Lwana-Mussenge                        | 2 960              | 202                        | 18. 7.63       | 313                                | 18.11.63                    | 4 047                      | —  | 3 882         |   |
| 12.11.010                | Pont de Lenge                               | 185                | 217                        | 9. 6.64        | 452                                |                             | 208                        | 34                                       | 190           |   |
| 12.11.011                | Pistes du Mayombe                           | 680                | 249                        | 30.12.65       | 511                                |                             | 489                        | —  | 489           | Projet terminé  |
| 11.11.008                | Ecole Nat. Droits et Admin.                 | 3 300              | 249                        | 30.12.65       | 546                                |                             | 2 664                      | — 101                                    | 2 646         | A/C 928-équipement, Ap  |
| 12.11.012                | Achèvement route Mweneditu-M'Busimayi       | 1 600              |                            |                |                                    |                             |                            | 1 600                                    |               |   |
| 12.11.013                | Achat de 2 dragues (supplément)             | 615                |                            |                |                                    |                             | 615                        |  | 615           |   |
|                          | <b>Total : 18 projets</b>                   | <b>19 226</b>      |                            |                |                                    |                             | <b>15 704</b>              | <b>1 685</b>                             | <b>15 655</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagements initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| N° comptable | Intitulé   |                     | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |  |
| 1            | 2  | 3                   | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11   |
| 15.11.000 A  | <b>Direction de Travaux commune à plusieurs projets</b>                    |                     | —                          |                |                            | 22.10.63                    | 49                         | —  | 49            | Projet terminé   |
| 16.11.001    | <b>Procédure accélérée</b><br>Plan de redressement économique et financier |                     | —                          |                |                            | 4. 2.63                     | 333                        | —  | 333           | Etude terminée   |
|              | Réserve  |                     |                            |                |                            |                             |                            | 1 549                                    |               |  |
|              |  |                     |                            |                |                            |                             |                            |  |               |  |
|              | <b>Total :</b>   | <b>19 226</b>       |                            |                |                            |                             | <b>16 086</b>              | <b>3 234</b>                             | <b>16 037</b> |  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

27

**Pays : COTE D'IVOIRE**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets          |                                       | Engagement initial | Conventions de Financement |                     | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable     | Intitulé                              |                    | N°                         | Date signature      | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1                | 2                                     | 3                  | 4                          | 5                   | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 12.21.501 et 502 | Port de pêche d'Abidjan               | 1 390              | 15 59                      | 25. 5.60<br>8. 2.61 | 44                         | 18. 4.61                    | 1 036                      | —  | 1 036    | Projet terminé  |
| 11.21.501        | Hydraulique humaine                   | 1 090              | 16                         | 25. 5.60            | 45<br>620                  | 22. 2.61                    | 1 703                      | —  | 1 703    | Projet terminé  |
| 11.21.502        | Cinq hôpitaux secondaires             | 580                | 16                         | 25. 5.60            | 59                         | 7. 4.61                     | 605                        | —  | 605      | Projet terminé  |
| 12.21.504        | Hydraulique humaine et pastorale      | 3 314              | 75                         | 15. 6.61            | 198<br>620                 | 12. 2.63                    | 3 359                      | —  | 3 359    | Projet terminé  |
| 12.21.505        | Aménagements routiers Boucle du Cacao | 4 861              | 75                         | 15. 6.61            | 145                        | 20. 3.62                    | 4 794                      | —  | 4 794    | Projet terminé  |
| 12.21.506        | Aménagements routiers — Région de Man | 2 512              | 75                         | 15. 6.61            | 146                        | 20. 3.62                    | 2 642                      | —  | 2 642    | Projet terminé  |
| 11.21.505        | Lotissement Cocody-Abidjan            | 1 620              | 75                         | 15. 6.61            | 237,755                    | 18. 3.64                    | 1 871                      | —  | 1 871    | Projet terminé  |
| 11.21.506        | Collège de jeunes filles à Abidjan    | 1 572              | 112                        | 21.12.61            | 405                        | 22.12.62                    | 1 309                      | —  | 1 398    | Projet terminé  |
| 11.21.508        | Alimentation en eau de Bouaké         | 1 580              | 112                        | 21.12.61            | 217                        | 13. 5.63                    | 1 136                      | —  | 1 136    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

28

Pays : **COTE D'IVOIRE**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                      | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé                                  |                    | N°                         | Date signature       | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5                    | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 12.21.503    | Modernisation Chemin de Fer Abidjan Niger | 2 213              | 65                         | 12. 4.61<br>20.11.64 | 102,103<br>455             | 30.10.61                    | 2 717                      | —  | 2 717    | Projet terminé  |
| 11.21.503    | 60 écoles primaires                       | 1 216              | 26                         | 25. 5.60             | 50                         | 7. 4.61                     | 1 435                      | —  | 1 435    | Projet terminé  |
| 11.21.509    | Institut Pasteur à Abidjan                | 1 053              | 127                        | 2. 4.62              | 898, 774                   | 2. 8.62                     | 1 472                      | 58                                       | 1 470    |   |
| 11.21.510    | Camps de formation rurale                 | 2 147              | 139                        | 28. 5.62             | 347, 387                   | 23. 9.64                    | 2 342                      | —  | 2 342    | Projet terminé  |
| 12.21.507    | Liaisons par faisceaux hertziens          | 2 431              | 163                        | 13.12.62             | 311<br>619                 |                             | 1 925                      | 106                                      | 1 925    | Projet terminé  |
| 12.21.508    | Palmiers à huile                          | 4 659              | 183                        | 25. 1.63             | 418,576<br>856             | 23. 5.64                    | 5 169                      | —  | 5 169    | Projet terminé  |
| 11.21.511    | Etudes plan 1964-70                       | 97                 | 194                        | 18. 4.63             | —                          | 29. 7.63                    | 73                         | —  | 73       | Projet terminé  |
| 11.21.512    | Ecole normale supérieure d'Abidjan        | 1 215              | 213                        | 24. 3.64             | 458<br>808                 | 22.12.64                    | 1 132                      | —  | 1 132    | Projet terminé  |
| 11.21.513    | Institut national Santé Publique Abidjan  | 1 944              | 235                        | 8. 9.64              | 457, 706                   | 4. 3.65                     | 1 682                      | —  | 1 682    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

29

Pays : **COTE D'IVOIRE**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.21.514    | Programme scolaire   | 1 114              | 241                        | 3. 2.65        | 697<br>788                 | 30. 8.65                    | 1 039                      | 73                                       | 929           |   |
| 11.29.104    | Campagne de lutte contre l'onchocercose (poursuite)        | 127                | 360                        | 2. 6.69        |                            |                             | 130                        | —  | 129           |   |
| 11.21.515    | Ecole nationale d'administration                           | 778                | 256                        | 6. 4.70        |                            |                             | 38                         | 653                                      | 37            | Prép.   |
| 11.21.516    | Collège jeunes filles à Abidjan<br>2 <sup>me</sup> tranche | 468                | 112<br>Av. n°2             | 17. 7.70       |                            |                             | 22                         | 446                                      | 117           | Prép.   |
|              | <b>Total : 21 projets</b>                                  | <b>37 681</b>      |                            |                |                            |                             | <b>37 632</b>              | <b>1 466</b>                             | <b>37 701</b> |   |
| 16.21.502    | <b>Procédure accélérée :</b><br>Etudes école d'Agronomie   |                    | —                          | —              |                            | 30.11.64                    | 77                         | —  | 77            | Etude terminée  |
|              | Réserve  |                    |                            |                |                            |                             |                            | 840                                      |               |   |
|              | <b>Total :</b>   | <b>37 681</b>      |                            |                |                            |                             | <b>37 709</b>              | <b>2 306</b>                             | <b>37 778</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets                  |                                     | Engagement initial | Conventions de Financement |                      | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable             | Intitulé                            |                    | N°                         | Date signature       | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1                        | 2                                   | 3                  | 4                          | 5                    | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 11.24.301                | Lotissement du « Stade » à Djibouti | 854                | 5                          | 11.11.59<br>21. 5.64 | 12,18                      | 6. 7.60                     | 727                        | 15                                       | 727          | Projet terminé  |
| 12.24.301                | Poste pétrolier port de Djibouti    | 513                | 148                        | 18. 1.63             | 289                        | 20.10.63                    | 457                        | —  | 457          | Projet terminé  |
| <b>Total : 2 projets</b> |                                     | <b>1 367</b>       |                            |                      |                            |                             | <b>1 184</b>               | <b>15</b>                                | <b>1 184</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **DAHOMÉY**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés              |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres                  | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                                       | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.21.601    | Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou       | 222                | 14                         | 10. 2.60       | 32                                      | 2. 3.61                     | 155                        | —  | 155      | Projet terminé  |
| 11.21.602    | Groupe hospitalier à Savalou                      | 107                | 14                         | 10. 2.60       | 33                                      | 2. 3.61                     | 85                         | —  | 85       | Projet terminé  |
| 11.21.603    | Groupe hospitalier à Athiémé                      | 67                 | 14                         | 10. 2.60       | 34                                      | 2. 5.61                     | 40                         | —  | 40       | Projet terminé  |
| 11.21.604    | Hôpital secondaire à Parakou                      | 594                | 41                         | 19. 7.60       | 71<br>126 à 130                         | 23. 6.61                    | 518                        | —  | 518      | Projet terminé  |
| 11.21.605    | Equipements de constructions de la Santé Publique | 87                 | 57                         | 6.10.60        | 131 à 136                               | 7. 5.62                     | 79                         | —  | 79       | Projet terminé  |
| 11.21.606    | Adduction d'eau à Ouidah                          | 275                | 76                         | 12. 6.61       | 194, 220                                | 15. 9.62                    | 200                        | —  | 200      | Projet terminé  |
| 12.21.601    | Route Togo-Nigéria                                | 810                | 76                         | 12. 6.61       | 215                                     | 16. 2.63                    | 814                        | —  | 814      | Projet terminé  |
| 12.21.602    | Palmeraies et huilerie de palme                   | 4 962              | 78                         | 17. 7.61       | 138, 139<br>231, 232<br>497, 601<br>673 | 13. 2.62                    | 5 258                      | 66                                       | 5 137    |   |
| 11.21.608    | Création de points d'eau                          | 2 046              | 97                         | 21. 9.61       | 182                                     | 4. 8.62                     | 1 984                      | 16                                       | 1 978    | R.P. le 10.10.65  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : DAHOMEY**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets                   |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|---------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable              | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1                         | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.21.609                 | Prospection gisement calcaire Arlan et prospect. minière systém.   | 697                | 109                        | 21.11.61       | —                          | 23. 5.62                    | 679                        |  | 679           | Projet terminé  |
| 12.21.603                 | Route Gomé-Dogbo   | 2 127              | 131                        | 12. 6.62       | 402                        |                             | 2 356                      | —  | 2 356         | Projet terminé  |
| 11.21.607                 | Lutte contre les trypanosomiasés animales                          | 243                | —                          | —              |                            |                             | —                          | —  | —             | Projet reporté au 2 <sup>e</sup> Fonds  |
| 11.21.610                 | Lycée mixte à Parakou  | 1 782              | 180                        | 13. 2.63       | 415<br>778                 | 4. 8.65                     | 1 452                      | 80                                       | 1 437         |   |
| 11.21.611                 | Cours secondaire de filles à Abomey                                | 527                | 180                        | 13. 2.63       | 480<br>778                 | 11.12.64                    | 406                        | 127                                      | 399           |   |
| 11.21.612                 | Eléments pour la construction de 20 écoles primaires avec logement | 162                | 180                        | 13. 2.63       | 426<br>778                 |                             | 269                        | 55                                       | 230           |   |
| 12.21.604                 | Développement agricole, région de Boukombé                         | 1 094              | 186                        | 13. 2.63       | —                          | 3. 5.63                     | 1 054                      | 30                                       | 973           |   |
| 12.21.605                 | Superstructures nouveau port de Cotonou                            | 1 863              | 186                        | 13. 2.63       | 298, 421.<br>420           | 3. 2.64                     | 1 917                      | —  | 1 917         | Projet terminé  |
| 11.21.613                 | Assainissement pluvial de Cotonou                                  | 2 714              | 205                        | 31. 7.63       | 326                        | 31.12.63                    | 2 317                      | —  | 2 317         | Projet terminé  |
| <b>Total : 19 projets</b> |  | <b>20 696</b>      |                            |                |                            |                             | <b>19 583</b>              | <b>374</b>                               | <b>19 314</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : DAHOMEY**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 12.21.606    | Financement compl.<br>Route Hillakondji-Cotonou   | 317                |                            |                |                            |                             | 317                        | —  | 226           |   |
| 15.21.600    | Direction de travaux commune à plusieurs projets  |                    | —                          | —              |                            |                             | 106                        | —  | 101           |   |
| 16.21.601    | <b>Procédures accélérées</b><br>Lycée agricole et centre de recherches agronomiques à Godomey |                    | —                          | —              |                            | 12.12.63                    | 10                         | —  | 10            | Étude terminée  |
| 16.21.602    | Route inter-états entre Cotonou et Hillakondji  |                    |                            |                |                            | 21. 2.64                    | 167                        | —  | 167           | Étude terminée  |
|              | <b>Total :</b>  | <b>20 696</b>      |                            |                |                            |                             | <b>20 183</b>              | <b>374</b>                               | <b>19 818</b> |   |
|              | Réserve   |                    |                            |                |                            |                             |                            | 218                                      |               |   |
|              |   |                    |                            |                |                            |                             |                            |  |               |   |
|              | <b>Total :</b>  | <b>20 696</b>      |                            |                |                            |                             | <b>20 183</b>              | <b>592</b>                               | <b>19 818</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : GABON**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés                  |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres                      | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6   | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.23.101    | Formations sanitaires   | 652                | 17                         | 27. 4.60       | 27, 254                                     | 26. 4.61                    | 934                        | —  | 934      | Projet terminé  |
| 11.23.102    | Construction d'une section commerciale à l'école professionnelle de Libreville                          | 45                 | 17                         | 27. 4.60       | 106, 201                                    | 26. 4.61                    | 54                         | —  | 54       | Projet terminé  |
| 11.23.103    | Construction de trois centres d'apprentissage   | 406                | 44                         | 26. 8.60       | 27, 201                                     | 26. 4.61                    | 483                        | —  | 483      | Projet terminé  |
| 12.23.101    | Route Kougouleu-Médouneu  | 2 431              | 55                         | 26. 1.61       | 112, 158                                    | 19. 1.62                    | 3 619                      | —  | 3 619    | Projet terminé  |
| 12.23.102    | Route Ebel-N'Djolé  | 1 621              | 55                         | 26. 1.61       | 164   | 7. 5.62                     | 2 529                      | —  | 2 529    | Projet terminé  |
| 11.23.104    | Formation professionnelle rapide à Libreville/Port-Gentil   | 608                | 93                         | 22. 8.61       | 221, 305                                    | 7. 2.63                     | 727                        | —  | 727      | Projet terminé  |
| 11.23.105    | Internats de 3 cours complémentaires  | 336                | 93                         | 22. 8.61       | 200, 321                                    | 23.11.62                    | 355                        | —  | 355      | Projet terminé  |
| 11.23.106    | Extension Lycée technique Albert-Bernard Bongo  | 1 539              | 93                         | 22. 8.61       | 394,596                                     | 23. 2.63                    | 1 682                      | —  | 1 682    | Projet terminé  |
| 11.23.107    | a) Ecole d'infirmiers Libreville<br>b) Equip. techn. formation sanitaire<br>c) Maternité de Port-Gentil | 505                | 93                         | 22. 8.61       | 174, 299<br>(370 caduc)<br>505, 652,<br>764 | 17. 5.62                    | 570                        | —  | 570      | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

35

**Pays : GABON**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets                   |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|---------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable              | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1                         | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.23.108                 | Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)                  | 972                | 138                        | 22. 6.62       | 257                        | 12. 3.64                    | 914                        | —  | 914           | Projet terminé  |
| 12.23.103                 | Développement d'élevage en milieu rural                            | 332                | 150                        | 25. 9.62       | 486,490, 616               | 16.11.62                    | 225                        | —  | 225           | Projet terminé  |
| 12.23.104                 | Ponts à Ayem et Ebel   | 891                | 161                        | 3.10.62        | 294,503                    | 5.10.64                     | 1 342                      | —  | 1 342         | Projet terminé  |
| 12.23.105                 | Bitumage de la route Libreville-Oyan                               | 2 528              | 166                        | 3.12.62        | 277                        | 17. 4.63                    | 1 284                      | —  | 1 284         | Projet terminé  |
| 12.23.106                 | Equipement de la 3 <sup>e</sup> brigade de plantation d'Okoumé     | 470                | 215                        | 13. 3.64       | 428,487, 622               | 1. 3.66                     | 405                        | —  | 405           | Projet terminé  |
| 12.29.103                 | Liaisons par faisceaux hertziens                                   | 1 742              | 174                        | 28. 5.63       | 335,722                    | 4.11.64                     | 1 900                      | —  | 1 900         | Projet terminé  |
| <b>Total : 14 projets</b> |  | <b>15 078</b>      |                            |                |                            |                             | <b>17 023</b>              | —  | <b>17 023</b> |   |
| 16.23.101                 | <b>Procédures accélérées</b><br>Etudes hydrographiques Port Owendo |                    |                            |                |                            | 21. 5.63                    | 155                        | —  | 155           | Etudes terminées  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **GABON**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |                                  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé                         |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2                                | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 16.23.102    | Etudes route Ebel-N'Djolé        |                    | —                          | —              |                            | 30. 9.64                    | 54                         | —  | 54            | études terminées  |
| 16.29.103    | Liaisons par faisceaux hertziens |                    | —                          | —              | —                          | 8.12.69                     | 36                         | —  | 26            | SOFRECOM (F)  |
|              | <b>Total :</b>                   | <b>15 078</b>      |                            |                |                            |                             | <b>17 268</b>              |  | <b>17 258</b> |   |
|              | Réserve                          |                    |                            |                |                            |                             |                            | 513                                      |               |   |
|              |                                  |                    |                            |                |                            |                             |                            |  |               |   |
|              | <b>Total :</b>                   | <b>15 078</b>      |                            |                |                            |                             | <b>17 268</b>              | <b>513</b>                               | <b>17 258</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **GUADELOUPE**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 11.26.101    | Adduction d'eau potable                                     | 747                | 91                         | 4. 9.61        | 240.241, 514               | 2. 6.65                     | 673                        | —  | 673          | Projet terminé  |
| 12.26.101    | Route Sortie Nord de Pointe-à-Pitre                         | 223                | 91                         | 4. 9.61        | 213                        | 29.11.62                    | 275                        | —  | 275          | Projet terminé  |
| 12.26.102    | Extention du port de Pointe-à-Pitre                         | 3 241              | 134                        | 4. 7.62        | 271                        | 31. 3.64                    | 2 535                      | —  | 2 535        | Projet terminé  |
| 11.26.103    | Alimentation en eau potable de Port-Louis et de Petit-Bourg | 932                | 233                        | 26. 6.64       | 700                        |                             | 905                        | 28                                       | 893          |   |
|              | <b>Total : 4 projets</b>                                    | <b>5 143</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 388</b>               | <b>28</b>                                | <b>4 376</b> |   |
|              | Réserve   |                    |                            |                |                            |                             |                            | —  |              |   |
|              |   |                    |                            |                |                            |                             |                            |  |              |   |
|              | <b>Total :</b>  | <b>5 143</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 388</b>               | <b>28</b>                                | <b>4 376</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **GUYANE**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 12.26.201    | Route n° 1 : Cayenne-St-Laurent :<br>Section Iracoubo-St-Laurent | 2 005              | 177                        | 13. 2.63       | 303                        | 14.11.63                    | 1 862                      | —  | 1 862        | Projet terminé  |
|              | <b>Total : 1 projet</b>  | <b>2 005</b>       |                            |                |                            |                             | <b>1 862</b>               |  | <b>1 862</b> |   |
|              | Réserve  |                    |                            |                |                            |                             |                            | —  |              |   |
|              |  |                    |                            |                |                            |                             |                            |  |              |   |
|              | <b>Total :</b>   | <b>2 005</b>       |                            |                |                            |                             | <b>1 862</b>               | —  | <b>1 862</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

39

**Pays : HAUTE-VOLTA**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés                 |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres                     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6  | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.21.703    | Construction de 50 écoles primaires                        | 1 115              | 24                         | 27. 4.60       | 49, 196                                    | 28. 3.61                    | 1 131                      | —  | 1 131    | Projet terminé  |
| 12.21.701    | Aménagements hydro-agric. : construction de trois barrages | 300                | 30                         | 16. 8.60       | 46   | 21.12.60                    | 380                        | —  | 380      | Projet terminé  |
| 12.21.702    | Hydraulique humaine et pastorale; puits                    | 365                | 30                         | 16. 8.60       | 67   | 11. 4.62                    | 158                        | —  | 158      | Projet terminé  |
| 11.21.704    | 225 Centres d'éducation rurale                             | 2 025              | 72                         | 17. 3.61       | 193<br>315, 234,<br>400                    | 20. 5.61                    | 2 422                      | —  | 2 422    | Projet terminé  |
| 12.21.703    | Huit barrages en terre                                     | 1 473              | 72                         | 17. 3.61       | 117  | 6.12.61                     | 1 599                      | —  | 1 599    | Projet terminé  |
| 11.21.705    | Adduction d'eau à Kaya, Kondougou et Ouahigouya            | 466                | 72                         | 17. 3.61       | 222  | 27. 6.63                    | 470                        | —  | 470      | Projet terminé  |
| 12.21.704    | Conservation des sols                                      | 5 428              | 74                         | 13. 6.61       | 161  | 26.10.61                    | 4 143                      | —  | 4 143    | Projet terminé  |
| 11.21.706    | Infrastructure et équipement sanitaires                    | 3 765              | 103                        | 21.11.61       | 233, 409<br>366 (caduc)<br>575,671,<br>841 | 19. 6.61                    | 4 580                      | 138                                      | 4 303    |   |
| 12.21.705    | Construction de barrages ruraux                            | 8 102              | 147                        | 20. 7.62       | 226  | 17. 1.63                    | 7 793                      | —  | 7 793    | Projet terminé  |
| 11.21.707    | Alimentation en eau et assainissement de Ouagadougou       | 1 754              | 173                        | 20.12.62       | 351  | 24. 5.63                    | 1 764                      | —  | 1 764    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.21.708    | Ecole nationale d'administration et atelier mécanographique                            | 1 155              | 188                        | 4. 4.63        | 425,513,760                | 7. 6.63                     | 1 306                      |  | 1 306         | Projet terminé  |
| 11.21.709    | Etudes routières   | 486                | 224                        | 14. 4.64       | —                          | 19. 8.64                    | 720                        | —  | 720           | Projet terminé  |
| 11.29.102    | Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2 <sup>e</sup> phase)              | 913                | 225                        | 6. 5.64        | 362-363                    | 20. 7.64                    | 789                        | —  | 789           | Projet terminé  |
| 11.21.710    | Extension de la distribution d'eau à Ouagadougou                                       | 729                | 253                        | 8.11.68        | 846,879                    |                             | 747                        | 17                                       | 607           |   |
| 11.29.104    | Campagne de lutte contre l'onchocercose (poursuite)                                    | 235                | 360                        | 2. 6.69        |                            |                             | 235                        | —  | 232           |   |
|              | <b>Total : 13 projets</b>  | <b>28 311</b>      |                            |                |                            |                             | <b>28 237</b>              | <b>161</b>                               | <b>27 787</b> |   |
| 16.21.701    | <b>Procédures accélérées</b><br>Etude des ressources et des besoins en eau du Nord-Est |                    |                            |                |                            | 8. 2.62                     | 166                        | —  | 166           | Etudes terminées  |
| 16.21.702    | Recherches pour la localisation de points d'eau : mission préliminaire                 |                    |                            |                |                            | 12. 6.64                    | 10                         | —  | 10            | Etude terminée  |
|              | <b>Total :</b>   | <b>28 311</b>      |                            |                |                            |                             | <b>28 413</b>              | <b>161</b>                               | <b>27 963</b> |   |
|              | Réserve  |                    |                            |                |                            |                             |                            | 36                                       |               |   |
|              | <b>Total :</b>   | <b>28 311</b>      |                            |                |                            |                             | <b>28 413</b>              | <b>197</b>                               | <b>27 963</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

41

**Pays : MADAGASCAR**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 12.24.101    | Rétablissement des communications sur les routes                  | 1 620              | 8                          | 18.11.59       | —                          | —                           | 1 620                      | —  | 1 620    | Projet terminé  |
| 12.24.102    | Rétablissement des communications sur les lignes de chemin de fer | 1 215              | 8                          | 18.11.59       | —                          | —                           | 1 215                      | —  | 1 215    | Projet terminé  |
| 11.24.101    | Lycée de Diego-Suarez   | 142                | 9                          | 22. 6.59       | 19,98                      | 27. 3.61                    | 133                        | —  | 133      | Projet terminé  |
| 11.24.102    | Collège classique et moderne de Majunga                           | 102                | 9                          | 22. 6.59       | 20,98                      | 10. 4.61                    | 81                         | —  | 81       | Projet terminé  |
| 11.24.103    | Collège classique et moderne de Tuléar                            | 243                | 9                          | 22. 6.59       | 21,98                      | 27. 3.61                    | 184                        | —  | 184      | Projet terminé  |
| 11.24.104    | Ecoles du 1 <sup>er</sup> degré : construction de 120 classes     | 162                | 9                          | 22. 6.59       | 13                         | 3.11.60                     | 154                        | —  | 154      | Projet terminé  |
| 11.24.105    | Adduction d'eau de Diego-Suarez                                   | 608                | 9                          | 22. 6.59       | 22,23                      | 10. 3.61                    | 587                        | —  | 587      | Projet terminé  |
| 12.24.103    | Aménagement hydro-agricole du delta de l'Anony                    | 1 620              | 10                         | 24. 2.60       | 155                        | 18. 5.62                    | 2 372                      | —  | 2 372    | Projet terminé  |
| 12.24.104    | Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar                 | 1 944              | 10                         | 24. 2.60       | 54                         | 12. 5.61                    | 2 533                      | —  | 2 533    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : MADAGASCAR**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 12.24.105    | Route d'Amboanio  | 365                | 10                         | 24. 2.60       | 24                         | 14. 3.61                    | 303                        | —  | 303      | Projet terminé  |
| 12.24.106    | Développement de la production animale et introduction d'exploitations mixtes dans le district de Tsiroanomandidy | 849                | 19                         | 28. 3.60       | —                          | —                           | 454                        | —  | 454      | Projet terminé  |
| 12.24.107    | Route Manakara-Farafangana  | 2 634              | 19                         | 28. 3.60       | 25                         | 10. 4.61                    | 2 209                      | —  | 2 209    | Projet terminé  |
| 12.24.108    | Allongement du quai de commerce de Diego-Suarez   | 1 216              | 38                         | 9. 1.61        | 118                        | 4.12.61                     | 1 206                      | —  | 1 206    | Projet terminé  |
| 12.24.109    | Aménagement hydro-agricole du périmètre de Soavina  | 561                | 38                         | 9. 1.61        | 104                        | 17.11.61                    | 516                        | —  | 516      | Projet terminé  |
| 12.24.110    | Equipement routier de l'Ankaizina   | 1 215              | 82                         | 17. 7.61       | 159, 189<br>228            | 7. 6.62                     | 1 094                      | —  | 1 094    | Projet terminé  |
| 12.24.111    | Mur d'accostage d'Antsohihy   | 227                | 82                         | 17. 7.61       | 188                        | 29. 8.62                    | 351                        | —  | 351      | Projet terminé  |
| 12.24.112    | Route Vohémar-Sambava   | 3 686              | 82                         | 17. 7.61       | 170-264                    | 15.11.62                    | 4 118                      | —  | 4 118    | Projet terminé  |
| 12.24.113    | Section routière Betsiboka-Kamoro   | 2 269              | 82                         | 17. 7.61       | 172                        | 6. 6.62                     | 1 818                      | —  | 1 818    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

43

**Pays : MADAGASCAR**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.24.106    | Pavillon d'hospitalisation à l'hôpital de Majunga  | 442                | 82                         | 17. 7.61       | 185,209,325                | 5. 7.62                     | 382                        | —  | 382      | Projet terminé  |
| 11.24.107    | Collège classique et moderne d'Antsirabé           | 391                | 82                         | 17. 7.61       | 163,276                    | 28. 5.62                    | 389                        | —  | 389      | Projet terminé  |
| 11.24.108    | Digue de protection de Tananarive                  | 1 620              | 82                         | 17. 7.61       | 168                        | 7. 6.62                     | 1 203                      | —  | 1 203    | Projet terminé  |
| 12.24.114    | Jetée du port de Tamatave                          | 2 431              | 92                         | 22. 8.61       | 153                        | 3. 4.62                     | 1 629                      | —  | 1 629    | Projet terminé  |
| 11.24.109    | Hôpital de Manakara                                | 405                | 121                        | 29. 3.62       | 229, 285, 353, 411         | 24. 4.63                    | 437                        | —  | 437      | Projet terminé  |
| 11.24.110    | Hôpital de Fort-Dauphin                            | 405                | 121                        | 29. 3.62       | 280, 324, 353, 411         | 23. 9.63                    | 483                        | —  | 483      | Projet terminé  |
| 12.24.115    | Route Nationale n° 4 — Section Majunga Kamoro      | 527                | 133                        | 5. 7.62        | 227                        | 6. 3.63                     | 519                        | —  | 519      | Projet terminé  |
| 12.24.116    | Pont sur la Sakeny et pont sur l'Ihosy             | 810                | 133                        | 5. 7.62        | 225, 260                   | 8. 4.63                     | 550                        | —  | 550      | Projet terminé  |
| 11.24.111    | Constructions scolaires                            | 1 029              | 129                        | 21. 5.62       | 255, 284, 360, 384, 429    | 4. 7.63                     | 1 070                      | —  | 1 070    | Projet terminé  |
| 12.24.117    | Route Nationale n° 13 — Section Amboasary-Ranopiso | 1 215              | 151                        | 1.10.62        | 253                        | 9. 5.63                     | 1 009                      | —  | 1 009    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

44

Pays : **MADAGASCAR**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 12.24.118    | Route Andapa — Côte Est   | 5 550              | 151                        | 1.10.62        | 265                        | 8. 8.63                     | 7 980                      | —  | 7 980    | Projet terminé  |
| 12.24.119    | Route Nationale n° 4 — Reconstruction d'ouvrages d'art                                | 1 074              | 151                        | 1.10.62        | 330                        | 24. 6.64                    | 931                        | —  | 931      | Projet terminé  |
| 12.24.120    | Aménagement du Bas-Mangoky  | 6 522              | 160                        | 5.12.62        | 293                        | 16.12.63                    | 4 835                      | —  | 4 835    | Projet terminé  |
| 12.24.121    | Digue de protection de Morondava  | 608                | 160                        | 5.12.62        | 356                        | 1.12.64                     | 1 053                      | —  | 1 053    | Projet terminé  |
| 12.24.122    | Route de la Sakay   | 1 742              | 160                        | 5.12.62        | 331                        | 19. 5.64                    | 2 295                      | —  | 2 295    | Projet terminé  |
| 12.24.123    | Aménagement hydro-agricole des marais de Laniéra                                      | 1 191              | 167                        | 28. 1.63       | 345                        | 14. 7.64                    | 1 349                      | —  | 1 349    | Projet terminé  |
| 11.24.112    | Construction et équipement d'établissements d'enseignement agricole                   | 1 863              | 167                        | 28. 1.63       | 494, 690                   | 14. 5.63                    | 2 567                      | 42                                       | 2 457    |   |
| 12.24.124    | Route Nationale n° 7 : Section Côté Tananarive (km 47) et Section Côté Tuléar (km 38) | 1 560              | 187                        | 21. 2.63       | 312                        | 3. 3.64                     | 2 247                      | —  | 2 247    | Projet terminé  |
| 11.24.113    | Groupe scolaire à Tamatave  | 61                 | 187                        | 21. 2.63       | —                          | 2. 3.63                     | 61                         | —  | 61       | Projet terminé  |
| 11.24.114    | Assainissement de la ville de Tananarive  | 527                | 192                        | 27. 9.63       | 373                        | 4. 1.65                     | 385                        | —  | 379      |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

45

Pays : **MADAGASCAR**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.24.115    | Etudes pour l'aménagement de la route Manakara-Mananjary   | 122                | 198                        | 6. 7.63        | —                          |                             | 262                        | —  | 262           | Projet terminé  |
| 12.24.125    | Ponts Provinciaux  | 2 755              | 227                        | 10. 6.64       | 397, 424, 427, 438, 440    | 11. 9.65                    | 2 409                      | — 33                                     | 2 300         |   |
| 11.24.116    | Aménagement lysée de Tuléar  | 58                 |                            |                |                            |                             | 53                         | 4  | 15            |   |
| 12.24.126    | Achèvement route FARAFANGANA-VANGAINDRANO  | 283                |                            |                |                            |                             | 283                        |  | 283           | Projet terminé  |
|              | <b>Total : 42 projets :</b>  | <b>53 869</b>      |                            |                |                            |                             | <b>55 329</b>              | <b>13</b>                                | <b>55 066</b> |   |
| 15.24.100 A  | <b>Direction des travaux commune à plusieurs projets</b><br>Aménagement hydro-agricole Anony<br>Aménagement hydro-agricole Soavina |                    | —                          | —              |                            | 21. 2.63                    | 299                        | —  | 299           | Terminée  |
| 15.24.100 B  | Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar<br>Aménagement du Bas-Mangoky  |                    | —                          | —              |                            | 25. 3.63                    | 402                        | —  | 402           | Terminée  |
| 16.24.101    | <b>Procédures accélérées</b><br>Etude régionale de mise en valeur  |                    | —                          | —              |                            | 8. 1.62                     | 139                        | —  | 139           | Projet terminé  |
|              | Réserve  |                    |                            |                |                            |                             |                            | 83                                       |               |   |
|              | <b>Total :</b>   | <b>53 869</b>      |                            |                |                            |                             | <b>56 169</b>              | <b>96</b>                                | <b>55 906</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **MALI**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |                                      | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé                             |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2                                    | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.21.301    | 4 Ecoles saisonnières                | 92                 | 23                         | 29. 6.60       | 60,61                      | 3. 5.61                     | 124                        | —  | 124      | Projet terminé  |
| 11.21.302    | Ambulance de Nioro                   | 143                | 23                         | 29. 6.60       | 85                         | 21. 8.61                    | 142                        | —  | 142      | Projet terminé  |
| 11.21.303    | Dispensaire anti-tuberculeux Sikasso | 47                 | 23                         | 29. 6.60       | 68                         | 11. 4.61                    | 31                         | —  | 31       | Projet terminé  |
| 11.21.304    | Maternité de Goundam                 | 39                 | 23                         | 29. 6.60       | 69                         | 17. 5.61                    | 36                         | —  | 36       | Projet terminé  |
| 12.21.301    | Aménagement de mares                 | 142                | 39                         | 16. 8.60       | 30                         | 17. 1.61                    | 135                        | —  | 135      | Projet terminé  |
| 11.21.305    | Irrigation Collège Katibougou        | 74                 | 40                         | 16. 8.60       | 63                         | 3. 5.61                     | 73                         | —  | 73       | Projet terminé  |
| 11.21.306    | Installation presses à Karité        | 66                 | 40                         | 16. 8.60       | 61, 62                     | 3. 5.61                     | 76                         | —  | 76       | Projet terminé  |
| 11.21.307    | Développement pêche Moyen Niger      | 151                | 53                         | 7.11.60        | 70, 84, 92, 93, 94, 95, 96 | 17. 5.61                    | 153                        | —  | 153      | Projet terminé  |
| 12.21.302    | Route San-Mopti                      | 2 431              | 54                         | 9. 1.61        | 81                         | 1. 7.61                     | 3 388                      | —  | 3 388    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : MALI**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés   |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres       | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                            | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.21.308    | Lutte contre la tuberculose                     | 213                | 52                         | 23. 2.61       | 122                          | 5. 5.62                     | 302                        | —  | 302      | Projet terminé  |
| 12.21.303    | Trois aménagements rizicoles                    | 1 650              | 51                         | 23. 2.61       | 120                          | 29.12.61                    | 1 929                      | —  | 1 906    |   |
| 12.21.304    | Hydraulique pastorale : points d'eau            | 932                | 51                         | 23. 2.61       | 108                          | 11.11.61                    | 1 415                      | —  | 1 415    | Projet terminé  |
| 11.21.309    | 50 écoles saisonnières (2 <sup>e</sup> tranche) | 1 488              | 77                         | 8. 6.61        | 115, 124, 148, 149, 162, 166 | 14.12.61                    | 2 140                      | 2  | 2 041    |   |
| 11.21.310    | Lycée et Ecole normale Bamako (Étude)           | 61                 | 85                         | 6. 7.61        | —                            | 29. 3.62                    | 31                         | —  | 31       | Projet terminé  |
| 12.21.305    | Route Bougouni-Sikasso-Zegoua                   | 5 064              | 104                        | 6.11.61        | 218-295                      | 12. 9.63                    | 10 146                     | —  | 10 146   | Projet terminé  |
| 12.21.306    | Abattoir frigorifique de Bamako                 | 1 782              | 104                        | 6.11.61        | 157                          | 19. 3.63                    | 2 712                      | —  | 2 712    | Projet terminé  |
| 11.21.312    | Institut Eco-rural Mali                         | 365                | 110                        | 19. 2.62       | 224<br>319                   | 19. 9.63                    | 476                        | —  | 476      | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : MALI**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets                   |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés                   |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|---------------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable              | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres                       | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1                         | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6  | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.21.313                 | 50 écoles saisonnières (3 <sup>e</sup> tranche)     | 1 944              | 155                        | 3.12.62        | 317, 318, 333, 339, 327, 328, 392, 583, 675. | 28. 2.64                    | 3 218                      | 98                                       | 3 095         |   |
| 12.21.307                 | Route-Ségou-Bla-San                                 | 3 435              | 169                        | 18.12.62       | 401  |                             | 3 436                      | —  | 3 436         | Projet terminé  |
| 12.21.308                 | Pont de Douna sur le Bani                           | 1 256              | 169                        | 18.12.62       | 290  | 16. 1.64                    | 1 276                      | —  | 1 276         | Projet terminé  |
| 11.21.314                 | Lycée et Ecole normale Bamako (Travaux)             | 6 279              | 169                        | 18.12.62       | 316,435, 484                                 | 29. 3.62                    | 7 165                      | 28                                       | 7 114         |   |
| 12.21.309                 | Office du Niger                                     | 2 066              | 204                        | 2. 8.63        | 329, 332                                     | 26. 8.63                    | 1 784                      | —  | 1 784         | Projet terminé  |
| 11.21.315                 | Adduction d'eau de Sikasso                          | 336                | 210                        | 4. 2.64        | 369  | 18. 3.65                    | 420                        | —  | 420           | Projet terminé  |
| 11.29.102                 | Peste bovine (2 <sup>e</sup> tranche)               | 1 114              | 225                        | 6. 5.64        | 368, 371, 372                                | 3. 9.64                     | 929                        | —  | 929           | Projet terminé  |
| 11.21.316                 | Distribution d'eau de la ville de Sikasso           | 105                | 254                        | 17. 1.69       | 860  |                             | 95                         | 10                                       | 92            |   |
| 11.29.104                 | Campagne de lutte contre l'onchocercose (poursuite) | 81                 | 360                        | 2. 6.69        |  |                             | 81                         | —  | 80            |   |
| <b>Total : 24 projets</b> |   | <b>31 356</b>      |                            |                |  |                             | <b>41 713</b>              | <b>138</b>                               | <b>41 413</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 16.21.301    | <b>Procédure accélérée</b><br>Aménagement lacs Télé et Faguibine |                    | —                          | —              |                            |                             | 172                        | —  | 172           | Etude terminée  |
|              | <b>Total :</b>   | <b>31 356</b>      |                            |                |                            |                             | <b>41 885</b>              | <b>138</b>                               | <b>41 585</b> |   |
|              | Réserve  |                    |                            |                |                            |                             |                            | 6  |               |   |
|              | <b>Total :</b>   | <b>31 356</b>      |                            |                |                            |                             | <b>41 885</b>              | <b>144</b>                               | <b>41 585</b> |   |

## Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

50

**Pays : MARTINIQUE**  
Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

| Projets      |                                     | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé                            |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2                                   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 11.26.301    | Adduction d'eau à la Martinique     | 2 542              | 86                         | 4. 9.61        | 249, 250<br>251            | 31. 3.64                    | 2 472                      | 37                                       | 2 459        |   |
| 12.26.301    | Route-Le Lamentin-Robert-Trinité    | 2 025              | 122                        | 13. 3.62       | 230                        | 29. 3.64                    | 1 904                      | —  | 1 904        | Projet terminé  |
| 12.26.302    | Extension du port de Fort-de-France | 2 127              | 229                        | 26. 6.64       | 449                        |                             | 2 307                      | —  | 2 300        |   |
|              | <b>Total : 3 projets</b>            | <b>6 694</b>       |                            |                |                            |                             | <b>6 683</b>               | —  | <b>6 663</b> |   |
|              | Réserve                             |                    |                            |                |                            |                             |                            | —  |              |   |
|              |                                     |                    |                            |                |                            |                             |                            |  |              |   |
|              | <b>Total :</b>                      | <b>6 694</b>       |                            |                |                            |                             | <b>6 683</b>               | <b>37</b>                                | <b>6 663</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

51

**Pays : MAURITANIE**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.21.201    | Constructions scolaires                                  | 1 496              | 34                         | 10.10.60       | 52, 114                    | 5. 5.61                     | 1 524                      | —  | 1 524    | Projet terminé  |
| 11.21.202    | Cinquante puits de village                               | 693                | 34                         | 10.10.60       | 80                         | 19. 6.61                    | 578                        | —  | 578      | Projet terminé  |
| 12.21.201    | Centres immunisation du bétail                           | 154                | 43                         | 10.10.60       | 53                         | 14. 4.61                    | 165                        | —  | 165      | Projet terminé  |
| 12.21.202    | Aménagements hydro-agricoles dans le Brakna              | 527                | 99                         | 3.10.61        | 150                        | 12.12.61                    | 734                        | —  | 734      | Projet terminé  |
| 11.21.203    | Hôpital de Nouakchott                                    | 2 009              | 99                         | 3.10.61        | 223, 270, 422, 504         | 20.12.61                    | 2 499                      | —  | 2 499    |   |
| 12.21.203    | Port de Pêche de Port Etienne                            | 2 876              | 105                        | 21.11.61       | 395 612(caduc)             | 5. 6.62                     | 4 048                      | —  | 4 048    | Projet terminé  |
| 12.21.204    | Wharf de Nouakchott                                      | 2 025              | 105                        | 21.11.61       | 192, 358                   | 29.11.62                    | 2 440                      | —  | 2 440    | Projet terminé  |
| 12.21.205    | Aménagements hydro-agricoles Est Mauritanien; (études)   | 51                 | 159                        | 7.12.62        | —                          | 19. 2.63                    | 51                         | —  | 51       | Projet terminé  |
| 12.21.206    | Puits pastoraux Hodh Oriental                            | 1 009              | 159                        | 7.12.62        | 336                        | 29. 3.63                    | 1 021                      | —  | 1 021    | Projet terminé  |
| 12.21.208    | Aide temporaire à l'Etablissement Maritime de Nouakchott | 109                | 258                        | 21. 4.71       |                            |                             | 65                         | 44                                       | —        |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

52

**Pays : MAURITANIE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 12.21.207    | Route Kaédi-Kiffa  | 1 497              | 203                        | 14.11.63       | 342                        |                             | 1 517                      | —  | 1 517         | Projet terminé  |
| 11.21.204    | Pharmacie de Nouakchott  | 203                | 232                        | 29. 6.64       | 527                        |                             | 218                        | 5  | 218           |   |
|              | <b>Total : 12 projets</b>  | <b>12 649</b>      |                            |                |                            |                             | <b>14 860</b>              | <b>49</b>                                | <b>14 795</b> |   |
| 15.21.200 A  | <b>Direction de travaux commune à plusieurs projets</b><br>Constructions scolaires et centres immunisation |                    | —                          | —              |                            |                             | 23                         | —  | 23            | Terminée  |
| 16.21.201 A  | Route Kaédi-Kiffa (Etude)  |                    | —                          | —              |                            | 5. 2.62                     | 55                         | —  | 55            | Etude terminée  |
| 16.21.202 A  | Alimentation en eau de Port Etienne (Etude)  |                    | —                          | —              |                            | 16. 5.62                    | 334                        | —  | 334           | Etude terminée  |
|              | <b>Total :</b>   | <b>12 649</b>      |                            |                |                            |                             | <b>15 272</b>              | <b>49</b>                                | <b>15 207</b> |   |
|              | Réserve  |                    |                            |                |                            |                             |                            | 58                                       |               |   |
|              | <b>Total :</b>   | <b>12 649</b>      |                            |                |                            |                             | <b>15 272</b>              | <b>107</b>                               | <b>15 207</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

53

**Pays : NIGER**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.21.801    | Constructions scolaires  | 2 781              | 20                         | 27. 4.60       | 31-41-186                  | 15. 2.61                    | 3 157                      | —  | 3 157    | Projet terminé  |
| 12.21.801    | Points d'eau, parcs et couloirs à vaccination                              | 4 509              | 21                         | 11. 5.60       | 42-171-248                 | 15. 2.61                    | 4 902                      | —  | 4 902    | Projet terminé  |
| 11.21.802    | Centres d'encadrement agricole   | 855                | 118                        | 1. 6.62        | 447, 359                   | 17.11.62                    | 1 163                      | —  | 1 163    | Projet terminé  |
| 11.21.803    | Constructions scolaires  | 6 183              | 118                        | 1. 6.62        | 447, 359<br>638, 656       | 17.11.62                    | 6 198                      | —  | 6 198    | Projet terminé  |
| 11.29.101    | Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1 <sup>re</sup> phase) | 997                | 120                        | 9. 3.62        | 179-180                    | 24. 4.62                    | 848                        | —  | 848      | Projet terminé  |
| 12.21.802    | Amélioration des axes routiers Niamey-Zinder et Takiéta-Nigéria            | 11 578             | 172                        | 21.12.62       | 341,<br>367<br>592         | 5. 5.64                     | 8 843                      | 167                                      | 8 843    |   |
| 11.21.804    | Etude technique de l'hôpital de Niamey                                     | 101                | 212                        | 3. 3.65        | —                          | 18. 3.65                    | 95                         | —  | 95       | Projet terminé  |
| 11.29.102    | Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2 <sup>e</sup> phase)  | 931                | 225                        | 6. 5.64        | 364, 365                   | 18. 7.64                    | 811                        | —  | 811      | Projet terminé  |
| 12.21.803    | Modernisation de la route Niamey-Zinder                                    | 1 256              | Aven.<br>à<br>588          | 26. 3.70       |                            |                             | 1 256                      | —  | 1 256    | Projet terminé  |

## Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

54

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets                   |   | Engage-<br>ment<br>initial | Conventions de<br>Financement |                        | Marchés et contrats passés   |                                   |                                  | Solde<br>engage-<br>ment<br>+<br>Supplé-<br>ments<br>autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br><br>Appel d'offres en cours<br>ou, pour les projets terminés,<br>date de la dernière réception |
|---------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------|--|
| N° comptable              | Intitulé  |                            | N°                            | Date<br>signa-<br>ture | N° des<br>appels<br>d'offres | Date<br>1 <sup>er</sup><br>marché | Montant<br>global des<br>marchés |  |               |  |
| 1                         | 2   | 3                          | 4                             | 5                      | 6                            | 7                                 | 8                                | 9  | 10            | 11   |
| 11.21.805                 | Aide d'Urgence pour la lutte contre l'épidémie de méningite | 65                         | 257                           | 6. 5.70                |                              |                                   | 43                               | —  | 43            | Projet terminé   |
| 12.21.804                 | Centrale thermo-électrique de l'huilerie Sepani à Magaria   | 360                        |                               |                        | 956                          | 18.11.71                          | 360                              | —  | 360           |  |
| 12.21.805                 | Route Niamey-Zinder   | 864                        |                               |                        |                              |                                   | 635                              | 229  | —             |  |
| <b>Total : 10 projets</b> |   | <b>30 480</b>              |                               |                        |                              |                                   | <b>28 311</b>                    | <b>396</b>   | <b>27 676</b> |  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

55

**Pays : NIGER**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 15.21.800    | <b>Direction de travaux commune à plusieurs projets</b><br>Direction des travaux des projets 11.21.801 et 12.21.801 |                    | —                          | —              |                            | 28.11.61                    | 1 108                      | —  | 1 108         | Terminée  |
| 16.21.807 A  | Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1 <sup>e</sup> phase)   |                    | —                          | —              |                            |                             | 5                          | —  | 5             | Etude terminée  |
| 16.21.801 A  | Assainissement de Niamey, Maradi et Zinder (Etude)  |                    | —                          | —              |                            | 9. 8.62                     | 36                         | —  | 36            | Etude terminée  |
| 16.21.802 A  | Aménagement de la vallée du Niger (1 <sup>re</sup> phase) (Etude)   |                    | —                          | —              |                            | 21.11.62                    | 300                        | —  | 300           | Etude terminée  |
| 16.21.803 A  | Contrôle des puits du projet 12.21.801 (Etude)  |                    | —                          | —              |                            | 17.10.63                    | 119                        | —  | 119           | Etude terminée  |
| 16.21.804 A  | Besoins en eau (Etude)  |                    | —                          | —              |                            |                             | 200                        | —  | 200           | Etude terminée  |
| 16.21.805 A  | Ecole d'assistants d'élevage et d'infirmiers vétérinaires à Niamey (Etude)  |                    | —                          | —              |                            | 20. 8.64                    | 37                         | —  | 37            | Etude terminée  |
| 16.21.806 A  | Aménagement de la vallée du Niger (2 <sup>e</sup> phase) (Etude)  |                    | —                          | —              |                            |                             | 138                        | —  | 138           | Etude terminée  |
|              | Réserve   |                    |                            |                |                            |                             |                            | 702                                      |               |   |
|              | <b>Total :</b>  | <b>30 480</b>      |                            |                |                            |                             | <b>30 254</b>              | <b>1 098</b>                             | <b>29 619</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

56

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 11.24.501    | Pavillon de pédiatrie et bloc opération à l'hôpital de Nouméa | 140                | 29                         | 14. 7.60       | 43                         | 20. 1.61                    | 214                        | —  | 214          | Projet terminé  |
| 11.24.502    | Dispensaire de Poindimié                                      | 38                 | 29                         | 14. 7.60       | 107                        | 28. 8.61                    | 72                         | —  | 72           | Projet terminé  |
| 11.24.503    | Ecoles autochtones de brousse                                 | 61                 | 29                         | 14. 7.60       | 51                         | 14. 7.61                    | 103                        | —  | 103          | Projet terminé  |
| 11.24.504    | Centre de formation professionnelle rapide à Nouville         | 34                 | 29                         | 14. 7.60       | —                          | 31. 7.60                    | 42                         | —  | 42           | Projet terminé  |
| 11.24.505    | Infrastructure scolaire                                       | 1 287              | 141                        | 11. 9.62       | 399, 407                   | 22. 4.63                    | 1 722                      | —  | 1 722        | Projet terminé  |
|              | <b>Total : 5 projets</b>                                      | <b>1 560</b>       |                            |                |                            |                             | <b>2 153</b>               |  | <b>2 153</b> |   |
|              | Réserve   |                    |                            |                |                            |                             |                            |  |              |   |
|              | <b>Total :</b>  | <b>1 560</b>       |                            |                |                            |                             | <b>2 153</b>               |  | <b>2 153</b> |   |

Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

Pays : **NOUVELLE GUINÉE (Néerl.)**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé                                   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 11.41.001    | Station agricole expérimentale à Manokwari | 2 026              | 27                         | 6. 5.60        | 16-17-26-144               | 30. 6.60                    | 2 327                      | —  | 2 327        | Projet terminé  |
| 11.41.002    | Recherches démographiques                  | 655                | 27                         | 6. 5.60        | —                          | 25. 8.59                    | 514                        | —  | 514          | Projet terminé  |
| 11.41.003    | Recherches géologiques                     | 4 737              | 27                         | 6. 5.60        | 105                        | 27. 9.61                    | 1 198                      | —  | 1 198        | Projet terminé  |
| 11.41.004    | Centre médical à Hollandia                 | 40                 | 64                         | 4.12.60        | 216                        | 7.11.61                     | 40                         | —  | 40           | Projet terminé  |
|              | <b>Total : 4 projets</b>                   | <b>7 458</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 079</b>               |  | <b>4 079</b> |   |
|              |  |                    |                            |                |                            |                             |                            |  |              |   |
|              | <b>Total :</b>                             | <b>7 458</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 079</b>               |  | <b>4 079</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

58

Pays : **POLYNÉSIE**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé                                    |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 11.24.601    | Construction d'un hôpital général à Papeete | 2 474              | 63                         | 12. 4.61       | 301                        | 11.2.66                     | 4 261                      | —  | 4 261        | Projet terminé  |
|              | <b>Total : 1 projet</b>                     | <b>2 474</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 261</b>               | <b>—</b>                                 | <b>4 261</b> |   |
| 16.24.601    | Etude route dégagement Ouest de Papeete     | 93                 | —                          | —              |                            |                             | 105                        | —  | 105          |   |
|              | <b>Total :</b>                              | <b>2 567</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 366</b>               | <b>—</b>                                 | <b>4 366</b> |   |

## Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

59

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 12.26.401    | Route de désenclavement des Hauts de Ste-Rose   | 438                | 73                         | 3. 7.61        | 302                        | 31. 3.64                    | 906                        | —  | 906          | Projet terminé  |
| 12.26.402    | Route de désenclavement du Hameau de Grand Ilet | 547                | 73                         | 3. 7.61        | 286                        | 8.10.63                     | 466                        | —  | 466          | Projet terminé  |
| 11.26.401    | Assainissement de St-Denis                      | 697                | 73                         | 3. 7.61        | 281                        | 8.10.63                     | 793                        | —  | 793          | Projet terminé  |
| 12.26.403    | Aménagement hydro-agricole du Bras de la Plaine | 3 646              | 170                        | 1. 2.63        | 412                        | 23. 7.63                    | 4 497                      | —  | 4 497        | Projet terminé  |
| 11.26.402    | Adduction d'eau des Hauts de Saint-Paul         | 2 188              | 221                        | 14. 4.64       | 414                        | 15.11.65                    | 2 174                      | —  | 2 174        | Projet terminé  |
|              | Réserve   |                    |                            |                |                            |                             |                            | —  |              |   |
|              | <b>Total : 5 projets</b>                        | <b>7 516</b>       |                            |                |                            |                             | <b>8 836</b>               |  | <b>8 836</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

60

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                     | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature      | N° des appel d'offres      | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5                   | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.12.001    | Etude mise en valeur du Mayaga-Bugesera                    | 778                | 2                          | 7. 4.59<br>14. 6.61 | 1                          | 6. 6.59                     | 682                        | —  | 682      | Projet terminé  |
| 12.12.004(*) | Etude globale Rwanda et Burundi<br>— 1/2 —                 | 65                 | 22                         | 7. 7.60             | —                          | 3. 5.60                     | 65                         | —  | 65       | Etude terminée  |
| 12.12.005    | Mise en valeur du Mayaga-Bugesera                          | 374                | 58                         | 16.12.60            | —                          | 1. 8.61                     | 235                        | —  | 235      | Projet terminé  |
| 11.12.004    | Ecole technique à Butare (Astrida)                         | 210                | 87                         | 8.11.61             | 308<br>(518 caduc)         | 22. 3.62                    | 217                        | 8  | 216      |   |
| 11.12.005    | Carte pédologique du Mayaga-Bugesera                       | 40                 | 115                        | 8. 1.62             | —                          | 28. 1.62                    | 40                         | —  | 40       | Projet terminé  |
| 11.12.006    | Etude aménagement Nyawarongo                               | 314                | 115                        | 8. 1.62             | —                          | 19. 6.61                    | 273                        | —  | 273      | Projet terminé  |
| 12.12.008    | Création de 500 ha de théiers dans la région de la Mulindi | 932                | 119                        | 28. 2.62            | —                          | 23. 8.62                    | 1 076                      | —  | 1 077    | Exécution en régie  |
| 12.12.007    | Mise en valeur du Mayaga                                   | 501                | 125                        | 6. 4.62             | —                          | 23. 7.62                    | 257                        | —  | 257      | Projet terminé  |
| 12.12.010    | Achat matériel routier, étude sur l' « Axe A »             | 350                | 136                        | 29. 6.62            | 310                        | 22. 6.64                    | 321                        | —  | 321      | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

61

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 12.12.011    | Création de 500 ha de théiers à Cyangugu  | 1 000              | 164                        | 6. 2.63        | 404, 416 (caduc)           | 25. 5.63                    | 1 406                      | 4  | 1 383        |   |
| 12.12.013    | Mise en valeur du Bugesera (1 <sup>er</sup> périmètre)  | 280                | 175                        | 21. 2.63       |                            | 6. 5.63                     | 261                        | —  | 261          | Projet terminé  |
|              | <b>Total : 11 projets</b>   | <b>4 844</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 833</b>               | <b>12</b>                                | <b>4 810</b> |   |
| 15.12.000 A  | <b>Direction des Travaux commune à plusieurs projets</b><br>Mise en valeur du Mayaga-Bugesera |                    | —                          | —              |                            | 24. 1.64                    | 55                         | —  | 55           | Terminée  |
| 16.12.001(*) | <b>Procédure accélérée</b><br>Etude thé au Rwanda et au Burundi — 1/2 —                       |                    | —                          | —              |                            | 15. 2.62                    | 61                         | —  | 61           | Etude terminée  |
|              | Réserve   |                    |                            |                |                            |                             |                            | —  |              |   |
|              | <b>Total :</b>  | <b>4 844</b>       |                            |                |                            |                             | <b>4 949</b>               | <b>12</b>                                | <b>4 926</b> |   |

(\*) Le projet 12.12.004, Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

(\*) Le projet 16.12.001, Etude thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé                                    |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 12.24.701    | Port de pêche de St Pierre                  | 3 545              | 171                        | 15. 2.63       | 269                        | 29. 8.63                    | 2 997                      | —  | 2 997        | Projet terminé  |
| 12.24.702    | Amélioration d'adduction d'eau de St Pierre | 36                 | —                          | —              |                            |                             | 14                         | 22                                       | 13           |   |
|              |   |                    |                            |                |                            |                             |                            |  |              |   |
|              | <b>Total : 2 projets</b>                    | <b>3 581</b>       |                            |                |                            |                             | <b>3 011</b>               | <b>22</b>                                | <b>3 010</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

63

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé                                     |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 12.21.101    | Aménagements routes Casamance                | 4 922              | 33                         | 4.10.60        | 123, 141, 403              | 11. 4.62                    | 6 849                      | —  | 6 849    | Projet terminé  |
| 11.21.101    | Programme hospitalier de la région du fleuve | 4 254              | 49                         | 9. 1.61        | (266, 267)                 | 20. 2.62                    | 364                        | 4 028                                    | 178      |   |
| 12.21.102    | Quai Pêche Dakar                             | 661                | 50                         | 14. 2.61       | 86                         | 26. 8.61                    | 645                        | —  | 645      | Projet terminé  |
| 12.21.103    | Dragage Port Dakar                           | 1 884              | 50                         | 14 .2.61       | 86                         | 26. 8.61                    | 979                        | —  | 979      | Projet terminé  |
| 11.21.102    | Lutte contre tuberculose                     | 122                | 70                         | 14. 3.61       | 121                        | 10. 1.62                    | 134                        | —  | 134      | Projet terminé  |
| 12.21.104    | Modernisation Dakar-Niger                    | 1 813              | 70                         | 14. 3.61       | 99,100                     | 3.10.61                     | 2 114                      | —  | 2 114    | Projet terminé  |
| 11.21.103    | Centre transfusion sanguine Dakar            | 203                | 98                         | 22. 8.61       | 187, 206                   | 15.11.62                    | 275                        | —  | 275      | Projet terminé  |
| 11.21.104    | Institut pédagogique supérieur Dakar         | 891                | 107                        | 18.11.61       | 268                        | 26.11.62                    | 956                        | —  | 956      | Projet terminé  |
| 11.21.105    | Etude Développement riziculture Casamance    | 365                | 114                        | 20.12.61       | —                          | 10. 2.62                    | 363                        | —  | 363      | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

64

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets                |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable           | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1                      | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.21.106              | Ecole nationale cadres ruraux Bambey                             | 506                | 114                        | 20.12.61       | 258                        | 10. 2.62                    | 768                        | —  | 768      | Projet terminé  |
| 11.21.108              | Infrastructure routière — « Etudes »                             | 1 094              | 140                        | 8. 6.62        | —                          | 17. 9.62                    | 1 508                      | —  | 1 508    | Projet terminé  |
| 12.21.105              | Infrastructure routière « Travaux »                              | 5 266              | 140                        | 8. 6.62        | 361, 382, 390              |                             | 4 960                      | —  | 4 960    | Projet terminé  |
| 11.21.107 et 11.21.110 | Equipement rural Casamance Centre recherches zootechniques Kolda | } 2 110            | 126                        | 1. 6.62        | 615                        | 27. 8.63                    | 2 260                      | 524                                      | 1 938    |   |
|                        |  |                    | 145                        | 22. 8.62       | 825,901                    |                             |                            |  |          |   |
| 11.21.109              | Constructions scolaires  | 3 569              | 140                        | 8. 6.62        | 263, 346, 379              | 12. 1.63                    | 4 100                      | 30                                       | 4 071    |   |
| 11.21.111              | Centre formation professionnelle Dakar                           | 764                | 145                        | 22. 8.62       | 314, 348, 386              | 9. 5.64                     | 734                        | —  | 734      | Projet terminé  |
| 12.21.106              | Route N'Gatch-Birkelane  | 713                | 156                        | 20. 9.62       | 242                        | 30. 3.63                    | 618                        | —  | 618      | Projet terminé  |
| 12.21.107              | Route St.-Louis-Rosso-Richard Toll                               | 3 646              | 156                        | 20. 9.62       | 243                        | 5. 7.63                     | 2 513                      | —  | 2 513    | Projet terminé  |
| 12.21.108              | Route Bakel-Kidira   | 1 823              | 156                        | 20. 9.62       | 291                        | 6.12.63                     | 1 213                      | —  | 1 213    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

65

**Pays : SÉNÉGAL**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.21.112    | Puits et forages   | 2 431              | 222                        | 4. 6.64        | 492, 493                   |                             | 2 211                      | —  | 2 211         | Projet terminé  |
| 11.21.113    | Etudes Casamance   | 527                | 234                        | 26.10.64       | —                          | 8. 4.65                     | 476                        | —  | 476           | Projet terminé  |
| 12.21.109    | Dragage du Saloum  | 1 175              | 240                        | 28. 1.65       | 436                        |                             | 1 208                      | —  | 1 208         | Projet terminé  |
| 11.21.114    | 28 centres expansion rurale  | 1 770              | 245                        | 19. 7.65       | 648                        |                             | 1 587                      | 183                                      | 1 437         |   |
| 11.21.115    | 2 centres de formation rurale  | 324                | 246                        | 20. 9.65       | 662                        |                             | 320                        | —  | 320           | Projet terminé  |
| 11.21.116    | Adductions d'eau de huit centres secondaires   | 425                | 255                        | 13.10.69       |                            |                             | 324                        | 101                                      | 108           |   |
|              | <b>Total : 25 projets</b>  | <b>41 258</b>      |                            |                |                            |                             | <b>37 479</b>              | <b>4 866</b>                             | <b>36 576</b> |   |
| 15.21.100    | <b>Direction de Travaux commune à plusieurs projets</b><br>Surveillance travaux projets routiers |                    | —                          | —              |                            | 11. 6.63                    | 209                        | —  | 209           | Projet terminé  |
| 16.21.101    | <b>Procédures accélérées</b><br>Etude route Bakel-Kidira   |                    | —                          | —              |                            | 29. 8.62                    | 88                         | —  | 88            | Etude terminée  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

66

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |                                    | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé                           |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2                                  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 16.21.102    | Campagne d'hydrologie en Casamance |                    |                            |                |                            | 24. 5.63                    | 55                         | —  | 55            | Etudes terminées  |
| 16.21.104    | Etude Hôpital Saint-Louis          |                    |                            |                |                            | 2.10.64                     | 65                         | —  | 65            | Etude terminée  |
| 16.21.105    | Etudes développement régional      |                    |                            |                |                            | 19. 8.64                    | 52                         | —  | 52            | Etude terminée  |
|              | <b>Total :</b>                     | <b>41 258</b>      |                            |                |                            |                             | <b>37 948</b>              | <b>4 866</b>                             | <b>37 045</b> |   |
|              | Réserve                            |                    |                            |                |                            |                             |                            | 1 018                                    |               |   |
|              | <b>Total :</b>                     | <b>41 258</b>      |                            |                |                            |                             | <b>37 948</b>              | <b>5 884</b>                             | <b>37 045</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

67

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses     | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |              |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10           | 11  |
| 11.31.001    | Nouvel hôpital à Mogadiscio                                  | 2 858              | 4                          | 18.12.59       | 14, 212, 296               | 28.12.59                    | 2 820                      | —  | 2 820        | Projet terminé  |
| 11.31.002    | Etude préliminaire d'un plan général de développement        | 20                 | 106                        | 30.10.61       | —                          | 26.10.61                    | 10                         | —  | 10           | Projet terminé  |
| 12.31.001    | Fourniture de 70 pompes                                      | 490                | 96                         | 13.11.61       | 199, 279                   | 17.11.63                    | 375                        | —  | 375          | Projet terminé  |
| 12.31.002    | Route Afgoi-Scialambot                                       | 2 100              | 96                         | 13.11.61       | 183                        | 5.10.62                     | 3 640                      | —  | 3 640        | Projet terminé  |
| 11.31.003    | Assistance technique à l'hôpital de Mogadiscio               | 1 057              | 231                        | 24. 7.64       | —                          | 29. 7.64                    | 960                        | —  | 896          |   |
| 11.31.004    | Construction de 3 bâtiments scolaires                        | 1 657              | 250                        | 21. 2.66       | 857, 640                   |                             | 1 575                      | 82                                       | 1 575        |   |
| 11.31.005    | Aide temporaire pour la gestion de l'hôpital de Mogadiscio   | 300                |                            |                |                            |                             | 315                        | 34                                       | 349          |   |
|              | <b>Total : 7 projets</b>                                     | <b>8 482</b>       |                            |                |                            |                             | <b>9 695</b>               | <b>116</b>                               | <b>9 665</b> |   |
| 16.31.001    | <b>Procédure accélérée</b><br>Etude diversification agricole | —                  |                            | —              |                            | 24. 3.65                    | 37                         | —  | 37           | Etude terminée  |
|              | Réserve  |                    |                            |                |                            |                             |                            | 80                                       |              |   |
|              | <b>Total :</b>   | <b>8 482</b>       |                            |                |                            |                             | <b>9 732</b>               | <b>196</b>                               | <b>9 702</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : SOMALIA**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement   |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°   | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4  | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| Pour mémoire | <b>Intervention d'urgence — Aide spéciale</b><br>— Achat de matériel routier pour réfection des routes endommagées en 1961 | 210                | Décision spéciale du Conseil (77 <sup>e</sup> session, 23/24.7.1962) |                | 246                        | 20. 3.63                    | 210                        | —  | 209      | R.D. le 1.8.63  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

69

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé                                   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.41.101    | Ecoles primaires                           | 799                | 181                        | 27. 5.63       | 322,340                    | 18.11.64                    | 820                        | —  | 820           | Projet terminé  |
| 11.41.102    | Marché central à Paramaribo                | 1 326              | 181                        | 27. 5.63       | 350.450<br>553             | 28. 8.63                    | 1 319                      | —  | 1 319         | Projet terminé  |
| 12.41.101    | Aménagements hydro-agricoles Nickerie      | 2 174              | 201                        | 18. 9.63       | 343                        | 24. 4.64                    | 1 988                      | —  | 1 988         | Projet terminé  |
| 12.41.102    | Port de Paramaribo                         | 6 895              | 216                        | 10. 4.64       | 383, 741<br>(766 caduc)    | 17. 7.65                    | 5 741                      | 385                                      | 5 741         | Projet terminé  |
| 12.41.103    | Aménagements agricoles de Tijgerkreek-West | 361                | 239                        | 25.11.64       | 664                        |                             | 443                        | —  | 443           | Projet terminé  |
| 12.41.104    | Transfert d'un bateau de recherche         | 110                | 238                        | 29. 8.64       | —                          | —                           | 110                        | —  | 110           | Projet terminé  |
| 11.41.103    | Barrage à Stondansie                       | 297                | 242                        | 26. 3.65       |                            |                             | 318                        | —  | 318           | Projet terminé  |
| 12.41.105    | Sortie Sud de Paramaribo                   | 1 626              | 243                        | 29. 4.65       | 538                        |                             | 2 028                      | —  | 2 028         | Projet terminé  |
| 11.41.104    | Edilité à Paramaribo                       | 4 030              | 251                        | 4. 2.66        |                            |                             | 3 254                      | 180                                      | 1 752         | Prép.   |
|              | <b>Total : 9 projets</b>                   | <b>17 618</b>      |                            |                |                            |                             | <b>16 021</b>              | <b>565</b>                               | <b>14 519</b> |   |
|              | Réserve                                    |                    |                            |                |                            |                             |                            | 80                                       |               |   |
|              | <b>Total :</b>                             | <b>17 618</b>      |                            |                |                            |                             | <b>16 021</b>              | <b>645</b>                               | <b>14 519</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

70

Pays : **TCHAD**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.23.401    | Reconstruction de formations sanitaires (1 <sup>re</sup> tranche)                     | 1 211              | 18                         | 27. 4.60       | 35                         | 24. 3.61                    | 1 149                      | —  | 1 149    | Projet terminé  |
| 11.23.402    | Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi                            | 89                 | 18                         | 27. 4.60       | 39-55                      | 12. 6.61                    | 100                        | —  | 100      | Projet terminé  |
| 11.23.403    | Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy  | 1 014              | 35                         | 19. 7.60       | 37                         | 21.12.60                    | 1 538                      | —  | 1 538    | Projet terminé  |
| 11.23.404    | Reconstruction de 50 écoles de brousse  | 912                | 35                         | 19. 7.60       | 35, 113                    | 24. 3.61                    | 1 073                      | —  | 1 073    | Projet terminé  |
| 12.23.401    | Hydraulique pastorale et villageoise : Construction puits                             | 2 977              | 32                         | 13. 8.60       | 36, 38                     | 11. 3.61                    | 2 939                      | —  | 2 939    | Projet terminé  |
| 11.23.405    | Reconstruction de formations sanitaires (2 <sup>e</sup> tranche — 65 unités diverses) | 1 864              | 56                         | 26. 9.60       | 47, 110                    | 22. 2.61                    | 2 182                      | —  | 2 182    | Projet terminé  |
| 11.23.406    | Formations sanitaires :<br>a) Hôpital de Fort-Lamy;<br>b) Hôpital de Moundou          | 1 878              | 84                         | 20. 7.61       | 190, 219, 292              | 2. 2.63                     | 1 961                      | —  | 1 961    | Projet terminé  |
| 12.23.402    | Routes de Farcha et de Chagoua-Oléa   | 648                | 102                        | 11. 9.61       | 156                        | 26. 2.62                    | 645                        | —  | 645      | Projet terminé  |
| 11.23.407    | Formations sanitaires (3 <sup>e</sup> tranche — 36 unités diverses)                   | 719                | 95                         | 23. 8.61       | 167, 300                   | 14. 8.62                    | 733                        | —  | 733      | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

71

**Pays : TCHAD**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 11.23.408    | Centre de formation professionnelle et technique Fort-Lamy (Coll. techn.)        | 539                | 95                         | 23. 8.61       | 323, 381                   | 26. 1.62                    | 580                        | —  | 580      | Projet terminé  |
| 12.23.403    | Hydraulique pastorale et forages   | 1 746              | 132                        | 21. 6.62       | 238, 239                   | 17. 8.62                    | 1 282                      | —  | 1 282    | Projet terminé  |
| 12.23.404    | Route Fort-Lamy — Massaguet  | 1 175              | 132                        | 21. 6.62       | 244                        | 9. 5.63                     | 1 131                      | —  | 1 131    | Projet terminé  |
| 12.23.405    | Aménagement de la route Massaguet-Bir Garat                                      | 689                | 143                        | 21. 6.62       | 245                        | 9. 5.63                     | 580                        | —  | 580      | Projet terminé  |
| 12.23.406    | Route Moundou-Kelo-Pala  | 3 038              | 149                        | 21. 9.62       | 306                        | 12. 3.64                    | 2 402                      | —  | 2 402    | Projet terminé  |
| 12.23.407    | Route Fort-Archambault-Doba  | 4 861              | 158                        | 17.10.62       | 283, 307                   | 12. 3.64                    | 5 430                      | —  | 5 387    | R.P. le 29.1.70<br>R.D. le 30.1.71  |
| 11.23.409    | Programme de sondages hydro-géologiques dans les cuvettes lacustres du lac Tchad | 138                | 182                        | 12. 2.63       | —                          | 12. 3.63                    | 69                         | —  | 69       | Projet terminé  |
| 11.23.410    | Hôpital Fort-Archambault   | 1 458              | 190                        | 10. 7.63       | 483<br>657                 | 14. 2.64                    | 1 815                      | —  | 1 802    |   |
| 11.23.411    | Hydraulique villageoise (165 puits)  | 3 241              | 220                        | 19. 3.64       | 562                        | 10.10.66                    | 1 109                      | —  | 1 258    |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

Pays : **TCHAD**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 11.29.101    | 1 <sup>re</sup> campagne conjointe contre la peste bovine  | 640                | 120                        | 9. 3.62        | 173-181                    | 4. 5.62                     | 709                        |  | 709           | Projet terminé  |
|              | <b>Total : 18 projets</b>  | <b>28 837</b>      |                            |                |                            |                             | <b>27 427</b>              |  | <b>27 520</b> |   |
| 15.23.400 A  | <b>Direction de travaux commune à plusieurs projets</b><br>Formations sanitaires (1 <sup>re</sup> , 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> tranches)<br>50 écoles de brousse<br>Constructions puits<br>Route Forcha et Chagoua-Oléa |                    |                            |                |                            | 29. 6.61                    | 48                         | —  | 48            | Projet terminé  |
| 15.23.400 B  | Route Moundou-Kelo — Pala<br>Route Fort Archambault-Doba   |                    |                            |                |                            | 23. 6.64                    | 127                        | —  | 127           | Projet terminé  |
| 16.23.401    | <b>Procédures accélérées</b><br>Reconstruction ouvrage d'art sur pistes cotonnières  |                    |                            |                |                            | 14. 4.62                    | 16                         | —  | 16            | Projet terminé  |
| 16.23.402    | Pont de Manda et de Guere (sondages)   |                    |                            |                |                            | 27. 7.62                    | 32                         | —  | 32            | Projet terminé  |
| 16.23.403    | Etude de la route Fort-Lamy-Guelendeng   |                    |                            |                |                            | 14. 3.64                    | 222                        | —  | 222           | Etudes terminées  |
| 16.23.404    | Programme d'hydraulique paysanne   |                    |                            |                |                            | 13. 2.63                    | 7                          | —  | 7             | Etudes terminées  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

73

**Pays : TCHAD**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |  | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé                                   |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2  | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 16.23.405    | Levés aériens cuvettes lacustres lac Tchad |                    | —                          | —              |                            | 22. 3.63                    | 24                         | —  | 24            | Etudes terminées  |
|              | <b>Total :</b>                             | <b>28 837</b>      |                            |                |                            |                             | <b>27 903</b>              | —  | <b>27 996</b> |   |
|              | Réserve                                    |                    |                            |                |                            |                             |                            | 20                                       |               |   |
|              | <b>Total :</b>                             | <b>28 837</b>      |                            |                |                            |                             | <b>27 903</b>              | <b>20</b>                                | <b>27 996</b> |   |

## Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution

74

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |          |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10       | 11  |
| 12.22.101    | Modernisation du chemin de fer                        | 294                | 6                          | 25. 3.60       | 66, 72                     | 29. 8.61                    | 194                        | —  | 194      | Projet terminé  |
| 12.22.102    | Electrification des grues du wharf de Lomé            | 165                | 6                          | 25. 3.60       | 40                         | 2. 3.61                     | 169                        | —  | 169      | Projet terminé  |
| 11.22.101    | Maternité d'Anécho                                    | 30                 | 7                          | 25. 3.60       | 28                         | 26. 1.61                    | 27                         | —  | 27       | Projet terminé  |
| 11.22.102    | Maternité et pavillon d'hospitalisation à Palimé      | 90                 | 7                          | 25. 3.60       | 29                         | 25. 1.61                    | 56                         | —  | 56       | Projet terminé  |
| 11.22.103    | 10 écoles primaires                                   | 81                 | 7                          | 25. 3.60       | 73, 111                    | 20. 5.61                    | 90                         | —  | 90       | Projet terminé  |
| 11.22.104    | 20 écoles primaires                                   | 82                 | 61                         | 21.11.60       | 74, 83                     | 20. 5.61                    | 125                        | —  | 125      | Projet terminé  |
| 11.22.105    | Lycée et école d'administration à Lomé                | 2 127              | 61                         | 21.11.60       | 154, 344                   | 1. 7.61                     | 2 163                      | —  | 2 163    | Projet terminé  |
| 11.22.106    | Assainissement de Lomé                                | 835                | 61                         | 21.11.60       | 152                        | 2. 9.61                     | 935                        | —  | 935      | Projet terminé  |
| 12.22.103    | Modernisation du chemin de fer : substitution du rail | 1 500              | 66                         | 8. 2.61        | 87, 88                     | 23. 6.61                    | 1 515                      | —  | 1 515    | Projet terminé  |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

75

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets                   |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|---------------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable              | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1                         | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 12.22.104                 | Routes Badou-Atakpamé et Palimé-Atakpamé              | 2 836              | 79                         | 1. 6.61        | 338                        | 24. 2.62                    | 3 216                      | —  | 3 216         | Projet terminé  |
| 11.22.107                 | Etude de développement régional (région de l'Akposso) | 20                 | 88                         | 22. 8.61       | —                          | 15.11.61                    | 13                         | —  | 13            | Etude terminée  |
| 11.22.108                 | Constructions scolaires (5 cours complémentaires)     | 1 349              | 108                        | 21.11.61       | 210, 259<br>444, 560       | 29. 5.61                    | 1 850                      | —  | 1 850         | Projet terminé  |
| 11.22.109                 | Ecole nationale d'agriculture                         | 632                | 128                        | 17. 5.62       | 406, 524                   | 10. 4.61                    | 581                        | —  | 581           | Projet terminé  |
| 12.22.105                 | Route Aflao-Hillakondji                               | 1 661              | 157                        | 1.10.62        | 529                        | 7. 6.63                     | 1 502                      | —  | 1 502         | Projet terminé  |
| 11.22.110                 | Ecole d'infirmiers et maternité de Lomé               | 968                | 168                        | 4.12.62        | 544<br>668                 | 30. 1.64                    | 902                        | —  | 902           | Projet terminé  |
| 11.22.111                 | Adduction d'eau de Lomé                               | 677                | 179                        | 1. 2.63        | 385                        | 6. 6.63                     | 535                        | —  | 535           | Projet terminé  |
| 11.22.112                 | Aide d'urgence : achat de deux niveleuses             | 61                 | 179                        | 1. 2.63        | 278                        | 30. 1.64                    | 62                         | —  | 62            | Projet terminé  |
| 12.22.106                 | Palmeraies sélectionnées                              | 587                | 230                        | 21. 4.64       |                            |                             | 684                        | — 11                                     | 639           | Prép.   |
| <b>Total : 18 projets</b> |   | <b>13 995</b>      |                            |                |                            |                             | <b>14 619</b>              | <b>— 11</b>                              | <b>14 574</b> |   |

**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

76

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

| Projets      |   | Engagement initial | Conventions de Financement |                | Marchés et contrats passés |                             |                            | Solde engagement + Suppléments autorisés | Dépenses      | Stade actuel<br>Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception |
|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|---|
| N° comptable | Intitulé  |                    | N°                         | Date signature | N° des appels d'offres     | Date 1 <sup>er</sup> marché | Montant global des marchés |  |               |   |
| 1            | 2   | 3                  | 4                          | 5              | 6                          | 7                           | 8                          | 9  | 10            | 11  |
| 15.22.100 A  | <b>Direction de travaux commune à plusieurs projets</b><br>Direction des travaux des projets : 11.22.105 et 11.22.106 |                    |                            |                |                            | 31. 1.63                    | 160                        | —  | 160           | Terminée  |
| 15.22.100 B  | Direction des travaux des projets : 11.22.111 - 12.22.104 et 12.22.105  |                    |                            |                |                            | 1. 4.65                     | 656                        | —  | 656           | Terminée  |
| 16.22.101    | <b>Procédure accélérée</b><br>Etude de planification au Togo  |                    |                            |                |                            | 24. 7.64                    | 196                        | —  | 196           | Etude terminée  |
|              | <b>Total :</b>  | <b>13 995</b>      |                            |                |                            |                             | <b>15 631</b>              | <b>— 11</b>                              | <b>15 586</b> |   |
|              | Réserve   |                    |                            |                |                            |                             |                            | 315                                      |               |   |
|              |   |                    |                            |                |                            |                             |                            |  |               |   |
|              | <b>Total :</b>  | <b>13 995</b>      |                            |                |                            |                             | <b>15 631</b>              | <b>304</b>                               | <b>15 586</b> |   |

AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Case postale 1003 — Luxembourg 1

6063