

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COMMISSION

Direction générale de l'Aide au Développement
Direction du Fonds Européen de Développement

Fonds Européen de Développement

1^{er} FED

Situation annuelle des projets en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1971

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

Fonds Européen de Développement

1^{er} FED

Situation annuelle des projets en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1971

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

	Pages
Liste des abréviations	3
Récapitulation toutes zones	4
Récapitulation zones I-III-IV	5
Récapitulation zone II	6
ALGÉRIE	7
ANTILLES NÉERLANDAISES	9
BURUNDI	10
CAMEROUN	12
CENTRAFRIQUE	16
COMORES	20
CONGO (Brazzaville)	21
ZAIRE	24
COTE D'IVOIRE	26
TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS	29
DAHOMEY	30
GABON	33
GADELOUPE	36
GUYANE	37
HAUTE VOLTA	38
MADAGASCAR	40
MALI	45
MARTINIQUE	49
MAURITANIE	50
NIGER	52
NOUVELLE CALÉDONIE	54
NOUVELLE GUINÉE	55
POLYNÉSIE	56
RÉUNION	57
RWANDA	58
ST-PIERRE ET MIQUELON	60
SÉNÉGAL	61
SOMALIA	65
SURINAM	67
TCHAD	68
TOGO	72

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n° ... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN:

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglìoria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering

Récapitulation toutes zones

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Zones	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements (sans contrôle technique)	Contrôle technique	Total des engagements y compris contrôle technique	Dépenses effectuées	Total des dépenses y compris contrôle technique et frais financiers	Zones
			Nombre	Montant global							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7+8)	10	11	12
I	38	27 868	247	28 048	1 428	29 476	496	29 972	25 202	25 698	I
II	330	446 663	1 986	472 797	23 582	496 379	8 595	504 974	463 435	471 949	II
III	7	8 482	116	9 782	146	9 928	70	9 998	9 684	9 754	III
IV	23	36 916	129	28 890	5 865	34 755	141	34 896	27 414	27 555	IV
Total :	398	519 929	2 478	539 517	31 021	570 538	9 302	579 840	525 735	534 956	Total

Récapitulation zones I-III-IV

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour: 31.12.71

Zones	Etats, Pays et Territoires Associés	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées	
				Nombre	Montant global				
	1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	
I	Zaïre	16	18 611	94	18 216	1 305	19 521	15 344	
	Burundi	11	4 413	60	5 011	— 16	4 995	4 943	
	Rwanda	11	4 844	93	4 821	139	4 960	4 915	
	Total :	38	27 868	247	28 048	1 428	29 476	25 202	
	Contrôle technique :							496	496
Total :							29 972	25 698	
III	Somalia	7	8 482	116	9 782	146	9 928	9 684	
	Total :	7	8 482	116	9 782	146	9 928	9 684	
	Contrôle technique :							70	70
	Total :							9 998	9 754
IV	Nouvelle-Guinée	4	7 458	30	4 079		4 079	4 079	
	Surinam	9	16 982	39	12 889	4 025	16 914	12 805	
	Antilles Néerlandaises	10	12 476	60	11 922	1 840	13 762	10 530	
	Total :	23	36 916	129	28 890	5 865	34 755	27 414	
	Contrôle technique :							141	141
Total :							34 896	27 555	

Récapitulation zone II

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Etats, Pays et Territoires Associés	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
Sénégal	25	41 258	142	37 376	6 456	43 832	36 493
Mauritanie	12	12 649	71	15 199	180	15 379	15 149
Mali	24 (*)	31 356	171	41 578	452	42 030	41 285
Côte d'Ivoire	21 (*)	37 681	143	37 681	1 982	39 663	37 275
Dahomey	19	20 696	97	20 194	585	20 779	19 505
Niger	9 (*)	29 616	92	29 502	1 855	31 357	28 180
Haute-Volta	13 (*)	28 311	104	28 025	274	28 299	27 464
Togo	18	13 995	136	15 582	353	15 935	15 531
Gabon	14 (*)	15 078	152	17 268	513	17 781	17 219
Tchad	18 (*)	28 837	101	27 807	117	27 924	27 566
Centrafrique	29	16 039	200	16 096	2 124	18 220	15 259
Congo (Brazzaville)	17 (*)	18 798	77	24 158	462	24 620	24 130
Cameroun	26 (*)	44 832	156	51 642	1 153	52 795	49 724
Algérie	9	20 427	42	19 465	5 852	25 317	17 872
Madagascar	42	53 869	184	55 693	572	56 265	55 449
Comores	7	2 788	33	3 070	1	3 071	3 061
Polynésie	1	2 567	2	4 344	10	4 354	4 277
St-Pierre et Miquelon	2	3 581	3	3 011	22	3 033	2 997
Nouvelle Calédonie	5	1 560	18	2 153	—	2 153	2 153
Terr. Franç. des Afars et des Issas	2	1 367	10	1 184	15	1 199	1 184
Réunion	5	7 516	14	8 836	—	8 836	8 836
Guadeloupe	4	5 143	10	4 388	28	4 416	4 309
Martinique	3	6 694	7	6 683	— 18	6 665	6 655
Guyane	1	2 005	1	1 862	—	1 862	1 862
Réserve (PTOM + DOM)					594	594	
Total :	326 (*)	446 663	1 986	472 797	23 582	496 379	463 435
Contrôle technique						8 595	8 514
Total :						504 974	471 949

(*) Le projet 11.29.101 "Peste bovine première phase" est commun au Niger-Cameroun et Tchad
 Le projet 11.29.102 "Peste bovine deuxième phase" est commun au Niger-Haute Volta et Mali
 Le projet 12.29.103 "Liaison par faisceau hertzien" est commun au Gabon et au Congo (Brazza.)
 Le projet 11.29.104 "Campagne de lutte contre l'onchocercose" est commun au Mali-Côte d'Ivoire et Haute Volta.

} Le nombre de projets est donc en fait de 330.

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : ALGÉRIE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.27.201	Palmeraies de l'Oued R'hir	2 431	137	25. 6.62			—	1 863	—	A/C 935 - 3 forages; ouv,: 15,3,71
	Total : 9 projets	20 427					18 885	5 825	17 314	
15.27.100	Direction de travaux commune à plusieurs projets		—	—			580	—	558	
	Réserve							27		
	Total :	20 427					19 465	5 852	17 872	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

9

Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.201	Ecoles à Curaçao	1 588	244	23. 9.65	454 545		1 500	6	1 500	
11.41.202	Ecole à Bonaire	106	244	23. 9.65	454 545		156	3	154	
11.41.203	Ecole à St.-Eustache	77	244	23. 9.65	454 545		112	2	111	
12.41.201	Route Kralendijk-Sorobon	567	247	18.10.65	460		762	—	762	Projet terminé
11.41.204	Ecoles à Aruba	1 922	248	18.10.65	540		1 952	—	1 952	Projet terminé
12.41.202	Port de Willemstadt	1 777	247	18.10.65	451		2 337	23	2 341	
12.41.203	Aérogare Aruba	3 209	252	23.12.65	803		3 283	270	2 050	
11.41.205	1 ^{er} équipt. Ecole Aruba	432	248	18.10.65	541		347	—	347	Projet terminé
11.41.206	Amél. Infrastr. Brievengat	1 580	247	18.10.65	745 887		1 443	149	1 282	
12.41.204	Appontement Ste EUSTACHE	1 218	260	1.12.71			—	1 218	—	
16.41.201	Etude « appontement de l'île Ste EUSTACHE »	30	—	—			30	3	31	
16.41.202	Etude « Pavillon psychiatrique de Willemstad »	13	—	—			—	13	—	
	Réserve							153		
	Total : 10 projets	12 476					11 922	1 840	10 530	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

10

Pays : BURUNDI

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.12.001	Amélioration Route Bugarama-Muramvya	584	3	7. 4.59	7	18. 8.60	622	—	622	Projet terminé
12.12.002	Piste de pénétration Rwesero-Kinyinya	120	3	7. 4.59	—	6.60	199	—	199	Projet terminé
12.12.004	Etude globale Rwanda et Burundi (*) — 1/2 —	65	22	7. 7.60	—	3. 5.60	64	—	64	Terminée
11.12.002	Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kayanza	130	28	6. 5.60	109,282	30.10.61	136	—	136	Projet terminé
11.12.003	Voirie cités africaines d'Usumbura	220	28	6. 5.60	119	30.10.61	230	—	230	Projet terminé
11.12.007	Hôpital de Rutana et Maternité de Ngozi	188	119	28. 2.62	297,468 605,735	4. 6.64	348	—	345	
12.12.009	Reconstruction 6 ponts route Muramvya-Kitega	186	162	11.10.62	320	25. 2.64	261	—	261	Projet terminé
12.12.012	Création 500 ha. de théiers dans la région de Bugarama-Teza	1 020	165	4. 1.63	410,432 859	21. 6.63	1 375	— 49	1 307	
12.12.014	Recherches théicoles	80	185	8. 4.63	—	1. 5.63	79	—	79	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

11

Pays : BURUNDI

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.12.009	Protection contre les crues du lac Tanganyka	400	209	10.12.63	—	19.12.63	469	—	469	Projet terminé
12.12.015	Création d'un bloc de théiers dans la région du Rwegura	1 420	226	3. 6.64	711, 712 859, 893	21. 7.64	1 167	33	1 170	
	Total : 11 projets	4 413					4 950	— 16	4 882	
16.12.001(*)	Procédure accélérée Etude thé Rwanda et Burundi — 1/2 —		—	—			61	—	61	Etude terminée
	Total :	4 413					5 011	— 16	4 943	
	Réserve							—		
	Total :	4 413					5 011	— 16	4 943	

(*) Le projet 12.12.004 - Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

(*) Le projet 16.12.001 - Etude Thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **CAMEROUN**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.22.201	Construction d'un pavillon d'hospitalisation Meiganga	52	11	9. 4.60	64,125	3. 5.61	64	—	64	Projet terminé
11.22.202	Construction d'un pavillon d'hospitalisation à N'Tui	30	11	9. 4.60	65,125	3. 6.61	60	—	60	Projet terminé
11.22.203	Création de points d'eau dans la subdivision Mora	249	11	9. 4.60	58,140	22. 2.61	250	—	250	Projet terminé
12.22.201	Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala	3 565	12	1. 4.60	57	25. 9.61	3 373	—	3 373	Projet terminé
12.22.202	Achat d'une drague pour le port de Douala	892	42	9. 1.61	101	30. 6.62	1 350	—	1 350	Projet terminé
12.22.203	Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua	1 337	62	19. 1.61	82, 89	25. 4.61	1 397	—	1 397	Projet terminé
12.22.204	Amélioration de l'élevage en Adamaoua	500	62	19. 1.61	160	29. 6.61	578	1	573	
12.22.205	Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng	758	62	19. 1.61	151	15. 2.62	876	—	876	Projet terminé
12.22.206	Route Tignere-Kontcha	494	94	8. 9.61	214	12.12.62	711	—	711	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.207	Conservation des sols et lutte anti-érosive	717	94	8. 9.61	195	25. 8.62	994	7	841	
11.22.204	Formations sanitaires Nord Cameroun	2 107	94	8. 9.61	262, 378 459	29.11.63	2 770	66	2 737	
12.22.208	Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo	1 985	94	8. 9.61	184	14.12.62	1 951	—	1 951	Projet terminé
12.22.209	Pont rail route Edea	729	94	8. 9.61	197 (caduc) 753	16. 8.63	2 009	—	642	
11.22.206	Ecole normale supérieure à Yaoundé	1 069	94	8. 9.61	252, 713	13. 4.62	1 375	—	1 375	Projet terminé
12.22.210	Piste des terres noires	344	94	8. 9.61	—	23. 9.63	46	—	46	Etude terminée Travaux reportés sur le 2 ^{ème} F.E.D.
12.22.211	Route Maroua-Mora	871	101	4.12.61	—	22.12.61	59	—	59	Etude terminée Travaux reportés sur le 2 ^{ème} F.E.D.
12.22.212	Chemin de Fer transcamerounais	15 000	152	16. 1.63	261, 309	28 .8.63	17 165	—	17 165	
12.22.213	Route N'Gaoundéré-Garoua	2 714	116	22.10.62	236	8. 3.63	3 133	—	3 133	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.22.207	Adduction d'eau de M'Balmayo	227	146	14. 8.62	256	21.11.63	299	—	299	Projet terminé
11.22.208	Ecoles primaires et Collège de N'Gaoundéré	6 441	154	18.12.62	352,453 639	29.12.62	7 024	242	7 021	
12.22.214	Pont sur la Bénoué à Garoua	1 620	154	18.12.62	637	23. 9.62	1 937	88	1 766	
12.22.215	Pont rail-route sur le Mungo	531	154	18.12.62	304	2. 4.64	669	—	669	Projet terminé
11.22.209	Etudes hydro-géologiques Nord-Cameroun	920	189	25. 6.63		22.12.65	912	—	912	Projet terminé
11.22.210	Etude mares permanentes Nord-Cameroun	142	199	5. 7.63	—	6. 2.64	178	—	178	Projet terminé
11.22.211	Extension du Collège Libermann	729	211	28. 1.64	481,626	23. 6.65	752	86	684	
11.22.212	Ecole pratique d'agriculture	474	219	18. 3.64	548	23. 2.65	449	77	379	
11.29.101	1 ^{re} campagne conjointe contre la peste bovine	335	120	9. 3.62	176,177 178	23. 2.62	401	—	353	
Total : 27 projets		44 832					50 782	567	48 864	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

15

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.22.200 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Route Tignere-Koutcha Route N'Gaoundéré-Garoua					23. 9.63	265	—	265	Terminée
16.22.202	Procédures accélérées Bois locaux pour traverses					3.10.62	75	—	75	Etude terminée
16.22.201	Pédologie, hydrologie, centre Cameroun					5.10.62	247	—	247	Etude terminée
16.22.205	Route Bamenda-Mbouda					25. 1.63	188	—	188	Etude terminée
16.22.206	Formations sanitaires Sud					2.10.63	85	—	85	Etude terminée
	Total :	44 832					51 642	567	49 724	
	Réserve.							586	—	
	Total :	44 832					51 642	1 153	49 724	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : CENTRAFRIQUE
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.301	Construction de formations professionnelles rurales	255	37	14. 9.60	56,90	31. 5.61	249	—	249	Projet terminé
11.23.302	Constructions sanitaires (1 ^{re} tranche)	276	37	14. 9.60	56,91	31. 5.61	238	—	238	Projet terminé
12.23.301	Développement de l'élevage bovin	179	45	6.10.60	—	15. 2.61	160	—	160	Projet terminé
11.23.303	Constructions sanitaires (2 ^e tranche)	312	67	23. 3.61	137,143	8.11.61	354	—	354	Projet terminé
11.23.304	Hydraulique humaine : aménagement point d'eau	228	67	23. 3.61	142	8. 1.62	195	—	195	Projet terminé
12.23.302	Ponts sur pistes rurales	106	68	17. 3.61	147	8. 1.62	128	—	128	Projet terminé
12.23.303	Route Damara — Fort Sibut	1 167	68	17. 3.61	439	11. 9.62	830	—	830	Projet terminé
12.23.304	Achat de matériel routier	962	68	17. 3.61	116	6.11.62	817	—	817	Projet terminé
12.23.306	Centres et postes vétérinaires	370	83	14. 6.61	165	17. 8.62	556	12	568	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

17

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.23.305	Développement de l'élevage bovin (2 ^e tranche)	716	100	27.11.61	—	9. 4.62	612	—	612	Projet terminé
11.23.305	Etude globale de développement	30	89	23. 8.61	—	9. 1.62	26	—	26	Etude terminée
11.23.306	Hydraulique humaine (2 ^e tranche)	658	113	20. 3.62	507, 508 509, 629 621, 510		749	31	592	
11.23.307	Constructions sanitaires (3 ^e tranche)	972	113	20. 3.62	235,357	13. 5.63	1 086		1 086	Projet terminé
11.23.308	Constructions scolaires	2 390	113	20. 3.62	354, 642 693	24. 6.65	2 786	98	2 621	
12.23.307	Ponts sur pistes rurales (2 ^e tranche)	1 094	135	22. 6.62	621	6. 3.64	1 270	16	966	
11.23.309	Institut études agronomiques à Wakombo	1 236	130	8. 5.62	836 441	30. 4.63	1 805	144	1 651	
12.23.308	Route Bangui-Damara	1 264	178	13. 2.63	375	13. 9.63	1 481	—	1 481	Projet terminé
11.23.310	Route Bangui-M'Baiki (études)	105	178	13. 2.63	—	1. 9.64	125	—	125	Etude terminée

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

18

Pays : CENTRAFRIQUE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.311	Ecole technique d'élevage de Bouar	300	195	5. 7.63	561 708	2. 7.65	273	67	263	
12.23.309	Pont sur la Kouma	186	195	5. 7.63	355	3. 7.64	153	—	153	Projet terminé
11.23.312	5 laboratoires contre grandes endémies	243	200	25. 9.63	433, 595		173	111	172	
12.23.310	Aérodrome de Berberati	231	200	25. 9.63	374	27. 1.65	220	—	220	Projet terminé
11.23.314	Etude de programmation	540	208	12. 8.63	—	16. 8.63	520	—	520	Etude terminée
11.23.313	Formations sanitaires Sud-Ouest	608	206	15.10.63	391, 598		552	116	551	
11.23.315	Ecole professionnelle Inter Etats des Douanes à Bangui	267	236	16. 9.64	902 809	30. 7.65	242	25	217	
11.23.316	Collège technique agricole à Bambari	1 013	236	16. 9.64		3. 8.65	54	959	43	Prép.
11.23.317	6 centres sociaux	158	236	16. 9.64	434		151	7	148	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.318	Construction de classes Collège enseignement général	101		.			—	101	—	
11.23.319	Construction 2 bâtiments IN. PPPE	54					—	54	—	
	Total : 29 projets	16 021					15 805	1 741	14 986	
15.23.300 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets : Hydraulique humaine (1 ^{re} tranche) Hydraulique humaine (2 ^e tranche) Ponts sur pistes rurales		—	—		18. 2.63	66	—	66	Terminée
15.23.300 B	Constr. sanitaires (1 ^e et 2 ^e tranches) Constructions scolaires Route Damara-Fort Sibut Centres et Postes vétérinaires		—	—		18. 2.63	207	—	207	Terminée
	Total :	16 021					16 078	1 741	15 259	
	Réserve						—	383	—	
16.23.301	Etudes géotechniques Route Damara - Sibut	18					18	—	—	
	Total :	16 039					16 096	2 124	15 259	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.201	Quatre maternités	81	25	1. 4.60	15	10.11.60	133	—	133	Projet terminé
11.24.202	Electrification Moroni et Mutsamudu	340	81	19. 9.61	169	21. 8.62	348	—	348	Projet terminé
12.24.201	Asphaltage de routes principales	1 146	81	19. 9.61	191	3. 7.62	1 148	—	1 148	Projet terminé
11.24.203	Ecole ménagère à Mutsamudu	263	81	19. 9.61	208,398	30.10.62	198	—	198	
11.24.204	Formations sanitaires Mamoutzou et Fomboni	239	81	19. 9.61	207,581	30.10.62	234	—	234	Projet terminé
12.24.202	Prolongement de la jetée du port de Mutsamudu	567	176	19. 4.63	380	12.12.64	866	—	866	Projet terminé
11.24.205	Formation sanitaire à Mitsamiouli	152	237	20. 6.65	430,581		143	1	134	
	Total : 7 projets	2 788					3 070	1	3 061	
	Réserve							—		
	Total :	2 788					3 070	1	3 061	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

21

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.201	Protection maternelle et infantile	457	36	4.10.60	77,202	18.10.61	949	—	949	Projet terminé
12.23.201	Sortie Nord Brazzaville	851	46	25.10.60	75	16. 8.61	1 016	—	1 016	Projet terminé
12.23.202	Pont Le Briz	244	46	25.10.60	76	16. 8.61	404	—	404	Projet terminé
12.23.203	Infrastructure routière et équipement de la zone cacaoyère de la Sangha	1 558	46	25.10.60	78,79	6.12.61	1 920	24	1 903	R.P. le 26.10.71
12.23.204	Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire	3 241	47	12. 4.61	97	20. 1.62	5 669	—	5 669	Projet terminé
12.23.205	Achat de 50 wagons grumiers	365	111	10. 4.62	211	15.12.62	427	—	427	Projet terminé
12.23.206	Passage de la vallée de Lefini	1 033	111	10. 4.62	203	6. 7.62	947	—	947	Projet terminé
12.23.207	Routes Pointe-Noire-Bas Kouilou et Pointe-Noire-Cabinda	1 904	111	10. 4.62	204	15. 6.62	1 451	—	1 451	Projet terminé
11.23.202	12 Collèges d'enseignement général	1 567	111	10. 4.62	334,479	6. 7.63	1 652	—	1 652	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.203	Extension Lycée de Brazzaville	640	111	10. 4.62	337, 419	1. 9.62	771	—	771	Projet terminé
11.23.204	Ecole normale supérieure à Brazzaville	1 053	117	10. 4.62	413	19.10.62	1 394	—	1 394	Projet terminé
12.23.208	Route Brazzaville-Kinkala	932	124	5. 6.62	205	6. 7.62	894	—	894	Projet terminé
12.23.209	Route Obouya-Fort-Rousset	1 134	144	4. 9.62	247	18. 4.63	2 372	—	2 372	Projet terminé
11.23.205	Etudes route Nyanga-Mossendjo	182	191	2.12.63	—	8. 6.64	195	—	195	Projet terminé
12.23.210	Chemin de fer Congo-Océan (renforcement de la voie)	555	214	12. 3.64	376	19. 2.65	530	—	530	Projet terminé
11.23.207	Etude de la route Sibiti-Jacob	69	214	12. 3.64	—	11.12.64	162	—	156	
11.23.206	Assainissement de Brazzaville	1 595	228	20. 5.64	393	16.7.66	1 722	—	1 722	Projet terminé
12.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens	1 418	174	28. 5.63	335	4.11.64	1 503	—	1 506	R.P. le 19.3.71
Total : 17 projets		18 798					23 978	24	23 958	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

23

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.202	Procédures accélérées Etude hydr. construction 6 ponts		—	—		22. 4.64	12	—	12	Etude terminée
16.23.201	Assainissement de Brazzaville		—	—		7. 6.63	38	—	38	Etude terminée
16.23.203	Construction sanitaire dans la Likouala		—	—		10. 7.63	17	—	17	Étude terminée
16.23.205	Hôpital de Pointe-Noire		—	—		23. 3.63	22	—	22	Etude terminée
16.23.204	Alimentation eau plateau Kikouya		—	—		31. 8.63	23	—	23	Etude terminée
16.23.207	Assistance technique		—	—		18. 9.64	40	—	40	Projet terminé
16.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens			—		16.12.69	28	—	20	SOFRECOM (F)
	Total :	18 798					24 158	24	24 130	
	Réserve							438		
	Total :	18 798					24 158	462	24 130	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

24

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.11.002	Travaux anti-érosifs à Luluabourg	654	1	7. 4.59	2,3,8,10	30. 9.59	896	152	1 048	
11.11.003	Travaux d'infrastructure à Lubumbashi	400	1	7. 4.59	6,9	10. 3.60	228	—	228	Projet terminé
11.11.004	Travaux d'infrastructure à Kisangani	600	1	7. 4.59	4,5	22. 2.60	585	—	585	Terminé
12.11.001	Reconstruction ponts sur rivières Lubilash et Lulu	15	31	6. 5.60	—	14. 1.63	35	—	35	Projet terminé
12.11.003	Prospection systématique de l'Ouest de la rivière Kwango	500	48	21. 6.61	—	12. 9.62	452	—	452	Projet terminé
11.11.005	Evacuation des eaux superficielles à Lemba Est	400	153	2.10.62	272	6. 6.63	665	—	665	Projet terminé
11.11.006	Travaux anti-érosifs dans le quartier du « Parc » à Matadi	98	153	2.10.62	273	6. 6.63	129	—	129	Projet terminé
12.11.005	Route de l'Ituri — 21 km Madula 150 km	4 415	184	1. 2.63	274	6. 6.63	3 302	13	466	
12.11.006	Route Kwango — Kenge	2 462	184	1. 2.63	275	6. 6.63	2 295	—	2 295	Projet terminé
12.11.007	Achat 10 wagons-citernes	92	184	1. 2.63	389	7. 8.65	84	—	84	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

25

Pays : ZAIRE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.11.007	Etude route Boma-Tshela	65	193	13. 5.63	—	22.10.63	129	—	129	Projet terminé
12.11.008	Relance agricole de la Province de Kinshasa	1 785	193	13. 5.63	—	29. 5.63	1 770	15	1 717	
12.11.009	Route Lwana-Mussenge	2 960	202	18. 7.63	313	18.11.63	4 047	—	3 882	
12.11.010	Pont de Lenge	185	217	9. 6.64	452		208	34	190	
12.11.011	Pistes du Mayombe	680	249	30.12.65	511		489	—	489	Projet terminé
11.11.008	Ecole Nat. Droits et Admin.	3 300	249	30.12.65	546		2 520	245	2 568	A/C 928-équipement, Ap
	Total : 16 projets	18 611					17 834	459	14 962	
15.11.000 A	Direction de Travaux commune à plusieurs projets Evacuation eaux Lemba-Est Travaux antiérosifs Matadi Route de l'Ituri Route Kwango-Kenge		—			22.10.63	49	—	49	Projet terminé
16.11.001	Procédure accélérée Plan de redressement économique et financier		—			4. 2.63	333	—	333	Etude terminée
	Réserve							846		
	Total :	18 611					18 216	1 305	15 344	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

26

Pays : **COTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.501 et 502	Port de pêche d'Abidjan	1 390	15 59	25. 5.60 8. 2.61	44	18. 4.61	1 036	—	1 036	Projet terminé
11.21.501	Hydraulique humaine	1 090	16	25. 5.60	45 620	22. 2.61	1 708	4	1 703	
11.21.502	Cinq hôpitaux secondaires	580	16	25. 5.60	59	7. 4.61	605	—	605	Projet terminé
12.21.504	Hydraulique humaine et pastorale	3 314	75	15. 6.61	198 620	12. 2.63	3 359	—	3 359	Projet terminé
12.21.505	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4 861	75	15. 6.61	145	20. 3.62	4 794	—	4 794	Projet terminé
12.21.506	Aménagements routiers — Région de Man	2 512	75	15. 6.61	146	20. 3.62	2 642	—	2 642	Projet terminé
11.21.505	Lotissement Cocody-Abidjan	1 620	75	15. 6.61	237,755	18. 3.64	1 871	—	1 871	Projet terminé
11.21.506	Collège de jeunes filles à Abidjan	1 572	112	21.12.61	405	22.12.62	1 312	25	1 316	
11.21.508	Alimentation en eau de Bouaké	1 580	112	21.12.61	217	13. 5.63	1 136	—	1 136	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.503	Modernisation Chemin de Fer Abidjan Niger	2 213	65	12. 4.61 20.11.64	102,103 455	30.10.61	2 729	—	2 664	
11.21.503	60 écoles primaires	1 216	26	25. 5.60	50	7. 4.61	1 435	—	1 435	Projet terminé
11.21.509	Institut Pasteur à Abidjan	1 053	127	2. 4.62	898, 774	2. 8.62	1 347	67	1 272	
11.21.510	Camps de formation rurale	2 147	139	28. 5.62	347, 387	23. 9.64	2 342	—	2 342	Projet terminé
12.21.507	Liaisons par faisceaux hertziens	2 431	163	13.12.62	311 619		2 001	106	1 878	
12.21.508	Palmiers à huile	4 659	183	25. 1.63	418,576 856	23. 5.64	5 169	—	5 169	Projet terminé
11.21.511	Etudes plan 1964-70	97	194	18. 4.63	—	29. 7.63	73	—	73	Projet terminé
11.21.512	Ecole normale supérieure d'Abidjan	1 215	213	24. 3.64	458 808	22.12.64	1 135	121	1 132	
11.21.513	Institut national Santé Publique Abidjan	1 944	235	8. 9.64	457, 706	4. 3.65	1 681	—	1 681	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : COTE D'IVOIRE
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.514	Programme scolaire	1 114	241	3. 2.65	697 788	30. 8.65	1 039	73	926	
11.29.104	Campagne de lutte contre l'onchocercose (poursuite)	127	360	2. 6.69			130	—	120	
11.21.515	Ecole nationale d'administration	778	256	6. 4.70			38	653	34	Prép.
11.21.516	Collège jeunes filles à Abidjan 2 ^{me} tranche	468	112 Av. n°2	17. 7.70			22	446	10	Prép.
	Total : 21 projets	37 681					37 604	1 495	37 198	
16.21.502	Procédure accélérée : Etudes école d'Agronomie		—	—		30.11.64	77	—	77	Etude terminée
	Réserve							487		
	Total :	37 681					37 681	1 982	37 275	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.301	Lotissement du « Stade » à Djibouti	854	5	11.11.59 21. 5.64	12,18	6. 7.60	727	15	727	Projet terminé
12.24.301	Poste pétrolier port de Djibouti	513	148	18. 1.63	289	20.10.63	457	—	457	Projet terminé
Total : 2 projets		1 367					1 184	15	1 184	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

30

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.601	Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou	222	14	10. 2.60	32	2. 3.61	155	—	155	Projet terminé
11.21.602	Groupe hospitalier à Savalou	107	14	10. 2.60	33	2. 3.61	85	—	85	Projet terminé
11.21.603	Groupe hospitalier à Athiémé	67	14	10. 2.60	34	2. 5.61	40	—	40	Projet terminé
11.21.604	Hôpital secondaire à Parakou	594	41	19. 7.60	71 126 à 130	23. 6.61	518	—	518	Projet terminé
11.21.605	Equipements de constructions de la Santé Publique	87	57	6.10.60	131 à 136	7. 5.62	79	—	79	Projet terminé
11.21.606	Adduction d'eau à Ouidah	275	76	12. 6.61	194, 220	15. 9.62	200	—	200	Projet terminé
12.21.601	Route Togo-Nigéria	810	76	12. 6.61	215	16. 2.63	814	—	814	Projet terminé
12.21.602	Palmeraies et huilerie de palme	4 962	78	17. 7.61	138, 139 231, 232 497, 601 673	13. 2.62	5 219	105	5 015	
11.21.608	Création de points d'eau	2 046	97	21. 9.61	182	4. 8.62	1 984	16	1 962	R.P. le 10.10.65

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

31

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.609	Prospection gisement calcaire Arlan et prospect. minière systèm.	697	109	21.11.61	—	23. 5.62	679		679	Projet terminé
12.21.603	Route Gomé-Dogbo	2 127	131	12. 6.62	402		2 383	112	2 356	
11.21.607	Lutte contre les trypanosomiasés animales	243	—	—			—	—	—	Projet reporté au 2 ^e Fonds
11.21.610	Lycée mixte à Parakou	1 782	180	13. 2.63	415 778	4. 8.65	1 484	47	1 415	
11.21.611	Cours secondaire de filles à Abomey	527	180	13. 2.63	480 778	11.12.64	404	129	398	
11.21.612	Eléments pour la construction de 20 écoles primaires avec logement	162	180	13. 2.63	426 778		262	62	224	
12.21.604	Développement agricole, région de Boukombé	1 094	186	13. 2.63	—	3. 5.63	1 054	30	963	
12.21.605	Superstructures nouveau port de Cotonou	1 863	186	13. 2.63	298, 421, 420	3. 2.64	1 917	—	1 917	Projet terminé
11.21.613	Assainissement pluvial de Cotonou	2 714	205	31. 7.63	326	31.12.63	2 317	—	2 317	Projet terminé
Total : 19 projets		20 696					19 594	501	19 137	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

32

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.606	Financement compl. Route Hillakondji-Cotonou	317					317	—	90	
15.21.600	Direction de travaux commune à plusieurs projets		—	—			106	—	101	
16.21.601	Procédures accélérées Lycée agricole et centre de recherches agronomiques à Godomey		—	—		12.12.63	10	—	10	Étude terminée
16.21.602	Route inter-états entre Cotonou et Hillakondji					21. 2.64	167	—	167	Étude terminée
	Total :	20 696					20 194	501	19 505	
	Réserve							84		
	Total :	20 696					20 194	585	19 505	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

33

Pays : GABON

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.101	Formations sanitaires	652	17	27. 4.60	27, 254	26. 4.61	934	—	934	Projet terminé
11.23.102	Construction d'une section commerciale à l'école professionnelle de Libreville	45	17	27. 4.60	106, 201	26. 4.61	54	—	54	Projet terminé
11.23.103	Construction de trois centres d'apprentissage	406	44	26. 8.60	27, 201	26. 4.61	483	—	483	Projet terminé
12.23.101	Route Kougouleu-Médouneu	2 431	55	26. 1.61	112, 158	19. 1.62	3 619	—	3 619	Projet terminé
12.23.102	Route Ebel-N'Djolé	1 621	55	26. 1.61	164	7. 5.62	2 529	—	2 529	Projet terminé
11.23.104	Formation professionnelle rapide à Libreville/Port-Gentil	608	93	22. 8.61	221, 305	7. 2.63	727	—	727	Projet terminé
11.23.105	Internats de 3 cours complémentaires	336	93	22. 8.61	200, 321	23.11.62	355	—	355	Projet terminé
11.23.106	Extension Lycée technique Albert-Bernard Bongo	1 539	93	22. 8.61	394,596	23. 2.63	1 682	—	1 682	Projet terminé
11.23.107	a) Ecole d'infirmiers Libreville b) Equip. techn. formation sanitaire c) Maternité de Port-Gentil	505	93	22. 8.61	174, 299 (370 caduc) 505, 652, 764	17. 5.62	570	—	570	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

34

Pays : GABON

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.108	Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)	972	138	22. 6.62	257	12. 3.64	914	—	914	Projet terminé
12.23.103	Développement d'élevage en milieu rural	332	150	25. 9.62	486,490,616	16.11.62	225	—	225	Projet terminé
12.23.104	Ponts à Ayem et Ebel	891	161	3.10.62	294,503	5.10.64	1 342	—	1 342	Projet terminé
12.23.105	Bitumage de la route Libreville-Oyan	2 528	166	3.12.62	277	17. 4.63	1 284	—	1 284	Projet terminé
12.23.106	Equipement de la 3 ^e brigade de plantation d'Okoumé	470	215	13. 3.64	428,487,622	1. 3.66	405	—	405	Projet terminé
12.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens	1 742	174	28. 5.63	335,722	4.11.64	1 900	—	1 861	R.P. le 9.3.71
Total : 14 projets		15 078					17 023	—	16 984	
16.23.101	Procédures accélérées Etudes hydrographiques Port Owendo					21. 5.63	155	—	155	Etudes terminées

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.102	Etudes route Ebel-N'Djolé		—	—		30. 9.64	54	—	54	études terminées
16.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens		—	—	—	8.12.69	36	—	26	SOFRECOM (F)
	Total :	15 078					17 268		17 219	
	Réserve							513		
	Total :	15 078					17 268	513	17 219	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **GUADELOUPE**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.26.101	Adduction d'eau potable	747	91	4. 9.61	240.241, 514	2. 6.65	673	—	673	Projet terminé
12.26.101	Route Sortie Nord de Pointe-à-Pitre	223	91	4. 9.61	213	29.11.62	275	—	275	Projet terminé
12.26.102	Extention du port de Pointe-à-Pitre	3 241	134	4. 7.62	271	31. 3.64	2 535	—	2 535	Projet terminé
11.26.103	Alimentation en eau potable de Port-Louis et de Petit-Bourg	932	233	26. 6.64	700		905	28	826	
	Total : 4 projets	5 143					4 388	28	4 309	
	Réserve							—		
	Total :	5 143					4 388	28	4 309	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.26.201	Route n° 1 : Cayenne-St-Laurent : Section Iracoubo-St-Laurent	2 005	177	13. 2.63	303	14.11.63	1 862	—	1 862	Projet terminé
	Total : 1 projet	2 005					1 862		1 862	
	Réserve							—		
	Total :	2 005					1 862	—	1 862	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

38

Pays : HAUTE-VOLTA
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.703	Construction de 50 écoles primaires	1 115	24	27. 4.60	49, 196	28. 3.61	1 131	—	1 131	Projet terminé
12.21.701	Aménagements hydro-agric. : construction de trois barrages	300	30	16. 8.60	46	21.12.60	380	—	380	Projet terminé
12.21.702	Hydraulique humaine et pastorale; puits	365	30	16. 8.60	67	11. 4.62	158	—	158	Projet terminé
11.21.704	225 Centres d'éducation rurale	2 025	72	17. 3.61	193, 315, 234, 400	20. 5.61	2 422	—	2 422	Projet terminé
12.21.703	Huit barrages en terre	1 473	72	17. 3.61	117	6.12.61	1 599	—	1 599	Projet terminé
11.21.705	Adduction d'eau à Kaya, Kondougou et Ouahigouya	466	72	17. 3.61	222	27. 6.63	470	—	470	Projet terminé
12.21.704	Conservation des sols	5 428	74	13. 6.61	161	26.10.61	4 143	—	4 143	Projet terminé
11.21.706	Infrastructure et équipement sanitaires	3 765	103	21.11.61	233, 409, 366 (caduc), 575, 671, 841	19. 6.61	4 300	114	3 979	
12.21.705	Construction de barrages ruraux	8 102	147	20. 7.62	226	17. 1.63	7 793	—	7 793	Projet terminé
11.21.707	Alimentation en eau et assainissement de Ouagadougou	1 754	173	20.12.62	351	24. 5.63	1 764	—	1 764	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : HAUTE-VOLTA
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.708	Ecole nationale d'administration et atelier mécanographique	1 155	188	4. 4.63	425,513, 760	7. 6.63	1 306		1 306	Projet terminé
11.21.709	Etudes routières	486	224	14. 4.64	—	19. 8.64	720	—	720	Projet terminé
11.29.102	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2 ^e phase)	913	225	6. 5.64	362-363	20. 7.64	789	—	789	Projet terminé
11.21.710	Extension de la distribution d'eau à Ouagadougou	729	253	8.11.68	846,879		639	91	415	
11.29.104	Campagne de lutte contre l'onchocercose (poursuite)	235	360	2. 6.69			235	—	219	
	Total : 13 projets	28 311					27 849	211	27 288	
16.21.701	Procédures accélérées Etude des ressources et des besoins en eau du Nord-Est					8. 2.62	166	—	166	Etudes terminées
16.21.702	Recherches pour la localisation de points d'eau : mission préliminaire					12. 6.64	10	—	10	Etude terminée
	Total :	28 311					28 025	211	27 464	
	Réserve							63		
	Total :	28 311					28 025	274	27 464	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **MADAGASCAR**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.101	Rétablissement des communications sur les routes	1 620	8	18.11.59	—	—	1 620	—	1 620	Projet terminé
12.24.102	Rétablissement des communications sur les lignes de chemin de fer	1 215	8	18.11.59	—	—	1 215	—	1 215	Projet terminé
11.24.101	Lycée de Diego-Suarez	142	9	22. 6.59	19,98	27. 3.61	133	—	133	Projet terminé
11.24.102	Collège classique et moderne de Majunga	102	9	22. 6.59	20,98	10. 4.61	81	—	81	Projet terminé
11.24.103	Collège classique et moderne de Tuléar	243	9	22. 6.59	21,98	27. 3.61	184	—	184	Projet terminé
11.24.104	Ecoles du 1 ^{er} degré : construction de 120 classes	162	9	22. 6.59	13	3.11.60	154	—	154	Projet terminé
11.24.105	Adduction d'eau de Diego-Suarez	608	9	22. 6.59	22,23	10. 3.61	587	—	587	Projet terminé
12.24.103	Aménagement hydro-agricole du delta de l'Anony	1 620	10	24. 2.60	155	18. 5.62	2 372	—	2 372	Projet terminé
12.24.104	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar	1 944	10	24. 2.60	54	12. 5.61	2 533	—	2 533	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : MADAGASCAR
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.105	Route d'Amboanio	365	10	24. 2.60	24	14. 3.61	303	—	303	Projet terminé
12.24.106	Développement de la production animale et introduction d'exploitations mixtes dans le district de Tsiroanomandidy	849	19	28. 3.60	—	—	454	—	454	Projet terminé
12.24.107	Route Manakara-Farafangana	2 634	19	28. 3.60	25	10. 4.61	2 209	—	2 209	Projet terminé
12.24.108	Allongement du quai de commerce de Diego-Suarez	1 216	38	9. 1.61	118	4.12.61	1 206	—	1 206	Projet terminé
12.24.109	Aménagement hydro-agricole du périmètre de Soavina	561	38	9. 1.61	104	17.11.61	516	—	516	Projet terminé
12.24.110	Equipement routier de l'Ankaizina	1 215	82	17. 7.61	159, 189 228	7. 6.62	1 094	—	1 094	Projet terminé
12.24.111	Mur d'accostage d'Antsohihy	227	82	17. 7.61	188	29. 8.62	351	—	351	Projet terminé
12.24.112	Route Vohémar-Sambava	3 686	82	17. 7.61	170-264	15.11.62	4 118	—	4 118	Projet terminé
12.24.113	Section routière Betsiboka-Kamoro	2 269	82	17. 7.61	172	6. 6.62	1 818	—	1 818	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : MADAGASCAR
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.106	Pavillon d'hospitalisation à l'hôpital de Majunga	442	82	17. 7.61	185, 209, 325	5. 7.62	382	—	382	Projet terminé
11.24.107	Collège classique et moderne d'Antsirabé	391	82	17. 7.61	163, 276	28. 5.62	389	—	389	Projet terminé
11.24.108	Digue de protection de Tananarive	1 620	82	17. 7.61	168	7. 6.62	1 203	—	1 203	Projet terminé
12.24.114	Jetée du port de Tamatave	2 431	92	22. 8.61	153	3. 4.62	1 629	—	1 629	Projet terminé
11.24.109	Hôpital de Manakara	405	121	29. 3.62	229, 285, 353, 411	24. 4.63	437	—	437	Projet terminé
11.24.110	Hôpital de Fort-Dauphin	405	121	29. 3.62	280, 324, 353, 411	23. 9.63	483	—	483	Projet terminé
12.24.115	Route Nationale n° 4 — Section Majunga Kamoro	527	133	5. 7.62	227	6. 3.63	519	—	519	Projet terminé
12.24.116	Pont sur la Sakeny et pont sur l'Ihosy	810	133	5. 7.62	225, 260	8. 4.63	550	—	550	Projet terminé
11.24.111	Constructions scolaires	1 029	129	21. 5.62	255, 284, 360, 384, 429	4. 7.63	1 070	—	1 070	Projet terminé
12.24.117	Route Nationale n° 13 — Section Amboasary-Ranopiso	1 215	151	1.10.62	253	9. 5.63	1 009	—	1 009	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

43

Pays : **MADAGASCAR**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.118	Route Andapa — Côte Est	5 550	151	1.10.62	265	8. 8.63	7 980	—	7 980	Projet terminé
12.24.119	Route Nationale n° 4 — Reconstruction d'ouvrages d'art	1 074	151	1.10.62	330	24. 6.64	931	—	931	Projet terminé
12.24.120	Aménagement du Bas-Mangoky	6 522	160	5.12.62	293	16.12.63	4 835	—	4 835	Projet terminé
12.24.121	Digue de protection de Morondava	608	160	5.12.62	356	1.12.64	1 053	—	1 053	Projet terminé
12.24.122	Route de la Sakay	1 742	160	5.12.62	331	19. 5.64	2 295	—	2 295	Projet terminé
12.24.123	Aménagement hydro-agricole des marais de Laniéra	1 191	167	28. 1.63	345	14. 7.64	1 349	—	1 349	Projet terminé
11.24.112	Construction et équipement d'établissements d'enseignement agricole	1 863	167	28. 1.63	494, 690	14. 5.63	2 565	43	2 400	
12.24.124	Route Nationale n° 7 : Section Côté Tananarive (km 47) et Section Côté Tuléar (km 38)	1 560	187	21. 2.63	312	3. 3.64	2 247	—	2 247	Projet terminé
11.24.113	Groupe scolaire à Tamatave	61	187	21. 2.63	—	2. 3.63	61	—	61	Projet terminé
11.24.114	Assainissement de la ville de Tananarive	527	192	27. 9.63	373	4. 1.65	385	—	374	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **MADAGASCAR**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.115	Etudes pour l'aménagement de la route Manakara-Mananjary	122	198	6. 7.63	—		262	—	262	Projet terminé
12.24.125	Ponts Provinciaux	2 755	227	10. 6.64	397, 424, 427, 438, 440	11. 9.65	2 271	105	2 203	
11.24.116	Aménagement lysée de Tuléar	58						58		
12.24.126	Achèvement route FARAFANGANA-VANGAINDRANO	283						283		
	Total : 42 projets :	53 869					54 853	489	54 609	
15.24.100 A	Direction des travaux commune à plusieurs projets Aménagement hydro-agricole Anony Aménagement hydro-agricole Soavina		—	—		21. 2.63	299	—	299	Terminée
15.24.100 B	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar Aménagement du Bas-Mangoky		—	—	■ ■ ■ ■	25. 3.63	402	—	402	Terminée
16.24.101	Procédures accélérées Etude régionale de mise en valeur		—	—		8. 1.62	139	—	139	Projet terminé
	Réserve							83		
	Total :	53 869					55 693	572	55 449	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

45

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.301	4 Ecoles saisonnières	92	23	29. 6.60	60,61	3. 5.61	124	—	124	Projet terminé
11.21.302	Ambulance de Nioro	143	23	29. 6.60	85	21. 8.61	142	—	142	Projet terminé
11.21.303	Dispensaire anti-tuberculeux Sikasso	47	23	29. 6.60	68	11. 4.61	31	—	31	Projet terminé
11.21.304	Maternité de Goundam	39	23	29. 6.60	69	17. 5.61	36	—	36	Projet terminé
12.21.301	Aménagement de mares	142	39	16. 8.60	30	17. 1.61	135	—	135	Projet terminé
11.21.305	Irrigation Collège Katibougou	74	40	16. 8.60	63	3. 5.61	73	—	73	Projet terminé
11.21.306	Installation presses à Karité	66	40	16. 8.60	61, 62	3. 5.61	76	—	76	Projet terminé
11.21.307	Développement pêche Moyen Niger	151	53	7.11.60	70, 84, 92, 93, 94, 95, 96	17. 5.61	153	—	153	Projet terminé
12.21.302	Route San-Mopti	2 431	54	9. 1.61	81	1. 7.61	3 388	—	3 388	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : MALI

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.308	Lutte contre la tuberculose	213	52	23. 2.61	122	5. 5.62	302	—	302	Projet terminé
12.21.303	Trois aménagements rizicoles	1 650	51	23. 2.61	120	29.12.61	1 929	—	1 906	
12.21.304	Hydraulique pastorale : points d'eau	932	51	23. 2.61	108	11.11.61	1 415	—	1 415	Projet terminé
11.21.309	50 écoles saisonnières (2 ^e tranche)	1 488	77	8. 6.61	115, 124, 148, 149, 162, 166	14.12.61	2 140	2	2 041	
11.21.310	Lycée et Ecole normale Bamako (Étude)	61	85	6. 7.61	—	29. 3.62	31	—	31	Projet terminé
12.21.305	Route Bougouni-Sikasso-Zegoua	5 064	104	6.11.61	218-295	12. 9.63	10 146	—	10 146	Projet terminé
12.21.306	Abattoir frigorifique de Bamako	1 782	104	6.11.61	157	19. 3.63	2 712	—	2 712	Projet terminé
11.21.312	Institut Eco-rural Mali	365	110	19. 2.62	224 319	19. 9.63	476	—	476	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.313	50 écoles saisonnières (3 ^e tranche)	1 944	155	3.12.62	317, 318, 333, 339, 327, 328, 392, 583, 675.	28. 2.64	3 218	98	3 095	
12.21.307	Route-Ségou-Bla-San	3 435	169	18.12.62	401		3 436	—	3 436	Projet terminé
12.21.308	Pont de Douna sur le Bani	1 256	169	18.12.62	290	16. 1.64	1 276	—	1 276	Projet terminé
11.21.314	Lycée et Ecole normale Bamako (Travaux)	6 279	169	18.12.62	316,435, 484	29. 3.62	6 859	334	6 850	
12.21.309	Office du Niger	2 066	204	2. 8.63	329, 332	26. 8.63	1 784	—	1 784	Projet terminé
11.21.315	Adduction d'eau de Sikasso	336	210	4. 2.64	369	18 3.65	420	—	420	Projet terminé
11.29.102	Peste bovine (2 ^e tranche)	1 114	225	6. 5.64	368, 371, 372	3. 9.64	929	—	929	Projet terminé
11.21.316	Distribution d'eau de la ville de Sikasso	105	254	17. 1.69	860		94	12	61	
11.29.104	Campagne de lutte contre l'onchocercose (poursuite)	81	360	2. 6.69			81	—	75	
	Total : 24 projets	31 356					41 406	446	41 113	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

48

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.301	Procédure accélérée Aménagement lacs Télé et Faguibine		—	—			172	—	172	Etude terminée
	Total :	31 356					41 578	446	41 285	
	Réserve							6		
	Total :	31 356					41 578	452	41 285	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : MARTINIQUE
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.26.301	Adduction d'eau à la Martinique	2 542	86	4. 9.61	249, 250 251	31. 3.64	2 472	— 18	2 451	
12.26.301	Route-Le Lamentin-Robert-Trinité	2 025	122	13. 3.62	230	29. 3.64	1 904	—	1 904	Projet terminé
12.26.302	Extension du port de Fort-de-France	2 127	229	26. 6.64	449		2 307	—	2 300	
	Total : 3 projets	6 694					6 683	—	6 655	
	Réserve							—		
	Total :	6 694					6 683	— 18	6 655	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

50

Pays : MAURITANIE
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.201	Constructions scolaires	1 496	34	10.10.60	52, 114	5. 5.61	1 524	—	1 524	Projet terminé
11.21.202	Cinquante puits de village	693	34	10.10.60	80	19. 6.61	578	—	578	Projet terminé
12.21.201	Centres immunisation du bétail	154	43	10.10.60	53	14. 4.61	165	—	165	Projet terminé
12.21.202	Aménagements hydro-agricoles dans le Brakna	527	99	3.10.61	150	12.12.61	734	—	734	Projet terminé
11.21.203	Hôpital de Nouakchott	2 009	99	3.10.61	223, 270, 422, 504	20.12.61	2 499	1	2 499	
12.21.203	Port de Pêche de Port Etienne	2 876	105	21.11.61	395 612(caduc)	5. 6.62	4 048	—	3 998	
12.21.204	Wharf de Nouakchott	2 025	105	21.11.61	192, 358	29.11.62	2 440	—	2 440	Projet terminé
12.21.205	Aménagements hydro-agricoles Est Mauritanien; (études)	51	159	7.12.62	—	19. 2.63	51	—	51	Projet terminé
12.21.206	Puits pastoraux Hodh Oriental	1 009	159	7.12.62	336	29. 3.63	1 021	—	1 021	Projet terminé
12.21.208	Aide temporaire à l'Etablissement Maritime de Nouakchott	109	258	21. 4.71			—	109	—	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.207	Route Kaédi-Kiffa	1 497	203	14.11.63	342		1 517	—	1 517	Projet terminé
11.21.204	Pharmacie de Nouakchott	203	232	29. 6.64	527		210	13	210	
	Total : 12 projets	12 649					14 787	123	14 737	
15.21.200 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Constructions scolaires et centres immunisation		—	—			23	—	23	Terminée
16.21.201 A	Route Kaédi-Kiffa (Etude)		—	—		5. 2.62	55	—	55	Etude terminée
16.21.202 A	Alimentation en eau de Port Etienne (Etude)		—	—		16. 5.62	334	—	334	Etude terminée
	Total :	12 649					15 199	123	15 149	
	Réserve							57		
	Total :	12 649					15 199	180	15 149	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

52

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.801	Constructions scolaires	2 781	20	27. 4.60	31-41-186	15. 2.61	3 157	—	3 157	Projet terminé
12.21.801	Points d'eau, parcs et couloirs à vaccination	4 509	21	11. 5.60	42-171-248	15. 2.61	4 902	—	4 902	Projet terminé
11.21.802	Centres d'encadrement agricole	855	118	1. 6.62	447, 359	17.11.62	1 163	—	1 163	Projet terminé
11.21.803	Constructions scolaires	6 183	118	1. 6.62	447, 359 638, 656	17.11.62	6 219	276	6 196	
11.29.101	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1 ^{re} phase)	997	120	9. 3.62	179-180	24. 4.62	1 073	—	923	
12.21.802	Amélioration des axes routiers Niamey-Zinder et Takiéta-Nigéria	11 578	172	21.12.62	341, 367 592	5. 5.64	8 840	170	8 838	
11.21.804	Etude technique de l'hôpital de Niamey	101	212	3. 3.65	—	18. 3.65	95	—	95	Projet terminé
11.29.102	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2 ^e phase)	931	225	6. 5.64	364, 365	18. 7.64	811	—	811	Projet terminé
12.21.803	Modernisation de la route Niamey-Zinder	1 256	Aven. à 588	26. 3.70			1 256	—	109	
11.21.805	Aide d'Urgence pour la lutte contre l'épidémie de méningite	65	257	6. 5.70			43	22	43	
12.21.804	Centrale thermo-électrique de l'huilerie Sepani à Magaria	360			956	18.11.71	—	360	—	
Total : 9 projets		29 616					27 559	828	26 237	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

53

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.21.800	Direction de travaux commune à plusieurs projets Direction des travaux des projets 11.21.801 et 12.21.801		—	—		28.11.61	1 108	—	1 108	Terminée
16.29.101	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1 ^e phase)		—	—			5	—	5	Etude terminée
16.21.801 A	Assainissement de Niamey, Maradi et Zinder (Etude)		—	—		9. 8.62	36	—	36	Etude terminée
16.21.802 A	Aménagement de la vallée du Niger (1 ^{re} phase) (Etude)		—	—		21.11.62	300	—	300	Etude terminée
16.21.803 A	Contrôle des puits du projet 12.21.801 (Etude)		—	—		17.10.63	119	—	119	Etude terminée
16.21.804 A	Besoins en eau (Etude)		—	—			200	—	200	Etude terminée
16.21.805 A	Ecole d'assistants d'élevage et d'infirmiers vétérinaires à Niamey (Etude)		—	—		20. 8.64	37	—	37	Etude terminée
16.21.806 A	Aménagement de la vallée du Niger (2 ^e phase) (Etude)		—	—			138	—	138	Etude terminée
	Réserve							1 027		
	Total :	29 616					29 502	1 855	28 180	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.501	Pavillon de pédiatrie et bloc opération à l'hôpital de Nouméa	140	29	14. 7.60	43	20. 1.61	214	—	214	Projet terminé
11.24.502	Dispensaire de Poindimié	38	29	14. 7.60	107	28. 8.61	72	—	72	Projet terminé
11.24.503	Ecoles autochtones de brousse	61	29	14. 7.60	51	14. 7.61	103	—	103	Projet terminé
11.24.504	Centre de formation professionnelle rapide à Nouville	34	29	14. 7.60	—	31. 7.60	42	—	42	Projet terminé
11.24.505	Infrastructure scolaire	1 287	141	11. 9.62	399, 407	22. 4.63	1 722	—	1 722	Projet terminé
	Total : 5 projets	1 560					2 153		2 153	
	Réserve									
	Total :	1 560					2 153		2 153	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : NOUVELLE GUINÉE (Néerl.)

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.001	Station agricole expérimentale à Manokwari	2 026	27	6. 5.60	16-17-26-144	30. 6.60	2 327	—	2 327	Projet terminé
11.41.002	Recherches démographiques	655	27	6. 5.60	—	25. 8.59	514	—	514	Projet terminé
11.41.003	Recherches géologiques	4 737	27	6. 5.60	105	27. 9.61	1 198	—	1 198	Projet terminé
11.41.004	Centre médical à Hollandia	40	64	4.12.60	216	7.11.61	40	—	40	Projet terminé
	Total : 4 projets	7 458					4 079		4 079	
	Total :	7 458					4 079		4 079	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **POLYNÉSIE**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.601	Construction d'un hôpital général à Papeete	2 474	63	12. 4.61	301	11.2.66	4 261	—	4 261	Projet terminé
	Total : 1 projet	2 474					4 261	—	4 261	
16.24.601	Etude route dégagement Ouest de Papeete	93	—	—			83	10	16	
	Total :	2 567					4 344	10	4 277	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

57

Pays : **RÉUNION**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.26.401	Route de désenclavement des Hauts de Ste-Rose	438	73	3. 7.61	302	31. 3.64	906	—	906	Projet terminé
12.26.402	Route de désenclavement du Hameau de Grand Ilet	547	73	3. 7.61	286	8.10.63	466	—	466	Projet terminé
11.26.401	Assainissement de St-Denis	697	73	3. 7.61	281	8.10.63	793	—	793	Projet terminé
12.26.403	Aménagement hydro-agricole du Bras de la Plaine	3 646	170	1. 2.63	412	23. 7.63	4 497	—	4 497	Projet terminé
11.26.402	Adduction d'eau des Hauts de Saint-Paul	2 188	221	14. 4.64	414	15.11.65	2 174	—	2 174	Projet terminé
	Réserve							—		
	Total : 5 projets	7 516					8 836		8 836	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

58

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appel d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.12.001	Etude mise en valeur du Mayaga-Bugesera	778	2	7. 4.59 14. 6.61	1	6. 6.59	682	—	682	Projet terminé
12.12.004(*)	Etude globale Rwanda et Burundi — 1/2 —	65	22	7. 7.60	—	3. 5.60	65	—	65	Etude terminée
12.12.005	Mise en valeur du Mayaga-Bugesera	374	58	16.12.60	—	1. 8.61	235	—	235	Projet terminé
11.12.004	Ecole technique à Butare (Astrida)	210	87	8.11.61	308 (518 caduc)	22. 3.62	217	8	208	
11.12.005	Carte pédologique du Mayaga-Bugesera	40	115	8. 1.62	—	28. 1.62	40	—	40	Projet terminé
11.12.006	Etude aménagement Nyawarongo	314	115	8. 1.62	—	19. 6.61	273	—	273	Projet terminé
12.12.008	Création de 500 ha de théiers dans la région de la Mulindi	932	119	28. 2.62	—	23. 8.62	1 076	—	1 077	Exécution en régie
12.12.007	Mise en valeur du Mayaga	501	125	6. 4.62	—	23. 7.62	257	—	257	Projet terminé
12.12.010	Achat matériel routier, étude sur l'« Axe A »	350	136	29. 6.62	310	22. 6.64	321	—	321	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

59

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.12.011	Création de 500 ha de théiers à Cyangugu	1 000	164	6. 2.63	404, 416 (caduc)	25. 5.63	1 278	131	1 380	
12.12.013	Mise en valeur du Bugesera (1 ^{er} périmètre)	280	175	21. 2.63		6. 5.63	261	—	261	Projet terminé
	Total : 11 projets	4 844					4 705	139	4 799	
15.12.000 A	Direction des Travaux commune à plusieurs projets Mise en valeur du Mayaga-Bugesera		—	—		24. 1.64	55	—	55	Terminée
16.12.001(*)	Procédure accélérée Etude thé au Rwanda et au Burundi — 1/2 —		—	—		15. 2.62	61	—	61	Etude terminée
	Réserve							—		
	Total :	4 844					4 821	139	4 915	

(*) Le projet 12.12.004, Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

(*) Le projet 16.12.001, Etude thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : St PIERRE ET MIQUELON

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.701	Port de pêche de St Pierre	3 545	171	15. 2.63	269	29. 8.63	2 997	—	2 997	Projet terminé
12.24.702	Amélioration d'adduction d'eau de St Pierre	36	—	—			14	22	—	
	Total : 2 projets	3 581					3 011	22	2 997	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.101	Aménagements routes Casamance	4 922	33	4.10.60	123, 141, 403	11. 4.62	6 849	—	6 849	Projet terminé
11.21.101	Programme hospitalier de la région du fleuve	4 254	49	9. 1.61	(266, 267)	20. 2.62	364	4 028	97	
12.21.102	Quai Pêche Dakar	661	50	14. 2.61	86	26. 8.61	645	—	645	Projet terminé
12.21.103	Dragage Port Dakar	1 884	50	14 .2.61	86	26. 8.61	979	—	979	Projet terminé
11.21.102	Lutte contre tuberculose	122	70	14. 3.61	121	10. 1.62	134	—	134	Projet terminé
12.21.104	Modernisation Dakar-Niger	1 813	70	14. 3.61	99,100	3.10.61	2 114	—	2 114	Projet terminé
11.21.103	Centre transfusion sanguine Dakar	203	98	22. 8.61	187, 206	15.11.62	275	—	275	Projet terminé
11.21.104	Institut pédagogique supérieur Dakar	891	107	18.11.61	268	26.11.62	956	—	956	Projet terminé
11.21.105	Etude Développement riziculture Casamance	365	114	20.12.61	—	10. 2.62	363	—	363	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

62

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.106	Ecole nationale cadres ruraux Bambey	506	114	20.12.61	258	10. 2.62	768	—	768	Projet terminé
11.21.108	Infrastructure routière — « Etudes »	1 094	140	8. 6.62	—	17. 9.62	1 508	—	1 508	Projet terminé
12.21.105	Infrastructure routière « Travaux »	5 266	140	8. 6.62	361, 382, 390		4 960	—	4 960	Projet terminé
11.21.107 et 11.21.110	Equipement rural Casamance Centre recherches zootechniques Kolda	} 2 110	126	1. 6.62	615	27. 8.63	2 118	665	1 847	
			145	22. 8.62	825,901					
11.21.109	Constructions scolaires	3 569	140	8. 6.62	263, 346, 379	12. 1.63	4 100	30	4 076	
11.21.111	Centre formation professionnelle Dakar	764	145	22. 8.62	314, 348, 386	9. 5.64	734	—	734	Projet terminé
12.21.106	Route N'Gatch-Birkelane	713	156	20. 9.62	242	30. 3.63	618	—	618	Projet terminé
12.21.107	Route St.-Louis-Rosso-Richard Toll	3 646	156	20. 9.62	243	5. 7.63	2 513	—	2 513	Projet terminé
12.21.108	Route Bakel-Kidira	1 823	156	20. 9.62	291	6.12.63	1 213	—	1 213	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

63

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.112	Puits et forages	2 431	222	4. 6.64	492, 493		2 211	—	2 211	Projet terminé
11.21.113	Etudes Casamance	527	234	26.10.64	—	8. 4.65	476	—	476	Projet terminé
12.21.109	Dragage du Saloum	1 175	240	28. 1.65	436		1 208	—	1 208	Projet terminé
11.21.114	28 centres expansion rurale	1 770	245	19. 7.65	648		1 447	324	1 163	
11.21.115	2 centres de formation rurale	324	246	20. 9.65	662		354	10	317	
11.21.116	Adductions d'eau de huit centres secondaires	425	255	13.10.69			—	425	—	
	Total : 25 projets	41 258					36 907	5 482	36 024	
15.21.100	Direction de Travaux commune à plusieurs projets Surveillance travaux projets routiers		—	—		11. 6.63	209	—	209	Projet terminé
16.21.101	Procédures accélérées Etude route Bakel-Kidira		—	—		29. 8.62	88	—	88	Etude terminée

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **SÉNÉGAL**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.102	Campagne d'hydrologie en Casamance					24. 5.63	55	—	55	Etudes terminées
16.21.104	Etude Hôpital Saint-Louis					2.10.64	65	—	65	Etude terminée
16.21.105	Etudes développement régional					19. 8.64	52	—	52	Etude terminée
	Total :	41 258					37 376	5 482	36 493	
	Réserve							974		
	Total :	41 258					37 376	6 456	36 493	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

65

Pays : **SOMALIA**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.31.001	Nouvel hôpital à Mogadiscio	2 858	4	18.12.59	14, 212, 296	28.12.59	2 821	—	2 821	Projet terminé
11.31.002	Etude préliminaire d'un plan général de développement	20	106	30.10.61	—	26.10.61	10	—	10	Projet terminé
12.31.001	Fourniture de 70 pompes	490	96	13.11.61	199, 279	17.11.63	375	—	375	Projet terminé
12.31.002	Route Afgoi-Scialambot	2 100	96	13.11.61	183	5.10.62	3 640	—	3 640	Projet terminé
11.31.003	Assistance technique à l'hôpital de Mogadiscio	1 057	231	24. 7.64	—	29. 7.64	960	—	896	
11.31.004	Construction de 3 bâtiments scolaires	1 657	250	21. 2.66	857, 640		1 624	33	1 556	
11.31.005	Aide temporaire pour la gestion de l'hôpital de Mogadiscio	300					315	34	349	
	Total : 7 projets	8 482					9 745	67	9 647	
16.31.001	Procédure accélérée Etude diversification agricole	—		—		24. 3.65	37	—	37	Etude terminée
	Réserve							79		
	Total :	8 482					9 782	146	9 684	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : SOMALIA
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pour mémoire	Intervention d'urgence — Aide spéciale — Achat de matériel routier pour réfection des routes endommagées en 1961	210	Décision spéciale du Conseil (77 ^e session, 23/24.7.1962)		246	20. 3.63	210	—	209	R.D. le 1.8.63

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.101	Ecoles primaires	799	181	27. 5.63	322,340	18.11.64	820	—	820	Projet terminé
11.41.102	Marché central à Paramaribo	1 326	181	27. 5.63	350.450 553	28. 8.63	1 319	—	1 319	Projet terminé
12.41.101	Aménagements hydro-agricoles Nickerie	2 174	201	18. 9.63	343	24. 4.64	1 988	—	1 988	Projet terminé
12.41.102	Port de Paramaribo	6 895	216	10. 4.64	383, 741 (766 caduc)	17. 7.65	5 741	385	5 741	
12.41.103	Aménagements agricoles de Tijgerkreek-West	361	239	25.11.64	664		443	—	443	Projet terminé
12.41.104	Transfert d'un bateau de recherche	110	238	29. 8.64	—	—	110	—	110	Projet terminé
11.41.103	Barrage à Stondansie	297	242	26. 3.65			318	—	318	Projet terminé
12.41.105	Sortie Sud de Paramaribo	1 626	243	29. 4.65	538		2 042	—	1 958	
11.41.104	Edilité à Paramaribo	3 394	251	4. 2.66			108	3 326	108	Prép.
	Total : 9 projets	16 982					12 889	3 711	12 805	
	Réserve							314		
	Total :	16 982					12 889	4 025	12 805	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

68

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.401	Reconstruction de formations sanitaires (1 ^{re} tranche)	1 211	18	27. 4.60	35	24. 3.61	1 149	—	1 149	Projet terminé
11.23.402	Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi	89	18	27. 4.60	39-55	12. 6.61	100	—	100	Projet terminé
11.23.403	Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy	1 014	35	19. 7.60	37	21.12.60	1 538	—	1 538	Projet terminé
11.23.404	Reconstruction de 50 écoles de brousse	912	35	19. 7.60	35, 113	24. 3.61	1 073	—	1 073	Projet terminé
12.23.401	Hydraulique pastorale et villageoise : Construction puits	2 977	32	13. 8.60	36, 38	11. 3.61	2 939	—	2 939	Projet terminé
11.23.405	Reconstruction de formations sanitaires (2 ^e tranche — 65 unités diverses)	1 864	56	26. 9.60	47, 110	22. 2.61	2 182	—	2 182	Projet terminé
11.23.406	Formations sanitaires : a) Hôpital de Fort-Lamy; b) Hôpital de Moundou	1 878	84	20. 7.61	190, 219, 292	2. 2.63	1 961	—	1 961	Projet terminé
12.23.402	Routes de Farcha et de Chagoua-Oléa	648	102	11. 9.61	156	26. 2.62	645	—	645	Projet terminé
11.23.407	Formations sanitaires (3 ^e tranche — 36 unités diverses)	719	95	23. 8.61	167, 300	14. 8.62	733	—	733	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

69

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.408	Centre de formation professionnelle et technique Fort-Lamy (Coll. techn.)	539	95	23. 8.61	323, 381	26. 1.62	580	—	580	Projet terminé
12.23.403	Hydraulique pastorale et forages	1 746	132	21. 6.62	238, 239	17. 8.62	1 282	—	1 282	Projet terminé
12.23.404	Route Fort-Lamy — Massaguet	1 175	132	21. 6.62	244	9. 5.63	1 131	—	1 131	Projet terminé
12.23.405	Aménagement de la route Massaguet-Bir Garat	689	143	21. 6.62	245	9. 5.63	580	—	580	Projet terminé
12.23.406	Route Moundou-Kelo-Pala	3 038	149	21. 9.62	306	12. 3.64	2 402	—	2 402	Projet terminé
12.23.407	Route Fort-Archambault-Doba	4 861	158	17.10.62	283, 307	12. 3.64	5 430	—	5 410	R.P. le 29.1.70 R.D. le 30.1.71
11.23.409	Programme de sondages hydro-géologiques dans les cuvettes lacustres du lac Tchad	138	182	12. 2.63	—	12. 3.63	69	—	69	Projet terminé
11.23.410	Hôpital Fort-Archambault	1 458	190	10. 7.63	483 657	14. 2.64	1 815	—	1 783	
11.23.411	Hydraulique villageoise (165 puits)	3 241	220	19. 3.64	562	10.10.66	995	—	939	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : TCHAD
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.29.101	1 ^{re} campagne conjointe contre la peste bovine	640	120	9. 3.62	173-181	4. 5.62	727	3	594	Projet terminé
	Total : 18 projets	28 837					27 331	3	27 090	
15.23.400 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Formations sanitaires (1 ^{re} , 2 ^e , 3 ^e tranches) 50 écoles de brousse Constructions puits Route Forcha et Chagoua-Oléa					29. 6.61	48	—	48	Projet terminé
15.23.400 B	Route Moundou-Kelo — Pala Route Fort Archambault-Doba					23. 6.64	127	—	127	Projet terminé
16.23.401	Procédures accélérées Reconstruction ouvrage d'art sur pistes cotonnières					14. 4.62	16	—	16	Projet terminé
16.23.402	Pont de Manda et de Guere (sondages)					27. 7.62	32	—	32	Projet terminé
16.23.403	Etude de la route Fort-Lamy-Guelendeng					14. 3.64	222	—	222	Etudes terminées
16.23.404	Programme d'hydraulique paysanne					13. 2.63	7	—	7	Etudes terminées

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.405	Levés aériens cuvettes lacustres lac Tchad		—	—		22. 3.63	24	—	24	Etudes terminées
	Total :	28 837					27 807	3	27 566	
	Réserve							114		
	Total :	28 837					27 807	117	27 566	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.101	Modernisation du chemin de fer	294	6	25. 3.60	66, 72	29. 8.61	194	—	194	Projet terminé
12.22.102	Electrification des grues du wharf de Lomé	165	6	25. 3.60	40	2. 3.61	169	—	169	Projet terminé
11.22.101	Maternité d'Anécho	30	7	25. 3.60	28	26. 1.61	27	—	27	Projet terminé
11.22.102	Maternité et pavillon d'hospitalisation à Palimé	90	7	25. 3.60	29	25. 1.61	56	—	56	Projet terminé
11.22.103	10 écoles primaires	81	7	25. 3.60	73, 111	20. 5.61	90	—	90	Projet terminé
11.22.104	20 écoles primaires	82	61	21.11.60	74, 83	20. 5.61	125	—	125	Projet terminé
11.22.105	Lycée et école d'administration à Lomé	2 127	61	21.11.60	154, 344	1. 7.61	2 163	—	2 163	Projet terminé
11.22.106	Assainissement de Lomé	835	61	21.11.60	152	2. 9.61	935	—	935	Projet terminé
12.22.103	Modernisation du chemin de fer : substitution du rail	1 500	66	8. 2.61	87, 88	23. 6.61	1 515	—	1 515	Projet terminé

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

73

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.104	Routes Badou-Atakpamé et Palimé-Atakpamé	2 836	79	1. 6.61	338	24. 2.62	3 216	—	3 216	Projet terminé
11.22.107	Etude de développement régional (région de l'Akposso)	20	88	22. 8.61	—	15.11.61	13	—	13	Etude terminée
11.22.108	Constructions scolaires (5 cours complémentaires)	1 349	108	21.11.61	210, 259 444, 560	29. 5.61	1 850	—	1 850	Projet terminé
11.22.109	Ecole nationale d'agriculture	632	128	17. 5.62	406, 524	10. 4.61	581	—	581	Projet terminé
12.22.105	Route Aflao-Hillakondji	1 661	157	1.10.62	529	7. 6.63	1 502	—	1 502	Projet terminé
11.22.110	Ecole d'infirmiers et maternité de Lomé	968	168	4.12.62	544 668	30. 1.64	907	86	902	
11.22.111	Adduction d'eau de Lomé	677	179	1. 2.63	385	6. 6.63	535	—	535	Projet terminé
11.22.112	Aide d'urgence : achat de deux niveleuses	61	179	1. 2.63	278	30. 1.64	62	—	62	Projet terminé
12.22.106	Palmeraies sélectionnées	587	230	21. 4.64			630	42	584	Prép.
Total : 18 projets		13 995					14 570	128	14 519	

Situation annuelle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : TOGO
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.22.100 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Direction des travaux des projets : 11.22.105 et 11.22.106					31. 1.63	160	—	160	Terminée
15.22.100 B	Direction des travaux des projets : 11.22.111 – 12.22.104 et 12.22.105					1. 4.65	656	—	656	
16.22.101	Procédure accélérée Etude de planification au Togo					24. 7.64	196	—	196	Etude terminée
	Total :	13 995					15 582	128	15 531	
	Réserve							225		
	Total :	13 995					15 582	353	15 531	

