

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**

**COMMISSION**

**Direction générale du Développement  
et de la Coopération**

**Direction du Fonds Européen de Développement**

# **Fonds Européen de Développement**

**Situation semestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution**

**Date de mise à jour : 31 Décembre 1973**

# Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 Décembre 1973

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique générale	X
Frais financiers et administratifs	XVIII
Prêts spéciaux	XIX
Avances aux Caisses de stabilisation	XX
Secours d'urgence	XXI
<b>E A M A :</b>	
BURUNDI	1
CAMEROUN	7
CENTRAFRIQUE	15
CONGO (Brazza)	22
COTE D'IVOIRE	27
DAHOMÉY	32
GABON	37
HAUTE VOLTA	42
MADAGASCAR	48
MALI	58
MAURITANIE	66
NIGER	71
RWANDA	79
SÉNÉGAL	86
SOMALIE	92
TCHAD	99
TOGO	107
ZAIRE	111
<b>T O M :</b>	
ANTILLES NÉERLANDAISES	119
COMORES	121
Territoire Français des Afars et des Issas	123
NOUVELLE CALÉDONIE	125
POLYNÉSIE	128
ST-PIERRE ET MIQUELON	139
SURINAM	132
WALLIS ET FUTUNA	135
<b>D O M :</b>	
GUADELOUPE	137
GUYANE	139
MARTINIQUE	141
RÉUNION	142
Tous Territoires	145

**LISTE DES ABRÉVIATIONS :**

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :**

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Nature des interventions	E A M A					Dépenses effectuées
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	
<b>1) Subventions</b>						
Projets d'investissement économique et social	329 372	865	297 533	31 839	329 372	283 957
Assistance technique liée aux investissements	25 865	436	24 524	1 341	25 865	23 802
Contrôle technique	16 511	—	16 511	—	16 511	16 511
Coopération technique générale	38 620	260	38 021	599	38 620	37 751
Aide à la production	88 993	817	84 022	4 971	88 993	81 578
Aide à la diversification	112 000	488	104 478	7 522	112 000	97 561
Secours d'urgence	2 551	12	2 551	—	2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	2 674	—	2 674	—	2 674	2 664
<b>Total :</b>	<b>616 586</b>	<b>2 878</b>	<b>570 314</b>	<b>46 272</b>	<b>616 586</b>	<b>546 290</b>
<b>2) Prêts spéciaux</b> { investissements diversification	<b>20 098</b> <b>24 162</b>	<b>30</b>	<b>20 098</b> <b>23 757</b>	<b>405</b>	<b>44 260</b>	<b>40 019</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	<b>10 779</b>	<b>—</b>	<b>10 176</b>	<b>603</b>	<b>10 176</b>	<b>(1) 2 538</b>

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1) Subventions</b>								
Projets d'investissement économique et social	55 503	67	46 505	8 998	55 503	39 926	384 875	323 883
Assistance technique liée aux investissements	919	15	912	7	919	892	26 784	24 694
Contrôle technique	1 643	—	1 643	—	1 643	1 643	18 154	18 154
Coopération technique générale	—	—	—	—	—	—	38 620	37 751
							88 993	81 578
							112 000	97 561
							2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	138	—	138		138	138	2 812	2 802
<b>Total :</b>	<b>58 203</b>	<b>82</b>	<b>49 198</b>	<b>9 005</b>	<b>58 203</b>	<b>42 599</b>	<b>674 489</b>	<b>588 889</b>
<b>2) Prêts spéciaux : investissements</b>	<b>3 620</b>	—	<b>3 620</b>	—	<b>3 620</b>	<b>2 946</b>	<b>47 880</b>	<b>42 965</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	—	—	—	—	—	—	<b>10 176</b>	<sup>(1)</sup> <b>2 538</b>

1) Le montant indiqué ci-dessus représente le solde des avances restant à rembourser (voir page XX)

**Projets d'investissement économique et social**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	9	10 531	56	9 813	718	10 531	10 073
Cameroun	7	26 245	42	24 707	1 538	26 245	24 592
Centrafrique	12	15 840	126	11 568	4 272	15 840	10 846
Congo (Brazza)	8	13 160	27	9 212	3 948	13 160	9 100
Côte d'Ivoire	3	2 620	23	2 562	58	2 620	2 489
Dahomey	7	15 535	34	13 783	1 752	15 535	12 117
Gabon	1	10 801	3	10 766	35	10 801	10 766
Haute Volta	8	20 704	59	20 329	375	20 704	20 277
Madagascar	12	34 083	56	31 957	2 126	34 083	31 645
Mali	11	25 358	60	23 619	1 739	25 358	21 168
Mauritanie	6	12 523	19	11 758	765	12 523	11 634
Niger	11	22 061	38	19 049	3 012	22 061	18 341
Rwanda	15	10 518	65	8 818	1 700	10 518	7 301
Sénégal	6	13 050	12	11 094	1 956	13 050	10 879
Somalie	8	13 507	35	12 732	775	13 507	11 072
Tchad	15	23 505	75	22 860	645	23 505	22 719
Togo	6	11 184	15	10 291	893	11 184	10 269
Zaïre	10	48 147	120	42 615	5 532	48 147	38 669
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>155</b>	<b>329 372</b>	<b>865</b>	<b>297 533</b>	<b>31 839</b>	<b>329 372</b>	<b>283 957</b>
Antilles néerlandaises	7	16 209	15	9 269	6 940	16 209	8 168
Comores	2	2 394	10	2 382	12	2 394	2 447
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 903	2	1 900	3	1 903	1 809
Nouvelle Calédonie	2	3 027	4	2 682	345	3 027	2 721
Polynésie	1	822	2	818	4	822	794
St Pierre et Miquelon	1	478	1	466	12	478	459
Surinam	7	11 469	14	9 861	1 608	11 469	6 883
Guadeloupe	2	4 247	2	4 246	1	4 247	3 138
Guyane	1	2 540	4	2 540	—	2 540	2 525
Martinique	2	3 700	1	3 700	—	3 700	2 795
Réunion	2	8 107	8	8 034	73	8 107	7 598
Wallis et Futuna	1	607	4	607	—	607	589
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>30</b>	<b>55 503</b>	<b>67</b>	<b>46 505</b>	<b>8 998</b>	<b>55 503</b>	<b>39 926</b>
<b>Total général :</b>	<b>185</b>	<b>384 875</b>	<b>932</b>	<b>344 038</b>	<b>40 837</b>	<b>384 875</b>	<b>323 883</b>

Aide à la production  
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	7	7 120	231	231	—	218	6 889	77	6 817	72	6 894	7 009
Centrafrique	6	5 056	2 653	2 653	—	2 653	2 403	46	2 403	—	2 403	5 056
Dahomey	5	3 513	668	668	—	668	2 845	128	2 845	—	2 845	3 513
Madagascar	5	22 398	1 519	1 404	115	1 401	20 879	266	20 351	528	19 463	20 864
Mali	6	4 072	—	—	—	—	4 072	58	3 896	176	3 866	3 866
Niger	5	4 503	527	527	—	527	3 976	66	2 249	1 727	2 071	2 598
Sénégal	9	34 444	14 708	14 708	—	14 708	19 736	67	18 313	1 423	17 350	32 058
Tchad	4	4 176	4 176	3 710	466	3 431	—	—	—	—	—	3 431
Togo	4	3 217	523	523	—	523	2 694	109	2 230	464	2 166	2 689
<b>Total :</b>	<b>51</b>	<b>88 499</b>	<b>25 005</b>	<b>24 424</b>	<b>581</b>	<b>24 129</b>	<b>63 494</b>	<b>817</b>	<b>59 104</b>	<b>4 390</b>	<b>57 058</b>	<b>81 084</b>
Contrôle technique		494					494		494	—	494	494
		<b>88 993</b>	<b>25 005</b>	<b>24 424</b>	<b>581</b>	<b>24 129</b>	<b>63 988</b>		<b>59 598</b>	<b>4 390</b>	<b>57 552</b>	<b>81 578</b>



**Aide à la diversification  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement autorisé	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	18	4 979	271	5 250	3 750
Cameroun	2	1 361	11	724	637	1 361	724
Centrafrique	2	1 513	—	1 511	2	1 513	1 224
Congo (Brazza)	3	4 599	39	4 276	323	4 599	4 454
Côte d'Ivoire	6	38 468	76	37 727	741	38 468	37 562
Dahomey	4	1 654	33	1 635	19	1 654	1 387
Gabon	2	4 000	30	3 990	10	4 000	3 904
Haute Volta	7	5 892	42	5 692	200	5 892	4 940
Madagascar	15	7 173	26	5 404	1 769	7 173	4 874
Mali	8	1 307	48	1 179	128	1 307	1 139
Mauritanie	7	2 192	10	1 939	253	2 192	1 620
Niger	3	1 946	16	1 885	61	1 946	1 760
Rwanda	4	5 250	49	5 293	- 43	5 293	5 132
Sénégal	10	9 980	68	9 825	155	9 980	8 535
Somalie	3	6 500	6	5 374	1 126	6 500	3 817
Tchad	7	1 298	—	1 043	255	1 298	923
Togo	3	2 466	12	2 301	165	2 466	1 920
Zaïre	1	10 350	3	8 900	1 450	10 350	9 095
Contrôle technique		801		801		801	801
<b>Total :</b>	<b>86</b>	<b>112 000</b>	<b>448</b>	<b>104 478</b>	<b>7 522</b>	<b>112 043</b>	<b>97 561</b>

**Assistance technique liée aux investissements**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	20	2 503	39	2 296	207	2 503	2 304
Cameroun	11	369	14	338	31	369	303
Centrafrique	14	1 466	29	1 376	90	1 466	1 298
Congo (Brazza)	9	602	10	538	64	602	533
Côte d'Ivoire	6	74	6	74	—	74	74
Dahomey	8	735	11	685	50	735	582
Gabon	4	2 393	13	2 378	15	2 393	2 287
Haute Volta	17	1 419	21	1 412	7	1 419	1 407
Madagascar	15	1 251	21	1 123	128	1 251	1 095
Mali	25	1 705	28	1 487	218	1 705	1 389
Mauritanie	5	257	11	224	33	257	196
Niger	15	1 611	17	1 593	18	1 611	1 521
Rwanda	28	3 095	45	2 991	104	3 095	2 867
Sénégal	7	117	11	90	27	117	90
Somalie	19	3 504	109	3 256	248	3 504	3 211
Tchad	12	1 465	13	1 464	1	1 465	1 456
Togo	8	1 480	18	1 480	—	1 480	1 469
Zaire	16	534	16	434	100	534	435
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>239</b>	<b>24 580</b>	<b>432</b>	<b>23 239</b>	<b>1 341</b>	<b>24 580</b>	<b>22 517</b>
Antilles néerlandaises	4	156	5	156	—	156	136
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	19
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	205	4	200	5	205	200
Guadeloupe	1	128	2	126	2	128	126
Guyane	1	244	1	244	—	244	244
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>13</b>	<b>919</b>	<b>15</b>	<b>912</b>	<b>7</b>	<b>919</b>	<b>892</b>
Tous pays et territoires	6	1 285	4	1 285	—	1 285	1 285
<b>Total général :</b>	<b>258</b>	<b>26 784</b>	<b>451</b>	<b>25 436</b>	<b>1 348</b>	<b>26 784</b>	<b>24 694</b>

## 2° FED

X

Coopération technique générale  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	2	172	5	172	—	172	172	
Cameroun	2	525	5	499	26	525	514	
Centrafrique	1	140	4	140	—	140	140	
Congo (Brazza)	1	34	1	34	—	34	27	
Côte d'Ivoire	5	215	6	215	—	215	215	
Dahomey	1	2	1	2	—	2	2	
Gabon	1	5	1	4	1	5	4	
Haute-Volta	1	38	3	38	—	38	38	
Madagascar	1	97	3	97	—	97	97	
Mauritanie	1	5	1	4	1	5	4	
Niger	1	279	2	276	3	279	242	
Rwanda	5	1 251	37	1 176	75	1 251	1 124	
Sénégal	2	16	2	15	1	16	15	
Somalie	2	658	56	548	110	658	657	
Tchad	2	67	2	67	—	67	67	
Zaïre	7	4 199	78	4 137	62	4 199	4 192	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>35</b>	<b>7 703</b>	<b>207</b>	<b>7 424</b>	<b>279</b>	<b>7 703</b>	<b>7 510</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Actions	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Report :</b>	<b>35</b>	<b>7 703</b>	<b>207</b>	<b>7 424</b>	<b>279</b>	<b>7 703</b>	<b>7 510</b>	
Bourses:								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 348		3 348	—	3 348	3 348	
213.480.25 exercice 66/67	1	3 649		3 649	—	3 649	3 649	
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69	1	2 771		2 771	—	2 771	2 771	
213.480.40 exercice 67/68	1	3 662		3 662	—	3 662	3 662	Terminé
Stages:								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	35		35	—	35	35	Terminé
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	36		36	—	36	36	Terminé
Colloques:								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	113		113	—	113	113	Terminé
213.680.42 exercice 67/68	1	126		126	—	126	126	Terminé
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>49</b>	<b>23 767</b>	<b>207</b>	<b>23 488</b>	<b>279</b>	<b>23 767</b>	<b>23 574</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>23 767</b>	<b>207</b>	<b>23 488</b>	<b>279</b>	<b>23 767</b>	<b>23 574</b>	
213.180.12 A	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21 A	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6 340 16 26	6	6 340 16 26	— — — —	6 340 16 26	6 340 16 26	} Terminé
213.180.24 A	Etude « Projets agricoles »	43	1	43	—	43	43	
213.780.02	Information et Documentation	345	1	339	6	345	338	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	Terminé
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	179	1	179	—	179	179	Terminé
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>25 009</b>	<b>221</b>	<b>24 724</b>	<b>285</b>	<b>25 009</b>	<b>24 809</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>25 009</b>	<b>221</b>	<b>24 724</b>	<b>285</b>	<b>25 009</b>	<b>24 809</b>	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20 A	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	6	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75	68	
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	21	1	21	—	21	21	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>25 181</b>	<b>230</b>	<b>24 896</b>	<b>285</b>	<b>25 181</b>	<b>24 965</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>25 181</b>	<b>230</b>	<b>24 896</b>	<b>285</b>	<b>25 181</b>	<b>24 965</b>	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	59	1	59	—	59	59	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50	1	—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	1 010	1	968	42	1 010	971	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160	1	42	118	160	35	
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20	1	20	—	20	20	Terminée
213.480.46	Bourses - exercice 68/69	4 430	1	4 430	—	4 430	4 430	
213.580.47	Stages - exercice 68/69	50	1	50	—	50	50	
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	153	1	153	—	153	153	
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>31 113</b>	<b>238</b>	<b>30 618</b>	<b>495</b>	<b>31 113</b>	<b>30 683</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>31 113</b>	<b>238</b>	<b>30 618</b>	<b>495</b>	<b>31 113</b>	<b>30 683</b>	
213.180.49	Etude « Organisation commune d'exportation des EAMA »	100	1	100	—	100	91	
213.180.50 A	Amélioration & standardisation - projets architecturaux	18	1	18	—	18	17	
213.180.51 A	Analyse des plans de développement des EAMA	1	1	1	—	1	1	—
213.480.53	600 Bourses - 1/10/69-30/9/70	1 891	1	1 891	—	1 891	1 743	
213.580.54	« Stages » - 16/7/69-15/7/70	51	1	51	—	51	51	
213.680.55	« Colloques » - 16/7/69-15/7/70	154	1	154	—	154	120	
213.180.56 A	Etude du marché du tapioca	53	1	55	2	53	55	
213.180.57 A	Etude s/développement économique des EAMA	9	1	9	—	9	9	Terminée
213.180.58 A	Etude s/les possibilités réelles de formation en Afrique	14	1	13	1	14	13	
213.180.59 A	Etude s/création d'organismes africains et Malgache d'exportation	10	1	10	—	10	17	
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>33 414</b>	<b>248</b>	<b>32 920</b>	<b>494</b>	<b>33 414</b>	<b>32 800</b>	



**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour; 31.12.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>33 414</b>	<b>248</b>	<b>32 920</b>	<b>494</b>	<b>33 414</b>	<b>32 800</b>	
213.180.60 A	Création centre Commerce extérieur à Abidjan	15	1	15	—	15	15	
213.180.62 A	Et. méthodologique industries exportation	1	1	1	—	1	1	Terminée
213.180.63 A	Et. utilisation invest. Terminés dans le sect. de l'enseignement	23	1	23	—	23	22	
213.880.61	Cours formation et perfectionnement à distance	260	1	211	49	260	211	
213.180.65 A	Mission temporaire A. Vanhaeverbeke	20	1	19	1	20	19	
213.180.66 A	Recrutement d'un expert industrialisation	24	1	22	2	24	22	
213.480.68	Programme Bourses 1.10.70-30.9.71	4 600	1	4 561	39	4 600	4 458	
213.580.69	Programme Stages 15.9.70-15.2.71	20	1	20	—	20	20	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>38 377</b>	<b>256</b>	<b>37 792</b>	<b>585</b>	<b>38 377</b>	<b>37 568</b>	

**2° FED**  
**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

XVII

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.680.70	Colloque 16.7.70-31.12.70	65	1	65	—	65	31	
213.180.71 A	Présélection des industries d'exportation EAMA	51	1	51	—	51	51	Terminée
213.180.72 A	Etude industries textiles EAMA	73	1	73	—	73	67	
213.180.73 A	Etude exportations produits EAMA vers CEE	4	1	4	—	4	4	
213.880.74 A	Experts « Traité CEAO »	50		36	14	50	30	
	<b>Total :</b>	<b>38 620</b>	<b>260</b>	<b>38 021</b>	<b>599</b>	<b>38 620</b>	<b>37 751</b>	

**Frais financiers et administratifs  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	27					27	—	25	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bour- siers »	4					4	—	4	
219.970.04	Impression situation FED	99					99	—	99	
219.970.06	Abonnements	31					31	—	30	
219.970.99	AEC	1 327					1 327	—	1 320	
{219.980.90 319.980.90	Différence de change id	1 186 138					1 186 138	— —	1 186 138	
	<b>Total :</b>	<b>2 812</b>					<b>2 812</b>	<b>—</b>	<b>2 802</b>	

PRÊTS SPÉCIAUX  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. — EAMA</b>											
Cameroun	10	14 522	7 371	7 371	—	7 371	7 151	7 151	—	7 011	14 382
Centrafrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Côte d'Ivoire	2	12 407	6 012	6 012	—	6 012	6 395	5 990	405	4 168	10 180
Mauritanie	—	2 754	—	—	—	—	2 754	2 754	—	2 754	2 754
Tchad	14	1 215	1 215	1 215	—	1 215	—	—	—	—	1 215
Zaire	3	9 000	3 000	3 000	—	2 869	6 000	6 000	—	6 119	8 988
Gabon	1	2 500	2 500	2 500	—	2 500	—	—	—	—	2 500
Madagascar	—	1 862	—	—	—	—	1 862	1 862	—	—	—
<b>Totaux I :</b>	<b>30</b>	<b>44 260</b>	<b>20 098</b>	<b>20 098</b>	<b>—</b>	<b>19 967</b>	<b>24 162</b>	<b>23 757</b>	<b>405</b>	<b>20 052</b>	<b>40 019</b>
<b>II. — PTOM-DOM</b>											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	1 000	—	1 000	—	—	—	—	1 000
Surinam	1	1 620	1 620	1 620	—	1 620	—	—	—	—	1 620
Réunion	2	1 000	1 000	1 000	—	326	—	—	—	—	326
<b>Totaux II :</b>	<b>3</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>—</b>	<b>2 946</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2 946</b>
<b>Totaux I + II :</b>	<b>33</b>	<b>47 880</b>	<b>23 718</b>	<b>23 718</b>	<b>—</b>	<b>22 913</b>	<b>24 162</b>	<b>23 757</b>	<b>405</b>	<b>20 052</b>	<b>42 965</b>

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

XX

### AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION RECAPITULATION

Tous Pays  
Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Montant global des marchés	Solde engagements	Versements effectués	Remboursements	Avances à rembourser	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—	916	—	916	916	—	
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	5 869	—	—	5 869	—	5 869	5 869	—	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 767	—	—	1 453	314	1 453	—	1 453	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227	—	—	1 085	142	1 085	—	1 085	
Burundi	Avance à l'Office des cultures industrielles	1 000	—	—	853	147	853	853	—	
<b>Total : 5 projets</b>		<b>10 779</b>			<b>10 176</b>	<b>603</b>	<b>10 176</b>	<b>7 638</b>	<b>2 538</b>	

SECOURS D'URGENCE  
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements 5 + 6	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Mali	1	73	1	73	—	73	73
Madagascar	1	1 013	—	1 013	—	1 013	1 013
Somalie	10	1 240	11	1 240	—	1 240	1 240
Niger	2	225	—	225	—	225	140
<b>Total : 6 projets</b>	<b>14</b>	<b>2 551</b>	<b>12</b>	<b>2 551</b>	<b>—</b>	<b>2 551</b>	<b>2 466</b>

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

1

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	160	—	160	Projet terminé
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	257	400	27. 6.66	501		257	—	246	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 234	433	16. 3.67	670,866		1 188	46	1 134	
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	119	438	28. 6.67			34	85	34	
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67	672,884,893 919,946,970 1044,1048 1131		3 890	300	4 199	
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	517	508	1. 8.68	796,983		465	52	423	
211.001.27	Création 500 ha. théiers à Rwegura	307	546	8. 7.69	711,712		200	107	187	
211.001.28	Réfection et bitumage route Muramvya-Gitega	3 308	577	16. 9.69	896		3 308	—	3 379	
211.001.29	Extension de la théiculture autour de Téza	311	590	6. 2.70	859,893 946,		311	—	311	Projet terminé
	Réserve	128						128		
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>10 531</b>					<b>9 813</b>	<b>718</b>	<b>10 073</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

2

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66	859 946		2 111	89	1 858	
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	884,672 893,919 946,970 1044,1048		2 868	182	1 892	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>4 979</b>	<b>271</b>	<b>3 750</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

3

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	170	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	170	—	170	Projet termine
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	12	—	12	Etude terminée
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 344	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	1 344	—	1 344	Terminée
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	Terminée
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	15	—	—	—	10. 4.67	15	—	15	Terminée
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	255	422	26.10.66	—	—	255	—	255	Terminées
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	52	—	—	—	—	52	—	52	Terminée



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

5

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.33 A	Mise en valeur dans la vallée de la Nyamushwaga	80	—	—			—	80	—	
212.801.35 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	<b>Total : 20 projets</b>	<b>2 503</b>					<b>2 296</b>	<b>207</b>	<b>2 304</b>	
212.801.99 A	C.T.	628					628	—	628	
	<b>Total :</b>	<b>3 131</b>					<b>2 924</b>	<b>207</b>	<b>2 932</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : BURUNDI**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13 N	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	148	422	26.10.66			148	—	148	Terminé
213.801.15 A	Assistance technique	24	—	—			24	—	24	Terminé
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>172</b>					<b>172</b>	<b>—</b>	<b>172</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

7

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 024	312	15. 4.65	473 631 763		4 780	1 244	4 732	
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	3 070	321	9. 6.65	794		3 066	4	2 999	
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	391	362	20. 1.66	533		391	—	391	Terminé
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	222	386	10. 3.66	(679 caduc)		222		222	Terminé
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 130	Terminé
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68			117	—	117	Terminé
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÉRE	15 001	529	22. 4.69	733		15 001	—	15 001	
	Reserve	290						290		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>26 245</b>					<b>24 707</b>	<b>1 538</b>	<b>24 592</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

8

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	1 <sup>re</sup> tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	86 1 710	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	86 1 710	— —	86 1 710	Terminé
214.002.09	2 <sup>e</sup> tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	19 997	371	14. 2.66	476, 482 536		19 997	— —	19 997	Terminé
214.002.19	3 <sup>e</sup> tranche Soutien des peix Amélioration structurelle	33 1 230	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		33 1 230	— —	33 1 230	Terminé
214.002.23	4 <sup>e</sup> tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	33 1 010	476	31. 1.68	646 689 716		33 1 010	— —	33 1 010	Terminé
214.002.28	5 <sup>e</sup> tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	60 819	536	3. 2.69	749, 782 821		60 813	— 6	47 813	
214.002.30	Campagne agricole 1969-70	471	599	9. 6.70	864, 894		452	19	443	
214.002.33	Campagne agricole 1970-71	652	607	4. 3.71	913, 937 952		605	47	588	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>7 120</b>					<b>7 048</b>	<b>72</b>	<b>7 009</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

9

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Total :</b>	<b>7 120</b>					<b>7 048</b>	<b>72</b>	<b>7 009</b>	
214.802.99	C.T.	103	—	—			103	—	103	
	<b>Total :</b>	<b>7 223</b>					<b>7 151</b>	<b>72</b>	<b>7 112</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

10

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	724	328	8. 6.65	417	23.9.65	724	—	724	Projet terminé
215.002.34	Développement rural zone N.E. de Benoue	637	1159	10. 9.73	1 136			637		
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 361</b>					<b>724</b>	<b>637</b>	<b>724</b>	
215.802.99	C.T.	61	—	—			61	—	61	
	<b>Total :</b>	<b>1 422</b>					<b>785</b>	<b>637</b>	<b>785</b>	





**Situation des projets du 2° FED en exécution**

12

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.102.32 A	Etude mise en valeur d'une zone du Nord Cameroun	28	—	—			28		28	Terminée
	<b>Total : 11 projets</b>	<b>369</b>		—			<b>338</b>	<b>31</b>	<b>303</b>	
212.802.99	C.T.	1 579	—	—			1 579	—	1 579	
	<b>Total :</b>	<b>1 948</b>					<b>1 917</b>	<b>31</b>	<b>1 882</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20 N	Instructeurs pour la formation statistique	102	470	17.11.67			76	26	91	Botty (B)
213.802.29 N	7 instructeurs pour développement petites industries	423	581	18.09.69			423		423	Terminés
<b>Total : 2 projets</b>		<b>525</b>					<b>499</b>	<b>26</b>	<b>514</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641,729 849,785 909,978 1061,		6 482	—	6 342	
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	669 971	480	7. 2.68	696		669 971	— —	669 971	Terminé
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529	22. 4.69	733		5 000	—	5 000	Terminé
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68	811		1 400	—	1 400	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>14 522</b>					<b>14 522</b>	<b>—</b>	<b>14 382</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

15

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	2 059	332	4. 6.65	530		1 694	365	1 701	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661,666 676,885 888		1 154	37	1 154	
211.003.12	Ranch d'embouche	607	357	22.10.65	743,744		585	22	585	
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66	908,		1 569	51	1 452	
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66	845,927 994, (caduc)		1 583	58	1 327	
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66	756,758		848	1 177	530	
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66	737,830		495	68	495	Terminée
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67	756,781		2 581	60	2 474	
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	2 034	511	2.8.68			165	1 869	150	A/C 1119 Constr. abattoir; Ap
<b>Total : à reporter</b>		<b>14 381</b>					<b>10 674</b>	<b>3 707</b>	<b>9 868</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

16

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **CENTRAFRIQUE**  
Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Report</b>	<b>14 381</b>					<b>10 674</b>	<b>3 707</b>	<b>9 868</b>	
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 <sup>e</sup> tranche)	822	520	31.10.68	736		822	—	822	Projet terminé
211.003.30	Eradication des glossines par stérilisation des mâles	393	539	20. 3.69	843		43	350	43	
211.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	27	589	28. 4.70	906		29	— 2	113	
	Réserve	217						217		
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>15 840</b>					<b>11 568</b>	<b>4 272</b>	<b>10 846</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

17

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	862 404	303	18. 1.65			862 404	— —	862 404	terminée
214.003.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	680 504					336	4. 6.65	442, 443	
214.003.16	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	621 354	395	1. 7.66	478, 552 559		621 354	— —	621 354	terminée
214.003.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	490 360					460	9.11.67	585, 549 607	
214.003.26	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 697	481	4. 3.68	663, 779 816, 817		— 697	— —	— 697	terminée
214.003.36	Aide « Culture du coton »	84					—	—	84	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>5 056</b>					<b>5 056</b>	—	<b>5 056</b>	
214.803.99	C.T.	4					4	—	4	
	<b>Total :</b>	<b>5 060</b>					<b>5 060</b>		<b>5 060</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

18

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.003.33	Construction et équipement du port de Nola (Haute Sangha)	400	554	19. 9.69	911 (caduc)		400		400	
215.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	1 113	589	28. 4.70	906		1 111	2	824	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 513</b>					<b>1 511</b>	<b>2</b>	<b>1 224</b>	
215.803.99	C.T.	1					1	—	1	
	<b>Total :</b>	<b>1 514</b>					<b>1 512</b>	<b>2</b>	<b>1 225</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

19

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda	20	—	—	—	9. 9.65	20	—	20	Terminée
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (I) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée
212.103.13 N	Etudes routières	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	294	10	253	UNIGETEC - 31 mois (F)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	418	—	—	—	8.11.65	418	—	418	Terminée
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	192	—	—	—	8.11.65	192	—	192	Terminée
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	133	—	111	THIER-LIPPEMEYER (All.)
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	88	12	78	IGIP
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	32	—	—	—	—	32	—	32	Terminé
<b>Total :</b>		<b>1 253</b>					<b>1 223</b>	<b>30</b>	<b>1 145</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

20

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) (Durée de l'étude)
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	72	—	—			72	—	72	Terminée
212.203.32 A	Dir. Trav. « ranch d'embouche »	61					61		61	Terminée
212.203.35 A	Assainissement et aménagement zone d'élevage à Bamhari	80	—	—			20	60	20	RAYNAUD (F) - 12 mois
	<b>Total: 14 projets</b>	<b>1 466</b>					<b>1 376</b>	<b>90</b>	<b>1 298</b>	
212.803.99	C.T.	1 506	—	—			1 506	—	1 506	
	<b>Total :</b>	<b>2 972</b>					<b>2 882</b>	<b>90</b>	<b>2 804</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

21

**COOPERATION TECHNIQUE GENERALE**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	140	399	12.10.66			140		140	Terminée
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>140</b>					<b>140</b>		<b>140</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

22

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	690	311	20. 3.65	334 479	8. 3.66	690	—	690	Projet terminé
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 516	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 306	210	1 306	RP. le 14.8.68 RD. le 22.8.69
211.005.06	Fourniture de matériel routier	789	370	2 .2.66	571	30.10.67	789		789	Projet terminé
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 778	436	15. 2.67	721	1.1.69	2 778	—	2 778	Projet terminé
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67	926	17.6.70	337	53	336	
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67	734	7.3.69	1 905	39	1 771	
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68			85	3 561	79	Prép.
211.005.20	Achat drague port Pointe Noire	1 337	585	5.10.70	915	19.1.71	1 322	15	1 351	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>13 090</b>					<b>9 212</b>	<b>3 878</b>	<b>9 100</b>	
	Réserve	70					—	70	—	
	<b>Totaux</b>	<b>13 160</b>					<b>9 212</b>	<b>3 948</b>	<b>9 100</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

23

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : CONGO (Brazza)**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 021	341	21.10.65	551	5. 5.66	2 698	323	2 896	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 398	—	1 398	Projet terminé
215.005.23	Modernisation huileries Etoumbi et Kuanda 1e phase	180	598	15. 7.70	—	1.10.70	180		160	
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>4 599</b>					<b>4 276</b>	<b>323</b>	<b>4 454</b>	
215.805.99	C.T.	134	—	—			134	—	134	
	<b>Total :</b>	<b>4 733</b>					<b>4 410</b>	<b>323</b>	<b>4 588</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

24

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	111	375	29. 4.66	—	23. 3.67	111	—	111	Terminée
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	116	375	29. 4.66	—	4.12.70	116	—	116	Terminée
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	Etude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	79	—	—	—	20. 6.67	79	—	79	Terminée
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	Etude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—	27. 8.68	36	64	31	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
212.105.22 A	Etude quai de pêche dans le port de Pointe-noire	88	—	—	—		88	—	88	Terminée
212.105.24 A	Etude route Ongia Yonou	26	—	—	—	6. 2.71	26	—	26	Terminée
<b>Total : 9 projets</b>		<b>602</b>	—	—			<b>538</b>	<b>64</b>	<b>533</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

25

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : CONGO (Brazza)**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.805.99	C.T.	849					849	—	849	
<b>Total :</b>		<b>1 451</b>					<b>1 387</b>	<b>64</b>	<b>1 382</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays: **CONGO (Brazza)**  
Date de mise à jour: **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.805.21 A	Mise à la disposition du Gouvernement d'un expert en économie	34	—	—			34	—	27	SEDES (F)
<b>Total: 1 projet</b>		<b>34</b>					<b>34</b>	<b>—</b>	<b>27</b>	



**Situation annuelle des projets du 1<sup>er</sup> FED en exécution**

**Pays : COTE D'IVOIRE**  
**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.501 et 502	Port de pêche d'Abidjan	1 390	15 59	25. 5.60 8. 2.61	44	18. 4.61	1 036	—	1 036	Projet terminé
11.21.501	Hydraulique humaine	1 090	16	25. 5.60	45 620	22. 2.61	1 703	—	1 703	Projet terminé
11.21.502	Cinq hôpitaux secondaires	580	16	25. 5.60	59	7. 4.61	605	—	605	Projet terminé
12.21.504	Hydraulique humaine et pastorale	3 314	75	15. 6.61	198 620	12. 2.63	3 359	—	3 359	Projet terminé
12.21.505	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4 861	75	15. 6.61	145	20. 3.62	4 794	—	4 794	Projet terminé
12.21.506	Aménagements routiers — Région de Man	2 512	75	15. 6.61	146	20. 3.62	2 642	—	2 642	Projet terminé
11.21.505	Lotissement Cocody-Abidjan	1 620	75	15. 6.61	237,755	18. 3.64	1 871	—	1 871	Projet terminé
11.21.506	Collège de jeunes filles à Abidjan	1 572	112	21.12.61	405	22.12.62	1 309	—	1 309	Projet terminé
11.21.508	Alimentation en eau de Bouaké	1 580	112	21.12.61	217	13. 5.63	1 136	—	1 136	Projet terminé

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

28

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : CÔTE D'IVOIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	31 674	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681.682, 761,791, 844,868	7. 7.65	31 674		31 674	
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	1 470	355	26.10.65	567		1 470	—	1 470	Projet terminé
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694		457	117	431	A/C 1143 - fourn. matériel agricole ouv.: 8.4.74
215.106.19	Etude sur les possibilités de création de ranchs d'élevage	170					170	—	170	étude terminée
215.006.20	Développement de la culture du coton	4 440	595	28. 4.70	1005,		3 816	624	3 677	
215.106.23	Etude bitumage route San Pedro-Soubré-Issia	140	608	26. 2.71			140	—	140	étude terminée
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>38 468</b>					<b>37 727</b>	<b>741</b>	<b>37 562</b>	
215.806.99	C.T.	238					238	—	238	
	<b>Total :</b>	<b>38 706</b>					<b>37 965</b>	<b>741</b>	<b>37 800</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

29

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : CÔTE D'IVOIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	9	—	—	—	28. 4.66	9	—	9	Terminée
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	14	—	—			14	—	14	Terminée
212.106.22 A	Etude invest. Régie Chemin de Fer	28	—	—			28		28	Terminée
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>74</b>					<b>74</b>		<b>74</b>	
212.806.99	C.T.	1 175	—	—			1 175	—	1 175	
	<b>Total :</b>	<b>1 249</b>					<b>1 249</b>		<b>1 249</b>	

## Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2	—	2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6	—	6	Terminée
213.806.15 N	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	194	469	10.11.67			194		194	Terminée
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.106.17 A	Etude « Mise en valeur de l'Agneby »	4	—	—			4	—	4	Terminée
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>215</b>					<b>215</b>		<b>215</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

31

### Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644	538	20. 3.69	868		3 239	405	3 182	
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 012	459	26. 7.67	728, 754 802, 824		6 012	—	6 012	Projet terminé
225.006.20	Développement de la culture du coton	1 671	595	28. 4.70			1 671	—	279	
225.006.21	Extension du port de pêche d'Abidjan	1 080	600	8.10.70	936,		1 080	—	707	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>12 407</b>					<b>12 002</b>	405	<b>10 180</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

32

### INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469, 725		1 789	305	1 633	
211.007.05	Extension cours secondaires de jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66	801 930		303	82	301	
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 773	406	8. 7.66	528		3 773	—	3 773	Projet terminé
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 <sup>e</sup> tranche)	368	444	16.3.67	593		368	—	368	Projet terminé
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710 773, 880 1096, 1116		6 495	1 002	5 020	
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	504	501	10. 6.68	775, 773 (775 Lot n <sup>o</sup> 1-caduc)		431	73	398	
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	624	519	13.11.68	730		624	—	624	Projet terminé
	Réserve	290					—	290	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>15 535</b>					<b>13 783</b>	<b>1 752</b>	<b>12 117</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : DAHOMEY**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	1 <sup>re</sup> tranche Soutien des prix	173	320	30. 4.65	564		173	—	173	Projet terminé
	Amélioration structurelle	297					297	297		
214.007.08	2 <sup>o</sup> tranche Soutien des prix	214	402	19.9.66	537,564		214	—	214	Projet terminé
	Amélioration structurelle	430					430	430		
214.007.14	3 <sup>o</sup> tranche Soutien des prix	139	446	25.10.67	587		139	—	139	Projet terminé
	Amélioration structurelle	571					571	571		
214.007.17	4 <sup>o</sup> tranche Soutien des prix	142	503	22. 7.68	687,695, 750,810,		142		142	
	Amélioration structurelle	790					790	790		
214.007.21	5 <sup>o</sup> tranche	757	563	28.7.69	795,833		757		757	Projet terminé
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>3 513</b>					<b>3 513</b>		<b>3 513</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

34

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiens dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67	650		477	9	418	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 084	527	4.11.68	784		1 076	8	888	
215.107.23 A	Etude sur l'amélioration de l'adduction d'eau à Cotonou	59	—	—			59	—	59	INCO
215.107.24 A	Etude production et transformation du Henaf au Dahomey	25	—	—			23	2	22	SORGEM (F)
<b>Total : 4 projets</b>		<b>1 654</b>					<b>1 635</b>	<b>19</b>	<b>1 387</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

35

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : DAHOMEY**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	304	50	197	Terminée
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	25	—	—		2. 6.66	25	—	25	Terminée
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	70	—	—			70	—	70	RHEIN-RUHR (All.)
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	53	—	—			53	—	53	Terminé
212.207.20 A	Surveillance de travaux	56	—	—			56	—	56	Terminée
212.107.22 A	Etude route Porto-Novo-Frontière du Nigéria	150	—	—			150	—	154	
212.107.25	Etude programme des projets d'élevage 3° FED	6	—	—			6	—	6	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>735</b>					<b>685</b>	<b>50</b>	<b>582</b>	
212.807.99	Contrôle technique	723	—	—			723	—	723	
	<b>Total :</b>	<b>1 458</b>					<b>1 408</b>	<b>50</b>	<b>1 305</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : DAHOMEY**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2</b>					<b>2</b>	—	<b>2</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

37

### INVESTISSEMENTS

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68	600	3. 6.69	10 766		10 766	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>10 766</b>					<b>10 766</b>		<b>10 766</b>	
	Réserve	35						35		
	<b>Total :</b>	<b>10 801</b>					<b>10 766</b>	<b>35</b>	<b>10 766</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

38

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

**Pays : GABON**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraîchères à Médouneu	1 398	471	23. 2.68	840	2.12.58	1 398		1 312	
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68	600	3. 6.69	2 592	10	2 592	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>4 000</b>					<b>3 990</b>	<b>10</b>	<b>3 904</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

39

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 065	9	974	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 261	334	5.10.65	—	4.11.66	1 261	—	1 261	Etudes terminées
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées
212.108.08 A	Etude chemin de fer Owendo-Booue	50	—	—	—	29, 7.70	44	6	44	Etude terminée
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>2 393</b>					<b>2 378</b>	<b>15</b>	<b>2 287</b>	
212.808.99	Contrôle technique	566	—	—	—	—	566	—	566	
	<b>Total</b>	<b>2 959</b>					<b>2 944</b>	<b>15</b>	<b>2 853</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays: **GABON**

Date de mise à jour: **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.108.07 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	UNESCO - 3 mois
<b>Total: 1 projet</b>		<b>5</b>					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.008.06	Route Basse Obiga-Wagny	2 500	578	27.10.69	850	26. 6.70	2 500	—	2 500	Projet terminé
<b>Total :</b>		<b>2 500</b>					<b>2 500</b>	<b>—</b>	<b>2 500</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

42

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : HAUTE-VOLTA**  
**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	939	361	14.12.65		21.12.65	939	—	939	Terminé
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	393	—	393	Terminé
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	121	394	2. 6.66			121	—	121	Terminé
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	4 333	Terminé
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	324	413	2.12.66	698,776		324	—	324	Terminé
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 302	452	24. 5.67	624		8 302	—	8 302	Terminé
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 759	504	20.6.68	746,765		2 579	180	2 573	
211.009.30	Modernisation route Ouagadougou - Koupéla (1 <sup>re</sup> tranche)	3 384	572	18. 9.69	823		3 338	46	3 292	
	Réserve	149					—	149	—	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>20 704</b>					<b>20 329</b>	<b>375</b>	<b>20 277</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

43

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 243	443	21.3.67	683, 701 704		1 243	—	1 243	
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67	686		1 320	17	1 319	
215.009.22	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 041	486	6. 3.68	667		1 031	10	1 017	
215.009.31	Abattoir industriel à Ouagadougou	2 107	572	18. 9.69	971		1 934	173	1 245	
215.809.29	Assistance technique	30	—	—			30	—	30	Terminée
215.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69	—	—			69	—	56	PABST et PARTNER (All.)
215.109.27 A	Adduction d'eau de Bobo-Diaulasso	65	—	—			65	—	30	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>5 892</b>					<b>5 692</b>	<b>200</b>	<b>4 940</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

45

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : HAUTE-VOLTA  
Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2 <sup>e</sup> phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26.9.66	75		75	Terminée
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminée
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	9	—	—			9		9	Terminé
212.109.28 A	Etude « Extension » lycée technique de Ouagadougou	4	—	—			4	—	4	Terminé
212.109.32 A	Mise en valeur du Yatenga (étude)	79	—	—			79		79	Terminée
212.809.33 A	Poursuit mission M. Ubert	57	—	—			54	3	61	
212.109.35 A	Irrigation de plantations de cannes à sucre	38	—	—			38	—	38	Terminé
212.109.36 A	Construction de 250 centres d'éducation rurale	11	—	—			11	—	11	Terminé

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

46

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : HAUTE-VOLTA**  
**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.34 A	Etude culture industrielle de la tomate	72	—	—			68	4	56	
	<b>Total : 17 projets</b>	<b>1 419</b>					<b>1 412</b>	<b>7</b>	<b>1 407</b>	
212.809.99	C.T.	1 215	—	—			1 215	—	1 215	
	<b>Total :</b>	<b>2 634</b>					<b>2 627</b>	<b>7</b>	<b>2 622</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

47

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : HAUTE-VOLTA**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 <sup>e</sup> mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
<b>Total : 1 projet</b>		<b>38</b>					<b>38</b>	—	<b>38</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

49

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66	731		5 462	7	5 458	
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	387	404	17. 5.66	517		387	—	387	Projet terminé
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 <sup>e</sup> tranche)	1 255	410	3. 8.66	907		523	732	403	
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	810	535	23. 1.69			810	—	729	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n <sup>o</sup> 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED) Projet terminé
	Reserve	470						470		
<b>Total : 12 projets</b>		<b>34 083</b>					<b>31 957</b>	<b>2 126</b>	<b>31 645</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

50

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
			N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 362 } 1 720 }	352	11.11.65	516 543,556 558,632		1 247 1 720	115 —	1 244 1 720	
214.010.25	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	— } 4 049 }	437	19. 5.67	516,617 644,645 660,720		— 4 039	— 10	— 4 019	
214.010.34	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	157 } 6 039 }	498	2. 8.68	724,732 747,748 822,910		157 5 785	— 254	157 5 782	
214.010.42	<b>4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> tranches</b>	8 106	564	21,10.69	818,922 923,910		7 929	117	7 215	
214.010.48	Campagne agricole 71/72	965	613	15,9,72	1036		878	87	727	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>22 398</b>					<b>21 755</b>	<b>643</b>	<b>20 864</b>	
214.810.99	C.T.	144					144	—	144	
	<b>Total :</b>	<b>22 542</b>					<b>21 899</b>	<b>643</b>	<b>21 008</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

51

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49	—	46	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235	—	222	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702,705		2 717	1 354	2 242	
A 215.110.33	Etude « Abattoir de Tananarive »	20		—			15	5	15	MATHEUS (N)
215.110.38 A	Etude recherche Théicoles dans les plateaux	52	—	—			52	—	52	Terminée
A 215.110.35	Etude « Abattoir de Tananarive »	287	—	—			136	151	136	LENZ (All.) - 12 mois
215.110.39	Etude création polder lac Alaotra	182	571	9. 3.70			144	38	144	
215.110.40	Etude Aménagement Bas-Mangoky (3 <sup>e</sup> tr.)	101	571	9. 3.70			90	11	90	
215.110.41	Etude Mise en valeur cuvette d'Andapa	160	571	9. 3.70			160	—	160	Terminée
215.010.43	Station de recherches théicoles dans les Hauts-Plateaux	373	584	28. 8.70			373	—	357	
215.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 448	596	935 1 137			1 409	39	1 391	
215.110.47	Plantation de thé à Madagascar	15					14	1	13	
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>6 993</b>					<b>5 394</b>	<b>1 599</b>	<b>4 868</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

52

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.810.46	A.T. au Ministère du Plan	10					10	—	6	
215.110.49 PA	Etude « Alimentation en eau de l'extrême sud	100	—	—				100		
215.110.51 PA	Etude « Industrialisation de la cuvette d'Andapa	70	—	—				70		
<b>Total : 15 projets</b>		<b>7 173</b>					<b>5 404</b>	<b>1 769</b>	<b>4 874</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

53

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	213	—	—	—	24. 6.65	208	5	191	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	150	—	148	Terminée
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	111	31	111	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	199	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 <sup>e</sup> tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	48	Terminée
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	12	—	—	—		12	—	9	SEI. (Mad) - 6 mois
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—		3. 6.66	6	—	6	Terminée

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

54

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212.110.26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	64	—	—			14	50	14	CIOCE et RADICONCINI (I)
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170	—	—			158	12	154	AGRER (B) - 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	25	—	—			25	—	25	Terminée
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	149	—	—			149	—	148	GRONTMIJ (N)
212.110.45 A	Etude et financ. opérations riz et café	29	—	—			29	—	29	Terminée
212.110.50	Etude « Industrialisation de la cuvette d'Andapa »	20	—	—				20		
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>1 251</b>					<b>1 123</b>	<b>128</b>	<b>1 095</b>	
212.810.99	C.T.	1 672					1 672	—	1 672	
	<b>Total :</b>	<b>2 923</b>					<b>2 795</b>	<b>128</b>	<b>2 767</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	97	338	22.12.65			97		97	Terminée
<b>Total : 1 projet</b>		<b>97</b>					<b>97</b>		<b>97</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**SECOURS D'URGENCE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.010.37	Réparation dégâts Route Andape - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013	535	23. 1.69			1 013	—	1 013	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED) Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 013</b>					<b>1 013</b>	<b>—</b>	<b>1 013</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**Prêts spéciaux**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 862	596	10.7.70	935,1137		1 862	—	—	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 862</b>					<b>1 862</b>	—	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

58

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	2 938	325	10. 5.65	401		2 938	—	2 938	Projet terminé
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65	554,862 985,		765	1	674	
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	140	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	140	—	140	Projet terminé
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 <sup>e</sup> phase)	213	396	6. 7.66	502		213	—	213	Projet terminé
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	3 777	412	14.10.66	568		3 723	54	3 709	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	1 162	494	22. 4.68	740		1 162	—	1 162	Projet terminé
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	350	502	20. 8.68	839		346	4	330	
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68	789 806 929		3 908	—	3 551	
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	8 378	547	10. 6.69	826 972 973 1 078		8 056	322	6 259	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

59

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.35	Renforcement adduction d'eau de Bamako	2 384	556	22. 7.69	870, 871, 872, 878		2 350	34	2 178	
211.011.36	Centre régional de santé de Mopti	446	557	22. 7.69	1065		18	428	14	
	Réserve	896					—	896	—	
<b>Total : 11 projets</b>		<b>25 358</b>					<b>23 619</b>	<b>1 739</b>	<b>21 168</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

60

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 286	339	27. 8.65			— 286	— —	— 286	Terminé
214.011.17	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 866	415	3.10.66	472,572		— 866	— —	— 866	Terminé
214.011.24	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 664	466	5.12.67	580,723		— 664	— —	— 664	Terminé
214.011.30	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 450	505	20. 8.68	684,723		— 450	— —	— 450	Terminé
214.011.39	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	1 445	561	28. 7.69	838,842 (18) 861,1012		1 269	176	1 239	
214.011.45	Campagne agricole 1970/71	361	602	4. 8.70	886		361	—	361	Terminé
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>4 072</b>					<b>3 896</b>	<b>176</b>	<b>3 866</b>	
214.811.99	C.T.	42	—	—			42	—	42	
	<b>Total :</b>	<b>4 114</b>					<b>3 938</b>	<b>176</b>	<b>3 908</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

61

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	41	392	14. 4.66			41	—	41	Projet terminé
215.011.26	Développement de la culture du dah	504	483	22. 4. 6	792		417	87	415	
215.011.38	Développement de la culture du tabac dans la Haute Vallée du Niger	537	567	10.10.69	858		496	41	460	
215.111.37 A	Etude « Ranch dans la région du fleuve Niger »	11	—	—			11	—	10	S.E.D.E.S. (F)
215.111.41 A	Etude problèmes conditionnement du tabac	6	—	—			6	—	6	Terminée
215.111.42 A	Phase d'approche programme riziculture	68	—	—			68	—	68	Terminée
215.111.43 A	Etude ranch de Niono	100	—	—			100	—	100	Terminée
215.111.44 A	Etude développement des cultures fruitières	40	—	—			40	—	39	Terminée
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>1 307</b>					<b>1 179</b>	<b>128</b>	<b>1 139</b>	
215.811.99	C.T.	156					156	—	156	
	<b>Total :</b>	<b>1 463</b>					<b>1 335</b>	<b>128</b>	<b>1 295</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

62

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : MALI**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	375	—	—	—	5.11.64	375	—	375	Terminée
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	Terminée
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	184	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	14	—	—	—	21. 2.67	14	—	14	Terminée
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	50	—	—	—	15. 3.66	50	—	50	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	107	—	—	—	7.7.66	107	—	107	Terminée

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

63

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19 A	Adduction d'eau de Tombouctou	35	—	—		29. 3.67	35	—	35	Terminé
212 111 20 A	Etudes routières	12	—	—		18. 4.67	12	—	12	Terminé
212.111.21 A	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—			90	—	90	Terminée
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—			62	18	54	Terminée
212.111.23 A	Barrage de Sansanding	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.811.25 A	Mise au point d'appels d'offres	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.811.40 A	Mission d'assistance technique	171	—	—			166	5	135	SEDES (F) GOLA (I) - 12 mois
212.111.46 A	Etude politique du Tourisme	25	—	—			25	—	24	Terminée
	<b>Total à reporter :</b>	<b>1 273</b>					<b>1 250</b>	<b>23</b>	<b>1 208</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

64

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Report :</b>	<b>1 273</b>					<b>1 250</b>	<b>23</b>	<b>1 208</b>	
212.811.47 A	Abattoir frigorifique à Bamako	35	—	—			35	—	47	
212.811.48	A.T. abattoir frigorifique de Bamako	161	609	18.6.71			158	3	116	
212.111.49 A	Unités radiologiques mobiles	15	—	—				15		
212.111.50	ETUDE « Lycée de Tombouctou »	7	—	—			8	— 1	3	
212.111.51	Etude « Lycée de Mdikalo »	37	—	—			9	28	6	
212.111.52	Etude « Maternités et dispensaires Bamako »	27	—	—			27	—	9	
212.111.53	Etude « Institut Polytech. rural à Katibougou	150						150		
	<b>Total : 25 projets</b>	<b>1 705</b>					<b>1 487</b>	<b>218</b>	<b>1 389</b>	
212.811.99	C.T.	695	—	—			695	—	695	
	<b>Total :</b>	<b>2 400</b>					<b>2 182</b>	<b>218</b>	<b>2 084</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**SECOURS D'URGENCE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de criquets pèlerins	73	523	31.10.68			73	—	73	Terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>73</b>					<b>73</b>	<b>—</b>	<b>73</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

66

### INVESTISSEMENTS

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	2 979	308	24. 3.65	448		2 979	—	2 979	Projet terminé
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65	965		1 052	128	1 009	
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 591	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 502	89	5 489	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	833	263	824	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 <sup>er</sup> FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	526	396	6. 7.66	515		526	—	519	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714,876 1046		866	25	814	
	Réserve	260						260		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 523</b>					<b>11 758</b>	<b>765</b>	<b>11 634</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

67

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : MAURITANIE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 560	314	21. 4.65	471		1 332	228	1 072	
215.012.17	Construction de 10 petits aménagements rizicoles	271	573	22. 9.69	932		246	25	207	
215.012.18	Etude de barrages dans les Hods	235	587	6. 1.70			235	—	219	
215.812.19 A	Mission d'assistance technique	2	—	—			2	—	2	Terminée
215.112.12 A	Mission Aménagement du Warf de Nouakchott	45	—	—			45	—	41	M. Callet (F) - 2 mois
215.112.16 A	Mission d'étude « Etab. p. A1 »	2	—	—			2	—	2	Terminé
215.212.11 A	Barrages Est Mauritanie (Direction des Travaux)	77	—	—			77	—	77	Projet terminé
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 192</b>					<b>1 939</b>	<b>253</b>	<b>1 620</b>	
215.812.99	C.T.	1					1	—	1	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 193</b>					<b>1 940</b>	<b>253</b>	<b>1 621</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

68

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : MAURITANIE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	21	—	—	—	9.12.65	21	—	21	Terminé
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminé
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	18	—	—			18	—	18	Terminé
212.812.19 A	Mission d'assistance technique	179	—	—			146	33	118	BERGMANN (All.)
212.112.20 A	Et. "Construction 10 pet. aménagements rizicoles,,	30	—	—			30	—	30	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>257</b>					<b>224</b>	<b>33</b>	<b>196</b>	
212.812.99	C.T.	519	—	—			519	—	519	
	<b>Total :</b>	<b>776</b>					<b>743</b>	<b>33</b>	<b>715</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>5</b>					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRETS SPÉCIAUX**

**Pays : MAURITANIE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754	543	5.6.69	804 892		2 754	—	2 754	Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2 754</b>					<b>2 754</b>	<b>—</b>	<b>2 754</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

71

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : NIGER**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	1 292	307	23. 3.65	431		1 292		1 292	Terminé
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	295	6	291	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	750	347	21. 9.65	(707 caduc) 767-889		701	49	691	
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire.	3 281	367	8. 1.66	863,938 1006,1037		3 269	12	3 028	
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67	863,938		361		335	
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 714	434	14.3.67	719		2 714		2 714	Projet terminé
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67	738		5 224	164	4 939	
211.013.26	Extension de l'Ecole Nationale d'administration	640	568	22.09.69	942,1011		571	69	565	
211.013.27	Adductions d'eau Thaana Filingue, Birni N'Konni	1 585	576	14. 1.70	943,975		1 394	191	1 272	
	<b>Total à reporter</b>	<b>16 312</b>					<b>15 821</b>	<b>491</b>	<b>15 127</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

72

### INVESTISSEMENTS

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>16 312</b>					<b>15 821</b>	<b>491</b>	<b>15 127</b>	
211.013.29	Modernisation de la route Niamey-Zinder	3 233	588	2.2.70	900		3 228	5	3 214	
211-813-38	Développement rizicole dans la vallée du Niger	1 440	1 173					1 440		
	Réserves	1 076						1 076		
	<b>Total: 11 projets</b>	<b>22 061</b>					<b>19 049</b>	<b>3 012</b>	<b>18 341</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

73

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception	
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
214.013.02	1 <sup>re</sup> tranche Soutien des prix	82	305	23. 2.65			82	—	82	Terminée	
	Amélioration structurelle	104						12. 8.65	104		—
214.013.11	2 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	136	383	23. 3.66			467, 488		136	Terminée	
	Amélioration structurelle	363							573, 547		
214.013.20	3 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	172	468	29. 11.67			(569 caduc) 649,647		172		
	Amélioration structurelle	1 071							688,854 863,938		
214.013.22	4 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	137	516	4. 9.68					137	Terminée	
214.013.23	4 <sup>e</sup> tranche Amélioration structurelle	562	531	13. 1.69			827,828 853,	4	558		
214.013.37	Dévelop. rural - Départ. de Zinder	1 876	617	31. 1.73				1 722	154	68	Prép.
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>4 503</b>						<b>2 776</b>	<b>1 727</b>	<b>2 598</b>	
214.813.99	C.T.	51						—	51	51	
	<b>Total :</b>	<b>4 554</b>						<b>2 827</b>	<b>1 727</b>	<b>2 649</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

74

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	1 257	439	22. 3.67	854,855 863,938		1 212	45	1 101	
215.013.28	Silos pour la minoterie de mil de Zinder	397	576	14. 1.70	941		397		395	
215.013.30	Aménagements hydro-agricoles dans la vallée du Niger	292	593	3. 3.70	905,		276	16	264	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 946</b>					<b>1 885</b>	<b>61</b>	<b>1 760</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

75

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : NIGER**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.01 A	Etude route Dosso - Gays	170	—	—	—	29. 6.65	170	—	170	Terminée
212.113.03 A	Etude ensemble textile	77	—	—	—	18.12.64	77	—	77	Terminée
212.113.05 A	Etude trois aménagements dans la vallée du Niger	5	—	—	—	4. 3.65	5	—	5	Terminée
212.113.09 A	Développement de la Coopération - (Etudes)	12	—	—	—	29.11.65	12	—	12	Terminée
212.113.12 A	Valorisation coque d'arachide (Etudes)	4	—	—	—	14.10.66	4	—	4	Terminée
212.813.13 A	Mission Guichard	83	—	—	—	15. 9.66	83	—	83	GUICHARD (B) - 2 ans
212.113.16 N	Etudes routières de l'axe Niamey-Zinder entre les Km. 424 et 608	316	432	6. 2.67	—	—	316	—	316	Terminées
212.113.32 A	Mission Elevage (Etude)	10	—	—	—	—	10	—	10	Terminée
212.113.33 A	Etude centrale électrique à Maradi	50	—	—	—	—	41	9	38	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

76

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	22	—	—			22	1	22	V.A.A. (I)
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	466	—	—			465	1	464	STAIM (I) DENZINGER (AII)
212.113.25 A	Etude adduction d'eau Tahoua, Filin-gue et Birni	47	—	—			47		47	Terminée
212.113.34 A	Etude réalisation à mener Vallée du fleuve	169	—	—			169	—	169	Terminée
212.813.35 A	A.T. Commissariat Général au Développement	40	—	—			40	—	40	Terminée
212.813.36	Envoi 2 conseillers techniques President Rep. Niger	140	—	—			132	8	64	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>1 611</b>	—	—			<b>1 593</b>	<b>18</b>	<b>1 521</b>	
212.813.99	C. T.	943	—	—			943	—	943	
	<b>Total :</b>	<b>2 554</b>					<b>2 536</b>	<b>18</b>	<b>2 464</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	279	541	20.3.69			276	3	242	IRAM (F)
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>279</b>					<b>276</b>	<b>3</b>	<b>242</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

78

### SECOURS D'URGENCE

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.013.31	Prise en charge frais de transport	225	597	24. 4.70			225	—	140	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>225</b>					<b>225</b>	—	140	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

79

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	699	380	4. 2.66	519		699		699	Projet terminé
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	62	445	8.6.67	602		62	—	62	Projet terminé
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 225	475	27.11.67	759 867		1 191	34	1 066	
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 047	495	30. 4.68	793 caduc 851		1 043	4	953	
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68	820, 920,		319	61	274	
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	447	526	14.11.68			427	20	436	Prép.
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	523	525	25.10.68			486	37	423	Exécution en régie
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 330	540	30. 6.69	968,988		1 320	10	848	
211.014.39	Infrastructure électrique Mukungwa-Ntaruka à Ruhengeri	508	542	2. 2.70	914		508	—	330	
211.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	190	555	7. 8.69			190	—	204	
<b>Totaux à reporter :</b>		<b>6 411</b>					<b>6 245</b>	<b>166</b>	<b>5 295</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>6 411</b>					<b>6 245</b>	<b>166</b>	<b>5 295</b>	
211.014.42	Institut pédagogique à Butare	734	592	2. 3.70				734	—	Prép.
211.014.47	Infrastructure Electrique Etudes et Constructions	688	612	11.10.71	914, 1000		671	17	610	
211.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	54					54	—	—	
211.214.48	Constr. de lignes de transport	1 600	1066	24.2.73			1 600	—	1 329	
211.014.49	Développement culture du pyrèthre (complement)	639	Av. n° 1 à CF 401	11.3.73			248	391	67	
	Réserve	392					—	392	—	
	<b>Totaux : 15 projets</b>	<b>10 518</b>					<b>8 818</b>	<b>1 700</b>	<b>7 301</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

81

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	1 793	7	1 812	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		88	—	88	Projet terminé
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	1 101		2 569	— 9	2 467	
215.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	802	555	7. 8.69			843	— 41	765	Prép.
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>5 250</b>					<b>5 293</b>	<b>— 43</b>	<b>5 132</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

82

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Ka turba plus roue Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 432	329	5. 4.65	—	4. 2.66	1 403	29	1 394	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	44	—	—	—	27.10.65	44	—	44	Terminées
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	186	—	—	—	1. 9.65	186	—	186	Terminée
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	60	—	—	—	26. 9.66	60	—	60	Terminées
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	8	—	—	—	12. 7.66	8	—	8	Terminées
212.114.16 N	Etudes routières	200	424	18.11.66	—	—	199	1	199	ELECTROCONSULT (I)
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—	—	—	30	—	30	Terminée



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

83

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	19	—	—			19	—	19	Terminée
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	23	—	—		30. 5.67	23	—	23	Terminée
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	22	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	Terminée
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	16	—	—		13. 2.67	16	—	16	Terminée
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	126	—	—			126	—	126	Terminé
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	25	—	—			25	—	25	Terminée
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	215	—	—			215	—	215	Terminé
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			23	—	23	Terminée
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	9	—	—			9	—	9	Terminé

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

84

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.814.33 A	Assistance technique - Infrastructure électrique	114	—	—			102	12	77	BACCOT (F) - 12 + 12 mois
212.814.34 A	Assistance technique - Grands projets agricoles	102	—	—			96	6	95	KOKKE (N)
212.214.43 A	Dir. Trav. suite 212.214.04	34	—	—			34	—	34	Terminée
212.214.41 A	Direction et Surveillance des travaux du projet 211.014.28	140	—				140	—	74	GIORGI (I)
212.214.44 A	Construction ligne de transport d'énergie de Ntaruka à Ruhengeri	55					54	1	54	Terminée
212.814.45 A	Etude Société électrique Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
212.814.46 A	A.T. Régie Eaux	23	—	—			23	—	23	Terminée
	<b>Total : 28 projets</b>	<b>3 095</b>					<b>2 991</b>	<b>104</b>	<b>2 867</b>	
212.814.99	C.T.	505	—	—			505	—	505	
	<b>Total :</b>	<b>3 600</b>					<b>3 496</b>	<b>104</b>	<b>3 372</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

85

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	14	—	—	—	11. 5.66	14	—	14	Terminée
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	184	420	20. 9.66		14.12.66	184	—	184	Terminées
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	988	456	9. 6.67			914	74	865	BDPA (F) – 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56	550	6. 5.69			55	1	52	URG (Rw.)
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>1 251</b>					<b>1 176</b>	<b>75</b>	<b>1 124</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

86

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : SÉNÉGAL**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66	757, 904		215	28	210	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3° phase	247	396	6. 7.66	499		247	—	247	Terminé
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66	594		5 264	-403	5 104	
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	466	408	4. 8.66	948		—	466	—	
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	566	414	11.10.66	610		566	—	566	Terminé
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67	742, 777		4 802	1 798	4 752	
	Réserve	67						67		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>13 050</b>					<b>11 094</b>	<b>1 956</b>	<b>10 879</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

87

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	1 <sup>re</sup> tranche Soutien des prix	6 191	327	4. 6.65			6 191	—	6 191	Terminée
	Amélioration structurelle	3 129					3 129	—	3 129	
214.015.06	2 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	4 286	391	6.7.66	464,496 522 550 annulé 570,597 648		4 286	—	4 286	Terminée
	Amélioration structurelle	2 518					2 518	—	2 518	
214.015.14	3 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	932	458	20.9.67	539		932	—	932	Terminée
	Amélioration structurelle	4 045					4 045	—	4 045	
214.015.20	4 <sup>e</sup> tranche Amélioration structurelle	3 339	490	29.5.68	655,751		3 254	85	3 225	
214.015.21	4 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	3 299	492	28.5.68			3 299	—	3 299	Terminée
214.015.28	5 <sup>e</sup> tranche	1 371	552	23. 9.69			1 371	—	1 371	Terminée
214.015.32	Campagne agricole 1969/1970 et 1970/1971	286	603	9.10.70			279	7	277	
214.015.38	Semences d'arachides d'huileries 71	492	610	22. 7.71			492	—	492	Terminée
214.015.39	Campagne agricole 71/73	1 584	Av. 2 à 552	11. 3.72	1001		1 584	—	1 584	Terminée
214.015.40	Mise en place S <sup>co</sup> Semencier	2 972	614	6.12.72	1098		1 641	1 331	709	
	<b>Total : 10 projets</b>	<b>34 444</b>					<b>33 021</b>	<b>1 423</b>	<b>32 058</b>	
214.815.99	C.T.	142	—	—			142	—	142	
	<b>Total :</b>	<b>34 586</b>					<b>33 163</b>	<b>1 423</b>	<b>32 200</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

88

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : SÉNÉGAL**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 072	359	22.12.65	491.609 566.658		1 061	11	1 042	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	2 063	484	29. 4.68			2 062	1	1 970	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	2 679	485	6. 6.68	709,787 815,899 917,924		3 036	— 357	2 399	
215.015.25	Amélioration des Mils	1 205	549	1. 8.69	831,832		979	226	654	
215.015.26	Développement prod. arachides de bouche, région Sine - Saloum	1 134	548	1. 8.69			1 057	77	989	Prép.
215.015.29	Développement de la riziculture en Casamance	1 568	586	29.12.69			1 372	196	1 221	Prép.
215.115.24 A	Etude « Création petites et moyennes industries »	5	—	—			5	—	4	SEDES (F)
215.115.27 A	Amén. hydro-agricole de Nianga	167	—	—			167	—	167	Projet terminé
215.115.31 A	Etude « Création d'industrie sidérurgique »	41	—	—			40	1	39	
215.115.37 A	Production maraichère	46					46	—	50	
<b>Total : 10 projets</b>		<b>9 980</b>					<b>9 825</b>	<b>155</b>	<b>8 535</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

89

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SÉNÉGAL**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée
212.115.04 A	Puits et forage 2 <sup>e</sup> tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.115.15 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminée
212.115.33 A	Etude opérations rizicoles vallée du fleuve	30	—	—			25	5	25	
212.115.34 A	Etude culture de la tomate	15	—	—			15	—	15	
212.115.35 A	Etude Institut Vétérinaire et Zoo-technique	50	—	—			28	22	28	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>117</b>					<b>90</b>	<b>27</b>	<b>90</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SENEGAL**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.815.99	C.T.	1 077	—	—			1 077	—	1 077	
	<b>Total :</b>	<b>1 194</b>					<b>1 167</b>	<b>27</b>	<b>1 167</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

91

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	11	Terminée
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	5	—	—			4	1	4	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>16</b>					<b>15</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

92

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot - Genale - Goluen	1 496	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 496		1 496	Projet terminé
211.016.06	Route Afgoi - Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521,531 669 680 1045,	24. 1.67	4 754	96	4 562	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 330	455	14.12.67	891,1008 1052,		2 213	117	1 966	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	541	482	22. 3.68	635	20. 2.68	541	—	541	Terminé
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	75	506	2. 9.68	848		75	—	75	Terminé
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533	14. 2.69			318	—	384	Prép.
211.016.26	Télécommunications par faisceaux hertziens	3 275	566	27. 9.69	852		3 275	—	2 048	
211.016.28	« Station de Multiplication végétale »	60	—	—			60	—	—	
	Réserve	562						562		
<b>Total : 8 projets</b>		<b>13 507</b>					<b>12 732</b>	<b>775</b>	<b>11 072</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour: **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 773	521	22. 1.69	890,962 998		4 813	960	3 449	
215.016.28	Station de multiplication végétale et Form. pers.	527	558	27. 9.69			386	141	281	
215.016.25	Aménagement de pompes	200	—	—			175	25	87	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>6 500</b>					<b>5 374</b>	<b>1 126</b>	<b>3 817</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	138	—	—	—	23. 4.65	129	9	131	1 <sup>re</sup> phase terminée le 22.7.1965 2 <sup>e</sup> phase SAJS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baldoa (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	Terminée
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	12	—	—	—	21. 4.67	12	—	12	Terminée
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	60	Terminée
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	114	22	98	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 373	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 336	37	1 325	
212.216.32 A	Télécommunication par faisceaux hertziens	315	—	—	—	—	230	85	245	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.016.34	Aide temporaire Hôpital à Mogadiscio	390	604	7.10.70			327	63	340	
212.116.35	Etude « Laboratoire pharmaceutique de Mogadiscio »	27	—	—				27		
	<b>Total : 20 projets</b>	<b>3 504</b>					<b>3 256</b>	<b>248</b>	<b>3 211</b>	
212.816.99	C.T.	499	—	—			499	—	499	
	<b>Total :</b>	<b>4 003</b>					<b>3 755</b>	<b>248</b>	<b>3 710</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	654	306	18. 5.65	—	10. 2.65	544	110	653	
213.116.04 A	Mission 1 <sup>ère</sup> tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>658</b>					<b>548</b>	<b>110</b>	<b>657</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

98

**SECOURS D'URGENCE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	201	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	—	201	Projet terminé
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	990	390	11. 5.66		18. 5.66	990	—	990	Projet terminé
216.016.31	Lutte contre la famine 1969	49	Av. à 313	12. 5.70			49	—	49	Projet terminé
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 240</b>					<b>1 240</b>	<b>—</b>	<b>1 240</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

99

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	437 526 608	8.12.65	1 516	—	1 516	Projet terminé
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageoise (165 puits)	1 302	220 Ave- nant	12. 5.65	562	5.12.67	1 157	145	1 035	
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy – extension	97	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n° 3	97	—	97	Projet terminé
211.017.09	Office national pharmaceutique	617	344	20. 9.65	506	28. 3.67	617	—	617	Projet terminé
211.017.15	Construction de 153 puits au Tchad	1 867	378	11. 2.66	752	22.6.67	1 867	—	1 867	Projet terminé
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	508	396	6. 7.66	500	16.7.66	508	—	508	Projet terminé
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	993	397	12. 7.66	(659 caduc) 790	13.3.70	993	—	872	
211.017.19	Route Fort-Lamy – Guelendeng	7 409	403	20. 6.66	555	11.12.67	7 409	—	7 406	Projet terminé
	à reporter	14 309					14 164	145	13 918	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

100

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports page précédente	14 309					14 164	145	13 918	
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 187	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 157	30	2 172	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	3 132	435	7. 2.67	611	14. 3.68	3 132	—	3 132	Projet terminé
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	190	467	17.11.67	692	23.11.68	190	—	190	Projet terminé
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68	974 1079,1133	11. 1.69	1 472	351	1 535	
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	640	528	31.12.68	717	21.10.68	640	—	640	Projet terminé
211.017.39	Aménagements complémentaires Hôpital de Fort-Lamy	273	569	2. 2.70		25. 9.70	222	51	256	RP. le 19.4.71
211.017.41	Amélioration productivité cotonnière	923	580	10.12.69	807	2. 9.69	883	40	876	
	Réserve	28					—	28	—	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>23 505</b>					<b>22 860</b>	<b>645</b>	<b>22 719</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

101

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : TCHAD**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —			373	4. 2.66			1 069 —	— —
214.017.27	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67	—		911 —	— —	632	
214.017.40	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	466	562	13.8.69			—	466	—	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>4 176</b>					<b>3 710</b>	<b>466</b>	<b>3 431</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

102

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : TCHAD**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	409	517	28.10.68			154	255	70	
215.017.38	Achat pulvérisateurs	59	—	—		28.12.67	59	—	59	Projet terminé
215.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	44	—	—		18. 3.68	44	—	25	C.F.D.T.
215.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—		29.10.65	5	—	5	Projet terminé
215.017.41	Amélioration productivité cotonnière	48	580	10.12.69	807	2. 9.69	48	—	48	Projet terminé
215.017.01	Aménagement de 3 polders expérimentaux	675	310	12. 4.65	523 584 618	16. 6.67	675	—	675	Projet terminé
215.017.24	Bitumage de la route de Fort Lamy à Massaghet	22	435	7. 2.67	611	14. 3.68	22	—	22	Projet terminé
215.017.18	Institut d'enseign. Zootechnique	36	397	12. 7.66	790	13. 3.70	36		19	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>1 298</b>					<b>1 043</b>	<b>255</b>	<b>923</b>	
215.817.99	C.T.	200					200	—	200	
	<b>Total :</b>	<b>1 498</b>					<b>1 243</b>	<b>255</b>	<b>1 123</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

103

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65	—	13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	51	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	40	—	—	—	13.12.65	40	—	40	Terminée
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	307	—	—	—	13. 5.66	307	—	307	Terminée
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

104

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	292	Terminée
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	184	Terminée
212.817.42	A.T. auprès Ministère au Plan	12	—	—	—	1.11.70	12	—	12	Terminée
212.817.43	A.T. expert « Plan coton »	7	—	—	—	3.12.70	7	—	7	Terminée
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>1 465</b>					<b>1 464</b>	<b>1</b>	<b>1 456</b>	
212.817.99	C.T.	860	—	—	—	—	860	—	860	
	<b>Total :</b>	<b>2 325</b>					<b>2 324</b>	<b>1</b>	<b>2 316</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

105

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
<b>Total: 2 projets :</b>		<b>67</b>					<b>67</b>	<b>—</b>	<b>67</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

106

### Prêts spéciaux

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	1 215	Projet terminé
<b>Total :</b>		<b>1 215</b>					<b>1 215</b>	—	<b>1 215</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 339	348	13.10.65	678		1 339	—	1 339	
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 076	427	9.12.66			1 076	—	1 076	(Appel d'offres restreint)
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 443	493	23.7.68	678		3 443	—	3 422	
211.018.15	Achèvement route Atakpamé-Badou	1 360	553	17. 7.69			1 360	—	1 360	
211.018.18	Modernisation de la route Tsévié-Atakpamé	3 104	583	17. 7.69	883		3 073	31	3 072	
211.018.24	Aménagement et bitumage, route Lama-Kara-Kandé	540	1131	21. 3.73	1 091			540		
	Reserve	322						322		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>11 184</b>					<b>10 291</b>	<b>893</b>	<b>10 269</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

108

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : TOGO**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	1 <sup>re</sup> tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	109 397	351	7.10.65	525		109	—	109	Projet terminé
								397	—	
214.018.10	2 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	161 554	477	21. 2.68	665		161	—	161	
							715	517	37	
214.018.13	3 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	253 1 119	537	25. 2.69	805		253	15	253	
									1 104	
214.018.20	Campagne agricole 1969/1970	165	601	10. 9.70			165	—	165	
214.018.23	Mise en valeur - Vallée de la Kara	459	616	7. 12.72			47	412	9	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>3 217</b>					<b>2 753</b>	<b>464</b>	<b>2 689</b>	
214.818.99	C.T.	8					8	—	8	
	<b>Total :</b>	<b>3 225</b>					<b>2 761</b>	<b>464</b>	<b>2 697</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

109

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	921		269	11	243	
215.018.17	Création 3 000 ha palmeraies sélectionnées	2 160	574	22. 9.69			2 006	154	1 651	Prép.
215.118.12 A	Mise au point d'un projet «Palmiers à huile»	26	—	—			26	—	26	Terminé
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>2 466</b>					<b>2 301</b>	<b>165</b>	<b>1 920</b>	
215.818.99	C.T.	10					10	—	10	
	<b>Total :</b>	<b>2 476</b>					<b>2 311</b>	<b>165</b>	<b>1 930</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

110

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : TOGO**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	99	—	—	—	15.10.65	99	—	99	Terminée
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	551	374	16. 2.66	—	28. 9.66	551	—	551	Terminées
212.118.08 A	Etude des transports	20	—	—			20	—	20	Terminée
212.818.14 N	Développement région centrale et des plateaux	760	545	18. 5.69			760	—	749	INSTRUPA (AII) LES BATIMENTS (F)
212.118.16 A	Etude nouvelles installations portuaires	32	—	—			32	—	32	Terminée
212.118.19 A	Etude nouveau programme "Palmiers à huiles"	8	—	—			8	—	8	Terminée
212.118.21 A	Etude ranch dans l'Aidélé	3	—	—			3	—	3	Terminée
212.118.22 A	Aménagement Port de Lomé	7					7	—	7	Terminée
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>1 480</b>					<b>1 480</b>	<b>—</b>	<b>1 469</b>	
212.818.99	Contrôle technique	554	—	—			554	—	554	
	<b>Total :</b>	<b>2 034</b>					<b>2 034</b>	<b>—</b>	<b>2 023</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

111

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	4 200	317	2. 6.65	586		4 200	—	4 200	
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	1 836	379	4. 2.66	475 651		1 836	—	1 836	Projet terminé
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66	563,577 1013 1063,578 (630 812 caduc)		750	35	463	
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409	14. 4.67	636 769,770 771 895(caduc) 918,969		10 345	2 454	9 834	
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183	416	17.11.66	685,797 874, 1110 1023,		2 260	923	2 119	
211.004.18	Construction de la route Mbujimayi à Mweneditu	7 000	421	6. 2.67	603		7 000	—	7 001	
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental - Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 749	421	6. 2.67	798,799 875,912 934,1013		4 262	— 513	3 630	
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Luilû	2 036	421	6. 2.67	604		2 036	—	2 036	Projet terminé
	<b>à reporter</b>	<b>35 588</b>					<b>32 689</b>	<b>2 899</b>	<b>31 119</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays: ZAIRE**

**Date de mise à jour: 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Reports</b>		<b>35 588</b>					<b>32 689</b>	<b>2 899</b>	<b>31 119</b>	
211.004.31	Relance de la théiculture au Kivu	4 721	591	9.1.70	897,996		4 725	— 4	3 800	
211.004.32	Relance agricole en Ubangui	6 715	591	9.1.70	912,981 1003,1085		5 201	1 514	3 750	
	<b>Total: 10 projets</b>	<b>47 024</b>					<b>42 615</b>	<b>4 409</b>	<b>38 669</b>	
	Réserve	1 123					—	1 123		
	<b>Totaux :</b>	<b>48 147</b>					<b>42 615</b>	<b>5 532</b>	<b>38 669</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

113

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	10 350	551	13.7.69	800		8 900	1 450	9 095	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>10 350</b>					<b>8 900</b>	<b>1 450</b>	<b>9 095</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

114

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	211	345	4.10.65	—	3. 9.65	211	—	211	Terminé
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	16	—	—	—	30. 7.65	16	—	16	Terminée
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	5	—	—	—	2.12.65	5	—	5	Terminée
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	Terminée
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	Terminée
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	13	—	—	—	11.10.65	13	—	13	Terminée
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	Terminée
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	23	—	—	—	10. 4.67	23	—	23	Terminée



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

115

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	4	—	—		10. 4.67	4	—	4	Terminé
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
212.104.25 A	Etude élevage bovin	60	—	—			26	34	23	BERLIN-CONSULT (All.)
212.104.26 A	Etude pour relance théiculture du Kivu	78	—	—			74	4	78	AGRAR-HYDROTECHNIK (All.) 6 mois
212.804.27 A	Mise à disposition du GT d'un expert-Palmiers à huiles	5	—	—			5	—	5	Projet terminé
212.104.29 A	Etude « création de 3 500 ha de palmiers à huile »	39	—	—			27	12	27	B.E.I./AGRER (B)
212.104.30 A	Etude « approvisionnement en semences sélectionnées de cacaoyer »	3	—	—			3	—	3	Terminée
212.804.34 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	<b>Total : 16 projets</b>	<b>534</b>	—	—			<b>434</b>	<b>100</b>	<b>435</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

116

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.804.99	C.T.	946	—	—			946	—	946	
<b>Total :</b>		<b>1 400</b>					<b>1 300</b>	<b>100</b>	<b>1 301</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

117

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 346	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 284	62	1 327	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	7	—	—	—	—	7	—	7	Terminée
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	42	—	—	—	1.12.65	42	—	42	Terminée
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	806	431	13. 2.67			806	—	807	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	891	534	31. 1.69			891	—	891	Terminée
213.804.33 N	Formation des cadres de l'Otraco (3 <sup>e</sup> phase)	1 091	594	9 .3.70			1 091	—	1 102	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>4 199</b>					<b>4 137</b>	<b>62</b>	<b>4 192</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

118

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.004.28 221.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	6 000 3 000	551	13.7.65	800		6 000 3 000	— —	6 119 2 869	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					<b>9 000</b>	<b>—</b>	<b>8 988</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

119

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 982	363	15. 4.66	623,625 633.634		1 927	55	1 731	
311.030.02	Pont à Aruba	794	398	1. 8.66	613		794	—	794	Projet terminé
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66	869		2 917	—	2 574	
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	726	428	25.11.66	829		427	299	649	
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68	881		1 907	321	1 229	
311.030.09	Appontement à Bonaire	1 297	582	10. 3.70	903		1 297	—	1 191	
311.030.10	Amélioration port de Willemstad	5 993	606	20.11.70			—	5 993	—	Appels d'offres restreints en cours
	Réserve	272						272		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>16 209</b>					<b>9 269</b>	<b>6 940</b>	<b>8 168</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécutior.**

120

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ANTILLES NEERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	Terminée
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	11	—	—	—		11	—	11	Terminée
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics	100	—	—			100	—	90	VAN VELSEN (PB) VRIJENS (B)
312.830.11 A	Assistance technique au département du plan	41	—	—			41	—	31	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>156</b>					<b>156</b>	<b>—</b>	<b>136</b>	
312.830.99	C.T.	501	—	—			501	—	501	
	<b>Total :</b>	<b>657</b>					<b>657</b>	<b>—</b>	<b>637</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

121

### INVESTISSEMENTS

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	241	318	28. 6.65	445 581		236	5	230	
311.031.05	Amélioration du réseau routier	2 153	509	20.8.68	768		2 146	7	2 217	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 394</b>					<b>2 382</b>	<b>12</b>	<b>2 447</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

122

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	Terminée
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>167</b>					<b>167</b>	—	<b>167</b>	
	<b>Total :</b>	<b>167</b>					<b>167</b>		<b>167</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : Territoire Français des Afars et des Issas**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	697	405	3.10.66	703		697	—	681	
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530	4. 2.69	847		1 203	3	1 128	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 903</b>					<b>1 900</b>	<b>3</b>	<b>1 809</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

124

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.73

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19	—	19	Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	19					19		19	
312.832.99	C.T.	2	—	—			2	—	2	
	<b>Total :</b>	21	—	—	—		21	—	21	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

125

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67	643		2 125	270	2 125	
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	632	478	8.10.68	654		557	75	596	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>3 027</b>					<b>2 682</b>	<b>345</b>	<b>2 721</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

126

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	81	—	—			81	—	81	
<b>Total :</b>		<b>81</b>					<b>81</b>	<b>—</b>	<b>81</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

127

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68	654		1 000	—	1 000	
<b>Total :</b>		<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	<b>—</b>	<b>1 000</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : POLYNESIE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	818	430	30. 1.67	653		818	—	794	Terminé
	Réserve	4						4		
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>822</b>					<b>818</b>	<b>4</b>	<b>794</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

129

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : POLYNESIE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	57	—	—			57	—	57	
	<b>Total :</b>	<b>57</b>					<b>57</b>	<b>—</b>	<b>57</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497	24. 9.68	783 caduc		466	—	459	
	Réserve	12						12		
	<b>Total :</b>	<b>478</b>					<b>466</b>	<b>12</b>	<b>459</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**  
**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	7	—	—			7	—	7	
<b>Total :</b>		<b>7</b>					<b>7</b>		<b>7</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

132

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 <sup>e</sup> phase)	942	440	24. 4.67	674 877		942	—	942	Projet terminé
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 723	510	16. 1.69	819		1 723	—	1 723	Projet terminé
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518	13. 1.69	977		1 291	25	433	
311.040.12	Route Coppename-Ingikondou	1 167	559	6.1.70	950		1 608	— 441	1 404	
311.040.13	Magasin central pour serv. pharmac. à Paramaribo	646	560	6.1.70	986		593	53	351	
311.040.14	Construction internat Paramaribo – enseig. sec.	1 114	570	6.1.70			64	1 050	24	Prép.
311.040.15	Constructions scolaires – 3 <sup>e</sup> phase	4 413	570	6.1.70	940,944 1047, 1108		3 640	773	2 006	
	Réserve	148						148		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>11 469</b>					<b>9 861</b>	<b>1 608</b>	<b>6 883</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

133

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SURINAM**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	25	—	—	—	29.10.65	25	—	25	Terminées
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		145	5	147	VERDEYEN - MOENAERT (B-L)
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	3	—	—	—	17.10.66	3	—	3	Terminées
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	27	—	—			27	—	25	VAN OERLE (N)
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>285</b>					<b>280</b>	<b>5</b>	<b>280</b>	
312.840.99	C.T.	371	—	—			371	—	371	
	<b>Total :</b>	<b>576</b>					<b>571</b>	<b>5</b>	<b>571</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

134

### PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 620	487	19. 7.68	739		1 620	—	1 620	Projet terminé
<b>Total :</b>		<b>1 620</b>					<b>1 620</b>	<b>—</b>	<b>1 620</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

135

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : WALLIS ET FUTUNA**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68	762		607	—	589	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>607</b>					<b>607</b>	<b>—</b>	<b>589</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

136

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	17	—	—			17	—	17	
	<b>Total :</b>	<b>17</b>					<b>17</b>		<b>17</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

137

### INVESTISSEMENTS

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66	699 caduc		375	—	375	
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68	813		2 228	—	2 228	
311.033.04	Route de désenclavement Côte sous le vent	1 643	615	8. 1.73	1051		1 643	—	535	
	Réserve	1						1		
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>4 247</b>					<b>4 246</b>	<b>1</b>	<b>3 138</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

138

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	397	—	—			397	—	397	
312.133.03 A	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent »	128	—	—			126	2	126	GRONTMIJ (N)
<b>Total :</b>		<b>525</b>					<b>523</b>	<b>2</b>	<b>523</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

139

**INVESTISSEMENTS**

**Pays: GUYANE**

**Date de mise à jour: 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
No comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.034.02	Aménagement d'un port sur le Mahury	2 540	579	25. 9.69	834,835		2 540	—	2 525	
<b>Total: 1 projet</b>		<b>2 540</b>					<b>2 540</b>	<b>—</b>	<b>2 525</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

140

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	244	—	—			244	—	244	Terminée
	<b>Total :</b>	<b>244</b>					<b>244</b>	<b>—</b>	<b>244</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : MARTINIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68	939		1 269	—	598	
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68	916		2 431	—	2 197	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>3 700</b>					<b>3 700</b>	<b>—</b>	<b>2 795</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

142

### INVESTISSEMENTS

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 <sup>e</sup> phase)	4 051	411	17.10.66	606 627 933		4 051		3 860	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66	579		3 983	68	3 738	
	Réserve	5						5		
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>8 107</b>					<b>8 034</b>	<b>73</b>	<b>7 598</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : 31.12.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	210	—	—			210	—	210	
	<b>Total :</b>	<b>210</b>					<b>210</b>	—	<b>210</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays: **RÉUNION**

Date de mise à jour: **31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.038.03	Aménagement hydro - agricole du Bras de la Plaine cpt. 2 <sup>e</sup> phase	673	611	14.10.71			673	—	326	
321.038.04	Aménagement route du littoral	327	1123	10.4.73	1042		327	—		
	<b>Total:</b>	<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	<b>—</b>	<b>326</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

145

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : TOUS TERRITOIRES**

**Date de mise à jour : 31.12.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	9	Terminée
212.880.99	Inspection divers	1 187	—	—			1 187	—	1 187	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	14	—	—			14	—	14	
212.180.43 A	Etude « Prix de revient du thé »	21	—	—			21	—	21	Etude terminée
212.180.64 A	Et. protection semences et récoltes Mali, Niger, Togo	50					50	—	50	Terminée
212.180.67 A	Etude clauses contractuelles	4	—	—			4	—	4	Terminée
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>1 285</b>					<b>1 285</b>	—	<b>1 285</b>	

AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Boîte postale 1003 - Luxembourg

6492