

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

COMMISSION

**Direction générale du Développement
et de la Coopération**

Direction du Fonds Européen de Développement

Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 Juin 1973

Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 Juin 1973

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique générale	X
Frais financiers et administratifs	XVIII
Prêts spéciaux	XIX
Avances aux Caisses de stabilisation	XX
Secours d'urgence	XXI
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	7
CENTRAFRIQUE	15
CONGO (Brazza)	22
COTE D'IVOIRE	27
DAHOMEY	32
GABON	37
HAUTE VOLTA	42
MADAGASCAR	48
MALI	58
MAURITANIE	66
NIGER	71
RWANDA	79
SÉNÉGAL	86
SOMALIE	92
TCHAD	99
TOGO	107
ZAIRE	111
T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	119
COMORES	121
Territoire Français des Afars et des Issas	123
NOUVELLE CALÉDONIE	125
POLYNÉSIE	128
ST-PIERRE ET MIQUELON	139
SURINAM	132
WALLIS ET FUTUNA	135
D O M :	
GUADELOUPE	137
GUYANE	139
MARTINIQUE	141
RÉUNION	142
Tous Territoires	145

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
1) Subventions						
Projets d'investissement économique et social	327 404	865	294 268	33 136	327 404	274 090
Assistance technique liée aux investissements	26 024	436	24 697	1 327	26 024	23 577
Contrôle technique	17 312	—	17 312	—	17 312	17 312
Coopération technique générale	38 732	260	38 080	652	38 732	37 649
Aide à la production	89 396	817	83 315	6 081	89 396	77 696
Aide à la diversification	110 365	488	102 690	7 675	110 365	90 386
Secours d'urgence	2 551	12	2 551	—	2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	2 316	—	2 316	—	2 316	2 636
Total :	614 100	2 878	565 229	48 871	614 100	525 812
2) Prêts spéciaux { investissements diversification	20 099 24 162	30	20 099 24 162	—	44 261	34 897
3) Avances aux caisses de stabilisation	10 779	—	10 176	603	10 176	(1) 3 391

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Subventions								
Projets d'investissement économique et social	55 510	67	42 842	12 668	55 510	35 795	382 914	309 885
Assistance technique liée aux investissements	919	15	912	7	919	844	26 943	24 421
Contrôle technique	1 643	—	1 643	—	1 643	1 643	18 955	18 955
Coopération technique générale	—	—	—	—	—	—	38 732	37 649
							89 396	77 696
							110 365	90 386
							2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	128	—	128	—	128	128	2 444	2 764
Total :	58 200	82	45 525	12 675	58 200	38 410	672 300	564 222
2) Prêts spéciaux : investissements	3 856	—	3 529	327	3 856	2 620	48 117	37 517
3) Avances aux caisses de stabilisation	—	—	—	—	—	—	10 176	⁽¹⁾ 3 391

¹⁾ Le montant indiqué ci-dessus représente le solde des avances restant à rembourser (voir page XX)

Projets d'investissement économique et social
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	9	10 425	56	10 103	322	10 425	9 786
Cameroun	7	26 189	42	24 709	1 480	26 189	24 582
Centrafrique	12	15 832	126	11 268	4 564	15 832	9 381
Congo (Brazza)	8	13 160	27	9 222	3 938	13 160	8 974
Côte d'Ivoire	3	2 614	23	2 562	52	2 614	2 426
Dahomey	7	15 502	34	13 749	1 753	15 502	11 695
Gabon	1	10 801	3	10 766	35	10 801	11 328
Haute Volta	8	20 673	59	20 350	323	20 673	20 230
Madagascar	12	34 038	56	32 364	1 674	34 038	31 236
Mali	11	25 358	60	22 937	2 421	25 358	20 011
Mauritanie	6	12 523	19	11 646	8 77	12 523	11 576
Niger	10	20 621	38	19 184	1 437	20 621	17 093
Rwanda	15	10 423	65	8 271	2 152	10 423	6 241
Sénégal	6	12 989	12	11 094	1 895	12 989	10 670
Somalie	8	13 507	35	12 551	956	13 507	9 992
Tchad	15	23 505	75	22 888	617	23 505	22 485
Togo	6	11 097	15	10 361	736	11 097	10 273
Zaire	10	48 147	120	40 243	7 904	48 147	36 111
Total E.A.M.A. :	154	327 404	865	294 268	33 136	327 404	247 090
Antilles néerlandaises	7	16 209	15	9 269	6 940	16 209	7 630
Comores	2	2 394	10	2 373	21	2 394	2 105
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 903	2	1 900	3	1 903	1 817
Nouvelle Calédonie	2	3 027	4	2 682	345	3 027	2 721
Polynésie	1	822	2	818	4	822	794
St Pierre et Miquelon	1	478	1	466	12	478	466
Surinam	7	11 476	14	7 850	3 626	11 476	5 424
Guadeloupe	2	4 247	2	2 603	1 644	4 247	2 573
Guyane	1	2 540	4	2 540	—	2 540	2 505
Martinique	2	3 700	1	3 700	—	3 700	1 806
Réunion	2	8 107	8	8 034	73	8 107	7 386
Wallis et Futuna	1	607	4	607	—	607	568
Total T.O.M. et D.O.M. :	30	55 510	67	42 842	12 668	55 510	35 795
Total général :	184	382 914	932	337 110	45 804	382 914	309 885

2° FED

VII

Aide à la production
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	7	7 144	231	231	—	218	6 913	77	6 827	86	6 731	6 949
Centrafrique	6	5 056	2 653	2 653	—	2 653	2 403	46	2 319	84	2 319	4 972
Dahomey	5	3 605	668	668	—	664	2 937	128	2 845	92	2 845	3 509
Madagascar	5	22 398	1 519	1 404	115	1 401	20 879	266	20 239	640	18 670	20 071
Mali	6	4 073	—	—	—	—	4 073	58	3 885	188	3 712	3 712
Niger	5	4 503	527	527	—	527	3 976	66	2 188	1 788	1 801	2 328
Sénégal	9	34 470	14 708	14 708	—	14 708	19 762	67	17 903	1 859	14 858	29 566
Tchad	4	4 176	4 176	3 710	466	3 431	—	—	—	—	—	3 431
Togo	4	3 477	559	523	36	513	2 918	109	2 191	727	2 151	2 664
Total :	51	88 902	25 041	24 424	617	24 115	63 861	817	58 397	5 464	53 087	77 202
Contrôle technique		494					494		494	—	494	494
		89 396	25 041	24 424	617	24 115	64 355		58 891	5 464	53 581	77 796

**Aide à la diversification
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement autorisé	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	18	4 951	299	5 250	2 810
Cameroun	1	724	11	724	—	724	724
Centrafrique	2	1 513	—	1 503	10	1 513	1 042
Congo (Brazza)	3	4 599	39	4 376	223	4 599	4 245
Côte d'Ivoire	6	39 772	76	37 808	1 964	39 772	37 059
Dahomey	4	1 654	33	1 630	24	1 654	1 249
Gabon	2	4 000	30	3 913	87	4 000	3 807
Haute Volta	7	5 892	42	5 693	199	5 892	4 137
Madagascar	13	7 011	26	5 418	1 593	7 011	4 190
Mali	8	1 166	48	1 196	30	1 166	1 049
Mauritanie	7	2 192	10	1 940	252	2 192	1 578
Niger	3	1 934	16	1 874	60	1 934	1 416
Rwanda	4	5 250	49	5 039	211	5 250	4 847
Sénégal	10	10 144	68	9 116	1 028	10 144	7 902
Somalie	3	6 500	6	5 374	1 126	6 500	2 780
Tchad	7	1 298	—	939	359	1 298	876
Togo	3	2 466	12	2 296	170	2 466	1 580
Zaïre	1	9 000	3	8 900	100	9 000	9 095
Total :	86	110 365	448	102 690	7 675	110 365	90 386

Assistance technique liée aux investissements
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	20	2 607	39	2 340	267	2 607	2 317
Cameroun	11	371	14	338	33	371	303
Centrafrique	14	1 474	29	1 377	97	1 474	1 258
Congo (Brazza)	9	602	10	538	64	602	533
Côte d'Ivoire	6	82	6	80	2	82	74
Dahomey	8	768	11	685	83	768	542
Gabon	4	2 393	13	2 378	15	2 393	2 287
Haute Volta	17	1 450	21	1 421	29	1 450	1 408
Madagascar	14	1 271	21	1 127	144	1 271	1 089
Mali	24	1 502	28	1 452	50	1 502	1 318
Mauritanie	5	257	11	234	23	257	196
Niger	15	1 611	17	1 592	19	1 611	1 521
Rwanda	28	3 190	45	3 043	147	3 190	2 862
Sénégal	7	117	11	90	27	117	87
Somalie	19	3 477	109	3 293	184	3 477	3 144
Tchad	12	1 465	13	1 464	1	1 465	1 456
Togo	9	1 567	18	1 526	41	1 567	1 462
Zaïre	16	534	16	434	100	534	435
Total E.A.M.A. :	238	24 738	432	23 412	1 326	24 738	22 292
Antilles néerlandaises	4	156	5	156	—	156	136
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	19
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	205	4	200	5	205	164
Guadeloupe	1	128	2	126	2	128	114
Guyane	1	244	1	244	—	244	244
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	13	919	15	912	7	919	844
Tous pays et territoires	6	1 286	4	1 285	1	1 286	1 285
Total général :	257	26 943	451	25 609	1 334	26 943	24 421

2° FED

X

Coopération technique générale
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	2	172	5	172	—	172	172	
Cameroun	2	583	5	529	54	583	498	
Centrafrique	1	150	4	141	9	150	140	
Congo (Brazza)	1	34	1	34	—	34	27	
Côte d'Ivoire	5	240	6	229	11	240	215	
Dahomey	1	2	1	2	—	2	2	
Gabon	1	5	1	4	1	5	4	
Haute-Volta	1	38	3	38	—	38	38	
Madagascar	1	100	3	99	1	100	97	
Mauritanie	1	5	1	4	1	5	4	
Niger	1	279	2	276	3	279	242	
Rwanda	5	1 251	37	1 181	70	1 251	1 113	
Sénégal	2	16	2	15	1	16	15	
Somalie	2	658	56	543	115	658	657	
Tchad	2	67	2	67	—	67	67	
Zaïre	7	4 214	78	4 139	75	4 214	4 192	
Total (à reporter) :	35	7 814	207	7 473	341	7 814	7 483	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Actions	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Report :	35	7 814	207	7 473	341	7 814	7 483	
Bourses:								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 349		3 348	1	3 349	3 348	
213.480.25 exercice 66/67	1	3 649		3 649	—	3 649	3 649	
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69	1	2 771		2 771	—	2 771	2 771	
213.480.40 exercice 67/68	1	3 662		3 662	—	3 662	3 662	Terminé
Stages:								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	35		35	—	35	35	Terminé
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	36		36	—	36	36	Terminé
Colloques:								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	113		113	—	113	113	Terminé
213.680.42 exercice 67/68	1	126		126	—	126	126	Terminé
Total (à reporter) :	49	23 879	207	23 537	342	23 879	23 547	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	23 879	207	23 537	342	23 879	23 547	
213.180.12 A	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21 A	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	} Terminé
		340		340	—	340		
		16		16	—	16		
		26		26	—	26		
213.180.24 A	Etude « Projets agricoles »	43	1	43	—	50	43	
213.780.02	Information et Documentation	345	1	339	6	345	329	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	Terminé
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	179	1	179	—	179	179	Terminé
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	Total (à reporter) :	25 121	221	24 773	348	25 121	24 773	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	25 121	221	24 773	348	25 121	24 773	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20 A	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	6	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75	68	
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	21	1	21	—	21	21	Terminé
	Total (à reporter) :	25 293	230	24 945	348	25 293	24 929	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	25 293	230	24 945	348	25 293	24 929	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	59	1	59	—	59	59	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50	1	—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	1 010	1	968	42	1 010	971	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160	1	42	118	160	35	
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20	1	20	—	20	20	Terminée
213.480.46	Bourses - exercice 68/69	4 430	1	4 430	—	4 430	4 430	
213.580.47	Stages - exercice 68/69	50	1	50	—	50	50	
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	153	1	153	—	153	153	
	Total (à reporter) :	31 225	238	30 667	558	31 225	30 647	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	31 225	238	30 667	558	31 225	30 647	
213.180.49	Etude « Organisation commune d'exportation des EAMA »	100	1	100	—	100	91	
213.180.50 A	Amélioration & standardisation - projets architecturaux	18	1	18	—	18	17	
213.180.51 A	Analyse des plans de développement des EAMA	1	1	1	—	1	1	—
213.480.53	600 Bourses - 1/10/69-30/9/70	1 891	1	1 894	—3	1 891	1 742	
213.580.54	« Stages » - 16/7/69-15/7/70	51	1	51	—	51	51	
213.680.55	« Colloques » - 16/7/69-15/7/70	154	1	154	—	154	120	
213.180.56 A	Etude du marché du tapioca	53	1	50	3	53	52	
213.180.57 A	Etude s/développement économique des EAMA	9	1	9	—	9	9	Terminée
213.180.58 A	Etude s/les possibilités réelles de formation en Afrique	14	1	13	1	14	13	
213.180.59 A	Etude s/création d'organismes africains et Malgache d'exportation	10	1	10	—	10	17	
	Total (à reporter) :	33 526	248	32 967	559	33 526	32 760	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour: 30.6.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	33 526	248	32 967	559	33 526	32 760	
213.180.60 A	Création centre Commerce extérieur à Abidjan	15	1	15	—	15	15	
213.180.62 A	Et. méthodologique industries exportation	1	1	1	—	1	1	Terminée
213.180.63 A	Et. utilisation invest. Terminés dans le sect. de l'enseignement	23	1	23	—	23	22	
213.880.61	Cours formation et perfectionnement à distance	260	1	223	37	260	157	
213.180.65 A	Mission temporaire A. Vanhaeverbeke	20	1	19	1	20	19	
213.180.66 A	Recrutement d'un expert industrialisation	24	1	22	2	24	22	
213.480.68	Programme Bourses 1.10.70-30.9.71	4 600	1	4 561	39	4 600	4 456	
213.580.69	Programme Stages 15.9.70-15.2.71	20	1	20	—	20	20	Terminé
	Total (à reporter) :	38 489	256	37 851	638	38 489	37 472	

2° FED
Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

XVII

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.680.70	Colloque 16.7.70-31.12.70	65	1	65	—	65	31	
213.180.71 A	Présélection des industries d'exportation EAMA	51	1	51	—	51	51	Terminée
213.180.72 A	Etude industries textiles EAMA	73	1	73	—	73	61	
213.180.73 A	Etude exportations produits EAMA vers CEE	4	1	4	—	4	4	
213.880.74 A	Experts « Traité CEAO »	50		36	14	50	30	
	Total :	38 732	260	38 080	652	38 732	37 649	

**Frais financiers et administratifs
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	27					27	—	25	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bour- siers »	4					4	—	4	
219.970.04	Impression situation FED	99					99	—	99	
219.970.06	Abonnements	31					31	—	30	
219.970.99	AEC	1 327					1 327	—	1 320	
{219.980.90 319.980.90	Différence de change id	828 128					828 128	— —	1 158 128	
	Total :	2 444					2 444	—	2 764	

PRÊTS SPÉCIAUX
Récapitulation

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. — EAMA											
Cameroun	10	14 522	7 371	7 371	—	7 371	7 151	7 151	—	6 524	13 895
Centrafrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Côte d'Ivoire	2	12 408	6 013	6 013	—	6 012	6 395	6 395	—	4 013	10 025
Mauritanie	—	2 754	—	—	—	—	2 754	2 754	—	2 754	2 754
Tchad	14	1 215	1 215	1 215	—	1 215	—	—	—	—	1 215
Zaïre	3	9 000	3 000	3 000	—	2 869	6 000	6 000	—	1 639	4 508
Gabon	1	2 500	2 500	2 500	—	2 500	—	—	—	—	2 500
Madagascar	—	1 862	—	—	—	—	1 862	1 862	—	—	—
Totaux I :	30	44 261	20 099	20 099	—	19 967	24 162	24 162	—	14 930	34 897
II. — PTOM-DOM											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	1 000	—	1 000	—	—	—	—	1 000
Surinam	1	1 856	1 856	1 856	—	1 620	—	—	—	—	1 620
Réunion	2	1 000	1 000	673	327	—	—	—	—	—	—
Totaux II :	3	3 856	3 856	3 529	327	2 620	—	—	—	—	2 620
Totaux I + II :	33	48 117	23 955	23 628	327	22 587	24 162	24 162	—	14 930	37 517

Situation des projets du 2^e FED en exécution

XX

AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION RECAPITULATION

Tous Pays

Date de mise à jour: 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Montant global des marchés	Solde engagements	Versements effectués	Remboursements	Avances à rembourser	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—	916	—	916	916	—	
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	5 869	—		5 869	—	5 869	5 869	—	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 767	—		1 453	314	1 453	—	1 453	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227	—		1 085	142	1 085	—	1 085	
Burundi	Avance à l'Office des cultures industrielles	1 000			853	147	853	—	853	
	Total : 5 projets	10 779			10 176	603	10 176	6 785	3 391	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

1

INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	160	—	160	Projet terminé
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	246	400	27. 6.66	501		246	—	246	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 234	433	16. 3.67	670,866		1 188	46	1 130	
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438	28. 6.67			34	96	34	
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67	672,884 893,919 946,970 1044,1048		4 145	45	4 389	
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	517	508	1. 8.68	796,983		507	10	399	
211.001.27	Création 500 ha. théiers à Rwegura	307	546	8. 7.69	711,712		200	107	187	
211.001.28	Réfection et bitumage route Muramvya-Gitega	3 308	577	16. 9.69	896		3 308	—	2 933	
211.001.29	Extension de la théiculture autour de Téza	328	590	6. 2.70	859,893 946,		315	13	308	
	Réserve	5						5		
	Total : 9 projets	10 425					10 103	322	9 786	

Situation des projets du 2° FED en exécution

2

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66	859 946		2 136	64	1 761	
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	884,672 893,919 946,970 1044,1048		2 815	235	1 049	
Total : 2 projets		5 250					4 951	299	2 810	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

3

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	170	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	170	—	170	Projet termine ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	12	—	12	Etude terminée
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 378	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	1 375	3	1 351	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	Terminée
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	15	—	—	—	10. 4.67	15	—	15	Terminée
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	258	2	255	BECKER (All.)
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	52	—	—	—	—	52	—	52	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

5

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	• Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.33 A	Mise en valeur dans la vallée de la Nyamushwaga	80	—	—			—	80	—	
212.801.35 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	Total : 20 projets	2 607					2 340	267	2 317	
212.801.99 A	C.T.	628					628	—	628	
	Total :	3 235					2 968	267	2 945	

Situation des projets du 2° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13 N	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	148	422	26.10.66			148	—	148	Terminé
213.801.15 A	Assistance technique	24	—	—			24	—	24	Terminé
	Total : 2 projets	172					172	—	172	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

7

INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 025	312	15. 4.65	473 631 763		4 780	1 245	4 722	
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	3 070	321	9. 6.65	794		3 066	4	2 999	
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	391	362	20. 1.66	533		391	—	391	Terminé
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66	(679 caduc)		224	23	222	
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 130	Terminé
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68			117	—	117	Terminé
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÉRE	15 001	529	22. 4.69	733		15 001	—	15 001	
	Reserve	208						208		
	Total : 7 projets	26 189					24 709	1 480	24 582	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

8

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	1 ^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	86 1 710	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	86 1 710	— —	86 1 710	Terminé
214.002.09	2 ^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	19 997	371	14. 2.66	476, 482 536		19 997	— —	19 997	
214.002.19	3 ^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	33 1 230	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		33 1 230	— —	33 1 230	Terminé
214.002.23	4 ^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	33 1 034	476	31. 1.68	646 689 716		33 1 013	— 21	33 1 010	
214.002.28	5 ^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	60 819	536	3. 2.69	749, 782 821		60 813	— 6	47 813	
214.002.30	Campagne agricole 1969-70	471	599	9. 6.70	864, 894		452	19	443	
214.002.33	Campagne agricole 1970-71	652	607	4. 3.71	913, 937 952		612	40	528	
Total : 7 projets		7 144					7 058	86	6 949	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total :	7 144					7 058	86	6 949	
214.802.99	C.T.	103	—	—			103	—	103	
	Total :	7 247					7 161	86	7 052	

Situation des projets du 2° FED en exécution

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	724	328	8. 6.65	417	23.9.65	724	—	724	Projet terminé
	Total : 1 projet	724					724	—	724	
215.802.99	C.T.	61	—	—			61	—	61	
	Total :	785					785	—	785	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.102.32 A	Etude mise en valeur d'une zone du Nord Cameroun	30	—	—			28	2	28	
	Total : 11 projets	371		—			338	33	303	
212.802.99	C.T.	1 579	—	—			1 579	—	1 579	
	Total :	1 950					1 917	33	1 882	

Situation des projets du 2° FED en exécution

13

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20 N	Instructeurs pour la formation statistique	102	470	17.11.67			76	26	91	Botty (B)
213.802.29 N	7 instructeurs pour développement petites industries	481	581	18.09.69			453	28	407	
Total : 2 projets		583					529	54	498	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

14

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641,729 849,785 909,978 1061,		6 482	—	5 855	
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	669 971	480	7. 2.68	696		669 971	— —	669 971	
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529	22. 4.69	733		5 000	—	5 000	
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68	811		1 400	—	1 400	
Total : 4 projets		14 522					14 522	—	13 895	

Situation des projets du 2° FED en exécution

15

INVESTISSEMENTS

Pays : CENTRAFRIQUE
Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	2 059	332	4. 6.65	530		1 696	363	1 435	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661,666 676,885 888		1 160	31	1 149	
211.003.12	Ranch d'embouche	607	357	22.10.65	743,744		568	39	575	
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66	908,		1 569	51	1 442	
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66	845,927 994, (caduc)		1 571	70	670	
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66	756,758		868	1 157	532	
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66	737,830		495	68	495	
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67	756,781		2 408	233	2 145	
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	2 034	511	2.8.68			39	1 995	14	Prép.
	Total : à reporter	14 381					10 374	4 007	8 457	

Situation des projets du 2° FED en exécution

16

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Report	14 381					10 374	4 007	8 457	
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 ^e tranche)	822	520	31.10.68	736		822	—	822	Projet terminé
211.003.30	Eradication des glossines par stérilisation des mâles	393	539	20. 3.69	843		43	350	43	
211.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	27	589	28. 4.70	906		29	— 2	59	
	Réserve	209						209		
	Total : 12 projets	15 832					11 268	4 564	9 381	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

17

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	1 ^{re} tranche Soutien des Prix	862	303	18. 1.65			862	—	862	terminée
	Amélioration structurelle	404					404	—	404	
214.003.06	2 ^e tranche Soutien des Prix	680	336	4. 6.65	442, 443		680	—	680	terminée
	Amélioration structurelle	504					504	—	504	
214.003.16	3 ^e tranche Soutien des Prix	621	395	1. 7.66	478, 552 559		621	—	621	terminée
	Amélioration structurelle	354					354	—	354	
214.003.22	4 ^e tranche Soutien des prix	490	460	9.11.67	585, 549 607		490	—	490	terminée
	Amélioration structurelle	360					360	—	360	
214.003.26	5 ^e tranche Soutien des prix	—	481	4. 3.68	663, 779 816, 817		—	—	—	terminée
	Amélioration structurelle	697					697	—	697	
214.003.36	Aide « Culture du coton »	84	—	—			—	84	—	
	Total : 6 projets	5 056					4 972	84	4 972	
214.803.99	C.T.	4					4	—	4	
	Total :	5 060					4 976	84	4 976	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

18

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.003.33	Construction et équipement du port de Nola (Haute Sangha)	400	554	19. 9.69	911 (caduc)		392	8	341	
215.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	1 113	589	28. 4.70	906		1 111	2	701	
	Total : 2 projets	1 513					1 503	10	1 042	
215.803.99	C.T.	1					1	—	1	
	Total :	1 514					1 504	10	1 043	

Situation des projets du 2° FED en exécution

19

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**
Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda	20	—	—	—	9. 9.65	20	—	20	Terminée
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (I) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée
212.103.13 N	Etudes routières	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	294	10	213	UNIGETEC - 31 mois (F)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	418	—	—	—	8.11.65	418	—	418	SAUTI (I) - 24 mois
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	192	—	—	—	8.11.65	192	—	192	SAUTI (I) - 24 mois
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	133	—	111	THIER-LIPPEMEYER (All.)
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	88	12	78	IGIP
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	32	—	—	—	—	32	—	32	M. Rubay - 2 ans
Total :		1 253					1 223	30	1 105	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

20

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) (Durée de l'étude)
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	80	—	—			80	—	72	BEKA (B) - 24 mois
212.203.32 A	Dir. Trav. « ranch d'embouche »	61					27	34	61	
212.203.35 A	Assainissement et aménagement zone d'élevage à Bamhari	80	—	—			47	33	20	RAYNAUD (F) - 12 mois
	Total: 14 projets	1 474					1 377	97	1 258	
212.803.99	C.T.	1 506	—	—			1 506	—	1 506	
	Total :	2 980					2 883	97	2 764	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

21

COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

Pays : CENTRAFRIQUE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			141	9	140	CEDES (B) - 42 mois
Total : 1 projet		150					141	9	140	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

22

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	690	311	20. 3.65	334 479	8. 3.66	690	—	690	Projet terminé
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 516	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 306	210	1 306	RP. le 14.8.68 RD. le 22.8.69
211.005.06	Fourniture de matériel routier	830	370	2 .2.66	571	30.10.67	789	41	789	Projet terminé
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 788	436	15. 2.67	721	1.1.69	2 788	—	2 778	Projet terminé
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67	926	17.6.70	337	53	323	
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67	734	7.3.69	1 905	39	1 658	
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68			85	3 561	79	Prép.
211.005.20	Achat drague port Pointe Noire	1 337	585	5.10.70	915	19.1.71	1 322	15	1 351	
	Total : 8 projets	13 141					9 222	3 919	8 974	
	Réserve	19					—	19	—	
	Totaux	13 160					9 222	3 938	8 974	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

23

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 021	341	21.10.65	551	5. 5.66	2 805	216	2 699	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 398	—	1 398	Projet terminé
215.005.23	Modernisation huileries Etoumbi et Kuanda 1e phase	180	598	15. 7.70	—	1.10.70	173	7	148	
	Total : 3 projets	4 599					4 376	223	4 245	
215.805.99	C.T.	134					134	—	134	
	Total :	4 733					4 510	223	4 379	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

24

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : CONGO (Brazza)

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	111	375	29. 4.66	—	23. 3.67	111	—	111	Terminée
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	116	375	29. 4.66	—	4.12.70	116	—	116	Terminée
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	Etude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	79	—	—	—	20. 6.67	79	—	79	Terminée
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	Etude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—	27. 8.68	36	64	31	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
212.105.22 A	Etude quai de pêche dans le port de Pointe-noire	88	—	—	—		88	—	88	Terminée
212.105.24 A	Etude route Ongia Yonou	26	—	—	—	6. 2.71	26	—	26	Terminée
	Total : 9 projets	602	—	—			538	64	533	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

25

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.805.99	C.T.	849					849	—	849	
Total :		1 451					1 387	64	1 382	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour: **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.805.21 A	Mise à la disposition du Gouvernement d'un expert en économie	34	—	—			34	—	27	SEDES (F)
Total: 1 projet		34					34	—	27	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

27

INVESTISSEMENTS

Pays : CÔTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	215	—	215	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66	780,957		2 034	—	1 898	
211.006.18	Equipements mobiles (2 ^e tr.) I.N.S.P. Abidjan	365	575	22. 9.69	837		313	52	313	
Total : 3 projets		2 614					2 562	52	2 426	

Situation des projets du 2° FED en exécution

28

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 939	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681,682, 761,791, 844,868	7. 7.65	31 674	1 265	31 674	
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	1 475	355	26.10.65	567		1 470	5	1 470	
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694		525	49	417	
215.106.19	Etude sur les possibilités de création de ranchs d'élevage	200					183	17	170	W.I.P. (All.)
215.006.20	Développement de la culture du coton	4 440	595	28. 4.70	1005,		3 816	624	3 188	
215.106.23	Etude bitumage route San Pedro-Soubre-Issia	144	608	26. 2.71			140	4	140	
	Total : 6 projets	39 772					37 808	1 964	37 059	
215.806.99	C.T.	238					238	—	238	
	Total :	40 010					38 046	1 964	37 297	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

29

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : CÔTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	9	—	—	—	28. 4.66	9	—	9	Terminée
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—	—		2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20	—	—	—		20	—	14	S.A. GIREC (B)
212.106.22 A	Etude invest. Régie Chemin de Fer	30	—	—	—		28	2	28	
	Total : 6 projets	82					80	2	74	
212.806.99	C.T.	1 175	—	—	—		1 175	—	1 175	
	Total :	1 257					1 255	2	1 249	

Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2	—	2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6	—	6	Terminée
213.806.15 N	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	219	469	10.11.67			208	11	194	MASSART - PIL (B)
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.106.17 A	Etude « Mise en valeur de l'Agneby »	4	—	—			4	—	4	Terminée
	Total : 5 projets	240					229	11	215	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

31

Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644	538	20. 3.69	868		3 644	—	3 152	
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013	459	26. 7.67	728, 754 802, 824		6 013	—	6 012	
225.006.20	Développement de la culture du coton	1 671	595	28. 4.70			1 671	—	279	
225.006.21	Extension du port de pêche d'Abidjan	1 080	600	8.10.70	936,		1 080	—	582	
Total : 4 projets		12 408					12 408	—	10 025	

Situation des projets du 2° FED en exécution

32

INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469, 725		1 789	305	1 465	
211.007.05	Extension cours secondaires de jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66	801 930		303	82	301	
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 773	406	8. 7.66	528		3 773	—	3 773	
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2° tranche)	368	444	16.3.67	593		368	—	368	Projet terminé
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710 773,880 1096,		6 461	1 036	4 794	
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	504	501	10. 6.68	775, 773 (775 Lot n° 1-caduc)		431	73	370	
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	624	519	13.11.68	730		624	—	624	Projet terminé
	Réserve	257					—	257	—	
	Total : 7 projets	15 502					13 749	1 753	11 695	

Situation des projets du 2° FED en exécution

33

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	1 ^{re} tranche Soutien des prix	173	320	30. 4.65	564		173	—	173	
	Amélioration structurelle	298								
214.007.08	2 ^o tranche Soutien des prix	214	402	19.9.66	537,564		214	—	214	Projet terminé
	Amélioration structurelle	430								
214.007.14	3 ^o tranche Soutien des prix	139	446	25.10.67	587		139	—	139	
	Amélioration structurelle	578								
214.007.17	4 ^o tranche Soutien des prix	142	503	22. 7.68	687,695, 750,810,		142	—	138	
	Amélioration structurelle	790								
214.007.21	5 ^o tranche	841	563	28.7.69	795,833		757	84	757	
Total : 5 projets		3 605					3 513	92	3 509	

Situation des projets du 2° FED en exécution

34

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiens dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67	650		477	9	394	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 084	527	4.11.68	784		1 071	13	774	
215.107.23 A	Etude sur l'amélioration de l'adduction d'eau à Cotonou	59	—	—			59	—	59	INCO
215.107.24 A	Etude production et transformation du Henaf au Dahomey	25	—	—			23	2	22	SORGEM (F)
	Total : 4 projets	1 654					1 630	24	1 249	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

35

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	304	50	178	Terminée
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	25	—	—		2. 6.66	25	—	25	Terminée
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	70	—	—			70	—	70	RHEIN-RUHR (All.)
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	53	—	—			53	—	53	Terminé
212.207.20 A	Surveillance de travaux	89	—	—			56	33	56	
212.107.22 A	Etude route Porto-Novo-Frontière du Nigéria	150	—	—			150	—	133	
212.107.25	Etude programme des projets d'élevage 3 ^e FED	6	—	—			6	—	6	
	Total : 8 projets	768					685	83	542	
212.807.99	Contrôle technique	723	—	—			723	—	723	
	Total :	1 491					1 408	83	1 265	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
Total : 1 projet		2					2	—	2	

Situation des projets du 2° FED en exécution

37

INVESTISSEMENTS

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68	600	3. 6.69	10 766	3	11 328	
	Total : 1 projet	10 766					10 766		11 328	
	Réserve	35						35		
	Total :	10 801					10 766	35	11 328	

Situation des projets du 2° FED en exécution

38

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraîchères à Médouneu	1 398	471	23. 2.68	840	2.12.58	1 321	77	1 197	
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68	600	3. 6.69	2 592	10	2 610	
Total : 2 projets		4 000					3 913	87	3 807	

Situation des projets du 2° FED en exécution

39

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 065	9	974	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 261	334	5.10.65	—	4.11.66	1 261	—	1 261	Etudes terminées
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées
212.108.08 A	Etude chemin de fer Owendo-Booue	50	—	—	—	29. 7.70	44	6	44	Etude terminée
Total : 4 projets		2 393					2 378	15	2 287	
212.808.99	Contrôle technique	566	—	—	—	—	566	—	566	
Total		2 959					2 944	15	2 853	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **GABON**

Date de mise à jour: **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.108.07 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	UNESCO - 3 mois
Total: 1 projet		5					4	1	4	

Situation trimestrielle des projets du 2° FED en exécution

41

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.008.06	Route Basse Obiga-Wagny	2 500	578	27.10.69	850	26. 6.70	2 500	—	2 500	Projet terminé
Total :		2 500					2 500	—	2 500	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

42

INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	960	—	939	Exécution en régie
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	393	—	393	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	121	394	2. 6.66			121	—	121	Terminé
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	4 333	Terminé
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	324	413	2.12.66	698,776		324	—	324	Terminé
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 302	452	24. 5.67	624		8 302	—	8 302	
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 759	504	20.6.68	746,765		2 579	180	2 565	
211.009.30	Modernisation route Ouagadougou - Koupéla (1 ^{re} tranche)	3 384	572	18. 9.69	823		3 338	46	3 253	
	Réserve	97					—	97	—	
	Total : 8 projets	20 673					20 350	323	20 230	

Situation des projets du 2° FED en exécution

43

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 243	443	21.3.67	683, 701 704		1 243	—	1 243	
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67	686		1 320	17	1 319	
215.009.22	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 041	486	6. 3.68	667		1 032	9	1 015	
215.009.31	Abattoir industriel à Ouagadougou	2 107	572	18. 9.69	971		1 934	173	444	
215.809.29	Assistance technique	30	—	—			30	—	30	HUBERT (B) - 6 mois
215.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69	—	—			69	—	56	PABST et PARTNER (AII.)
215.109.27 A	Adduction d'eau de Bobo-Diaulasso	65	—	—			65	—	30	
	Total : 7 projets	5 892					5 693	199	4 137	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

45

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2 ^e phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26 .9.66	70	5	74	HUBERT (B) - 12 mois
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminée
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	9	—	—			9		9	Terminé
212.109.28 A	Etude « Extension » lycée technique de Ouagadougou	4	—	—			4	—	4	Terminé
212.109.32 A	Mise en valeur du Yatenga (étude)	110	—	—			93	17	79	
212.809.33 A	Poursuit mission M. Ubert	57	—	—			54	3	62	
212.109.35 A	Irrigation de plantations de cannes à sucre	38	—	—			38	—	38	Terminé
212.109.36 A	Construction de 250 centres d'éducation rurale	11	—	—			11	—	11	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

46

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : HAUTE-VOLTA
Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.34 A	Etude culture industrielle de la tomate	72	—	—			68	4	57	
	Total : 17 projets	1 450					1 421	29	1 408	
212.809.99	C.T.	1 215	—	—			1 215	—	1 215	
	Total :	2 665					2 636	29	2 623	

Situation des projets du 2° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2° mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
Total : 1 projet		38					38	—	38	

Situation des projets du 2° FED en exécution

49

INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66	731		5 462	7	5 234	
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	396	404	17. 5.66	517		388	8	387	
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2° tranche)	1 255	410	3. 8.66	907		523	732	381	
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	810	535	23. 1.69			810	—	729	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n° 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 ^{er} FED)
	Reserve	16						16		
	Total : 12 projets	34 038					32 364	1 674	31 236	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

50

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	1 ^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 362 } 1 720 }	352	11.11.65	516 543,556 558,632		1 247 1 720	115 —	1 244 1 720	
214.010.25	2 ^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	— } 4 049 }	437	19. 5.67	516,617 644,645 660,720		— 4 039	— 10	— 4 019	
214.010.34	3 ^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	157 } 6 039 }	498	2. 8.68	724,732 747,748 822,910		157 5 800	— 239	157 5 597	
214.010.42	4 ^e et 5 ^e tranches	8 106	564	21,10.69	818,922 923,910		7 770	336	6 814	
214.010.48	Campagne agricole 71/72	965	613	15,9,72	1036		910	55	520	
	Total : 5 projets	22 398					21 643	755	20 071	
214.810.99	C.T.	144					144	—	144	
	Total :	22 542					21 787	755	20 215	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

51

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49	—	46	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235	—	222	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702,705		2 725	1 346	1 864	
A 215.110.33	Etude « Abattoir de Tananarive »	20		—			15	5	15	MATHEUS (N)
215.110.38 A	Etude recherche Théicoles dans les plateaux	60	—	—			58	2	52	I.F.C.C. (F) - 12 mois
A 215.110.35	Etude « Abattoir de Tananarive »	287	—	—			136	151	131	LENZ (All.) - 12 mois
215.110.39	Etude création polder lac Alaotra	182	571	9. 3.70			144	38	144	
215.110.40	Etude Aménagement Bas-Mangoky (3 ^e tr.)	101	571	9. 3.70			90	11	87	
215.110.41	Etude Mise en valeur cuvette d'Andapa	160	571	9. 3.70			160	—	160	Terminée
215.010.43	Station de recherches théicoles dans les Hauts-Plateaux	373	584	28. 8.70			373	—	265	
215.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 448	596	935			1 409	39	1 190	
215.110.47	Plantation de thé à Madagascar	15					14	1	13	
Total : 12 projets		7 001					5 408	1 593	4 184	

Situation des projets du 2° FED en exécution

52

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.810.46	A.T. au Ministère du Plan	10					10	—	6	
Total : 13 projets		7 011					5 418	1 593	4 190	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

53

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	213	—	—	—	24. 6.65	204	9	185	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	150	—	148	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	111	31	111	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	199	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 ^e tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	48	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	12	—	—	—		12	—	9	SEI. (Mad) - 6 mois
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—		3. 6.66	6	—	6	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

54

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212.110.26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	64	—	—			14	50	14	CIOCE et RADICONCINI (I)
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170	—	—			158	12	154	AGRER (B) - 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	64	—	—			32	32	25	LAFORET (F)
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	149	—	—			149	—	148	GRONTMIJ (N)
212.110.45 A	Etude et financ. opérations riz et café	30	—	—			30	—	29	
	Total : 14 projets	1 271					1 127	144	1 089	
212.810.99	C.T.	1 672					1 672	—	1 672	
	Total :	2 943					2 799	144	2 761	

Situation des projets du 2° FED en exécution

55

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	100	338	22.12.65			99	1	97	AFRIKA-VEREIN (All.) POTIER (F)
Total : 1 projet		100					99	1	97	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

56

SECOURS D'URGENCE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.010.37	Réparation dégâts Route Andape - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013	535	23. 1.69			1 013	—	1 013	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 ^{er} FED) Projet terminé
Total : 1 projet		1 013					1 013	—	1 013	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

Prêts spéciaux

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 862	596	10.7.70	935		1 862	—	—	
Total : 1 projet		1 862					1 862	—	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

58

INVESTISSEMENTS

Pays : MALI

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	2 938	325	10. 5.65	401		2 938	—	2 938	Projet terminé
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65	554,862 985,		765	1	626	
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	140	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	140	—	140	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	213	396	6. 7.66	502		213	—	213	Projet terminé
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	3 777	412	14.10.66	568		3 723	54	3 709	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	1 162	494	22. 4.68	740		1 162	—	1 162	Projet terminé
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	350	502	20. 8.68	839		346	4	306	
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68	789 806 929		3 908	—	3 207	
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	8 378	547	10. 6.69	826 972 973		7 402	976	5 656	A/C 1078-fourn. mobilier, Ap

Situation des projets du 2° FED en exécution

59

INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.35	Renforcement adduction d'eau de Bamako	2 384	556	22. 7.69	870, 871, 872, 878		2 322	62	2 041	
211.011.36	Centre régional de santé de Mopti	446	557	22. 7.69	1065		18	428	13	A/C
	Réserve	896					—	896	—	
Total : 11 projets		25 358					22 937	2 421	20 011	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

60

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	1 ^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 286	339	27. 8.65			— 286	— —	— 286	Terminé
214.011.17	2 ^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 866	415	3.10.66	472,572		— 866	— —	— 866	Terminé
214.011.24	3 ^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 664	466	5.12.67	580,723		— 664	— —	— 664	Terminé
214.011.30	4 ^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 450	505	20. 8.68	684,723		— 450	— —	— 450	Terminé
214.011.39	5 ^e tranche	1 445	561	28. 7.69	838,842 (18) 861,1012		1 258	187	1 085	
214.011.45	Campagne agricole 1970/71	362	602	4. 8.70	886		361	1	361	
	Total : 6 projets	4 073					3 885	188	3 712	
214.811.99	C.T.	42	—	—			42	—	42	
	Total :	4 115					3 927	188	3 754	

Situation des projets du 2° FED en exécution

61

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : MALI

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	41	392	14. 4.66			41	—	41	Projet terminé
215.011.26	Développement de la culture du dah	359	483	22. 4. 6	792		434	— 75	381	
215.011.38	Développement de la culture du tabac dans la Haute Vallée du Niger	537	567	10.10.69	858		496	41	418	
215.111.37 A	Etude « Ranch dans la région du fleuve Niger »	11	—	—			11	—	10	S.E.D.E.S. (F)
215.111.41 A	Etude problèmes conditionnement du tabac	6	—	—			6	—	6	
215.111.42 A	Phase d'approche programme rizi-culture	72	—	—			68	4	54	
215.111.43 A	Etude ranch de Niono	100	—	—			100	—	100	
215.111.44 A	Etude développement des cultures fruitières	40	—	—			40	—	39	
	Total : 8 projets	1 166					1 196	— 30	1 049	
215.811.99	C.T.	156					156	—	156	
	Total :	1 322					1 352	— 30	1 205	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

62

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	375	—	—	—	5.11.64	375	—	375	Terminée
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	Terminée
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	184	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	14	—	—		21. 2.67	14	—	14	Terminée
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	50	—	—		15. 3.66	50	—	50	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—			1	—	1	Terminée
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	107	—	—		7.7.66	107	—	107	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

63

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19 A	Adduction d'eau de Tombouctou	35	—	—		29. 3.67	35	—	35	Terminé
212 111 20 A	Etudes routières	12	—	—		18. 4.67	12	—	12	Terminé
212.111.21 A	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—			90	—	90	Terminée
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—			62	18	54	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.23 A	Barrage de Sansanding	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.811.25 A	Mise au point d'appels d'offres	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	7					7	—	7	Terminée
212.811.40 A	Mission d'assistance technique	171	—	—			166	5	135	SEDES (F) GOLA (I) - 12 mois
212.111.46 A	Etude politique du Tourisme	25	—	—			25	—	24	
	Total à reporter :	1 273					1 250	23	1 208	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

64

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : MALI

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Report :	1 273					1 250	23	1 208	
212.811.47 A	Abattoir frigorifique à Bamako	35	—	—			35	—	47	
212.811.48	A.T. abattoir frigorifique de Bamako	161	609	18.6.71			146	15	105	
212.111.49 A	Unités radiologiques mobiles	15	—	—				15		
212.111.50	ETUDE « Lycée de Tombouctou »	7	—	—			8	— 1	3	
212.111.51	Etude « Lycée de Mdikalo »	7	—	—			9	— 2	2	
212.111.52	Etude « Maternités et dispensaires Bamako »	4	—	—			4	—	—	
	Total : 24 projets	1 502					1 452	50	1 318	
212.811.99	C.T.	695	—	—			695	—	695	
	Total :	2 197					2 147	50	2 013	

Situation des projets du 2° FED en exécution

SECOURS D'URGENCE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de criquets pèlerins	73	523	31.10.68			73	—	73	Terminé
Total : 1 projet		73					73	—	73	

Situation des projets du 2° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	2 979	308	24. 3.65	448		2 979	—	2 979	Projet terminé
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65	965		1 013	167	977	
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 991	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 512	79	5 487	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	820	276	820	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 – projet 12.21.203; 1 ^{er} FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	526	396	6. 7.66	515		526	—	519	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714,876 1046		796	95	794	
	Réserve	260						260		
	Total : 6 projets	12 523					11 646	877	11 576	

Situation des projets du 2° FED en exécution

67

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 560	314	21. 4.65	471		1 332	228	1 072	
215.012.17	Construction de 10 petits aménagements rizicoles	271	573	22. 9.69	932		247	24	189	
215.012.18	Etude de barrages dans les Hods	235	587	6. 1.70			235	—	195	
215.812.19 A	Mission d'assistance technique	2	—	—			2	—	2	
215.112.12 A	Mission Aménagement du Warf de Nouakchott	45	—	—			45	—	41	M. Callet (F) - 2 mois
215.112.16 A	Mission d'étude « Etab. p. A1 »	2	—	—			2	—	2	Terminé
215.212.11 A	Barrages Est Mauritanie (Direction des Travaux)	77	—	—			77	—	77	Projet terminé
	Total : 7 projets	2 192					1 940	252	1 578	
215.812.99	C.T.	1					1	—	1	
	Total : 7 projets	2 193					1 941	252	1 579	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	21	—	—	—	9.12.65	21	—	21	Terminé
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminé
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	18	—	—			18	—	18	Terminé
212.812.19 A	Mission d'assistance technique	179	—	—			156	23	118	BERGMANN (All.)
212.112,20 A	Et. "Construction 10 pet. aménagements rizicoles,,	30	—	—			30	—	30	
	Total : 5 projets	257					234	23	196	
212.812.99	C.T.	519	—	—			519	—	519	
	Total :	776					753	23	715	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

69

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	
Total : 1 projet		5					4	1	4	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

70

PRETS SPÉCIAUX

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754	543	5.6.69	804 892		2 754	—	2 754	Projet terminé
Total : 1 projet		2 754					2 754	—	2 754	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

71

INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	1 292	307	23. 3.65	431		1 292		1 292	Terminé
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	295	6	291	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	750	347	21. 9.65	(707 caduc) 767-889		700	50	684	
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66	863,938 1006,1037		3 261	20	2 788	
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67	863,938		361		313	
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 714	434	14.3.67	719		2 714		2 714	Projet terminé
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67	738		5 368	20	4 370	
211.013.26	Extension de l'Ecole Nationale d'administration	641	568	22.09.69	942,1011		571	70	560	
211.013.27	Adductions d'eau Thaana Filingue, Birni N'Konni	1 585	576	14. 1.70	943,975		1 394	191	901	
	Total à reporter	16 313					15 956	357	13 913	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

72

INVESTISSEMENTS

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports	16 313					15 956	357	13 913	
211.013.29	Modernisation de la route Niamey-Zinder	3 232	588	2.2.70	900		3 228	4	3 180	
	Réserves	1 076						1 076		
	Total: 10 projets	20 621					19 184	1 437	17 093	

Situation des projets du 2° FED en exécution

73

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	1 ^{re} tranche Soutien des prix	82	305	23. 2.65			82	—	82	Terminée
	Amélioration structurelle	104					104	—	104	
214.013.11	2 ^e tranche Soutien des prix	136	383	23. 3.66	467, 488		136		136	
	Amélioration structurelle	363					573, 547	363		363
214.013.20	3 ^e tranche Soutien des prix	172	468	29. 11.67	(569 caduc) 649,647 688,854 863,938		172	—	172	
	Amélioration structurelle	1 071					1 068	3	791	
214.013.22	4 ^e tranche Soutien des prix	137	516	4. 9.68			137		137	
214.013.23	4 ^e tranche Amélioration structurelle	562	531	13. 1.69	827,828 853,		555	7	543	
214.013.37	Dévelop. rural - Départ. de Zinder	1 876	617	31. 1.73			98	1 778		Prép.
	Total : 6 projets	4 503					2 715	1 788	2 328	
214.813.99	C.T.	51					51	—	51	
	Total :	4 554					2 766	1 788	2 379	

Situation des projets du 2° FED en exécution

74

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	1 257	439	22. 3.67	854,855 863,938		1 201	56	918	
215.013.28	Silos pour la minoterie de mil de Zinder	385	576	14. 1.70	941		397	12	234	
215.013.30	Aménagements hydro-agricoles dans la vallée du Niger	292	593	3. 3.70	905,		276	16	264	
Total : 3 projets		1 934					1 874	60	1 416	

Situation des projets du 2° FED en exécution

75

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.01 A	Etude route Dosso - Gays	170	—	—	—	29. 6.65	170	—	170	Terminée
212.113.03 A	Etude ensemble textile	77	—	—	—	18.12.64	77	—	77	Terminée
212.113.05 A	Etude trois aménagements dans la vallée du Niger	5	—	—	—	4. 3.65	5	—	5	Terminée
212.113.09 A	Développement de la Coopération - (Etudes)	12	—	—	—	29.11.65	12	—	12	Terminée
212.113.12 A	Valorisation coque d'arachide (Etudes)	4	—	—	—	14.10.66	4	—	4	Terminée
212.813.13 A	Mission Guichard	83	—	—	—	15. 9.66	83	—	83	GUICHARD (B) - 2 ans
212.113.16 N	Etudes routières de l'axe Niamey-Zinder entre les Km. 424 et 608	316	432	6. 2.67	—	—	316	—	316	Terminées
212.113.32 A	Mission Elevage (Etude)	10	—	—	—	—	10	—	10	Terminée
212.113.33 A	Etude centrale électrique à Maradi	50	—	—	—	—	41	9	38	

Situation des projets du 2° FED en exécution

76

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	22	—	—			22	1	22	V.A.A. (I)
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	466	—	—			465	1	464	STAIM (I) DENZINGER (All)
212.113.25 A	Etude adduction d'eau Tahoua, Filingue et Birni	47	—	—			47		47	Terminée
212.113.34 A	Etude réalisation à mener Vallée du fleuve	169	—	—			169	—	169	Terminée
212.813.35 A	A.T. Commissariat Général au Développement	40	—	—			39	1	40	
212.813.36	Envoi 2 conseillers techniques President Rep. Niger	140	—	—			132	8	64	
	Total : 15 projets	1 611	—	—			1 592	19	1 521	
212.813.99	C. T.	943	—	—			943	—	943	
	Total :	2 554					2 535	19	2 464	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	279	541	20.3.69			276	3	242	IRAM (F)
	Total : 1 projet	279					276	3	242	

Situation des projets du 2° FED en exécution

78

SECOURS D'URGENCE

Pays: NIGER

Date de mise à jour: 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.013.31	Prise en charge frais de transport	225	597	24. 4.70			225	—	140	
Total : 1 projet		225					225	—	140	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

79

INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	706	380	4. 2.66	519		706		699	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	62	445	8.6.67	602		62	—	62	Projet terminé
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 225	475	27.11.67	759 867		1 059	166	1 059	
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 047	495	30. 4.68	793 caduc 851		1 047	—	869	
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68	820, 920,		310	70	269	
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	447	526	14.11.68			421	26	436	Prép.
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	523	525	25.10.68			453	70	405	Exécution en régie
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 330	540	30. 6.69	968,988		1 320	10	471	
211.014.39	Infrastructure électrique Mukungwa-Ntaruka à Ruhengeri	508	542	2. 2.70	914		246	262	214	
211.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	190	555	7. 8.69			190	—	268	Prép.
	Totaux à reporter :	6 418					5 814	604	4 752	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

80

INVESTISSEMENTS

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports	6 418					5 814	604	4 752	
211.014.42	Institut pédagogique à Butare	734	592	2. 3.70				734	—	Prép.
211.014.47	Infrastructure Electrique Etudes et Constructions	688	612	11.10.71	914, 1000		671	17	524	
211.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	54					54	—	—	
211.214.48	Constr. de lignes de transport	1 600	1066	24.2.73			1 600	—	965	
211.014.49	Développement culture du pyrèthre (complement)	639	Av. n° 1 à CF 401	11.3.73			132	507		
	Réserve	290					—	290	—	
	Totaux : 15 projets	10 423					8 271	2 152	6 241	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

81

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	1 793	7	1 812	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		88	—	88	Projet terminé
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	691		2 483	77	2 373	A/C 1101-fourn, aérothermes; ouv. : 24.9.73
215.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	802	555	7. 8.69			675	127	574	Prép.
Total : 4 projets		5 250					5 039	211	4 847	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

82

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Ka tumba plus roue Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 432	329	5. 4.65	—	4. 2.66	1 421	11	1 396	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	44	—	—	—	27.10.65	44	—	44	Terminées
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	241	—	—	—	1. 9.65	206	35	186	TORDEUR (B) - 2 ans
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62	—	—	—	26. 9.66	62	—	60	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	8	—	—	—	12. 7.66	8	—	8	Terminées
212.114.16 N	Etudes routières	200	424	18.11.66	—	—	200	—	199	ELECTROCONSULT (I)
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—	—	—	30	—	30	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

83

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22	—	—			22	—	19	
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24	—	—		30. 5.67	24	—	23	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	22	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	Terminée
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	16	—	—		13. 2.67	16	—	16	Terminée
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	132	—	—			132	—	126	BAYER (D)
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	25	—	—			25	—	25	Terminée
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	227	—	—			217	10	215	LAHMEYER (All.)
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			23	—	23	Terminée
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	9	—	—			9	—	9	Terminé

Situation des projets du 2^e FED en exécution

84

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.814.33 A	Assistance technique - Infrastructure électrique	114	—	—			102	12	77	BACCOT (F) - 12 + 12 mois
212.814.34 A	Assistance technique - Grands projets agricoles	102	—	—			96	6	95	KOKKE (N)
212.214.43 A	Dir. Trav. suite 212.214.04	35	—	—			35	—	28	
212.214.41 A	Direction et Surveillance des travaux du projet 211.014.28	140	—				123	17	74	GIORGI (I)
212.214.44 A	Construction ligne de transport d'énergie de Ntaruka à Ruhengeri	55					54	1	53	
212.814.45 A	Etude Société électrique Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
212.814.46 A	A.T. Régie Eaux	38	—	—			38	—	23	
	Total : 28 projets	3 190					3 043	147	2 862	
212.814.99	C.T.	505	—	—			505	—	505	
	Total :	3 695					3 548	147	3 367	

Situation des projets du 2° FED en exécution

85

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	14	—	—	—	11. 5.66	14	—	14	Terminée
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	184	420	20. 9.66		14.12.66	184	—	184	Terminées
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	988	456	9. 6.67			919	69	854	BDPA (F) - 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56	550	6. 5.69			55	1	52	URG (Rw.)
	Total : 5 projets	1 251					1 181	70	1 113	

Situation des projets du 2° FED en exécution

86

INVESTISSEMENTS

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66	757, 904		215	28	209	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	247	396	6. 7.66	499		247	—	247	Terminé
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66	594		5 264	-403	5 088	
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66	948		—	405	—	
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baiba et Diouloulou	566	414	11.10.66	610		566	—	566	Terminé
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67	742, 777		4 802	1 798	4 560	
	Réserve	67						67		
	Total : 6 projets	12 989					11 094	1 895	10 670	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

87

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	1 ^{re} tranche Soutien des prix	6 191	327	4. 6.65			6 191	—	6 191	Terminée
	Amélioration structurelle	3 129					3 129	—	3 129	
214.015.06	2 ^e tranche Soutien des prix	4 286	391	6.7.66	464,496 522 550 annulé 570,597 648		4 286	—	4 286	Terminée
	Amélioration structurelle	2 518					2 518	—	2 518	
214.015.14	3 ^e tranche Soutien des prix	932	458	20.9.67	539		932	—	932	
	Amélioration structurelle	4 071					4 045	26	4 042	
214.015.20	4 ^e tranche Amélioration structurelle	3 339	490	29.5.68	655,751		3 255	84	3 220	
214.015.21	4 ^e tranche Soutien des prix	3 299	492	28.5.68			3 299	—	3 299	Terminée
214.015.28	5 ^e tranche	1 371	552	23. 9.69			1 371	—	1 371	Terminée
214.015.32	Campagne agricole 1969/1970 et 1970/1971	286	603	9.10.70			279	7	248	
214.015.38	Semences d'arachides d'huileries 71	492	610	22. 7.71			492	—		
214.015.39	Campagne agricole 71/73	1 584	Av. 2 à 552	11. 3.72	1001		1 584	—		
214.015.40	Mise en place Soc Semencier	2 972	614	6.12.72			1 230	1 742	330	A/C 1098-fourn, 50 tarares; ouv.: 14.8.73
	Total : 10 projets	34 470					32 611	1 859	29 566	
214.815.99	C.T.	142	—	—			142	—	142	
	Total :	34 612					32 753	1 859	29 708	

Situation des projets du 2° FED en exécution

88

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 072	359	22.12.65	491.609 566.658		1 061	11	1 030	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	2 063	484	29. 4.68			2 039	24	1 869	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	2 679	485	6. 6.68	709,787 815,899 917,924		2 623	56	2 238	
215.015.25	Amélioration des Mils	1 205	549	1. 8.69	831,832		979	226	571	
215.015.26	Développement prod. arachides de bouche, région Sine - Saloum	1 134	548	1. 8.69			1 057	77	968	Prép.
215.015.29	Développement de la riziculture en Casamance	1 732	586	29.12.69			1 099	633	971	Prép.
215.115.24 A	Etude «Création petites et moyennes industries»	5	—	—			5	—	4	SEDES (F)
215.115.27 A	Amén. hydro-agricole de Nianga	167	—	—			167	—	167	Projet terminé
215.115.31 A	Etude «Création d'industrie sidérurgique»	41	—	—			40	1	34	
215.115.37 A	Production maraichère	46					46	—	50	
	Total : 10 projets	10 144					9 116	1 028	7 902	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

89

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : SÉNÉGAL

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée
212.115.04 A	Puits et forage 2 ^e tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.115.15 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminée
212.115.33 A	Etude opérations rizicoles vallée du fleuve	30	—	—			25	5	25	
212.115.34 A	Etude culture de la tomate	15	—	—			15	—	15	
212.115.35 A	Etude Institut Vétérinaire et Zoo-technique	50	—	—			28	22	25	
	Total : 7 projets	117					90	27	87	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.815.99	C.T.	1 077	—	—			1 077	—	1 077	
Total :		1 194					1 167	27	1 164	

Situation des projets du 2° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **SÉNÉGAL**
Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	11	Terminée
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	5	—	—			4	1	4	
Total : 2 projets		16					15	1	15	

Situation des projets du 2° FED en exécution

92

INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot - Genale - Goluen	1 496	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 496		1 496	
211.016.06	Route Afgoi - Baldoa	4 850	309	25. 3.65	521,531 669.680 1045,	24. 1.67	4 689	161	4 453	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 330	455	14.12.67	891,1008 1052,		2 097	233	1 727	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	541	482	22. 3.68	635	20. 2.68	541	—	541	Terminé
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	75	506	2. 9.68	848		75	—	75	
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533	14. 2.69			318	—	381	Prép.
211.016.26	Télécommunications par Faisceaux hertziens	3 275	566	27. 9.69	852		3 275	—	1 319	
211.016.28	« Station de Multiplication végétale »	60	—	—			60	—	—	
	Réserve	562						562		
	Total : 8 projets	13 507					12 551	956	9 992	

Situation des projets du 2° FED en exécution

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour: **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 773	521	22. 1.69	890,962 998		4 813	960	2 439	
215.016.28	Station de multiplication végétale et Form. pers.	527	558	27. 9.69			386	141	254	
215.016.25	Aménagement de pompes	200	—	—			175	25	87	
Total : 3 projets		6 500					5 374	1 126	2 780	

Situation des projets du 2° FED en exécution

94

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	138	—	—	—	23. 4.65	129	9	131	1 ^{re} phase terminée le 22.7.1965 2 ^e phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - BaIdoa (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	Terminée
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	12	—	—	—	21. 4.67	12	—	12	PROBI (I) - 3 mois Terminée
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	60	Terminé
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	114	22	98	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 373	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 373	—	1 323	
212.216.32 A	Télécommunication par faisceaux hertziens	315	—	—	—	—	230	85	180	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

96

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.016.34	Aide temporaire Hôpital à Mogadiscio	390	604	7.10.70			327	63	340	
	Total : 19 projets	3 447					3 293	184	3 144	
212.816.99	C.T.	499	—	—			499	—	499	
	Total :	3 976					3 792	184	3 643	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

97

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	654	306	18. 5.65	—	10. 2.65	539	115	653	
213.116.04 A	Mission 1 ^{ère} tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
	Total : 2 projets	658					543	115	657	

Situation des projets du 2° FED en exécution

SECOURS D'URGENCE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	201	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	—	201	Projet terminé
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	990	390	11. 5.66		18. 5.66	990	—	990	
216.016.31	Lutte contre la famine 1969	49	Av. à 313	12. 5.70			49	—	49	
Total : 3 projets		1 240					1 240	—	1 240	

Situation des projets du 2° FED en exécution

100

INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 187	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 157	30	2 172	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	3 132	435	7. 2.67	611	14. 3.68	3 132	—	3 132	Projet terminé
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	190	467	17.11.67	692	23.11.68	190	—	190	Projet terminé
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68	974	11. 1.69	1 472	351	1 575	A/C 1079-fourm, equipement; Ap
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	640	528	31.12.68	717	21.10.68	640	—	640	Projet terminé
211.017.39	Aménagements complémentaires Hôpital de Fort-Lamy	273	569	2. 2.70		25. 9.70	228	45	229	RP. le 19.4.71
211.017.41	Amélioration productivité cotonnière	923	580	10.12.69	807	2. 9.69	883	40	876	
	Réserve	6					—	6	—	
	Total : 15 projets	23 505					22 888	617	22 485	

Situation des projets du 2° FED en exécution

101

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —			373	4. 2.66			1 069 —	
214.017.27	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67			—		911 —	— —
214.017.40	5^e tranche Soutien des prix	466	562	13.8.69			—	466	—	
	Total : 4 projets	4 176					3 710	466	3 431	

Situation des projets du 2° FED en exécution

102

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	409	517	28.10.68			50	359	42	
215.017.38	Achat pulvérisateurs	59	—	—		28.12.67	59	—	59	Projet terminé
215.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	44	—	—		18. 3.68	44	—	25	C.F.D.T.
215.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—		29.10.65	5	—	5	Projet terminé
215.017.41	Amélioration productivité cotonnière	48	580	10.12.69	807	2. 9.69	48	—	48	Projet terminé
215.017.01	Aménagement de 3 polders expérimentaux	675	310	12. 4.65	523 584 618	16. 6.67	675	—	675	Projet terminé
215.017.24	Bitumage de la route de Fort Lamy à Massaghet	22	435	7. 2.67	611	14. 3.68	22	—	22	Projet terminé
215.017.18	Institut d'enseign. Zootechnique	36	397	12. 7.66	790	13. 3.70	36			
	Total : 8 projets	1 298					939	359	876	
215.817.99	C.T.	200					200	—	200	
	Total :	1 498					1 139	359	1 076	

Situation des projets du 2° FED en exécution

103

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65	—	13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	51	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	40	—	—	—	13.12.65	40	—	40	Terminée
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	307	—	—	—	13. 5.66	307	—	307	Terminée
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

104

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	292	Terminée
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	184	Terminée
212.817.42	A.T. auprès Ministère au Plan	12	—	—		1.11.70	12	—	12	Terminée
212.817.43	A.T. expert « Plan coton »	7	—	—		3.12.70	7	—	7	Terminée
	Total : 12 projets	1 465					1 464	1	1 456	
212.817.99	C.T.	860	—	—			860	—	860	
	Total :	2 325					2 324	1	2 316	

Situation des projets du 2° FED en exécution

105

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
Total: 2 projets :		67					67	—	67	

Situation des projets du 2° FED en exécution

Prêts spéciaux

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	1 215	Projet terminé
Total :		1 215					1 215	—	1 215	

Situation des projets du 2° FED en exécution

107

INVESTISSEMENTS

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 501	348	13.10.65	678		1 342	159	1 327	
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 143	427	9.12.66			1 143	—	1 076	(Appel d'offres restreint)
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 443	493	23.7.68	678		3 443	—	3 434	
211.018.15	Achèvement route Atakpamé-Badou	1 360	553	17. 7.69			1 360	—	1 360	
211.018.18	Modernisation de la route Tsévié-Atakpamé	3 104	583	17. 7.69	883		3 073	31	3 076	
211.018.24	Aménagement et bitumage, route Lama-Kara-Kandé	540	1131	21. 3.73				540		A/C 1091-Tx routiers; ouv. : 3.10.73
	Reserve	6						6		
	Total : 6 projets	11 097					10 361	736	10 273	

Situation des projets du 2° FED en exécution

108

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	1^{re} tranche Soutien des prix	109	351	7.10.65	525		109	—	109	Projet terminé
	Amélioration structurelle	397					397	—	397	
214.018.10	2^e tranche Soutien des prix	161	477	21. 2.68	665		161	—	151	
	Amélioration structurelle	554			715		516	38	519	
214.018.13	3^e tranche Soutien des prix	289	537	25. 2.69	805		253	36	253	
	Amélioration structurelle	1 343					1 113	230	1 070	
214.018.20	Campagne agricole 1969/1970	165	601	10. 9.70			165	—	165	
214.018.23	Mise en valeur – Vallée de la Kara	459	616	7. 12.72				459		
	Total : 5 projets	3 477					2 714	763	2 664	
214.818.99	C.T.	8					8	—	8	
	Total :	3 485					2 722	763	2 672	

Situation des projets du 2° FED en exécution

109

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	921		267	13	206	
215.018.17	Création 3 000 ha palmeraies sélectionnées	2 160	574	22. 9.69			2 003	157	1 348	Prép.
215.118.12 A	Mise au point d'un projet «Palmiers à huile»	26	—	—			26	—	26	Terminé
	Total : 3 projets	2 466					2 296	170	1 580	
215.818.99	C.T.	10					10	—	10	
	Total :	2 476					2 306	170	1 590	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

110

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—		—	15	—	SEDES (F)
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	129	—	—	—	15.10.65	119	10	99	SEDES (F) - 1 an
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	567	16	551	STAJM (It) - 14 mois WALTER (All) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30	—	—			30	—	20	TOPFER (All.) SEDES (F)
212.818.14 N	Développement région centrale et des plateaux	760	545	18. 5.69			760	—	742	INSTRUPA (All) LES BATIMENTS (F)
212.118.16 A	Etude nouvelles installations portuaires	32	—	—			32	—	32	Terminée
212.118.19 A	Etude nouveau programme "Palmiers à huiles"	8	—	—			8	—	8	
212.118.21 A	Etude ranch dans l'Aidélé	3	—	—			3	—	3	Terminée
212.118.22 A	Aménagement Port de Lomé	7					7	—	7	Terminée
	Total : 9 projets	1 567					1 526	41	1 462	
212.818.99	Contrôle technique	554	—	—			554	—	554	
	Total :	2 121					2 080	41	2 016	

Situation des projets du 2° FED en exécution

111

INVESTISSEMENTS

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	4 200	317	2. 6.65	586		4 200	—	4 200	
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	1 836	379	4. 2.66	475 651		1 836	—	1 836	Projet terminé
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66	563,577 1013 1063,578 (630 812 caduc)		704	81	411	
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409	14. 4.67	636 769,770 771 (caduc) 895 918,969		10 323	2 476	9 630	
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183	416	17.11.66	685,797 874 1023,		2 136	1 047	2 092	
211.004.18	Construction de la route Mbujimayi à Mweneditu	7 000	421	6. 2.67	603		7 000	—	6 429	
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental - Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 749	421	6. 2.67	798,799 875,912 934,1013		4 042	— 293	3 300	
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Luilù	2 036	421	6. 2.67	604		2 036	—	2 036	Projet terminé
	à reporter	35 588					32 277	3 311	29 934	

Situation des projets du 2° FED en exécution

112

INVESTISSEMENTS

Pays: **ZAIRE**

Date de mise à jour: **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reports		35 588					32 277	3 311	29 934	
211.004.31	Relance de la théiculture au Kivu	4 721	591	9.1.70	897,996		3 445	1 276	3 131	
211.004.32	Relance agricole en Ubangui	6 715	591	9.1.70	912,981 1003,		4 521	2 194	3 046	A/C 1085-fourm, matériel; Ap
	Total: 10 projets	47 024					40 243	6 781	36 111	
	Réserve	1 123					—	1 123		
	Totaux :	48 147					40 243	7 904	36 111	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

113

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	9 000	551	13.7.69	800		8 900	100	9 095	
Total : 1 projet		9 000					8 900	100	9 095	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

114

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	211	345	4.10.65	—	3. 9.65	211	—	211	Terminé
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	16	—	—	—	30. 7.65	16	—	16	Terminée
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	5	—	—	—	2.12.65	5	—	5	Terminée
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	Terminée
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	Terminée
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	13	—	—	—	11.10.65	13	—	13	Terminée
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	Terminée
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	23	—	—	—	10. 4.67	23	—	23	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

115

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	4	—	—		10. 4.67	4	—	4	Terminé
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
212.104.25 A	Etude élevage bovin	60	—	—			26	34	23	BERLIN-CONSULT (AII.)
212.104.26 A	Etude pour relance théiculture du Kivu	78	—	—			74	4	78	AGRAR-HYDROTECHNIK (AII.) 6 mois
212.804.27 A	Mise à disposition du GT d'un expert-Palmiers à huiles	5	—	—			5	—	5	Projet terminé
212.104.29 A	Etude « création de 3 500 ha de palmiers à huile »	39	—	—			27	12	27	B.E.I./AGRER (B)
212.104.30 A	Etude « approvisionnement en semences sélectionnées de cacaoyer »	3	—	—			3	—	3	Terminée
212.804.34 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	Total : 16 projets	534	—	—			434	100	435	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

116

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : ZAIRE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.804.99	C.T.	946	—	—			946	—	946	
Total :		1 480					1 380	100	1 381	

Situation des projets du 2° FED en exécution

117

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 346	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 286	60	1 327	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	7	—	—	—	—	7	—	7	Terminée
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	42	—	—	—	1.12.65	42	—	42	Terminée
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	821	431	13. 2.67			806	15	807	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	891	534	31. 1.69			891	—	891	Terminée
213.804.33 N	Formation des cadres de l'Otraco (3 ^e phase)	1 091	594	9 .3.70			1 091	—	1 102	
	Total : 7 projets	4 214					4 139	75	4 192	

Situation des projets du 2° FED en exécution

118

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.004.28 221.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	6 000 3 000	551	13.7.65	800		6 000 3 000	— —	1 639 2 869	
Total : 1 projet		9 000					9 000	—	4 508	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

119

INVESTISSEMENTS

Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 982	363	15. 4.66	623,625 633.634		1 927	55	1 677	
311.030.02	Pont à Aruba	794	398	1. 8.66	613		794	—	794	Projet terminé
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66	869		2 917	—	2 304	
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	726	428	25.11.66	829		427	299	633	
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68	881		1 907	321	1 064	
311.030.09	Appontement à Bonaire	1 297	582	10. 3.70	903		1 297	—	1 158	
311.030.10	Amélioration port de Willemstad	5 993	606	20.11.70			—	5 993	—	Préselect A/C 966 - en suspense
	Réserve	272						272		
	Total : 7 projets	16 209					9 269	6 940	7 630	

Situation des projets du 2° FED en exécution.

120

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : ANTILLES NEERLANDAISES

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	Terminée
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	11	—	—	—		11	—	11	Terminée
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics	100	—	—			100	—	90	VAN VELSEN (PB) VRIJENS (B)
312.830.11 A	Assistance technique au département du plan	41	—	—			41	—	31	
	Total : 4 projets	156					156	—	136	
312.830.99	C.T.	501	—	—			501	—	501	
	Total :	657					657	—	637	

Situation des projets du 2° FED en exécution

121

INVESTISSEMENTS

Pays : COMORES

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	241	318	28. 6.65	445 581		227	14	226	
311.031.05	Amélioration du réseau routier	2 153	509	20.8.68	768		2 146	7	1 879	
	Total : 2 projets	2 394					2 373	21	2 105	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

122

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois Terminé
	Total : 2 projets	167					167	—	167	
	Total :	167					167		167	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

123

INVESTISSEMENTS

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	697	405	3.10.66	703		697	—	681	
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530	4. 2.69	847		1 203	3	1 136	
Total : 2 projets		1 903					1 900	3	1 817	

Situation des projets du 2° FED en exécution

124

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.73

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19	—	19	S.C.E.T. (F) - 6 mois Terminé
	Total : 1 projet	19					19		19	
312.832.99	C.T.	2	—	—			2	—	2	
	Total :	21	—	—	—		21	—	21	

Situation des projets du 2° FED en exécution

125

INVESTISSEMENTS

Pays : NOUVELLE CALÉDONIE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67	643		2 125	270	2 125	
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	632	478	8.10.68	654		557	75	596	
	Total : 2 projets	3 027					2 682	345	2 721	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	81	—	—			81	—	81	
	Total :	81					81	—	81	

Situation des projets du 2° FED en exécution

127

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68	654		1 000	—	1 000	
Total :		1 000					1 000	—	1 000	

Situation des projets du 2° FED en exécution

128

INVESTISSEMENTS

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	818	430	30. 1.67	653		818	—	794	
	Réserve	4						4		
	Total : 1 projet	822					818	4	794	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

129

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	57	—	—			57	—	57	
Total :		57					57	—	57	

Situation des projets du 2° FED en exécution

130

INVESTISSEMENTS

Pays : St PIERRE ET MIQUELON

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497	24. 9.68	783 caduc		466	—	466	
	Réserve	12						12		
	Total :	478					466	12	466	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

131

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : St PIERRE ET MIQUELON

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	7	—	—			7	—	7	
Total :		7					7		7	

Situation des projets du 2° FED en exécution

132

INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2° phase)	942	440	24. 4.67	674 877		942	—	942	Projet terminé
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 723	510	16. 1.69	819		1 723	—	1 723	Projet terminé
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518	13. 1.69	977		1 291	25	251	
311.040.12	Route Coppename-Ingikonde	1 167	559	6.1.70	950		1 608	— 441	724	
311.040.13	Magasin central pour serv. pharmac. à Paramaribo	646	560	6.1.70	986		593	53	249	
311.040.14	Construction internat Paramaribo - enseig. sec.	1 114	570	6.1.70			64	1 050	24	Prép.
311.040.15	Constructions scolaires - 3° phase	4 413	570	6.1.70	940,944 1047,		1 629	2 784	1 511	A/C 1108-fours, équipements; ouv. : 26.11.73
	Réserve	155						155		
	Total : 7 projets	11 476					7 850	3 626	5 424	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

133

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	25	—	—	—	29.10.65	25	—	25	Terminé
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		145	5	113	VERDEYEN - MOENAERT (B-L)
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	3	—	—	—	17.10.66	3	—	3	Terminé
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	27	—	—			27	—	23	VAN OERLE (N)
	Total : 4 projets	205					200	5	164	
312.840.99	C.T.	371	—	—			371	—	371	
	Total :	577					571	5	535	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **SURINAM**Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 856	487	19. 7.68	739		1 856	—	1 620	
Total :		1 856					1 856	—	1 620	

Situation des projets du 2° FED en exécution

135

INVESTISSEMENTS

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68	762		607	—	568	
Total : 1 projet		607					607	—	568	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

136

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	17	—	—			17	—	17	
Total :		17					17		17	

Situation des projets du 2° FED en exécution

137

INVESTISSEMENTS

Pays : GUADELOUPE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66	699 caduc		375	—	375	
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68	813		2 228	—	2 198	
311.033.04	Route de désenclavement Côte sous le vent	1 643	615	8. 1.73	1051			1 643		
	Réserve	1						1		
	Total : 3 projets	4 247					2 603	1 644	2 573	

Situation des projets du 2° FED en exécution

138

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	397	—	—			397	—	397	
312.133.03 A	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent »	128	—	—			126	2	114	GRONTMIJ (N)
Total :		525					523	2	511	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

139

INVESTISSEMENTS

Pays: **GUYANE**

Date de mise à jour: **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.034.02	Aménagement d'un port sur le Mahury	2 540	579	25. 9.69	834,835		2 540	—	2 505	
Total: 1 projet		2 540					2 540	—	2 505	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	244	—	—			244	—	244	I.P.A. (All.) Terminée
	Total :	244					244	—	244	

Situation des projets du 2° FED en exécution

141

INVESTISSEMENTS

Pays : MARTINIQUE

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68	939		1 269	—	123	
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68	916		2 431	—	1 683	
Total : 2 projets		3 700					3 700	—	1 806	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

142

INVESTISSEMENTS

Pays : RÉUNION

Date de mise à jour : 30.6.73

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 ^e phase)	4 051	411	17.10.66	606 627 933		4 051		3 648	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.6	579		3 983	68	3 738	
	Réserve	5						5		
	Total : 2 projets	8 107					8 034	73	7 386	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	210	—	—			210	—	210	
Total :		210					210	—	210	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

145

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOUS TERRITOIRES**

Date de mise à jour : **30.6.73**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	9	
212.880.99	Inspection divers	1 187	—	—			1 187	—	1 187	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	14	—	—			14	—	14	
212.180.43 A	Etude « Prix de revient du thé »	21	—	—			21	—	21	Etude terminée
212.180.64 A	Et. protection semences et récoltes Mali, Niger, Togo	50					50	—	50	
212.180.67 A	Etude clauses contractuelles	5	—	—			4	1	4	
	Total : 6 projets	1 286					1 285	1	1 285	

AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE
BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN