

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**

**COMMISSION**

**Direction générale de l'Aide au Développement  
Direction du Fonds Européen de Développement**

# **Fonds Européen de Développement**

**Situation semestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution**

**Date de mise à jour : 31 décembre 1972**

# **Fonds Européen de Développement**

**Situation semestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution**

**Date de mise à jour : 31 décembre 1972**

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique générale	X
Frais financiers et administratifs	XVIII
Prêts spéciaux	XIX
Avances aux Caisses de stabilisation	XX
Secours d'urgence	XXI
 E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	7
CENTRAFRIQUE	15
CONGO (Brazza)	22
COTE D'IVOIRE	27
DAHOMÉY	32
GABON	37
HAUTE VOLTA	42
MADAGASCAR	48
MALI	58
MAURITANIE	66
NIGER	71
RWANDA	79
SÉNÉGAL	86
SOMALIE	92
TCHAD	99
TOGO	107
ZAIRE	111
 T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	119
COMORES	121
Territoire Français des Afars et des Issas	123
NOUVELLE CALÉDONIE	125
POLYNÉSIE	128
ST-PIERRE ET MIQUELON	139
SURINAM	132
WALLIS ET FUTUNA	135
 D O M :	
GUADELOUPE	137
GUYANE	139
MARTINIQUE	141
RÉUNION	142
Tous Territoires	145

**LISTE DES ABRÉVIATIONS :**

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :**

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Nature des interventions	E A M A					Dépenses effectuées
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	
<b>1) Subventions</b>						
Projets d'investissement économique et social	325 937	865	289 653	36 284	325 937	264 874
Assistance technique liée aux investissements	25 837	436	24 667	1 170	25 837	23 212
Contrôle technique	17 312	—	17 336	— 24	17 312	17 312
Coopération technique générale	39 187	260	38 296	891	39 187	37 403
Aide à la production	89 506	817	80 158	9 348	89 506	77 032
Aide à la diversification	110 329	488	99 041	11 288	110 329	86 170
Secours d'urgence	2 551	12	2 551	—	2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	2 316	—	2 316	—	2 316	2 299
<b>Total :</b>	<b>612 975</b>	<b>2 878</b>	<b>554 018</b>	<b>58 957</b>	<b>612 975</b>	<b>510 768</b>
<b>2) Prêts spéciaux</b> { investissements diversification	<b>20 099</b> <b>24 162</b>	<b>30</b>	<b>20 099</b> <b>24 162</b>	<b>—</b>	<b>44 261</b>	<b>33 252</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	<b>10 779</b>	<b>—</b>	<b>10 176</b>	<b>603</b>	<b>10 176</b>	<b>(1) 3 391</b>

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1) Subventions</b>								
Projets d'investissement économique et social	55 504	67	41 448	14 056	55 504	32 956	381 441	297 830
Assistance technique liée aux investissements	909	15	900	9	909	836	26 746	24 048
Contrôle technique	1 643	—	1 643	—	1 643	1 643	18 955	18 955
Coopération technique générale	—	—	—	—	—	—	39 187	37 403
							89 506	77 032
							110 329	86 170
							2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	128	—	128	—	128	128	2 444	2 427
<b>Total :</b>	<b>58 184</b>	<b>82</b>	<b>44 119</b>	<b>14 065</b>	<b>58 184</b>	<b>35 563</b>	<b>671 159</b>	<b>546 331</b>
<b>2) Prêts spéciaux : investissements</b>	<b>3 529</b>	—	<b>3 529</b>	—	<b>3 529</b>	<b>2 620</b>	<b>47 790</b>	<b>35 872</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	—	—	—	—	—	—	<b>10 176</b>	<sup>(1)</sup> <b>3 391</b>

<sup>1)</sup> Le montant indiqué ci-dessus représente le solde des avances restant à rembourser (voir page XX)

**Projets d'investissement économique et social**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	9	10 425	56	9 612	813	10 425	9 119
Cameroun	7	26 188	42	24 768	1 420	26 188	24 507
Centrafrique	12	15 682	126	11 621	4 061	15 682	8 925
Congo (Brazza)	8	13 159	27	9 213	3 946	13 159	8 651
Côte d'Ivoire	3	2 614	23	2 562	52	2 614	2 421
Dahomey	7	15 678	34	13 545	2 133	15 678	11 587
Gabon	1	10 801	3	10 763	38	10 801	11 858
Haute Volta	8	20 674	59	20 438	236	20 674	20 177
Madagascar	12	34 038	56	32 259	1 779	34 038	30 756
Mali	11	25 360	60	22 732	2 628	25 360	18 416
Mauritanie	6	12 523	19	11 421	1 102	12 523	11 347
Niger	10	20 620	38	18 892	1 728	20 620	15 778
Rwanda	14	9 784	65	6 610	3 174	9 784	4 673
Sénégal	6	12 989	12	10 814	2 175	12 989	10 487
Somalie	8	13 507	35	12 326	1 181	13 507	9 590
Tchad	15	23 505	75	22 886	619	23 505	21 403
Togo	5	10 557	15	10 391	166	10 557	10 258
Zaïre	10	47 833	120	38 800	9 033	47 833	34 921
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>152</b>	<b>325 937</b>	<b>865</b>	<b>289 653</b>	<b>36 284</b>	<b>325 937</b>	<b>264 874</b>
Antilles néerlandaises	7	16 209	15	9 269	6 940	16 209	6 993
Comores	2	2 394	10	2 367	27	2 394	1 997
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 903	2	1 900	3	1 903	1 817
Nouvelle Calédonie	2	3 027	4	2 682	345	3 027	2 721
Polynésie	1	822	2	818	4	822	794
St Pierre et Miquelon	1	478	1	461	17	478	466
Surinam	7	11 470	14	6 697	4 773	11 470	4 725
Guadeloupe	2	4 247	2	2 603	1 644	4 247	1 847
Guyane	1	2 540	4	2 535	5	2 540	2 504
Martinique	2	3 700	1	3 700	—	3 700	1 319
Réunion	2	8 107	8	7 834	273	8 107	7 218
Wallis et Futuna	1	607	4	582	25	607	555
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>30</b>	<b>55 504</b>	<b>67</b>	<b>41 448</b>	<b>14 056</b>	<b>55 504</b>	<b>32 956</b>
<b>Total général :</b>	<b>182</b>	<b>381 441</b>	<b>932</b>	<b>331 101</b>	<b>50 340</b>	<b>381 441</b>	<b>297 830</b>

Aide à la production  
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	7	7 145	231	231	—	206	6 914	77	6 838	76	6 667	6 873
Centrafrique	6	5 056	2 653	2 653	—	2 653	2 403	46	2 319	84	2 319	4 972
Dahomey	5	3 714	777	777	—	565	2 937	128	2 847	90	2 812	3 337
Madagascar	5	22 398	1 519	1 406	113	1 401	20 879	266	19 927	952	18 451	19 852
Mali	6	4 073	—	—	—	—	4 073	58	3 877	196	3 647	3 647
Niger	5	4 503	527	527	—	538	3 976	66	2 090	1 886	1 701	2 239
Sénégal	9	34 470	14 708	14 708	—	14 708	19 762	67	15 031	4 731	14 780	29 488
Tchad	4	4 176	4 176	3 710	466	3 431	—	—	—	—	—	3 431
Togo	4	3 477	559	523	36	513	2 918	109	2 200	718	2 151	2 664
<b>Total :</b>	<b>51</b>	<b>89 012</b>	<b>25 150</b>	<b>24 535</b>	<b>615</b>	<b>23 980</b>	<b>63 862</b>	<b>817</b>	<b>55 129</b>	<b>8 733</b>	<b>52 558</b>	<b>76 538</b>
Contrôle technique		494					494		494	—	494	494
		<b>89 506</b>	<b>25 150</b>	<b>24 535</b>	<b>615</b>	<b>23 980</b>	<b>64 356</b>		<b>55 623</b>	<b>8 733</b>	<b>53 052</b>	<b>77 032</b>



**Aide à la diversification**  
**Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement autorisé	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	18	3 723	1 527	5 250	1 831
Cameroun	1	724	11	724	—	724	724
Centrafrique	2	1 513	—	1 342	171	1 513	917
Congo (Brazza)	3	4 567	39	4 353	214	4 567	4 140
Côte d'Ivoire	6	39 772	76	37 818	1 954	39 772	36 695
Dahomey	4	1 653	33	1 576	77	1 653	1 211
Gabon	2	4 000	30	3 918	82	4 000	3 751
Haute Volta	7	5 870	42	5 171	699	5 870	3 846
Madagascar	13	7 001	26	5 334	1 667	7 001	3 772
Mali	8	1 170	48	1 174	— 4	1 170	1 029
Mauritanie	7	2 192	10	1 940	252	2 192	1 501
Niger	3	1 934	16	1 874	60	1 934	1 198
Rwanda	4	5 250	49	5 072	178	5 250	4 517
Sénégal	10	10 144	68	8 700	1 444	10 144	7 650
Somalie	3	6 500	6	4 186	2 314	6 500	2 169
Tchad	7	1 323	—	939	384	1 323	857
Togo	3	2 466	12	2 297	169	2 466	1 414
Zaïre	1	9 000	3	8 900	100	9 000	8 948
<b>Total :</b>	<b>86</b>	<b>110 329</b>	<b>448</b>	<b>99 041</b>	<b>11 288</b>	<b>110 329</b>	<b>86 170</b>

**Assistance technique liée aux investissements**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	20	2 577	39	2 343	234	2 577	2 280
Cameroun	11	371	14	338	33	371	302
Centrafrique	14	1 613	29	1 516	97	1 613	1 274
Congo (Brazza)	9	602	10	534	68	602	530
Côte d'Ivoire	6	82	6	80	2	82	74
Dahomey	8	592	11	557	35	592	542
Gabon	4	2 393	13	2 378	15	2 393	2 287
Haute Volta	17	1 450	21	1 421	29	1 450	1 382
Madagascar	14	1 271	21	1 127	144	1 271	1 077
Mali	24	1 467	28	1 397	70	1 467	1 280
Mauritanie	5	257	11	234	23	257	211
Niger	15	1 611	17	1 593	18	1 611	1 438
Rwanda	28	3 190	45	3 043	147	3 190	2 844
Sénégal	7	117	11	87	30	117	87
Somalie	19	3 392	109	3 293	99	3 392	2 987
Tchad	12	1 465	13	1 464	1	1 465	1 456
Togo	9	1 567	18	1 543	24	1 567	1 441
Zaïre	16	534	16	434	100	534	435
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>238</b>	<b>24 551</b>	<b>432</b>	<b>23 382</b>	<b>1 169</b>	<b>24 551</b>	<b>21 927</b>
Antilles néerlandaises	4	158	5	156	2	158	136
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	19
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	205	4	200	5	205	156
Guadeloupe	1	116	2	114	2	116	114
Guyane	1	244	1	244	—	244	244
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>13</b>	<b>909</b>	<b>15</b>	<b>900</b>	<b>9</b>	<b>909</b>	<b>836</b>
Tous pays et territoires	6	1 286	4	1 285	1	1 286	1 285
<b>Total général :</b>	<b>257</b>	<b>26 746</b>	<b>451</b>	<b>25 567</b>	<b>1 179</b>	<b>26 746</b>	<b>24 048</b>

**Coopération technique générale  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	2	172	5	172	—	172	172	
Cameroun	2	583	5	529	54	583	474	
Centrafrique	1	150	4	141	9	150	139	
Congo (Brazza)	1	34	1	34	—	34	27	
Côte d'Ivoire	5	240	6	229	11	240	211	
Dahomey	1	2	1	2	—	2	2	
Gabon	1	5	1	4	1	5	4	
Haute-Volta	1	38	3	38	—	38	38	
Madagascar	1	100	3	99	1	100	97	
Mauritanie	1	5	1	4	1	5	4	
Niger	1	279	2	276	3	279	242	
Rwanda	5	1 251	37	1 184	67	1 251	1 111	
Sénégal	2	16	2	15	1	16	15	
Somalie	2	658	56	543	115	658	657	
Tchad	2	67	2	67	—	67	67	
Zaïre	7	4 514	78	4 347	167	4 514	4 064	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>35</b>	<b>8 114</b>	<b>207</b>	<b>7 684</b>	<b>430</b>	<b>8 114</b>	<b>7 324</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Actions	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Report :</b>	<b>35</b>	<b>8 114</b>	<b>207</b>	<b>7 684</b>	<b>430</b>	<b>8 114</b>	<b>7 324</b>	
Bourses:								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 349		3 286	63	3 349	3 347	
213.480.25 exercice 66/67	1	3 649		3 570	79	3 649	3 649	
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69	1	2 897		2 897	—	2 897	2 783	
213.480.40 exercice 67/68	1	3 662		3 662	—	3 662	3 662	Terminé
Stages:								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	35		35	—	35	35	Terminé
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	36		36	—	36	36	Terminé
Colloques:								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	113		113	—	113	113	Terminé
213.680.42 exercice 67/68	1	126		126	—	126	126	Terminé
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>49</b>	<b>24 305</b>	<b>207</b>	<b>23 733</b>	<b>572</b>	<b>24 305</b>	<b>23 399</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>24 305</b>	<b>207</b>	<b>23 733</b>	<b>572</b>	<b>24 305</b>	<b>23 399</b>	
213.180.12 A	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21 A	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	} Terminé
		340		340	—	340		
		16		16	—	16		
		26		26	—	26		
213.180.24 A	Etude « Projets agricoles »	50	1	50	—	50	43	
213.780.02	Information et Documentation	345	1	339	6	345	327	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	Terminé
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	179	1	179	—	179	179	Terminé
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>25 554</b>	<b>221</b>	<b>24 976</b>	<b>578</b>	<b>25 554</b>	<b>24 623</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>25 554</b>	<b>221</b>	<b>24 976</b>	<b>578</b>	<b>25 554</b>	<b>24 623</b>	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20 A	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	6	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75	68	
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	21	1	21	—	21	21	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>25 726</b>	<b>230</b>	<b>25 148</b>	<b>578</b>	<b>25 726</b>	<b>24 779</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>25 726</b>	<b>230</b>	<b>25 148</b>	<b>578</b>	<b>25 726</b>	<b>24 779</b>	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	70	1	61	9	70	59	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50	1	—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	1 010	1	968	42	1 010	969	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160	1	42	118	160	35	
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20	1	20	—	20	20	Terminée
213.480.46	Bourses - exercice 68/69	4 430	1	4 430	—	4 430	4 387	
213.580.47	Stages - exercice 68/69	54	1	54	—	54	50	
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	153	1	153	—	153	153	
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>31 673</b>	<b>238</b>	<b>30 876</b>	<b>797</b>	<b>31 673</b>	<b>30 452</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>31 673</b>	<b>238</b>	<b>30 876</b>	<b>797</b>	<b>31 673</b>	<b>30 452</b>	
213.180.49	Etude « Organisation commune d'exportation des EAMA »	100	1	100	—	100	92	
213.180.50 A	Amélioration & standardisation - projets architecturaux	18	1	18	—	18	17	
213.180.51 A	Analyse des plans de développement des EAMA	1	1	1	—	1	1	—
213.480.53	600 Bourses - 1/10/69-30/9/70	1 891	1	1 891	—	1 891	1 739	
213.580.54	« Stages » - 16/7/69-15/7/70	54	1	54	—	54	51	
213.680.55	« Colloques » - 16/7/69-15/7/70	154	1	154	—	154	120	
213.180.56 A	Etude du marché du tapioca	50	1	50	—	50	46	
213.180.57 A	Etude s/développement économique des EAMA	9	1	9	—	9	9	Terminée
213.180.58 A	Etude s/les possibilités réelles de formation en Afrique	14	1	13	1	14	13	
213.180.59 A	Etude s/création d'organismes africains et Malgache d'exportation	10	1	10	—	10	17	
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>33 974</b>	<b>248</b>	<b>33 176</b>	<b>798</b>	<b>33 974</b>	<b>32 557</b>	



**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>33 974</b>	<b>248</b>	<b>33 176</b>	<b>798</b>	<b>33 974</b>	<b>32 557</b>	
213.180.60 A	Création centre Commerce extérieur à Abidjan	15	1	15	—	15	15	
213.180.62 A	Et. méthodologique industries exportation	1	1	1	—	1	1	Terminée
213.180.63 A	Et. utilisation invest. Terminés dans le sect. de l'enseignement	23	1	23	—	23	22	
213.880.61	Cours formation et perfectionnement à distance	260	1	223	37	260	124	
213.180.65 A	Mission temporaire A. Vanhaeverbeke	20	1	19	1	20	17	
213.180.66 A	Recrutement d'un expert industrialisation	24	1	22	2	24	22	
213.480.68	Programme Bourses 1.10.70-30.9.71	4 600	1	4 561	39	4 600	4 453	
213.580.69	Programme Stages 15.9.70-15.2.71	27	1	27	—	27	20	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>38 944</b>	<b>256</b>	<b>38 067</b>	<b>877</b>	<b>38 944</b>	<b>37 231</b>	

**2° FED**  
**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

XVII

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.680.70	Colloque 16.7.70-31.12.70	65	1	65	—	65	31	
213.180.71 A	Présélection des industries d'exportation EAMA	51	1	51	—	51	51	Terminée
213.180.72 A	Etude industries textiles EAMA	73	1	73	—	73	57	
213.180.73 A	Etude exportations produits EAMA vers CEE	4	1	4	—	4	4	
213.880.74 A	Experts « Traité CEAO »	50		36	14	50	29	
<b>Total :</b>		<b>39 187</b>	<b>260</b>	<b>38 296</b>	<b>891</b>	<b>39 187</b>	<b>37 403</b>	

**Frais financiers et administratifs**  
**Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	27					27	—	25	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bour- siers »	4					4	—	4	
219.970.04	Impression situation FED	99					99	—	92	
219.970.06	Abonnements	31					31	—	30	
219.970.99	AEC	1 327					1 327	—	1 320	
{219.980.90	Différence de change id	828					828	—	828	
{319.980.90		128					128	—	128	
	<b>Total :</b>	<b>2 444</b>					<b>2 444</b>	<b>—</b>	<b>2 427</b>	

PRÊTS SPÉCIAUX  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.72

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Engagé	Solde engagement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. — EAMA</b>											
Cameroun	10	14 522	7 371	7 371	—	7 348	7 151	7 151	—	6 499	13 847
Centrafrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Côte d'Ivoire	2	12 408	6 013	6 013	—	5 971	6 395	6 395	—	3 586	9 557
Mauritanie	—	2 754	—	—	—	—	2 754	2 754	—	2 754	2 754
Tchad	14	1 215	1 215	1 215	—	1 215	—	—	—	—	1 215
Zaïre	3	9 000	3 000	3 000	—	3 131	6 000	6 000	—	248	3 379
Gabon	1	2 500	2 500	2 500	—	2 500	—	—	—	—	2 500
Madagascar	—	1 862	—	—	—	—	1 862	1 862	—	—	—
<b>Totaux I :</b>	<b>30</b>	<b>44 261</b>	<b>20 099</b>	<b>20 099</b>	<b>—</b>	<b>20 165</b>	<b>24 162</b>	<b>24 162</b>	<b>—</b>	<b>13 087</b>	<b>33 252</b>
<b>II. — PTOM-DOM</b>											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	1 000	—	1 000	—	—	—	—	1 000
Surinam	1	1 856	1 856	1 856	—	1 620	—	—	—	—	1 620
Réunion	1	673	673	673	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaux II :</b>	<b>3</b>	<b>3 529</b>	<b>3 529</b>	<b>3 529</b>	<b>—</b>	<b>2 620</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2 620</b>
<b>Totaux I + II :</b>	<b>33</b>	<b>47 790</b>	<b>23 628</b>	<b>23 628</b>	<b>—</b>	<b>22 785</b>	<b>24 162</b>	<b>24 162</b>	<b>—</b>	<b>13 087</b>	<b>35 872</b>

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

XX

**AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION  
RECAPITULATION**

Tous Pays

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Montant global des marchés	Solde engagements	Versements effectués	Remboursements	Avances à rembourser	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—	916	—	916	916	—	
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	5 869	—		5 869	—	5 869	5 869	—	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 767	—		1 453	314	1 453	—	1 453	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227	—		1 085	142	1 085	—	1 085	
Burundi	Avance à l'Office des cultures industrielles	1 000			853	147	853	—	853	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>10 779</b>			<b>10 176</b>	<b>603</b>	<b>10 176</b>	<b>6 785</b>	<b>3 391</b>	

## SECOURS D'URGENCE

## Récapitulation

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements 5 + 6	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Mali	1	73	1	73	—	73	73
Madagascar	1	1 013	—	1 013	—	1 013	1 013
Somalie	10	1 240	11	1 240	—	1 240	1 240
Niger	2	225	—	225	—	225	140
<b>Total : 6 projets</b>	<b>14</b>	<b>2 551</b>	<b>12</b>	<b>2 551</b>	<b>—</b>	<b>2 551</b>	<b>2 466</b>

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

1

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	160	—	160	Projet terminé
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	246	400	27. 6.66	501		246	— —	246	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 234	433	16. 3.67	670,866		1 188	46	1 127	
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438	28. 6.67			34	96	34	
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67	672,884 893,919 946,970		4 145	45	4 197	
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	517	508	1. 8.68	796		507	10	392	A/C 983 : mob. & matériel ouvr. 3.1.72
211.001.27	Création 500 ha. théiers à Rwegura	307	546	8. 7.69	711,712		200	107	184	
211.001.28	Réfection et bitumage route Muramvya-Gitega	3 308	577	16. 9.69	896		2 804	504	2 441	
211.001.29	Extension de la théiculture autour de Téza	328	590	6. 2.70	859,893 946,		328	—	338	
	Réserve	5						5		
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>10 425</b>					<b>9 612</b>	<b>813</b>	<b>9 119</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

2

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66	859 946		1 716	484	1 598	
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	884,672 893,919 946		2 007	1 043	233	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>3 723</b>	<b>1 527</b>	<b>1 831</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

3

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	170	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	170	—	170	Projet termine ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	12	—	12	Etude terminée
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 378	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	1 378	—	1 354	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	Terminée
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	15	—	—	—	10. 4.67	15	—	15	Terminée
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	258	2	255	BECKER (All.)
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	52	—	—	—	—	52	—	52	Terminée



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

5

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.33 A	Mise en valeur dans la vallée de la Nyamushwaga	80	—	—			—	80	—	
212.801.35 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	<b>Total : 20 projets</b>	<b>2 577</b>					<b>2 343</b>	<b>234</b>	<b>2 280</b>	
212.801.99 A	C.T.	628					628	—	628	
	<b>Total :</b>	<b>3 205</b>					<b>2 971</b>	<b>234</b>	<b>2 908</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

6

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13 N	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	148	422	26.10.66			148	—	148	Terminé
213.801.15 A	Assistance technique	24	—	—			24	—	24	Terminé
<b>Total : 2 projets</b>		<b>172</b>					<b>172</b>	—	<b>172</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

7

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 025	312	15. 4.65	473 631 763		4 794	1 231	4 698	
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	3 070	321	9. 6.65	794		3 070	—	2 948	
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66	533		432	115	391	
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66	(679 caduc)	.	224	23	222	
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 130	Terminé
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68			117	—	117	Terminé
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÉRE	15 001	529	22. 4.69	733		15 001	—	15 001	
	Reserve	51						51		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>26 188</b>					<b>24 768</b>	<b>1 420</b>	<b>24 507</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

8

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	86 } 1 710 }	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	86 1 710	— —	86 1 710	Terminé
214.002.09	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	19 } 998 }	371	14. 2.66	476, 482 536		19 998	— —	19 998	
214.002.19	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	33 } 1 230 }	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		33 1 230	— —	33 1 230	Terminé
214.002.23	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	33 } 1 034 }	476	31. 1.68	646 689 716		33 1 013	— 21	33 1 010	
214.002.28	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	60 } 819 }	536	3. 2.69	749, 782 821		60 813	— 6	35 813	
214.002.30	Campagne agricole 1969-70	471	599	9. 6.70	864, 894		448	23	381	
214.002.33	Campagne agricole 1970-71	652	607	4. 3.71	913, 937 952		626	26	525	
<b>Total : 7 projets</b>		<b>7 145</b>					<b>7 069</b>	<b>76</b>	<b>6 873</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

9

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Total :</b>	<b>7 145</b>					<b>7 069</b>	<b>76</b>	<b>6 873</b>	
214.802.99	C.T.	103	—	—			103	—	103	
	<b>Total :</b>	<b>7 248</b>					<b>7 172</b>	<b>76</b>	<b>6 976</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	724	328	8. 6.65	417	23.9.65	724	—	724	Projet terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>724</b>					<b>724</b>	—	<b>724</b>	
215.802.99	C.T.	61	—	—			61	—	61	
	<b>Total :</b>	<b>785</b>					<b>785</b>	—	<b>785</b>	





**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.102.32 A	Etude mise en valeur d'une zone du Nord Cameroun	30	—	—			28	2	28	
	<b>Total : 11 projets</b>	<b>371</b>		—			<b>338</b>	<b>33</b>	<b>302</b>	
212.802.99	C.T.	1 579	—	—			1 579	—	1 579	
	<b>Total :</b>	<b>1 950</b>					<b>1 917</b>	<b>33</b>	<b>1 881</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

13

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20 N	Instructeurs pour la formation statistique	102	470	17.11.67			76	26	90	Botty (B)
213.802.29 N	7 instructeurs pour développement petites industries	481	581	18.09.69			453	28	384	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>583</b>					<b>529</b>	<b>54</b>	<b>474</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

14

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641, 729 849, 785 909		6 482	—	5 830	A/C 978 mat., engrais, herbicides ouv. : 17.12.71
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	669 971	480	7. 2.68	696		669 971	— —	669 971	
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529	22. 4.69	733		5 000	—	5 000	
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68	811		1 400	—	1 377	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>14 522</b>					<b>14 522</b>	<b>—</b>	<b>13 847</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

15

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	2 059	332	4. 6.65	530		1 776	283	1 315	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661,666 676,885 888		1 200	— 9	1 138	
211.003.12	Ranch d'embouche	607	357	22.10.65	743,744		572	35	540	
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66	908,		1 569	51	1 424	
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66	845 927 (caduc)		1 594	47	547	
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66	756,758		868	1 157	532	
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66	737,830		530	33	495	
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67	756,781		2 579	62	2 038	
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	2 034	511	2.8.68			39	1 995	14	Prép.
	<b>Total : à reporter</b>	<b>14 381</b>					<b>10 727</b>	<b>3 654</b>	<b>8 043</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

16

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Report</b>	<b>14 381</b>					<b>10 727</b>	<b>3 654</b>	<b>8 043</b>	
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 <sup>e</sup> tranche)	822	520	31.10.68	736		822	—	822	Projet terminé
211.003.30	Eradication des glossines par stérilisation des mâles	393	539	20. 3.69	843		43	350	43	
211.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	27	589	28. 4.70	906		29	— 2	17	
	Réserve	59						59		
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>15 682</b>					<b>11 621</b>	<b>4 061</b>	<b>8 925</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

17

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CENTRAFRIQUE**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	862 404	303	18. 1.65			862 404	— —	862 404	terminée
214.003.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	680 504					336	4. 6.65	442, 443	
214.003.16	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	621 354	395	1. 7.66	478, 552 559					621 354
214.003.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	490 360					460	9.11.67	585, 549 607	
214.003.26	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 697	481	4. 3.68	663, 779 816, 817					
214.003.36	Aide « Culture du coton »	84					—	—		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>5 056</b>					<b>4 972</b>	<b>84</b>	<b>4 972</b>	
214.803.99	C.T.	4					4	—	4	
	<b>Total :</b>	<b>5 060</b>					<b>4 976</b>	<b>84</b>	<b>4 976</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

18

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.003.33	Construction et équipement du port de Nola (Haute Sangha)	400	554	19. 9.69	911 (caduc)		238	162	249	
215.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	1 113	589	28. 4.70	906		1 104	9	668	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 513</b>					<b>1 342</b>	<b>171</b>	<b>917</b>	
215.803.99	C.T.	1					1	—	1	
	<b>Total :</b>	<b>1 514</b>					<b>1 343</b>	<b>171</b>	<b>918</b>	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

19

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda	20	—	—	—	9. 9.65	20	—	20	Terminée
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (I) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée
212.103.13 N	Etudes routières	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	294	10	213	UNIGETEC - 31 mois (F)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	418	SAUTI (I) - 24 mois
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	192	SAUTI (I) - 24 mois
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	133	—	111	THIER-LIPPEMEYER (All.)
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	88	12	78	IGIP
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	36	—	—	—	—	36	—	32	M. Rubay - 2 ans
<b>Total :</b>		<b>1 392</b>					<b>1 362</b>	<b>30</b>	<b>1 105</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

20

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CENTRAFRIQUE**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) (Durée de l'étude)
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	80	—	—			80	—	71	BEKA (B) - 24 mois
212.203.32 A	Dir. Trav. « ranch d'embouche »	61					27	34	78	
212.203.35 A	Assainissement et aménagement zone d'élevage à Bamhari	80	—	—			47	33	20	RAYNAUD (F) - 12 mois
	<b>Total: 14 projets</b>	<b>1 613</b>					<b>1 516</b>	<b>97</b>	<b>1 274</b>	
212.803.99	C.T.	1 506	—	—			1 506	—	1 506	
	<b>Total :</b>	<b>3 119</b>					<b>3 022</b>	<b>97</b>	<b>2 780</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

21

### COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			141	9	139	CEDES (B) - 42 mois
<b>Total : 1 projet</b>		<b>150</b>					<b>141</b>	<b>9</b>	<b>139</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

22

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	690	311	20. 3.65	334 479	8. 3.66	690	—	690	Projet terminé
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 516	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 306	210	1 306	RP. le 14.8.68 RD. le 22.8.69
211.005.06	Fourniture de matériel routier	830	370	2 .2.66	571	30.10.67	789	41	782	RP. le 30.4.68 RP. le 27.6.69
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 788	436	15. 2.67	721	1.1.69	2 788	—	2 772	RP. le 30.9.71
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67	926	17.6.70	338	52	323	
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67	734	7.3.69	1 895	49	1 385	
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68			85	3 561	76	Prép.
211.005.20	Achat drague port Pointe Noire	1 337	585	5.10.70	915	19.1.71	1 322	15	1 317	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>13 141</b>					<b>9 213</b>	<b>3 928</b>	<b>8 651</b>	
	Réserve	18					—	18	—	
	<b>Totaux</b>	<b>13 159</b>					<b>9 213</b>	<b>3 946</b>	<b>8 651</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

23

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 021	341	21.10.65	551	5. 5.66	2 805	216	2 566	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 392	6	1 446	
215.005.23	Modernisation huileries Etoumbi et Kuanda 1e phase	148	598	15. 7.70	—	1.10.70	156	— 8	128	
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>4 567</b>					<b>4 353</b>	<b>214</b>	<b>4 140</b>	
215.805.99	C.T.	134					134	—	134	
	<b>Total :</b>	<b>4 701</b>					<b>4 487</b>	<b>214</b>	<b>4 274</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

24

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	111	375	29. 4.66	—	23. 3.67	111	—	111	Terminée
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	116	375	29. 4.66	—	4.12.70	116	—	116	Terminée
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	Etude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	79	—	—	—	20. 6.67	79	—	79	Terminée
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	Etude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—	27. 8.68	32	68	28	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
212.105.22 A	Etude quai de pêche dans le port de Pointe-noire	88	—	—	—		88	—	88	Terminée
212.105.24 A	Etude route Ongia Yonou	26	—	—	—	6. 2.71	26	—	26	H.P. GAUFF (All.)-14 mois
<b>Total : 9 projets</b>		<b>602</b>	—	—			<b>534</b>	<b>68</b>	<b>530</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

25

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépensés	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.805.99	C.T.	849					849	—	849	
<b>Total :</b>		<b>1 451</b>					<b>1 383</b>	<b>68</b>	<b>1 379</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

26

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour: **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.805.21 A	Mise à la disposition du Gouvernement d'un expert en économie	34	—	—			34	—	27	SEDES (F)
<b>Total: 1 projet</b>		<b>34</b>					<b>34</b>	<b>—</b>	<b>27</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

27

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : CÔTE D'IVOIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	215	—	215	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66	780,957		2 034	—	1 893	
211.006.18	Equipements mobiles (2 <sup>e</sup> tr.) I.N.S.P. Abidjan	365	575	22. 9.69	837		313	52	313	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 614</b>					<b>2 562</b>	<b>52</b>	<b>2 421</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

28

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 939	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681,682, 761,791, 844,868	7. 7.65	31 674	1 265	31 674	
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	1 475	355	26.10.65	567		1 470	5	1 470	
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694		525	49	411	
215.106.19	Etude sur les possibilités de création de ranchs d'élevage	200					183	17	170	W.I.P. (All.)
215.006.20	Développement de la culture du coton	4 440	595	28. 4.70			3 826	614	2 830	A/C 1005 pulvérisateurs & véhicules ouv. : 15.5.72
215.106.23	Etude bitumage route San Pedro-Soubéré-Issia	144	608	26. 2.71			140	4	140	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>39 772</b>					<b>37 818</b>	<b>1 954</b>	<b>36 695</b>	
215.806.99	C.T.	238					238	—	238	
	<b>Total :</b>	<b>40 010</b>					<b>38 056</b>	<b>1 954</b>	<b>36 933</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

29

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : CÔTE D'IVOIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	9	—	—	—	28. 4.66	9	—	9	Terminée
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20	—	—			20	—	14	S.A. GIREC (B)
212.106.22 A	Etude invest. Régie Chemin de Fer	30	—	—			28	2	28	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>82</b>					<b>80</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	
212.806.99	C.T.	1 175	—	—			1 175	—	1 175	
	<b>Total :</b>	<b>1 257</b>					<b>1 255</b>	<b>2</b>	<b>1 249</b>	

## Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2	—	2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6	—	6	Terminée
213.806.15 N	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	219	469	10.11.67			208	11	190	MASSART - PIL (B)
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.106.17 A	Etude « Mise en valeur de l'Agneby »	4	—	—			4	—	4	Terminée
<b>Total : 5 projets</b>		<b>240</b>					<b>229</b>	<b>11</b>	<b>211</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

31

### Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644	538	20. 3.69	868		3 644	—	3 056	
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013	459	26. 7.67	728, 754 802, 824		6 013	—	5 971	
225.006.20	Développement de la culture du coton	1 671	595	28. 4.70			1 671	—	279	
225.006.21	Extension du port de pêche d'Abidjan	1 080	600	8.10.70	936,		1 080	—	251	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>12 408</b>					<b>12 408</b>	—	<b>9 557</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

32

### INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469, 725		1 560	534	1 449	
211.007.05	Extension cours secondaires de Jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66	801 930		303	82	295	
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 820	406	8. 7.66	528		3 794	26	3 859	
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 <sup>e</sup> tranche)	368	444	16.3.67	593		368	—	368	Projet terminé
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710 773,880		6 468	1 029	4 624	
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	504	501	10. 6.68	775, 773 (775 Lot n° 1-caduc)		428	76	368	
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	624	519	13.11.68	730		624	—	624	Projet terminé
	Réserve	386					—	386	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>15 678</b>					<b>13 545</b>	<b>2 133</b>	<b>11 587</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	173	320	30. 4.65	564		173	—	173	
	Amélioration structurelle	298						1	297	
214.007.08	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	214	402	19.9.66	537,564		214	—	214	Projet terminé
	Amélioration structurelle	430						—	430	
214.007.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	139	446	25.10.67	587		139	—	139	
	Amélioration structurelle	578						7	571	
214.007.17	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	251	503	22. 7.68	687,695, 750,810,		251		39	
	Amélioration structurelle	790						— 2	757	
214.007.21	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	841	563	28.7.69	795,833		757	84	757	
<b>Total : 5 projets</b>		<b>3 714</b>					<b>3 624</b>	<b>90</b>	<b>3 377</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

34

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiens dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67	650		477	9	394	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 084	527	4.11.68	784		1 019	65	739	
215.107.23 A	Etude sur l'amélioration de l'adduction d'eau à Cotonou	58	—	—			57	1	56	
215.107.24 A	Etude production et transformation du Henaf au Dahomey	25	—	—			23	2	22	SORGEM (F)
<b>Total : 4 projets</b>		<b>1 653</b>					<b>1 576</b>	<b>77</b>	<b>1 211</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

35

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : DAHOMEY**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	178	368	11. 1.66		30.11.66	178	—	178	Terminée
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	25	—	—		2. 6.66	25	—	25	Terminée
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	70	—	—			70	—	70	RHEIN-RUHR (All.)
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	53	—	—			53	—	53	Terminé
212.207.20 A	Surveillance de travaux	89	—	—			54	35	56	
212.107.22 A	Etude route Porto-Novo-Frontière du Nigéria	150	—	—			150	—	133	
212.107.25	Etude programme des projets d'élevage 3 <sup>e</sup> FED	6	—				6	—	6	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>592</b>					<b>557</b>	<b>35</b>	<b>542</b>	
212.807.99	Contrôle technique	723	—	—			723	—	723	
	<b>Total :</b>	<b>1 315</b>					<b>1 280</b>	<b>35</b>	<b>1 265</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

36

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2</b>					<b>2</b>	—	<b>2</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : GABON**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68	600	3. 6.69	10 763	3	11 858	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>10 766</b>					<b>10 763</b>	<b>3</b>	<b>11 858</b>	
	Réserve	35						35		
	<b>Total :</b>	<b>10 801</b>					<b>10 763</b>	<b>38</b>	<b>11 858</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

38

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraîchères à Médouneu	1 398	471	23. 2.68	840	2.12.58	1 326	72	1 141	
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68	600	3. 6.69	2 592	10	2 610	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>4 000</b>					<b>3 918</b>	<b>82</b>	<b>3 751</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

39

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude	
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 065	9	974	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois	
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 261	334	5.10.65	—	4.11.66	1 261	—	1 261	Etudes terminées	
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées	
212.108.08 A	Etude chemin de fer Owendo-Booue	50	—	—	—	29. 7.70	44	6	44	SCHROETER (A) - 4 mois RONSSE (B) - 4 mois SONNEVILLE (F) - 4 mois OLATIO (I) - 4 mois	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>2 393</b>					<b>2 378</b>	<b>15</b>	<b>2 287</b>		
212.808.99	Contrôle technique	566	—	—			566	—	566		
<b>Total</b>		<b>2 959</b>					<b>2 944</b>	<b>15</b>	<b>2 853</b>		

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays: **GABON**

Date de mise à jour: **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.108.07 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	UNESCO - 3 mois
<b>Total: 1 projet</b>		<b>5</b>					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.008.06	Route Basse Obiga-Wagny	2 500	578	27.10.69	850	26. 6.70	2 500	—	2 500	Projet terminé
<b>Total :</b>		<b>2 500</b>					<b>2 500</b>	—	<b>2 500</b>	

INVESTISSEMENTS

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	960	—	960	Exécution en régie
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	393	—	392	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	121	394	2. 6.66			121	—	121	Terminé
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	4 333	Terminé
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	324	413	2.12.66	698,776		324	—	324	Terminé
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 305	452	24. 5.67	624		8 305	—	8 302	
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 759	504	20.6.68	746,765		2 712	47	2 544	
211.009.30	Modernisation route Ouagadougou - Koupéla (1 <sup>re</sup> tranche)	3 384	572	18. 9.69	823		3 290	94	3 201	
	Réserve	95					—	95	—	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>20 674</b>					<b>20 438</b>	<b>236</b>	<b>20 177</b>	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

43

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : HAUTE-VOLTA  
Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 243	443	21.3.67	683, 701 704		1 243	—	1 243	
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67	686		1 330	7	1 293	
215.009.22	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 041	486	6. 3.68	667		1 034	7	1 015	
215.009.31	Abattoir industriel à Ouagadougou	2 107	572	18. 9.69			1 435	672	179	A/C 971 T <sup>x</sup> construction ouvr. : 13.12.71
215.809.29	Assistance technique	30	—	—			30	—	30	HUBERT (B) - 6 mois
215.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69	—	—			69	—	56	PABST et PARTNER (All.)
215.109.27 A	Adduction d'eau de Bobo-Diaulasso	43	—	—			30	13	30	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>5 870</b>					<b>5 171</b>	<b>699</b>	<b>3 846</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

45

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : HAUTE-VOLTA**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2° phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26 .9.66	70	5	74	HUBERT (B) - 12 mois
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminée
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	5					5	—	5	Terminé
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	9					9		9	Terminé
212.109.28 A	Etude « Extension » lycée technique de Ouagadougou	4					4	—	4	Terminé
212.109.32 A	Mise en valeur du Yatenga (étude)	110	—	—			93	17	58	
212.809.33 A	Poursuit mission M. Ubert	57	—	—			54	3	57	
212.109.35 A	Irrigation de plantations de cannes à sucre	38					38	—	38	Terminé
212.109.36 A	Construction de 250 centres d'éducation rurale	11					11	—	11	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

46

### ASSISTANCE-TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude	
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
212.109.34 A	Etude culture industrielle de la tomate	72	—	—			68	4	57		
	<b>Total : 17 projets</b>	<b>1 450</b>					<b>1 421</b>	<b>29</b>	<b>1 382</b>		
212.809.99	C.T.	1 215	—	—			1 215	—	1 215		
	<b>Total :</b>	<b>2 665</b>					<b>2 636</b>	<b>29</b>	<b>2 597</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : HAUTE-VOLTA**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 <sup>e</sup> mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
<b>Total : 1 projet</b>		<b>38</b>					<b>38</b>	—	<b>38</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

49

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66	731		5 403	66	4 893	
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	396	404	17. 5.66	517		388	8	384	
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2° tranche)	1 255	410	3. 8.66	907		523	732	370	
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	810	535	23. 1.69			810	—	729	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n° 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED)
	Reserve	7						7		
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>34 038</b>					<b>32 259</b>	<b>1 779</b>	<b>30 756</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

50

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : MADAGASCAR**  
**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 362 } 1 720 }	352	11.11.65	516 543,556 558,632		1 249 1 720	113 —	1 244 1 720	
214.010.25	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	— } 4 049 }			437	19. 5.67	516,617 644,645 660,720		— 4 046	— 3
214.010.34	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	157 } 6 039 }	498	2. 8.68	724,732 747,748 822,910		157 5 802	— 237	157 5 494	
214.010.42	<b>4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> tranches</b>	8 106	564	21,10.69	818,922 923,910		7 739	367	6 762	
214.010.48	Campagne agricole 71/72	965	—	—			620	345	456	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>22 398</b>					<b>21 333</b>	<b>1 065</b>	<b>19 852</b>	
214.810.99	C.T.	144					144	—	144	
	<b>Total :</b>	<b>22 542</b>					<b>21 477</b>	<b>1 065</b>	<b>19 996</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

51

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49	—	46	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235	—	222	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702,705		2 645	1 426	1 695	
A 215.110.33	Etude « Abattoir de Tananarive »	20		—			15	5	15	MATHEUS (N)
215.110.38 A	Etude recherche Théicoles dans les plateaux	60	—	—			58	2	52	I.F.C.C. (F) - 12 mois
A 215.110.35	Etude « Abattoir de Tananarive »	287	—	—			136	151	131	LENZ (All.) - 12 mois
215.110.39	Etude création polder lac Alaotra	182	571	9. 3.70			144	38	144	
215.110.40	Etude Aménagement Bas-Mangoky (3 <sup>e</sup> tr.)	101	571	9. 3.70			90	11	87	
215.110.41	Etude Mise en valeur cuvette d'Andapa	160	571	9. 3.70			160	—	160	Terminée
215.010.43	Station de recherches théicoles dans les Hauts-Plateaux	373	584				373	—	207	
215.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 448	596	935			1 415	33	1 001	
215.110.47	Plantation de thé à Madagascar	15					14	1	12	
<b>Total : 12 projets</b>		<b>7 001</b>					<b>5 334</b>	<b>1 667</b>	<b>3 772</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.810.46	A.T. au Ministère du Plan	10					10	—	6	
<b>Total : 13 projets</b>		<b>7 011</b>					<b>5 344</b>	<b>1 667</b>	<b>3 778</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

53

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	213	—	—	—	24. 6.65	204	9	182	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	150	—	148	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	111	31	111	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	199	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 <sup>e</sup> tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	48	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	12	—	—	—		12	—	9	SEI. (Mad) - 6 mois
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—		3. 6.66	6	—	6	Terminée

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

54

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212.110.26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	64	—	—			14	50	14	CIOCE et RADICONCINI (I)
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170	—	—			158	12	154	AGRER (B) - 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	64	—	—			32	32	25	LAFORÉ (F)
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	149	—	—			149	—	148	GRONTMIJ (N)
212.110.45 A	Etude et financ. opérations riz et café	30	—	—			30	—	20	
	<b>Total : 14 projets</b>	<b>1 271</b>					<b>1 127</b>	<b>144</b>	<b>1 077</b>	
212.810.99	C.T.	1 672					1 672	—	1 672	
	<b>Total :</b>	<b>2 943</b>					<b>2 799</b>	<b>144</b>	<b>2 749</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	100	338	22.12.65			99	1	97	AFRIKA-VEREIN (AII.) POTIER (F)
<b>Total : 1 projet</b>		<b>100</b>					<b>99</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

56

### SECOURS D'URGENCE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.010.37	Réparation dégâts Route Andape - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013	535	23. 1.69			1 013	—	1 013	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED) Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 013</b>					<b>1 013</b>	—	<b>1 013</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**Prêts spéciaux**

Pays : **MADAGASCAR**  
Date de mise à jour: **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 862	596	10.7.70	935		1 862	—	—	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>1 862</b>					<b>1 862</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

58

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : MALI**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	2 938	325	10. 5.65	401		2 938	—	2 938	Projet terminé
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65	554,862		765	1	588	A/C 985 équipements ouv.: 28.2.72
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	141	—	141	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 <sup>e</sup> phase)	213	396	6. 7.66	502		213	—	213	Projet terminé
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 162	412	14.10.66	568		3 723	1 439	3 709	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	1 162	494	22. 4.68	740		1 162	—	1 162	Projet terminé
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	350	502	20. 8.68	839		310	40	280	
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68	789 806 929		3 908	—	2 971	
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	7 393	547	10. 6.69	826		7 198	195	4 440	A/C 972 Equip. tech. ouv. : 20.11.71



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

59

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.35	Renforcement adduction d'eau de Bamako	2 384	556	22. 7.69	870, 871, 872, 878		2 356	28	1 961	
211.011.36	Centre régional de santé de Mopti	446	557	22. 7.69			18	428	13	Prép.
	Réserve	497					—	497	—	
<b>Total : 11 projets</b>		<b>25 360</b>					<b>22 732</b>	<b>2 628</b>	<b>18 416</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

60

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 286	339	27. 8.65			— 286	— —	— 286	Terminé
214.011.17	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 866	415	3.10.66	472,572		— 866	— —	— 866	Terminé
214.011.24	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 664	466	5.12.67	580,723		— 664	— —	— 664	Terminé
214.011.30	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 450	505	20. 8.68	684,723		— 450	— —	— 450	Terminé
214.011.39	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	1 445	561	28. 7.69	838,842 861		1 250	195	1 020	
214.011.45	Campagne agricole 1970/71	362			886		361	1	361	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>4 073</b>					<b>3 877</b>	<b>196</b>	<b>3 647</b>	
214.811.99	C.T.	42					42	—	42	
	<b>Total :</b>	<b>4 115</b>					<b>3 919</b>	<b>196</b>	<b>3 689</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

61

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	41	392	14. 4.66			41	—	41	Projet terminé
215.011.26	Développement de la culture du dah	359	483	22. 4. 6	792		434	— 75	333	
215.011.38	Développement de la culture du tabac dans la Haute Vallée du Niger	537	567	10.10.69	858		470	67	418	
215.111.37 A	Etude « Ranch dans la région du fleuve Niger »	11	—	—			11	—	10	S.E.D.E.S. (F)
215.111.41 A	Etude problèmes conditionnement du tabac	6	—	—			6	—	6	
215.111.42 A	Phase d'approche programme riziculture	76	—	—			72	4	82	
215.111.43 A	Etude ranch de Niono	100	—	—			100	—	100	
215.111.44 A	Etude développement des cultures fruitières	40	—	—			40	—	39	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>1 170</b>					<b>1 174</b>	<b>— 4</b>	<b>1 029</b>	
215.811.99	C.T.	156					156	—	156	
	<b>Total :</b>	<b>1 326</b>					<b>1 330</b>	<b>— 4</b>	<b>1 185</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

62

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : MALI**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	375	—	—	—	5.11.64	375	—	375	Terminée
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	Terminée
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	184	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	14	—	—	—	21. 2.67	14	—	14	Terminée
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	50	—	—	—	15. 3.66	50	—	50	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	107	—	—	—	7.7.66	107	—	107	Terminée

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

63

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19 A	Adduction d'eau de Tombouctou	35	—	—		29. 3.67	35	—	35	Terminé
212.111.20 A	Etudes routières	12	—	—		18. 4.67	12	—	12	Terminé
212.111.21 A	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—			90	—	90	Terminée
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—			62	18	54	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.23 A	Barrage de Sansanding	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.811.25 A	Mise au point d'appels d'offres	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	7					7	—	7	Terminée
212.811.40 A	Mission d'assistance technique	171	—	—			166	5	130	SEDES (F) GOLA (I) - 12 mois
212.111.46 A	Etude politique du Tourisme	25	—	—			25	—	24	
	<b>Total à reporter :</b>	<b>1 273</b>					<b>1 250</b>	<b>23</b>	<b>1 203</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

64

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude	
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Report :</b>	<b>1 273</b>					<b>1 250</b>	<b>23</b>	<b>1 203</b>		
212.811.47 A	Abattoir frigorifique à Bamako	35	—	—			35	—	47		
212.811.48	A.T. abattoir frigorifique de Bamako	126	609				91	35	25		
212.111.49 A	Unités radiologiques mobiles	15						15			
212.111.50	ETUDE « Lycée de Tombouctou »	7	—	—			8	— 1	3		
212.111.51	Etude « Lycée de Mdikalo »	7	—	—			9	— 2	2		
212.111.52	Etude « Maternités et dispensaires Bomako »	4	—	—			4	—	—		
	<b>Total : 24 projets</b>	<b>1 467</b>					<b>1 397</b>	<b>70</b>	<b>1 280</b>		
212.811.99	C.T.	695	—	—			695	—	695		
	<b>Total :</b>	<b>2 162</b>					<b>2 092</b>	<b>70</b>	<b>1 975</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**SECOURS D'URGENCE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de criquets pèlerins	73	523	31.10.68			73	—	73	Terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>73</b>					<b>73</b>	<b>—</b>	<b>73</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

66

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : MAURITANIE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	2 979	308	24. 3.65	448		2 979	—	2 979	Projet terminé
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65			781	399	777	A/C 965 T* de construction ouv. : 4.10.71
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 991	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 512	79	5 487	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	826	270	820	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 <sup>er</sup> FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	545	396	6. 7.66	515		527	18	519	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714 876		796	95	765	
	Réserve	241						241		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 523</b>					<b>11 421</b>	<b>1 102</b>	<b>11 347</b>	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

67

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 560	314	21. 4.65	471		1 332	228	1 072	
215.012.17	Construction de 10 petits aménagements rizi- coles	271	573	22. 9.69	932		247	24	134	
215.012.18	Etude de barrages dans les Hods	235	587	6. 1.70			235	—	140	
215.812.19 A	Mission d'assistance technique	2	—	—			2	—	2	
215.112.12 A	Mission Aménagement du Warf de Nouakchott	45	—	—			45	—	74	M. Callet (F) - 2 mois
215.112.16 A	Mission d'étude « Etab. p. A1 »	2	—	—			2	—	2	Terminé
215.212.11 A	Barrages Est Mauritanie (Direction des Travaux)	77	—	—			77	—	77	Projet terminé
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 192</b>					<b>1 940</b>	<b>252</b>	<b>1 501</b>	
215.812.99	C.T.	1					1	—	1	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 193</b>					<b>1 941</b>	<b>252</b>	<b>1 502</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

68

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	21	—	—	—	9.12.65	21	—	21	Terminé
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminé
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	18	—	—			18	—	18	Terminé
212.812.19 A	Mission d'assistance technique	179	—	—			156	23	133	BERGMANN (All.)
212.112.20 A	Et. "Construction 10 pet. aménagements rizicoles,,	30	—	—			30	—	30	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>257</b>					<b>234</b>	<b>23</b>	<b>211</b>	
212.812.99	C.T.	519	—	—			519	—	519	
	<b>Total :</b>	<b>776</b>					<b>753</b>	<b>23</b>	<b>730</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

69

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>5</b>					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

70

### PRETS SPÉCIAUX

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754	543	5.6.69	804 892		2 754	—	2 754	Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2 754</b>					<b>2 754</b>	—	<b>2 754</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

71

### INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	1 292	307	23. 3.65	431		1 292		1 292	Terminé
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	295	6	291	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	750	347	21. 9.65	(707 caduc) 767-889		696	54	681	
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66	863,938		3 119	162	2 822	
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	360	439	22.3.67	863,938		335	25	314	
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 714	434	14.3.67	719		2 714		2 714	Projet terminé
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67	738		5 261	127	4 225	
211.013.26	Extension de l'Ecole Nationale d'administration	641	568	22.09.69	942		558	83	526	
211.013.27	Adductions d'eau Thaana Filingue, Birni N'Konni	1 585	576	14. 1.70	943		1 394	191	795	A/C 975 - alimentation eau ouv. : 20.12.71
	<b>Total à reporter</b>	<b>16 312</b>					<b>15 664</b>	<b>648</b>	<b>13 660</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

72

### INVESTISSEMENTS

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>16 312</b>					<b>15 664</b>	<b>648</b>	<b>13 660</b>	
211.013.29	Modernisation de la route Niamey-Zinder	3 232	588	2.2.70	900		3 228	4	2 118	
	Réserves	1 076						1 076		
	<b>Total: 10 projets</b>	<b>20 620</b>					<b>18 892</b>	<b>1 728</b>	<b>15 778</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

73

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	82	305	23. 2.65			82	—	82	Terminée
	Amélioration structurelle	104					104	104		
214.013.11	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	136	383	23. 3.66			467, 488		136	
	Amélioration structurelle	363					573, 547	363	363	
214.013.20	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	172	468	29. 11.67			(569 caduc) 649,647	—	172	
	Amélioration structurelle	1 071					688,854 863,938	1 068	3	
214.013.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	137	516	4. 9.68			137		<b>148</b>	
214.013.23	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Amélioration structurelle	562	531	13. 1.69	827,828 853,		555	7	532	
214.013.37	Dévelop. rural - Départ. de Zinder	1 876						1 876		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>4 503</b>					<b>2 617</b>	<b>1 886</b>	<b>2 239</b>	
214.813.99	C.T.	51					51	—	51	
	<b>Total :</b>	<b>4 554</b>					<b>2 668</b>	<b>1 886</b>	<b>2 290</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

74

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	1 257	439	22. 3.67	854,855 863,938		1 201	56	819	
215.013.28	Silos pour la minoterie de mil de Zinder	385	576	14. 1.70			397	12	119	A/C 941 - extension minoterie; ouv. 6.9.71
215.013.30	Aménagements hydro-agricoles dans la vallée du Niger	292	593	3. 3.70	905,		276	16	260	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 934</b>					<b>1 874</b>	<b>60</b>	<b>1 198</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

75

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.01 A	Etude route Dosso - Gays	170	—	—	—	29. 6.65	170	—	170	Terminée
212.113.03 A	Etude ensemble textile	77	—	—	—	18.12.64	77	—	77	Terminée
212.113.05 A	Etude trois aménagements dans la vallée du Niger	5	—	—	—	4. 3.65	5	—	5	Terminée
212.113.09 A	Développement de la Coopération - (Etudes)	12	—	—	—	29.11.65	12	—	12	Terminée
212.113.12 A	Valorisation coque d'arachide (Etudes)	4	—	—	—	14.10.66	4	—	4	Terminée
212.813.13 A	Mission Guichard	83	—	—	—	15. 9.66	83	—	83	GUICHARD (B) - 2 ans
212.113.16 N	Etudes routières de l'axe Niamey-Zinder entre les Km. 424 et 608	316	432	6. 2.67	—	—	316	—	316	Terminées
212.113.32 A	Mission Elevage (Etude)	10	—	—	—	—	10	—	10	Terminée
212.113.33 A	Etude centrale électrique à Maradi	50	—	—	—	—	41	9	19	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

76

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	22	—	—			22	—	22	V.A.A. (I)
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	466	—	—			466	—	454	STAIM (I) DENZINGER (AII)
212.113.25 A	Etude adduction d'eau Tahoua, Filingue et Birni	47	—	—			47		47	Terminée
212.113.34 A	Etude réalisation à mener Vallée du fleuve	169	—	—			169	—	169	Terminée
212.813.35 A	A.T. Commissariat Général au Développement	40	—	—			39	1	40	
212.813.36	Envoi 2 conseillers techniques President Rep. Niger	140	—	—			132	8	10	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>1 611</b>	—	—			<b>1 593</b>	<b>18</b>	<b>1 438</b>	
212.813.99	C. T.	943	—	—			943	—	943	
	<b>Total :</b>	<b>2 554</b>					<b>2 536</b>	<b>18</b>	<b>2 381</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	279	541	20.3.69			276	3	242	IRAM (F)
<b>Total : 1 projet</b>		<b>279</b>					<b>276</b>	<b>3</b>	<b>242</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**SECOURS D'URGENCE**

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.013.31	Prise en charge frais de transport	225	597	24. 4.70			225	—	140	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>225</b>					<b>225</b>	<b>—</b>	<b>140</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

79

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	706	380	4. 2.66	519		706		699	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	62	445	8.6.67	602		62	—	62	Projet terminé
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 225	475	27.11.67	759 867		1 061	164	1 059	
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 047	495	30. 4.68	793 caduc 851		1 047	—	760	
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68	820, 920,		310	70	266	
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	447	526	14.11.68			422	25	436	Prép.
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	523	525	25.10.68			523		390	Exécution en régie
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 330	540	30. 6.69			1 318	12	291	A/C 968 infrast. indust. ouv. : 15.11.71 A/C 988 alimentation eau, elect. ouv. : 24.3.72
211.014.39	Infrastructure électrique Mukungwa-Ntaruka à Ruhengeri	508	542	2. 2.70	914		246	262	118	
211.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	190	555	7. 8.69			190	—	254	Prép.
	<b>Totaux à reporter :</b>	<b>6 418</b>					<b>5 885</b>	<b>533</b>	<b>4 335</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

80

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>6 418</b>					<b>5 885</b>	<b>533</b>	<b>4 335</b>	
211.014.42	Institut pédagogique à Butare	734	592	2. 3.70				734	—	Prép.
211.014.47	Infrastructure Electrique Etudes et Constructions	688	612	11.10.71			671	17	338	A/C 1000 lignes aériennes ouv. 26.6.72
211.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	54					54	—	—	
211.214.48	Constr. de lignes de transport	1 600						1 600		
	Réserve	290					—	290	—	
	<b>Totaux : 14 projets</b>	<b>9 784</b>					<b>6 610</b>	<b>3 174</b>	<b>4 673</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

81

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	1 801	1	1 779	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		88	—	88	Projet terminé
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	691		2 429	131	2 203	
215.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	802	555	7. 8.69			754	48	447	Prép.
<b>Total : 4 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>5 072</b>	<b>178</b>	<b>4 517</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

82

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Ka tur ba plus roue Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1.432	329	5. 4.65	—	4. 2.66	1.421	11	1.407	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	44	—	—	—	27.10.65	44	—	44	Terminées
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	241	—	—	—	1. 9.65	206	35	184	TORDEUR (B) - 2 ans
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62	—	—	—	26. 9.66	62	—	60	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	8	—	—	—	12. 7.66	8	—	8	Terminées
212.114.16 N	Etudes routières	200	424	18.11.66	—	—	200	—	199	ELECTROCONSULT (I)
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—	—	—	30	—	30	Terminée



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

83

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22	—	—			22	—	19	
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24	—	—		30. 5.67	24	—	23	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	22	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	Terminée
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	16	—	—		13. 2.67	16	—	16	Terminée
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	132	—	—			132	—	122	BAYER (D)
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	25	—	—			25	—	25	Terminée
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	227	—	—			217	10	215	LAHMEYER (All.)
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			23	—	23	Terminée
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	9	—	—			9	—	9	Terminé

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

84

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.814.33 A	Assistance technique - Infrastructure électrique	114	—	—			102	12	77	BACCOT (F) - 12 + 12 mois
212.814.34 A	Assistance technique - Grands projets agricoles	102	—	—			96	6	94	KOKKE (N)
212.214.43 A	Dir. Trav. suite 212.214.04	35	—	—			35	—	28	
212.214.41 A	Direction et Surveillance des travaux du projet 211.014.28	140	—				123	17	52	GIORGI (I)
212.214.44 A	Construction ligne de transport d'énergie de Ntaruka à Ruhengeri	55					54	1	53	
212.814.45 A	Etude Société électrique Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
212.814.46 A	A.T. Régie Eaux	38	—	—			38	—	23	
	<b>Total : 28 projets</b>	<b>3 190</b>					<b>3 043</b>	<b>147</b>	<b>2 844</b>	
212.814.99	C.T.	505	—	—			505	—	505	
	<b>Total :</b>	<b>3 695</b>					<b>3 548</b>	<b>147</b>	<b>3 349</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

85

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	14	—	—	—	11. 5.66	14	—	14	Terminée
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	184	420	20. 9.66		14.12.66	184	—	184	Terminées
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	988	456	9. 6.67			922	66	852	BDPA (F) - 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56	550	6. 5.69			55	1	52	URG (Rw.)
<b>Total : 5 projets</b>		<b>1 251</b>					<b>1 184</b>	<b>67</b>	<b>1 111</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

86

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : SÉNÉGAL**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66	757, 904		215	28	199	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	247	396	6. 7.66	499		247	—	247	Terminé
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66	594		5 281	-420	5 034	
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66			—	405	—	A/C 948 : constr. et équipement; ouv. : 4.10.71
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	566	414	11.10.66	610		566	—	566	Terminé
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67	742, 777		4 505	2 095	4 441	
	Réserve	67						67		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 989</b>					<b>10 814</b>	<b>2 175</b>	<b>10 487</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

87

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : SÉNÉGAL**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	6 191	327	4. 6.65			6 191	—	6 191	Terminée
	Amélioration structurelle	3 129					3 129	—	3 129	
214.015.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	4 286	391	6.7.66	464,496 522 550 annulé 570,597 648		4 286	—	4 286	Terminée
	Amélioration structurelle	2 518					2 518	—	2 518	
214.015.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	932	458	20.9.67	539		932	—	932	
	Amélioration structurelle	4 071					4 046	25	4 042	
214.015.20	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Amélioration structurelle	3 339	490	29.5.68	655,751		3 255	84	3 169	
214.015.21	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	3 299	492	28.5.68			3 299	—	3 299	Terminée
214.015.28	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	1 371	552	23. 9.69			1 371	—	1 371	Terminée
214.015.32	Campagne agricole 1969/1970 et 1970/1971	286	603	9.10.70			279	7	248	
214.015.38	Semences d'arachides d'huileries 71	492	610	22. 7.71			—	492		
214.015.39	Campagne agricole 71/73	1 584	—	—			—	1 584		A/C 1001 engrais ouv. : 27.3.72
214.015.40	Mise en place S <sup>ce</sup> Semencier	2 972					433	2 539	303	
	<b>Total : 10 projets</b>	<b>34 470</b>					<b>29 739</b>	<b>4 731</b>	<b>29 488</b>	
214.815.99	C.T.	142					142	—	142	
	<b>Total :</b>	<b>34 612</b>					<b>29 881</b>	<b>4 731</b>	<b>29 630</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

88

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 072	359	22.12.65	491.609 566.658		1 052	20	1 030	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	2 063	484	29. 4.68			2 039	24	1 833	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	2 679	485	6. 6.68	709,787 815,899 917,924		2 488	191	2 214	
215.015.25	Amélioration des Mils	1 205	549	1. 8.69	831,832		681	524	541	
215.015.26	Développement prod. arachides de bouche, région Sine - Saloum	1 134	548	1. 8.69			1 082	52	901	Prép.
215.015.29	Développement de la riziculture en Casamance	1 732	586	29.12.69			1 100	632	876	Prép.
215.115.24 A	Etude « Création petites et moyennes industries »	5	—	—			5	—	4	SEDES (F)
215.115.27 A	Amén. hydro-agricole de Nianga	167	—	—			167	—	167	Projet terminé
215.115.31 A	Etude « Création d'industrie sidérurgique »	41	—	—			40	1	34	
215.115.37 A	Production maraichère	46					46	—	50	
	<b>Total : 10 projets</b>	<b>10 144</b>					<b>8 700</b>	<b>1 444</b>	<b>7 650</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

89

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude	
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée	
212.115.04 A	Puits et forage 2° tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée	
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée	
212.115.15 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminée	
212.115.33 A	Etude opérations rizicoles vallée du fleuve	30	—	—			25	5	25		
212.115.34 A	Etude culture de la tomate	15	—	—			15	—	15		
212.115.35 A	Etude Institut Vétérinaire et Zoo-technique	50	—	—			25	25	25		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>117</b>					<b>87</b>	<b>30</b>	<b>87</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.815.99	C.T.	1 077	—	—			1 077	—	1 077	
<b>Total :</b>		<b>1 194</b>					<b>1 164</b>	<b>30</b>	<b>1 164</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

Pays : **SÉNÉGAL**  
Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	11	Terminée
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	5	—	—			4	1	4	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>16</b>					<b>15</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

92

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot - Genale - Goluén	1 569	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 509	60	1 496	
211.016.06	Route Afgoi - Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521.531 669.680	24. 1.67	4 466	384	4 393	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 330	455	14.12.67	891		2 082	248	1 385	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	541	482	22. 3.68	635	20. 2.68	541	—	541	Terminé
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	80	506	2. 9.68	848		75	5	75	
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533	14. 2.69			318	—	381	Prép.
211.016.26	Télécommunications par faisceaux hertziens	3 275	566	27. 9.69			3 275	—	1 319	A/C 852 : fourn. et travaux; Ap.
211.016.28	« Station de Multiplication végétale »	60	—	—			60	—	—	
	Réserve	484						484		
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>13 507</b>					<b>12 326</b>	<b>1 181</b>	<b>9 590</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

93

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 773	521	22. 1.69	890		3 650	2 123	1 858	A/C 962 réalisation 20 points d'eau ouv. : 27.9.71 A/C 998 remise en état piste ouv. : 5.5.72
215.016.28	Station de multiplication végétale et Form. pers.	527	558	27. 9.69			361	166	224	
215.016.25	Aménagement de pompes	200	—	—			175	25	87	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>6 500</b>					<b>4 186</b>	<b>2 314</b>	<b>2 169</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

94

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	138	—	—	—	23. 4.65	129	9	131	1 <sup>re</sup> phase terminée le 22.7.1965 2 <sup>e</sup> phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baïdo (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	Terminée
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	12	—	—	—	21. 4.67	12	—	12	PROBI (I) - 3 mois Terminée
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	60	Terminé
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	114	22	98	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 373	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 373	—	1 322	
212.216.32 A	Télécommunication par faisceaux hertziens	230	—	—	—	—	230	—	111	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

96

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.016.34	Aide temporaire Hôpital à Moga- discio	390	604	7.10.70			327	63	261	
	<b>Total : 19 projets</b>	<b>3 392</b>					<b>3 293</b>	<b>99</b>	<b>2 987</b>	
212.816.99	C.T.	499	—	—			523	— 24	499	
	<b>Total :</b>	<b>3 891</b>					<b>3 816</b>	<b>75</b>	<b>3 486</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	654	306	18. 5.65	—	10. 2.65	539	115	653	
213.116.04 A	Mission 1 <sup>ere</sup> tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
<b>Total : 2 projets</b>		<b>658</b>					<b>543</b>	<b>115</b>	<b>657</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**SECOURS D'URGENCE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	201	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	—	201	Projet terminé
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	990	390	11. 5.66		18. 5.66	990	—	990	
216.016.31	Lutte contre la famine 1969	49	Av. à 313	12, 5.70			49	—	49	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 240</b>					<b>1 240</b>	<b>—</b>	<b>1 240</b>	





## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

100

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 187	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 157	30	2 145	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	3 132	435	7. 2.67	611	14. 3.68	3 132	—	3 132	Projet terminé
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	190	467	17.11.67	692	23.11.68	190	—	190	Projet terminé
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68		11. 1.69	1 472	351	914	A/C 974 Trav. de construction ouv. : 7.1.72
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	640	528	31.12.68	717	21.10.68	640	—	640	Projet terminé
211.017.39	Aménagements complémentaires Hôpital de Fort-Lamy	273	569	2. 2.70		25. 9.70	226	47	186	
211.017.41	Amélioration productivité cotonnière	923	580	10.12.69	807	2. 9.69	883	40	876	
	Réserve	6					—	6	—	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>23 505</b>					<b>22 886</b>	<b>619</b>	<b>21 403</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

101

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 } — }	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 } — }	373	4. 2.66			1 069 —	— —	1 069 —	Terminée
214.017.27	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67	—		911	— —	632	
214.017.40	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	466	562	13.8.69			—	466	—	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>4 176</b>					<b>3 710</b>	<b>466</b>	<b>3 431</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

102

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	374	517	28.10.68			50	324	23	
215.017.38	Achat pulvérisateurs	59	—	—		28.12.67	59	—	59	Projet terminé
215.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	44	—	—		18. 3.68	44	—	25	C.F.D.T.
215.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—		29.10.65	5	—	5	Terminé
215.017.41	Amélioration productivité cotonnière	48	580	10.12.29	807	2. 9.69	48	—	48	Projet terminé
215.017.01	Aménagement de 3 polders expérimentaux	735	310	12. 4.65	523 584 618	16. 6.67	675	60	675	Projet terminé
215.017.24	Bitumage de la route de Fort Lamy à Massaghet	22	435	7. 2.67	611	14. 3.68	22	—	22	Projet terminé
215.017.18	Institut d'enseign. Zootechnique	36					36			
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>1 523</b>					<b>939</b>	<b>384</b>	<b>857</b>	
215.817.99	C.T.	200					200	—	200	
	<b>Total :</b>	<b>1 501</b>					<b>1 139</b>	<b>384</b>	<b>1 057</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

103

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65	—	13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	51	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	40	—	—	—	13.12.65	40	—	40	Terminée
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	307	—	—	—	13. 5.66	307	—	307	Terminée
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	292	Terminée
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	184	Terminée
212.817.42	A.T. auprès Ministère au Plan	12				1.11.70	12	—	12	Terminée
212.817.43	A.T. expert « Plan coton »	7				3.12.70	7	—	7	Terminée
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>1 465</b>					<b>1 464</b>	<b>1</b>	<b>1 456</b>	
212.817.99	C.T.	860	—	—			860	—	860	
	<b>Total :</b>	<b>2 325</b>					<b>2 324</b>	<b>1</b>	<b>2 316</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
<b>Total: 2 projets :</b>		<b>67</b>					<b>67</b>	<b>—</b>	<b>67</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

106

### Prêts spéciaux

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	1 215	Projet terminé
<b>Total :</b>		<b>1 215</b>					<b>1 215</b>	—	<b>1 215</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

107

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 501	348	13.10.65	678		1 342	159	1 327	
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 143	427	9.12.66			1 143	—	1 076	(Appel d'offres restreint)
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 443	493	23.7.68	678		3 443	—	3 434	
211.018.15	Achèvement route Atakpamé-Badou	1 360	553	17. 7.69			1 360	—	1 360	
211.018.18	Modernisation de la route Tsévié-Atakpamé	3 104	583	17. 7.69	883		3 103	1	3 061	
	Reserve	6						6		
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>10 557</b>					<b>10 391</b>	<b>166</b>	<b>10 258</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

108

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	109 397	351	7.10.65	525		109 397	— —	109 397	Projet terminé
214.018.10	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	161 554	477	21. 2.68	665 715		161 516	— 38	151 519	
214.018.13	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	289 1 343	537	25. 2.69	805		253 1 122	36 221	253 1 070	
214.018.20	Campagne agricole 1969/1970	165	601	10. 9.70			165	—	165	
214.018.23	Mise en valeur - Vallée de la Kara	<b>459</b>						<b>459</b>		
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>3 477</b>					<b>2 723</b>	<b>754</b>	<b>2 664</b>	
214.818.99	C.T.	8					8	—	8	
	<b>Total :</b>	<b>3 485</b>					<b>2 731</b>	<b>754</b>	<b>2 672</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

109

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	—		267	13	95	A/C 921 - concours pour réalisation ferme avicole; Ap.
215.018.17	Création 3 000 ha palmeraies sélectionnées	2 160	574	22. 9.69			2 004	156	1 293	Prép.
215.118.12 A	Mise au point d'un projet «Palmiers à huile»	26	—	—			26	—	26	Terminé
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>2 466</b>					<b>2 297</b>	<b>169</b>	<b>1 414</b>	
215.818.99	C.T.	10					10	—	10	
	<b>Total :</b>	<b>2 476</b>					<b>2 307</b>	<b>169</b>	<b>1 424</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

110

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—		—	15	—	SEDES (F)
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	129	—	—	—	15.10.65	119	10	99	SEDES (F) - 1 an
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	567	16	551	STAIM (It) - 14 mois WALTER (All) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30	—	—			30	—	20	TOPFER (All.) SEDES (F)
212.818.14 N	Développement région centrale et des plateaux	760	545	18. 5.69			777	- 17	721	INSTRUPA (All) LES BATIMENTS (F)
212.118.16 A	Etude nouvelles installations portuaires	32	—	—			32	—	32	Terminée
212.118.19 A	Etude nouveau programme "Palmyres à huiles"	8	—	—			8	—	8	
212.118.21 A	Etude ranch dans l'Aidélé	3	—	—			3	—	3	Terminée
212.118.22 A	Aménagement Port de Lomé	7					7	—	7	Terminée
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>1 567</b>					<b>1 543</b>	<b>24</b>	<b>1 441</b>	
212.818.99	Contrôle technique	554	—	—			554	—	554	
	<b>Total :</b>	<b>2 121</b>					<b>2 097</b>	<b>24</b>	<b>1 995</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

111

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	4 200	317	2. 6.65	586		4 200	—	4 200	
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	1 836	379	4. 2.66	475 651		1 836	—	1 836	Projet terminé
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66	563,577 578 (630 caduc) (812)		367	418	300	
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409	14. 4.67	636 769,770 771 (caduc) 895 918		10 219	2 580	9 446	A/C 969 mob & équipements ouv. : 4.10.71
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183	416	17.11.66	685 797 874		2 099	1 084	1 918	
211.004.18	Construction de la route Mbujimayi à Mweneditu	7 000	421	6. 2.67	603		7 000	—	7 240	
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental - Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 749	421	6. 2.67	798,799 875,912 934,		4 087	— 338	3 011	
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Luilù	2 036	421	6. 2.67	604		2 036	—	2 036	Projet terminé
	<b>à reporter</b>	<b>35 588</b>					<b>31 844</b>	<b>3 744</b>	<b>29 987</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

112

**INVESTISSEMENTS**

Pays: **ZAIRE**

Date de mise à jour: **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Reports</b>		<b>35 588</b>					<b>31 844</b>	<b>3 744</b>	<b>29 987</b>	
211.004.31	Relance de la théiculture au Kivu	4 721	591	9.1.70	897,		3 455	1 266	2 488	A/C 996 Engrais, véhicules ouv. : 10.4.72
211.004.32	Relance agricole en Ubangui	6 715	591	9.1.70	912,981		3 501	3 214	2 446	A/C 1003 mat. & produits div. ouv. : 8.5.72
	<b>Total: 10 projets</b>	<b>47 024</b>					<b>38 800</b>	<b>8 224</b>	<b>34 921</b>	
	Réserve	809					—	809		
	<b>Totaux :</b>	<b>47 833</b>					<b>38 800</b>	<b>9 033</b>	<b>34 921</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

113

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	9 000	551	13.7.69	800		8 900	100	8 948	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					<b>8 900</b>	<b>100</b>	<b>8 948</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

114

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	211	345	4.10.65	—	3. 9.65	211	—	211	Terminé
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	16	—	—	—	30. 7.65	16	—	16	Terminée
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	5	—	—	—	2.12.65	5	—	5	Terminée
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	Terminée
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	Terminée
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	13	—	—	—	11.10.65	13	—	13	Terminée
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	Terminée
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	23	—	—	—	10. 4.67	23	—	23	Terminée



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

115

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	4	—	—		10. 4.67	4	—	4	Terminé
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
212.104.25 A	Etude élevage bovin	60	—	—			26	34	23	BERLIN-CONSULT (AII.)
212.104.26 A	Etude pour relance théiculture du Kivu	78	—	—			74	4	78	AGRAR-HYDROTECHNIK (AII.) 6 mois
212.804.27 A	Mise à disposition du GT d'un expert-Palmiers à huiles	5	—	—			5	—	5	Projet terminé
212.104.29 A	Etude « création de 3 500 ha de palmiers à huile »	39	—	—			27	12	27	B.E.I./AGRER (B)
212.104.30 A	Etude « approvisionnement en semences sélectionnées de cacaoyer »	3	—	—			3	—	3	Terminée
212.804.34 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	<b>Total : 16 projets</b>	<b>534</b>	—	—			<b>434</b>	<b>100</b>	<b>435</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

116

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.804.99	C.T.	946	—	—			946	—	946	
<b>Total :</b>		<b>1 480</b>					<b>1 380</b>	<b>100</b>	<b>1 381</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

117

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 346	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 276	70	1 225	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	7	—	—	—	—	7	—	7	Terminée
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	42	—	—	—	1.12.65	42	—	42	Terminée
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	821	431	13. 2.67			806	15	806	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	891	534	31. 1.69			891	—	891	Terminée
213.804.33 N	Formation des cadres de l'Otraco (3 <sup>e</sup> phase)	1 391	594	9 .3.70			1 309	82	1 077	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>4 514</b>					<b>4 347</b>	<b>167</b>	<b>4 064</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

118

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.004.28 221.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	6 000 3 000	551	13.7.65	800		6 000 3 000	— —	248 3 131	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					<b>9 000</b>	—	<b>3 379</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

119

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 982	363	15. 4.66	623,625 633.634		1 927	55	1 671	
311.030.02	Pont à Aruba	794	398	1. 8.66	613		794	—	794	Projet terminé
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66	869		2 917	—	1 949	
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	726	428	25.11.66	829		427	299	633	
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68	881		1 907	321	863	
311.030.09	Appontement à Bonaire	1 297	582	10. 3.70	903		1 297	—	1 083	
311.030.10	Amélioration port de Willemstad	5 993	606	20.11.70			—	5 993	—	Préselect A/C 966 - remise 8.10.71
	Réserve	272						272		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>16 209</b>					<b>9 269</b>	<b>6 940</b>	<b>6 993</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution.**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	Terminée
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	13	—	—	—		11	2	11	Terminée
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics	100	—	—			100	—	90	VAN VELSEN (PB) VRIJENS (B)
312.830.11 A	Assistance technique au département du plan	41	—	—			41	—	31	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>158</b>					<b>156</b>	<b>2</b>	<b>136</b>	
312.830.99	C.T.	501	—	—			501	—	501	
	<b>Total :</b>	<b>659</b>					<b>657</b>	<b>2</b>	<b>637</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

121

### INVESTISSEMENTS

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	241	318	28. 6.65	445 581		221	20	219	
311.031.05	Amélioration du réseau routier	2 153	509	20.8.68	768		2 146	7	1 778	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 394</b>					<b>2 367</b>	<b>27</b>	<b>1 997</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

122

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois Terminé
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>167</b>					<b>167</b>	—	<b>167</b>	
	<b>Total :</b>	<b>167</b>					<b>167</b>		<b>167</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : Territoire Français des Afars et des Issas**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	697	405	3.10.66	703		697	—	681	
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530	4. 2.69	847		1 203	3	1 136	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 903</b>					<b>1 900</b>	<b>3</b>	<b>1 817</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Études)	19	—	—	—		19	—	19	S.C.E.T. (F) - 6 mois Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>19</b>					<b>19</b>		<b>19</b>	
312.832.99	C.T.	2	—	—			2	—	2	
	<b>Total :</b>	<b>21</b>	—	—	—		<b>21</b>	—	<b>21</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : NOUVELLE CALÉDONIE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67	643		2 125	270	2 125	
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	632	478	8.10.68	654		557	75	596	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>3 027</b>					<b>2 682</b>	<b>345</b>	<b>2 721</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

126

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	81	—	—			81	—	81	
	<b>Total :</b>	<b>81</b>					<b>81</b>	—	<b>81</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**  
Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Projets		Engagement autorisé	Conventions de -Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68	654		1 000	—	1 000	
<b>Total :</b>		<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	<b>—</b>	<b>1 000</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

128

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : POLYNESIE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	818	430	30. 1.67	653		818	—	794	
	Réserve	4						4		
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>822</b>					<b>818</b>	<b>4</b>	<b>794</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	57	—	+			57	—	57	
	<b>Total :</b>	<b>57</b>					<b>57</b>	—	<b>57</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497	24. 9.68	783 caduc		461	5	466	
	Réserve	12						12		
	<b>Total :</b>	<b>478</b>					<b>461</b>	<b>17</b>	<b>466</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	7	—	—			7	—	7	
	<b>Total :</b>	<b>7</b>					<b>7</b>		<b>7</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

132

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 <sup>e</sup> phase)	942	440	24. 4.67	674 877		942	—	942	Projet terminé
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 717	510	16. 1.69	819		1 717	—	1 723	Projet terminé
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518	13. 1.69			105	1 211	28	A/C 977 travaux aménag. ouv. : 31.1.72
311.040.12	Route Coppename-Ingikondou	1 167	559	6.1.70			1 608	— 441	485	A/C 950 : trav. routiers; ouv. 6.9.71
311.040.13	Magasin central pour serv. pharmac. à Paramaribo	646	560	6.1.70			506	140	108	A/C 986 trav. constructions ouv. : 10.4.72
311.040.14	Construction internat Paramaribo – enseig. sec.	1 114	570	6.1.70			64	1 050	24	Prép.
311.040.15	Constructions scolaires – 3 <sup>e</sup> phase	4 413	570	6.1.70	940,944		1 755	2 658	1 415	
	Réserve	155						155		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>11 470</b>					<b>6 697</b>	<b>4 773</b>	<b>4 725</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

133

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SURINAM**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	25	—	—	—	29.10.65	25	—	25	Terminé
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		145	5	113	VERDEYEN - MOENAERT (B-L)
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	3	—	—	—	17.10.66	3	—	3	Terminé
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	27	—	—			27	—	15	VAN OERLE (N)
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>205</b>					<b>200</b>	<b>5</b>	<b>156</b>	
312.840.99	C.T.	371	—	—			371	—	371	
	<b>Total :</b>	<b>577</b>					<b>571</b>	<b>5</b>	<b>527</b>	

Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

## PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : SURINAM

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 856	487	19. 7.68	739		1 856	—	1 620	
<b>Total :</b>		<b>1 856</b>					<b>1 856</b>	<b>—</b>	<b>1 620</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : WALLIS ET FUTUNA**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68	762		582	25	555	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>607</b>					<b>582</b>	<b>25</b>	<b>555</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

136

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : WALLIS ET FUTUNA**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	17	—	—			17	—	17	
<b>Total :</b>		<b>17</b>					<b>17</b>		<b>17</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

137

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66	699 caduc		375	—	375	
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68	813		2 228	—	1 472	
311.033.04	Route de désenclavement Côte sous le vent	1 643						1 643		
	Réserve	1						1		
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>4 247</b>					<b>2 603</b>	<b>1 644</b>	<b>1 847</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

138

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	397	—	—			397	—	397	
312.133.03 A	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent »	116	—	—			114	2	114	GRONTMIJ (N)
<b>Total :</b>		<b>513</b>					<b>511</b>	<b>2</b>	<b>511</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

139

**INVESTISSEMENTS**

Pays: **GUYANE**

Date de mise à jour: **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
No comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.034.02	Aménagement d'un port sur le Mahury	2 540	579	25. 9.69	834,835		2 535	5	2 504	
<b>Total: 1 projet</b>		<b>2 540</b>					<b>2 535</b>	<b>5</b>	<b>2 504</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	244	—	—			244	—	244	I.P.A. (All.) Terminée
	<b>Total :</b>	<b>244</b>					<b>244</b>	—	<b>244</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

141

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : MARTINIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68	939		1 269	—	60	
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68	916		2 431	—	1 259	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>3 700</b>					<b>3 700</b>	<b>—</b>	<b>1 319</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RÉUNION**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2° phase)	4 051	411	17.10.66	606 627 933		3 851	200	3 505	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66	579		3 983	68	3 713	
	Réserve	5						5		
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>8 107</b>					<b>7 834</b>	<b>273</b>	<b>7 218</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : 31.12.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	210	—	—			210	—	210	
	<b>Total :</b>	<b>210</b>					<b>210</b>	—	<b>210</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

144

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays: **RÉUNION**

Date de mise à jour: **31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.038.03	Aménagement hydro - agricole du Bras de la Plaine cpt. 2 <sup>e</sup> phase	673	611	14.10.71			673	—	—	
<b>Total:</b>		<b>673</b>					<b>673</b>	—	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

145

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : TOUS TERRITOIRES**

**Date de mise à jour : 31.12.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	9	
212.880.99	Inspection divers	1 187	—	—			1 187	—	1 187	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	14	—	—			14	—	14	
212.180.43 A	Etude « Prix de revient du thé »	21	—	—			21	—	21	Etude terminée
212.180.64 A	Et. protection semences et récoltes Mali, Niger, Togo	50					50	—	50	
212.180.67 A	Etude clauses contractuelles	5	—	—			4	1	4	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>1 286</b>					<b>1 285</b>	<b>1</b>	<b>1 285</b>	

AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Case postale 1003 — Luxembourg

6085