

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**  
**COMMISSION**

**Direction générale de l'Aide au Développement**  
**Direction du Fonds Européen de Développement**

# **Fonds Européen de Développement**

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution**

**Date de mise à jour : 31 mars 1970**

# Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 mars 1970

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique générale	X
Frais financiers et administratifs	XVII
Prêts spéciaux	XVIII
Avances aux Caisses de stabilisation	XIX
Secours d'urgence	XX
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	6
CENTRAFRIQUE	13
CONGO (Brazza)	21
CONGO (Kinshasa)	25
COTE D'IVOIRE	32
DAHOMY	37
GABON	42
HAUTE VOLTA	47
MADAGASCAR	52
MALI	61
MAURITANIE	69
NIGER	74
RWANDA	82
SÉNÉGAL	89
SOMALIE	94
TCHAD	100
TOGO	108
T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	112
COMORES	114
Territoire Français des Afars et des Issas	116
NOUVELLE CALÉDONIE	118
POLYNÉSIE	121
ST-PIERRE ET MIQUELON	123
SURINAM	125
WALLIS ET FUTUNA	128
D O M :	
GUADELOUPE	130
GUYANE	132
MARTINIQUE	134
RÉUNION	135
Tous Territoires	137

**LISTE DES ABRÉVIATIONS :**

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :**

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

(All.) = Allemagne — (B) = Belgique — (F) = France — (It) = Italie — (L) = Luxembourg — (N) = Pays-Bas — (Loc.) = Locale

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
<b>1) Subventions</b>						
Projets d'investissement économique et social	321 671	599	182 290	139 381	321 671	107 571
Assistance technique liée aux investissements	23 792	379	20 716	3 076	23 792	16 733
Contrôle technique	14 489	—	14 489	—	14 489	9 602
Coopération technique générale	36 735	210	31 086	5 649	36 735	26 690
Aide à la production	90 608	677	72 187	18 421	90 608	62 610
Aide à la diversification	110 065	320	57 181	52 884	110 065	43 428
Secours d'urgence	3 189	11	1 902	1 287	3 189	1 264
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	1 695	—	1 695	—	1 695	1 286
<b>Total :</b>	<b>602 244</b>	<b>2 196</b>	<b>381 546</b>	<b>220 698</b>	<b>602 244</b>	<b>269 184</b>
<b>2) Prêts spéciaux</b> { investissements diversification	<b>20 099</b> <b>23 309</b>	<b>33</b>	<b>17 099</b> <b>13 549</b>	<b>3 000</b> <b>9 760</b>	<b>43 408</b>	<b>4 578</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	<b>134 72</b>		<b>9 090</b>	<b>4 382</b>	<b>13 472</b>	<sup>(1)</sup> <b>6 148</b>

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1) Subventions</b>								
Projets d'investissement économique et sociale	53 778	36	13 928	39 850	53 778	6 525	375 449	114 096
Assistance technique liée aux investissements	802	13	732	70	802	579	24 594	17 312
Contrôle technique	1 283		1 283	—	1 283	853	15 772	10 455
Coopération technique générale	—			—	—	—	36 735	26 690
							90 608	62 610
							110 065	43 428
							3 189	1 264
Bonification d'intérêt	—					—	—	—
Frais administratifs et financiers	—					—	1 695	1 286
<b>Total :</b>	<b>55 863</b>	<b>49</b>	<b>15 943</b>	<b>39 920</b>	<b>55 863</b>	<b>7 957</b>	<b>658 107</b>	<b>277 141</b>
<b>2) Prêts spéciaux : investissements</b>	<b>2 856</b>		<b>2 856</b>	—	<b>2 856</b>	<b>367</b>	<b>46 264</b>	<b>4 945</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>					—		<b>13 472</b>	<sup>(1)</sup> <b>6 148</b>

<sup>1)</sup> Le montant indiqué ci-dessus représente le solde des avances restant à rembourser (voir page XVIII)

**Projets d'investissement économique et social**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	9	10 167	36	4 689	5 478	10 167	1 896
Cameroun	7	26 137	28	6 542	19 595	26 137	11 339
Centrafrique	12	15 668	95	5 260	10 408	15 668	3 383
Congo (Brazza)	8	13 150	23	5 984	7 166	13 150	3 252
Congo (Kinshasa)	10	47 336	78	26 955	20 381	47 336	10 950
Côte d'Ivoire	3	2 614	18	523	2 091	2 614	212
Dahomey	7	14 877	28	12 591	2 286	14 877	6 241
Gabon	1	10 805	3	10 752	53	10 805	4 161
Haute Volta	8	20 280	51	17 168	3 112	20 280	7 539
Madagascar	12	34 031	32	24 221	9 810	34 031	14 158
Mali	11	25 292	27	9 217	16 075	25 292	7 265
Mauritanie	6	12 300	15	9 447	2 853	12 300	8 840
Niger	10	20 547	20	9 025	11 522	20 547	3 370
Rwanda	11	7 221	41	1 376	5 845	7 221	1 153
Sénégal	6	12 984	7	5 813	7 171	12 984	1 431
Somalie	7	12 784	25	6 371	6 413	12 784	4 859
Tchad	16	24 783	66	20 557	4 226	24 783	14 524
Togo	5	10 695	6	5 799	4 896	10 695	2 998
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>149</b>	<b>321 671</b>	<b>599</b>	<b>182 290</b>	<b>139 381</b>	<b>321 671</b>	<b>107 571</b>
Antilles néerlandaises	7	16 150	6	2 713	13 437	16 150	1 428
Comores	2	2 394	9	2 367	27	2 394	277
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 812	1	550	1 262	1 812	622
Nouvelle Calédonie	2	3 066	1	55	3 011	3 066	55
Polynésie	1	869	2	869	—	869	526
St Pierre et Miquelon	1	466	—	—	466	466	—
Surinam	7	11 469	7	939	10 530	11 469	739
Guadeloupe	2	2 603	—	—	2 603	2 603	—
Guyane	1	2 540	—	—	2 540	2 540	—
Martinique	2	3 700	—	—	3 700	3 700	—
Réunion	2	8 102	6	6 200	1 902	8 102	2 855
Wallis et Futuna	1	607	4	235	372	607	23
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>30</b>	<b>53 778</b>	<b>36</b>	<b>13 928</b>	<b>39 850</b>	<b>53 778</b>	<b>5 525</b>
<b>Total général :</b>	<b>179</b>	<b>375 449</b>	<b>635</b>	<b>196 218</b>	<b>179 231</b>	<b>375 449</b>	<b>114 096</b>

Aide à la production  
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.2.70

Montants en 000 U/C

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	6	7 729	572	476	96	173	7 157	65	5 671	1 486	5 404	5 577
Centrafrique	5	5 056	2 653	2 653	—	2 653	2 403	43	2 319	84	2 269	4 922
Dahomey	5	3 917	777	777	—	430	3 140	101	2 482	658	1 933	2 363
Madagascar	4	22 659	2 483	2 584	—	1 380	20 176	253	16 009	4 167	12 088	13 468
Mali	5	4 079	—	—	—	—	4 079	38	2 731	1 348	2 206	2 206
Niger	5	4 868	2 924	2 849	75	1 626	1 944	37	738	1 206	818	2 444
Sénégal	6	35 022	14 747	14 708	39	14 708	20 275	62	12 525	7 750	12 066	26 774
Tchad	4	4 176	4 176	3 710	466	3 431	—	—	—	—	—	3 431
Togo	3	3 102	888	864	24	598	2 214	78	1 192	1 022	827	1 425
<b>Total :</b>	<b>43</b>	<b>90 608</b>	<b>29 220</b>	<b>28 520</b>	<b>700</b>	<b>24 999</b>	<b>61 388</b>	<b>677</b>	<b>43 667</b>	<b>17 721</b>	<b>37 611</b>	<b>62 610</b>



**Aide à la diversification  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	10	909	4 341	5 250	695
Cameroun	1	749	11	724	25	749	719
Centrafrique	2	1 513	—	—	1 513	1 513	—
Congo (Brazza)	3	4 576	31	3 166	1 410	4 576	1 975
Congo (Kinshasa)	1	9 000	—	—	9 000	9 000	—
Côte d'Ivoire	5	40 226	61	33 553	6 673	40 226	30 971
Dahomey	4	1 549	29	933	616	1 549	344
Gabon	2	4 000	8	2 317	1 683	4 000	175
Haute Volta	7	6 000	33	3 492	2 508	6 000	2 146
Madagascar	11	7 001	15	2 082	4 919	7 001	658
Mali	5	1 039	29	301	738	1 039	172
Mauritanie	7	2 245	2	1 468	777	2 245	1 127
Niger	3	1 625	2	347	1 278	1 625	343
Rwanda	4	5 250	36	2 323	2 927	5 250	1 811
Sénégal	9	10 633	47	2 798	7 835	10 633	2 125
Somalie	2	6 500	2	992	5 508	6 500	82
Tchad	2	433	—	59	374	433	59
Togo	3	2 476	4	1 717	759	2 476	26
<b>Total :</b>	<b>73</b>	<b>110 065</b>	<b>320</b>	<b>57 181</b>	<b>52 884</b>	<b>110 065</b>	<b>43 428</b>

**Assistance technique liée aux investissements**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	16	2 280	32	1 875	405	2 280	1 599
Cameroun	9	361	13	296	65	361	266
Centrafrique	14	1 629	28	1 412	217	1 629	934
Congo (Brazza)	8	606	6	288	318	606	276
Congo (Kinshasa)	15	567	16	435	132	567	384
Côte d'Ivoire	5	53	5	53	—	53	46
Dahomey	7	766	9	349	417	766	366
Gabon	3	2 339	9	2 339	—	2 339	2 238
Haute Volta	15	1 164	19	1 159	5	1 164	1 153
Madagascar	13	1 243	19	1 095	148	1 243	973
Mali	17	1 387	24	1 250	137	1 387	999
Mauritanie	5	159	8	57	102	159	48
Niger	11	1 288	12	1 275	13	1 288	750
Rwanda	25	2 752	40	2 568	184	2 752	1 925
Sénégal	4	22	8	22	—	22	22
Somalie	18	3 235	103	2 603	632	3 235	2 036
Tchad	12	1 523	13	1 521	2	1 523	1 366
Togo	7	1 557	11	1 258	299	1 557	916
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>204</b>	<b>22 931</b>	<b>375</b>	<b>19 855</b>	<b>3 076</b>	<b>22 931</b>	<b>16 297</b>
Antilles néerlandaises	3	117	4	117	—	117	15
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	16
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	206	4	188	18	206	147
Guadeloupe	1	33	1	31	2	33	—
Guyane	1	260	1	210	50	260	234
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>12</b>	<b>802</b>	<b>13</b>	<b>732</b>	<b>70</b>	<b>802</b>	<b>579</b>
Tous pays et territoires	4	861	4	861	—	861	436
<b>Total général :</b>	<b>220</b>	<b>24 594</b>	<b>392</b>	<b>21 448</b>	<b>3 146</b>	<b>24 594</b>	<b>17 312</b>

**Coopération technique générale  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	2	422	5	181	241	422	170	
Cameroun	2	556	1	49	507	556	28	
Centrafrique	1	150	4	145	5	150	134	
Congo (Brazza)	1	34		34	—	34	—	
Congo (Kinshasa)	7	4 699	62	2 987	1 712	4 699	2 248	
Côte d'Ivoire	5	175	6	175	—	175	81	
Dahomey	1	2	1	2	—	2	2	
Gabon	1	5		—	5	5	—	
Haute-Volta	1	38	3	38	—	38	38	
Madagascar	1	100	3	92	8	100	60	
Mauritanie	1	5		—	5	5	—	
Niger	1	280		266	14	280	71	
Rwanda	5	1 488	30	1 021	467	1 488	751	
Sénégal	2	16	1	11	5	16	11	
Somalie	2	1 068	56	543	525	1 068	657	
Tchad	2	67	2	67	—	67	67	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>35</b>	<b>9 105</b>	<b>176</b>	<b>5 611</b>	<b>3 494</b>	<b>9 105</b>	<b>4 318</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Actions	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Report :</b>	<b>35</b>	<b>9 105</b>	<b>176</b>	<b>5 611</b>	<b>3 494</b>	<b>9 105</b>	<b>4 318</b>	
Bourses:								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 410		3 346	64	3 410	3 346	
213.480.25 exercice 66/67	1	3 728		3 792	- 64	3 728	3 792	
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69	1	3 733		2 896	837	3 733	426	
213.480.40 exercice 67/68	1	4 350		3 940	410	4 350	3 940	
Stages:								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	35		35	—	35	35	Terminé
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	36		36	—	36	36	Terminé
Colloques:								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	113		113	—	113	113	
213.680.42 exercice 67/68	1	133		133	—	133	126	Terminé
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>48</b>	<b>26 967</b>	<b>176</b>	<b>22 226</b>	<b>4 741</b>	<b>26 967</b>	<b>18 456</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>26 967</b>	<b>176</b>	<b>22 226</b>	<b>4 741</b>	<b>26 967</b>	<b>18 456</b>	
213.180.12	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	Terminé
		340		340	—	340		
		16		16	—	16		
		26		26	—	26		
213.180.24	Etude « Projets agricoles »	50	1	50	—	50	43	
213.780.02	Information et Documentation	345	1	273	72	345	230	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	Terminé
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	179	1	179	—	179	179	Terminé
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>28 216</b>	<b>190</b>	<b>23 403</b>	<b>4 813</b>	<b>28 216</b>	<b>19 583</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>28 216</b>	<b>190</b>	<b>23 403</b>	<b>4 813</b>	<b>28 216</b>	<b>19 583</b>	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovipestique	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	6	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75	37	
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	21	1	21	—	21	21	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>28 388</b>	<b>199</b>	<b>23 575</b>	<b>4 813</b>	<b>28 388</b>	<b>19 708</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>28 388</b>	<b>199</b>	<b>23 575</b>	<b>4 813</b>	<b>28 388</b>	<b>19 708</b>	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	70	1	67	3	70	44	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50	1	—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	800	1	679	121	800	512	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160	1	42	118	160	34	
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20	1	16	4	20	15	
213.480.46	Bourses - exercice 68/69	4 448	1	4 260	188	4 448	4 260	
213.580.47	Stages - exercice 68/69	54	1	54	—	54	50	
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	150	1	153	-3	150	158	
	<b>Total :</b>	<b>34 140</b>	<b>207</b>	<b>28 846</b>	<b>5 294</b>	<b>34 140</b>	<b>24 781</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>34 140</b>	<b>207</b>	<b>28 846</b>	<b>5 294</b>	<b>34 140</b>	<b>24 781</b>	
213.180.49	Étude « Organisation commune d'exportation des EAMA »	100	1	100	—	100	65	
213.180.50	Amélioration & standardisation - projets architecturaux	18	1	18	—	18	17	
213.180.51	Analyse des plans de développement des EAMA	1	1	1	—	1	1	—
213.480.53	600 Bourses - 1/10/69-30/9/70	1 891		1 891	—	1 891	1 739	
213.580.54	« Stages » - 16/7/69-15/7/70	54		54		54	27	
213.680.55	« Colloques » - 16/7/69-15/7/70	150		147	3	150	47	
213.180.56	Etude du marché du tapioca	50		—	50	50	—	
213.180.57	Etude s/développement économique des EAMA	9		9	—	9	4	
213.180.58	Etude s/les possibilités réelles de formation en Afrique	13		13	—	13	9	
213.180.59	Etude s/création d'organismes africains et Malgache d'exportation	10		6	4	10	—	
	<b>Total :</b>	<b>36 436</b>	<b>210</b>	<b>31 085</b>	<b>5 351</b>	<b>36 436</b>	<b>26 690</b>	



**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Date de mise à jour : 31.3.70

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement	Marchés/ contrats et de&is passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>36 436</b>	<b>210</b>	<b>31 085</b>	<b>5 351</b>	<b>36 436</b>	<b>26 690</b>	
213.180.62	Création centre Commerce extérieur à Abidjan	15		—	15	15	—	
213.180.62	Et. méthodologique industries exportation	1		1	—	1	—	
213.180.63	Et. utilisation invest. Terminés dans le sect. de l'enseignement	23		—	23	23	—	
213.880.61	Cours formation et perfectionnement à distance	260		—	260	260	—	
	<b>Total :</b>	<b>36 735</b>	<b>210</b>	<b>31 086</b>	<b>5 649</b>	<b>36 735</b>	<b>26 690</b>	



PRÊTS SPÉCIAUX  
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.3.70

Montants en 000 U/C

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. — EAMA</b>											
Cameroun	10	14 522	7 371	7 371	—	—	7 151	7 151	—	1 270	1 270
Centrafrique	1	227	—	—	—	—	227	—	227	—	—
Côte d'Ivoire	3	11 328	6 013	6 013	—	1 229	5 315	3 644	1 671	864	2 093
Mauritanie	1	2 754	—	—	—	—	2 754	2 754	—	—	—
Tchad	13	1 215	1 215	1 215	—	1 215	—	—	—	—	1 215
Congo (Kinshasa)	1	9 000	3 000	—	3 000	—	6 000	—	6 000	—	—
Gabon	1	2 500	2 500	2 500	—	—	—	—	—	—	—
Madagascar	1	1 862	—	—	—	—	1 862	—	1 862	—	—
<b>Totaux I :</b>	<b>31</b>	<b>42 408</b>	<b>20 099</b>	<b>17 099</b>	<b>3 000</b>	<b>2 444</b>	<b>23 309</b>	<b>13 549</b>	<b>9 760</b>	<b>2 134</b>	<b>4 578</b>
<b>II. — PTOM-DOM</b>											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	1 000	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	1	1 856	1 856	1 856	—	367	—	—	—	—	367
<b>Totaux II :</b>	<b>2</b>	<b>2 856</b>	<b>2 856</b>	<b>2 856</b>	<b>—</b>	<b>367</b>					<b>367</b>
<b>Totaux I + II :</b>	<b>33</b>	<b>46 264</b>	<b>22 955</b>	<b>19 955</b>	<b>3 000</b>	<b>2 811</b>	<b>23 309</b>	<b>13 549</b>	<b>9 760</b>	<b>2 134</b>	<b>4 945</b>

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

XIX

**AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION  
RECAPITULATION**

Tous Pays

Date de mise à jour : 31.3.70

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Montant global des marchés	Solde engagements + suppléments autorisés	Versements effectués	Remboursements	Avances à rembourser	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—	916	—	916	916	—	Avance remboursée le 31.3.67
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	8 710	—		5 869	2 841	5 869	2 026	3 843	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 766	—		1 452	314	1 452	—	1 452	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227	—		—	1 227	—	—	—	
Burundi	Avance à l'Office des cultures industrielles	853			853	—	853	—	853	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>13 472</b>			<b>9 090</b>	<b>4 382</b>	<b>9 090</b>	<b>2 942</b>	<b>6 148</b>	

## 2° FED

XX

SECOURS D'URGENCE  
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.3.70

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements 5 + 6	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Mali	1	101	1	101	—	101	72
Madagascar	1	1 013	—	—	1 013	1 013	—
Somalie	3	1 850	10	1 801	49	1 850	1 192
Niger	1	225	—	—	225	225	—
<b>Total : 5 projets</b>	<b>6</b>	<b>3 189</b>	<b>11</b>	<b>1 902</b>	<b>1 287</b>	<b>3 189</b>	<b>1 264</b>

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

1

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	160	—	160	
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	246	400	27. 6.66	501		245	1	236	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 509	433	16. 3.67	670		1 033	476	424	A/C 866 - fourn.équipement; ouv. : 26.4.1970
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438	28. 6.67			33	97	28	Prép.
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67	672		3 018	1 172	1 048	A/C 884 : fourn. engrais; ouv : 27.4.1970
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	491	508	1. 8.68	796		—	491	—	
211.001.27	Création 500 ha. théiers à Rwegura	307	546	8. 7.69	711,712		200	107	—	
211.001.28	Réfection et bitumage route Muramvya-Gitega	2 806	577	16. 9.69			—	2 806	—	Prép.
211.001.29	Extension de la théiculture autour de Téza	328	590	6. 2.70	859		—	<b>328</b>	—	
<b>Total : 9 projets</b>		<b>10 167</b>					<b>4 689</b>	<b>5 478</b>	<b>1 896</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

2

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66	859		909	1 291	668	
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	672		—	3 050	27	A/C 884: fourn. engrais; ouv. : 27.4.1970
<b>Total : 2 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>909</b>	<b>4 341</b>	<b>695</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

3

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	173	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	168	5	168	ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	12	—	12	Etude terminée
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 378	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	1 089	289	1 004	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	Terminée
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	10. 4.67	14	6	13	U.A.U. (F) - (8 mois)
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	245	15	244	BECKER (All.)
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	55	—	—	—	—	54	1	52	Terminée



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

4

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.19 A	Ecole Normale Supérieure (étude)	98	—	—			64	34	29	TETRA (L)
212.201.20 A	Surveillance de travaux projets 211.001.11 et 211.001.17	59	—	—			59	—	29	MENGARONI (I)
212.101.21 A	Hôpital de Kirundo (étude)	32	—	—			—	32	—	TETRA (L)
212.801.22 A	Mission d'assistance technique	7	—	—			7	—	6	KRUPP (AII.) DWARS (N)
212.201.23 A	Mission d'assistance technique	76	—	—			76	—	18	APPELBAUM (AII.)
212.101.08 A		1				25. 2.66	1	—	1	Terminé
212.801.25 A	Mission d'assistance technique	40	—	—			40	—	4	PIRSON (B)
212.201.26	Surveillance de travaux	50	—	—			27	23	—	
	<b>Total : 16 projets</b>	<b>2 280</b>					<b>1 875</b>	<b>405</b>	<b>1 599</b>	
212.801.99	Contrôle technique	497	—	—			497	—	320	
	<b>Total :</b>	<b>2 777</b>					<b>2 372</b>	<b>405</b>	<b>1 919</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

5

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	400	422	26.10.66			159	241	148	FONDAZIONE Ing. LERICI (It.)
213.801.15	Assistance technique	22	—	—			22	—	22	Terminé
<b>Total : 2 projets</b>		<b>422</b>					<b>181</b>	<b>241</b>	<b>170</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

6

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 158	312	15. 4.65	473 631 763		4 602	1 556	4 182	
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65	794		261	2 676	93	
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66	533		420	127	296	
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66	(679 caduc)	.	12	235	9	
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 130	
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68			117	—	117	Terminé
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÉRE	15 001	529	22. 4.69	733		—	15 001	5 512	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>26 137</b>					<b>6 542</b>	<b>19 595</b>	<b>11 339</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

7

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	180 1 728	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	180 1 693	— 35	154 1 693	
214.002.09	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	115 999	371	14. 2.66	476, 482 536		19 998	96 1	19 988	
214.002.19	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	35 1 506	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		35 1 239	— 267	— 1 216	
214.002.23	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	182 1 403	476	31. 1.68	646 689 716		182 1 014	— 389	— 966	
214.002.28	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	60 949	536	3. 2.69	749, 782 821		60 727	— 222	— 541	
214.002.30	Campagne agricole 1969-70	572	599		864		—	572	—	
<b>Total : 6 projets</b>		<b>7 729</b>					<b>6 147</b>	<b>1 582</b>	<b>5 577</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	749	328	8. 6.65	417	23.9.65	724	25	719	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>749</b>					<b>724</b>	<b>25</b>	<b>719</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

9

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.802.01 A	Préparation dossiers aide à la diversification	20	—	—	—	9.10.64	20	—	20	Etudes terminées
212.102.03 A	Adduction d'eau N'Gaoundere (Etudes)	26	—	—	—	29. 6.65	26	—	26	C. LOTTI (It.) - 5 mois
212.102.08 A	Introduction de la théiculture (Etude)	50	—	—	—	28. 2.66	50	—	50	Terminée
212.102.12 A	Extension collège Vogt à Yaoundé (Etude)	60	—	—	—	12. 7.66	46	14	16	ACCOLTI & DE GRASSI (It.) - 10 mois
212.102.13 A	Culture bananes - région Mungo	67	—	—	—	17.10.66	67	—	67	Terminée
212.102.14 A	Collège enseignement technique	80	—	—	—	30. 3.67	29	51	29	SAIRIC (It.) - 10 mois
212.102.15 A	Développement plantations villageoises	21	—	—	—	14. 4.67	21	—	21	Terminée
212.102.17 A	Transcamerounais (2 <sup>e</sup> tranche) étude	26	—	—	—	9. 12.66	26	—	26	Terminée
212.802.21 A	Expertise 2 <sup>e</sup> tronçon du transcamerounais	11	—	—	—	19. 7.67	11	—	11	Terminée
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>361</b>					<b>296</b>	<b>65</b>	<b>266</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.802.99	C.T.	1 545	—	—			1 545	—	1 043	
<b>Total :</b>		<b>1 906</b>					<b>1 841</b>	<b>65</b>	<b>1 309</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

11

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20	Instructeurs pour la formation statistique	75	470	17.11.67			49	26	28	Botty (B)
213.802.29	7 instructeurs pour développement petites industries	481	581	18.09.69			—	481	—	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>556</b>					<b>49</b>	<b>507</b>	<b>28</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

12

### PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641, 729 849, 785		6 482	—	1 270	
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	669 971	480	7. 2.68	696		669 971	— —	— —	
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529	22. 4.69	733		5 000	—	—	
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68			1 400	—	—	A/C 811 - fourn. matériels; Ap.
<b>Total : 4 projets</b>		<b>14 522</b>					<b>14 522</b>	—	<b>1 270</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

13

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 843	332	4. 6.65	530		586	1 257	301	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661,666 676		702	489	520	A/C 885 - fourn. camions; ouv.: 11.5.70 A/C 888 - fourn. materiel pour usines à café; ouv.: 29.6.70
211.003.12	Ranch d'embouche	608	357	22.10.65	743,744		344	264	391	
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66			129	1 491	115	Prép.
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66			51	1 590	46	A/C 845 - travaux; Ap.
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66	756,758		857	1 168	403	
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66	737,830		425	138	278	
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67	756,781		1 356	1 285	842	
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	2 034	511	2.8.68			—	2 034	—	Prép.
	<b>Total : à reporter</b>	<b>14 166</b>					<b>4 450</b>	<b>9 716</b>	<b>2 896</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

14

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>14 166</b>					<b>4 450</b>	<b>9 716</b>	<b>2 896</b>	
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 <sup>e</sup> tranche)	1 082	520	31.10.68	736		810	272	487	
211.003.30	Eradication des glossines par stérilisation des mâles	393	539	20. 3.69	843		—	393	—	
211.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	27	589				—	27	—	Prép.
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>15 668</b>					<b>5 260</b>	<b>10 408</b>	<b>3 383</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	862 404	303	18. 1.65			862 404	— —	862 404	terminée
214.003.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	680 504			336	4. 6.65	442, 443		680 504	
214.003.16	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	621 378	395	1. 7.66	478, 552 559		621 354	— 24	621 354	
214.003.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	490 408			460	9.11.67	585, 549 607		490 361	— 47
214.003.26	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 709	481	4. 3.68	663, 779 816, 817		— 696	— 13	— 647	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>5 056</b>					<b>4 972</b>	<b>84</b>	<b>4 922</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

16

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.003.33	Construction et équipement du port de Nola (Haute Sangha)	450	554	19. 9.69			—	450	—	Prép.
215.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	1 063	589				—	1 063	—	Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 513</b>					—	<b>1 513</b>	—	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

17

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude	
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
212.103.02 A	Etude Enda	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	19	Terminée	
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	Terminée	
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée	
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée	
212.103.13 N	Etudes routières	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	285	19	127	Terminée	
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	418	SAUTI (I) - 24 mois	
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	192	SAUTI (I) - 24 mois	
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	127	6	36	THIER-LIPPEMEYER (All.)	
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	85	15	78	IGIP	
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée	
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	36	—	—	—	—	36	—	13	M. Rubay - 2 ans	
<b>Total :</b>		<b>1 408</b>					<b>1 344</b>	<b>64</b>	<b>924</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

18

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	80	—	—			53	27	10	
212.203.32	Dir. Trav. « ranch d'embouche »	61					—	61	—	
212.203.35	Assainissement et aménagement zone d'élevage à Bamhari	80	—	—			15	65	—	
	<b>Total: 14 projets</b>	<b>1 629</b>					<b>1 412</b>	<b>217</b>	<b>934</b>	
212.803.99	C.T.	1 136	—	—			1 136	—	773	
	<b>Total :</b>	<b>2 765</b>					<b>2 548</b>	<b>217</b>	<b>1 707</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

19

**COOPERATION TECHNIQUE GENERALE**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.5.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			145	5	134	CEDES (B) - 42 mois
<b>Total : 1 projet</b>		<b>150</b>					<b>145</b>	<b>5</b>	<b>134</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays: **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour: **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.003.31	Plantation de 100 ha de poivriers	227	544	20. 3.69			—	227	—	
<b>Total: 1 projet</b>		<b>227</b>					—	<b>227</b>	—	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

21

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	690	311	20. 3.65	334 479	8. 3.66	690	—	690	Projet terminé
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 600	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 324	276	1 294	RP. le 14.8.68 RD. le 22.8.69
211.005.06	Fourniture de matériel routier	830	370	2 .2.66	571	30.10.67	785	45	743	
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 592	436	15. 2.67	721	1.1.69	2 592	—	485	
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67			—	390	—	Prép.
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67		7.3.69	508	1 436	40	A/C 734-Fourn. matériel et trav. portuaires ; Ap.
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68			85	3 561	—	Prép.
211.005.20	Achat drague port Pointe Noire	1 337	585				—	1 337	—	Prép.
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>13 029</b>					<b>5 984</b>		<b>3 252</b>	
	Réserve	121						121		
	<b>Totaux</b>	<b>13 150</b>					<b>5 984</b>	<b>7 166</b>	<b>3 252</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

22

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 022	341	21.10.65	551	5. 5.66	1 966	1 056	1 307	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 200	198	668	
215.005.23	Modernisation huileries Etoumbi et Kuanda 1e phase	156					—	156	—	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>4 576</b>					<b>3 166</b>	<b>1 410</b>	<b>1 975</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

23

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	115	375	29. 4.66	—	23. 3.67	115	—	111	S.G.T.E. (F)
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	109	375	29. 4.66	—		—	109	—	
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	Etude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	100	—	—	—	20. 6.67	85	15	79	S.G.T.E. (F)
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	Etude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—	27. 8.68	6	94	4	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
212.105.22	Etude quai de pêche dans le port de Pointe-noire	100					—	100	—	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>606</b>					<b>288</b>	<b>318</b>	<b>276</b>	
212.805.99	Contrôle technique	841	—	—			841	—	570	
	<b>Total :</b>	<b>1 447</b>					<b>1 129</b>	<b>318</b>	<b>846</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

24

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour: **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.805.21 A	Mise à la disposition du Gouverne- ment d'un expert en économie	34	—	—			34	—	—	
<b>Total: 1 projet</b>		<b>34</b>					<b>34</b>	—	—	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

26

### INVESTISSEMENTS

Pays: **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour: **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.31	Relance de la théiculture au Kivu	4 405	591	9 1 70			—	4 405	—	Prép.
211.004.32	Relance agricole en Ubangui	6 715	591	9 1 70			—	6 715	—	Prép.
	<b>Total: 10 projets</b>	<b>47 297</b>					<b>26 955</b>	<b>20 342</b>	<b>10 950</b>	
	Réserve	39						39		
	<b>Totaux :</b>	<b>47 336</b>					<b>26 955</b>	<b>20 381</b>	<b>10 950</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	9 000	551	13.7.69			—	9 000	—	A/C 800: fourn. et trav.; Ap.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					—	<b>9 000</b>	—	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

28

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	211	345	4.10.65	—	3. 9.65	211	—	211	Terminé
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	20	—	—	—	30. 7.65	16	4	16	Terminée
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	11	—	—	—	2.12.65	5	6	5	Terminée
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	Terminée
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	Terminée
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	13	—	—	—	11.10.65	13	—	13	Terminée
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	Terminée
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	96	—	—	—	10. 4.67	23	73	23	SOHIER et DUGARDYN - (B) 8 mois

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

29

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	4	—	—		10. 4.67	4	—	4	Terminé
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
212.104.25	Etude élevage bovin	60	—	—			26	34	23	BERLIN-CONSULT (All.)
212.104.26	Etude pour relance théiculture du Kivu	74	—	—			74	—	30	AGRAR-HYDROTECHNIK (All.) 6 mois
212.804.27	Mise à disposition du GT d'un expert-Palmiers à huiles	6	—	—			5	1	5	
212.104.29	Etude « création de 3 500 ha de palmiers à huile »	39	—	—			27	12	—	
212.104.30	Etude « approvisionnement en semences sélectionnées de cacaoyer »	6	—	—			4	2	—	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>567</b>					<b>435</b>	<b>132</b>	<b>384</b>	
212.804.99	Contrôle technique	687	—	—			687	—	389	
	<b>Total :</b>	<b>1 254</b>					<b>1 122</b>	<b>132</b>	<b>773</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

30

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 440	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 273	167	835	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	8	—	—	—	—	7	1	7	Terminée
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	43	—	—	—	1.12.65	42	1	42	Terminée
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	821	431	13. 2.67			789	32	771	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	980	534	31. 1.69			860	120	577	
213.804.33 N	Formation des cadres de l'Otraco (3° phase)	1 391	594	9 .3.70			—	1 391	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>4 699</b>					<b>2 987</b>	<b>1 712</b>	<b>2 248</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

31

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.004.28 221.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	6 000 3 000	551	13.7.65			— —	6 000 3 000	— —	A/C 800: fourn. et trav.; Ap.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					—	<b>9 000</b>	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	212	3	212	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66	780		—	2 034	—	
211.006.18	Equipements mobiles (2 <sup>e</sup> tr.) I.N.S.P. Abidjan	365	575	22. 9.69	837		311	54	—	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 614</b>					<b>523</b>	<b>2 091</b>	<b>212</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

33

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681,682, 761,791 844	7. 7.65	31 493	1 320	29 636	A/C 868 : fourn. engrais : Ap.
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	2 001	355	26.10.65	567		1 596	405	1 177	
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694		281	293	158	
215.106.19	Etude sur les possibilités de création de ranchs d'élevage	200					183	17	—	
215.006.20	Développement de la culture du coton	4 638					—	4 638	—	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>40 226</b>					<b>33 553</b>	<b>6 673</b>	<b>30 971</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

34

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	10	—	—	—	28. 4.66	10	—	9	WIEBE (All.) - 3 mois + 5 mois
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20	—	—	—	—	20	—	14	S.A. GIREC (B)
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>53</b>					<b>53</b>	—	<b>46</b>	
212.806.99	C.T.	1 115	—	—	—	—	1 115	—	762	
	<b>Total :</b>	<b>1 168</b>					<b>1 168</b>	—	<b>808</b>	

## Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.3.70

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2	—	2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6	—	6	Terminée
213.806.15	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	154	469	10.11.67			154	—	60	MASSART - PIL (B)
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.106.17 A	Etude « Mise en valeur de l'Agneby »	4	—	—			4	—	4	Terminée
<b>Total : 5 projets</b>		<b>175</b>					<b>175</b>	—	<b>81</b>	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

36

### Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644	538	20. 3.69			3 644	—	864	A/C 868 : fourn engrais;. ouv. : 9.3.70
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013	459	26. 7.67	728, 754 802, 824		6 013	—	1 229	
225.006.20	Développement de la culture du coton	1 671	595				—	1 671	—	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>11 328</b>					<b>9 657</b>	<b>1 671</b>	<b>2 093</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

37

### INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469, 725		1 507	587	311	
211.007.05	Extension cours secondaires de Jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66	801		253	132	19	
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 221	406	8. 7.66	528		2 883	338	2 822	
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 <sup>e</sup> tranche)	446	444	16.3.67	593		446	—	260	
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710 773		6 450	1 047	2 536	
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	505	501	10. 6.68	775, 773 (775 Lot n° 1-caduc)		412	93	39	
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	729	519	13.11.68	730		640	89	254	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>14 877</b>					<b>12 591</b>	<b>2 286</b>	<b>6 241</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

38

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	173	320	30. 4.65	564		173	—	173	
	Amélioration structurelle	298								
214.007.08	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	214	402	19.9.66	537,564		214	—	214	
	Amélioration structurelle	433								
214.007.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	139	446	25.10.67	587		139	—	99	
	Amélioration structurelle	615								
214.007.17	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	251	503	22. 7.68	687,695, 750,810,		251	—	—	
	Amélioration structurelle	853								
214.007.21	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	941	563	28.7.69	795,		606	335	21	
<b>Total : 5 projets</b>		<b>3 917</b>					<b>3 259</b>	<b>658</b>	<b>2 363</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

39

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiers dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67	650		486	—	226	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 013	527	4.11.68	784		447	566	118	
215.107.23 A	Etude sur l'amélioration de l'adduction d'eau à Cotonou	22	—	—			—	22	—	
215.107.24	Etude production et transformation du Zenaf au Dahomey	28	—				—	28	—	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>1 549</b>					<b>933</b>	<b>616</b>	<b>344</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

40

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : DAHOMEY**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	178	176	178	SONADER (Loc.) - 7 mois GEOTECHNIP (F) ITALCONSULT (I) - 9 mois
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	50	—	—		2. 6.66	28	22	25	RAVA (It.) - 12 mois
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	69	—	—			69	—	89	RHEIN-RUHR (All.)
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	53	—	—			53	—	53	Terminé
212.207.20 A	Surveillance de travaux	89	—	—			—	89	—	
212.107.22	Etude route Porto-Novo-Frontière du Nigéria	130	—	—			—	130	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>766</b>					<b>349</b>	<b>417</b>	<b>366</b>	
212.807.99	Contrôle technique	705	—	—			705	—	483	
	<b>Total :</b>	<b>1 471</b>					<b>1 054</b>	<b>417</b>	<b>849</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2</b>					<b>2</b>	—	<b>2</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

42

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

### INVESTISSEMENTS

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68	600	3. 6.69	10 752	14	4 161	
	Total : 1 projet réserve	10 766 39						39		
	<b>Total :</b>	<b>10 805</b>					<b>10 752</b>	<b>53</b>	<b>4 161</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

43

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraichères à Médouneu	1 398	471	23. 2.68	840	2.12.58	522	876	175	
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68	600	3. 6.69	1 795	807	—	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>4 000</b>					<b>2 317</b>	<b>1 683</b>	<b>175</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 074	—	973	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 257	334	5.10.65	—	4.11.66	1 257	—	1 257	Terminé
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 339</b>					<b>2 339</b>	—	<b>2 238</b>	
212.808.99	Contrôle technique	416	—	—			416	—	290	
<b>Total</b>		<b>2 755</b>					<b>2 755</b>	—	<b>2 528</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

45

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays: **GABON**

Date de mise à jour: **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.108.07	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			—	5	—	
<b>Total: 1 projet</b>		<b>5</b>					<b>—</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.008.06	Route Basse Obiga-Wagny	2 500	578	27.10.69	850		2 500	—	—	
<b>Total :</b>		<b>2 500</b>					<b>2 500</b>	—	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

47

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : HAUTE-VOLTA**  
**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	960	—	818	Exécution en régie
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	388	5	387	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	121	394	2. 6.66			121	—	121	
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	3 660	
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	427	413	2.12.66	698,776		341	86	320	
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 305	452	24. 5.67	624		8 305	—	1 952	
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 512	504	20.6.68	746,765		2 720	- 208	281	
211.009.30	Modernisation route Ouagadougou - Koupéla (1 <sup>re</sup> tranche)	3 229	572	18. 9.69	823		—	3 229	—	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>20 280</b>					<b>17 168</b>	<b>3 112</b>	<b>7 539</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

48

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 351	443	21.3.67	683, 701 704		1 338	13	1 002	
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67	686		1 001	336	540	
215.009.22	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 041	486	6. 3.68	667		956	85	544	
215.009.31	Abattoir industriel à Ouagadougou	2 107	572	18. 9.69			98	2 009	11	Prép.
215.809.29	Assistance technique	30	—	—			30	—	—	
215.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69					69	—	49	PABST et PARTNER (All.)
215.109.27	Adduction d'eau de Bobo-Diaulasso	65					—	65	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>6 000</b>					<b>3 492</b>	<b>2 508</b>	<b>2 146</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

50

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 31.3.70

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2 <sup>e</sup> phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26 .9.66	70	5	66	HUBERT (B) - 12 mois
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminée
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	5					5	—	5	CARL DUISBURG (All.)
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	10					10		9	S.C.A.C. (F)
212.109.28	Etude « Extension » lycée technique de Ouagadougou	5					5	—	1	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>1 164</b>					<b>1 159</b>	<b>5</b>	<b>1 153</b>	
212.809.99	C.T.	977	—	—			977	—	631	
212.109.27 A	Adduction d'eau à Bobo - Dioulasso									
	<b>Total :</b>	<b>2 141</b>	—				<b>2 136</b>	<b>5</b>	<b>1 784</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

51

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : HAUTE-VOLTA**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 <sup>e</sup> mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
<b>Total : 1 projet</b>		<b>38</b>					<b>38</b>	—	<b>38</b>	





## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

53

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66	731		4 518	951	277	
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	396	404	17. 5.66	517		351	45	346	
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 <sup>e</sup> tranche)	1 256	410	3. 8.66			200	1 056	122	Prép.
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	810	535	23. 1.69				810	1 359	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n <sup>o</sup> 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED)
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>34 031</b>					<b>24 221</b>	<b>9 810</b>	<b>14 158</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

54

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix	1 241	352	11.11.65	516		1 241	—	1 241	
	Amélioration structurelle	2 177			543, 556 558, 632		1 973	204	1 621	
214.010.25	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix	478	437	19. 5.67	516,617		478	—	—	
	Amélioration structurelle	4 612			644,645 660,720		4 461	151	3 455	
214.010.34	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	764	498	2. 8.68	724,732		764	—	139	
	Amélioration structurelle	5 281			747,748 822		3 885	1 396	3 299	
214.010.42	<b>4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> tranches</b>	8 106	564	21,10.69	818		5 690	2 416	3 713	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>22 659</b>					<b>18 492</b>	<b>4 167</b>	<b>13 468</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

55

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49	—	42	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235	—	207	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702,705		1 589	2 482	330	
215.110.33	Etude « Abattoir de Tananarive »	20		—			15	5	14	
215.110.38	Etude recherche Théicoles dans les plateaux	61	—	—			58	3	44	
215.110.35	Etude « Abattoir de Tananarive »	287	—	—			136	151	21	
215.110.39	Etude création polder lac Alaotra	182	571	9. 3.70			—	182	—	
215.110.40	Etude Aménagement Bas-Mangoky (3 <sup>e</sup> tr.)	101	571	9. 3.70			—	101	—	
215.110.41	Etude Mise en valeur cuvette d'Andapa	162	571	9. 3.70			—	162	—	
215.110.43	Station de recherches théicoles dans les Hauts-Plateaux	385	584				—	385	—	
215.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 448	596				—	1 448	—	
<b>Total : 11 projets</b>		<b>7 001</b>					<b>2 082</b>	<b>4 919</b>	<b>658</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

56

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	215	—	—	—	24. 6.65	215	—	158	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	150	—	148	AGRAR und HYDROTECHNIP (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	111	31	111	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	181	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 <sup>e</sup> tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	48	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	10	—	—	—		8	2	1	SEI. (Mad) - 6 mois
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—		3. 6.66	6	—	6	Terminée

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

57

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212-110-26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	65	—	—			14	51	—	CIOCE et RADICONCINI (I)
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170	—	—			158	12	152	AGRER (B) - 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	65	—	—			32	33	18	LAFORET (F)
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	149	—	—			140	9	137	GRONTMIJ (N)
	<b>Total : 13 projets</b>	<b>1 243</b>					<b>1 095</b>	<b>148</b>	<b>973</b>	
212.810.99	C.T.	1 430					1 430	—	1 007	
	<b>Total :</b>	<b>1 673</b>					<b>2 525</b>	<b>148</b>	<b>1 980</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

58

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	100	338	22.12.65			92	8	60	AFRIKA-VEREIN (All.) POTIER (F)
<b>Total : 1 projet</b>		<b>100</b>					<b>92</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**SECOURS D'URGENCE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.010.37	Réparation dégâts Route Andape - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013	535	23. 1.69			—	1 013	—	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED)
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 013</b>					—	<b>1 013</b>	—	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**Prêts spéciaux**

Pays : **MADAGASCAR**  
Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 862	596				—	1 862	—	Plan d'amortissement établi par la B.E.I. Prép.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 862</b>						<b>1 862</b>		

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

61

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	3 289	325	10. 5.65	401		3 204	85	2 938	
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65	554		533	233	334	A/C 862: fourn. équipement; Ap. 23.2.70
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	139	2	138	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 <sup>e</sup> phase)	250	396	6. 7.66	502		239	11	213	
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 162	412	14.10.66	568		4 173	989	2 892	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	1 239	494	22. 4.68	740		826	413	710	
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	314	502	20. 8.68	839		65	249	40	
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68	789		—	3 908	—	A/C 806: trav. amén.; Ap.
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	7 393	547	10. 6.69	826		38	7 355	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

62

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.35	Renforcement adduction d'eau de Bamako	2 384	556	22. 7.69			—	2 384	—	A/C 870: fourn. tuyaux; Ap. Prép. A/C 871: fourn. station traitement d'eau Ap. A/C 872: fourn. pompes et électricité, Ap. A/C 878: travaux et pose tuyaux; ouvr. 22.6.70
211.011.36	Centre régional de santé de Mopti	446	557	22. 7.69			—	446	—	Prép.
<b>Total : 11 projets</b>		<b>25 292</b>					<b>9 217</b>	<b>16 075</b>	<b>7 265</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

63

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	286	339	27. 8.65			— 286	— —	— 286	
214.011.17	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 110	415	3.10.66	472,572		— 869	— 241	— 863	
214.011.24	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	727	466	5.12.67	580,723		— 675	— 52	— 527	
214.011.30	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 511	505	20. 8.68	684,723		— 458	— 53	— 428	
214.011.39	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	1 445	561	28. 7.69	842 861		443	1 002	102	A/C 838: fourn. charrues etc.; Ap. A/C 886: fourn. produits chimiques ouv.; 11.5.70
<b>Total : 5 projets</b>		<b>4 079</b>					<b>2 731</b>	<b>1 348</b>	<b>2 206</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

64

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	47	392	14. 4.66			46	1	40	Prép.
215.011.26	Développement de la culture du dah	438	483	22. 4. 6	792		196	242	118	
215.011.38	Développement de la culture du tabac dans la Haute Vallée du Niger	537	567	10.10.69	858		48	489	11	
215.111.37	Etude « Ranch dans la région du fleuve Niger »	11					11	—	3	
215.111.41	Etude problèmes conditionnement du tabac	6					—	6	—	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>1 039</b>					<b>301</b>	<b>738</b>	<b>172</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

65

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	422	—	—	—	5.11.64	422	—	375	RHEIN-RUHR (All.) - 21 mois
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	ROGER (I) SCHILL (D) BUROLAUD (F) } 5 mois
212.111.09 A	Lycée et Ecole Normale de Bamako	33	—	—	—		—	33	—	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	175	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	20	—	—	—	21. 2.67	18	2	14	SAIS (It.) - 4 mois
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	97	—	—	—	15. 3.66	61	36	50	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—	—		1	—	1	Terminée
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	140	—	—	—	7.7.66	138	2	94	SEMA (Loc.) DE WEGER (N) - 12 mois

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

66

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19	Adduction d'eau de Tombonctu	45	—	—		29. 3.67	44	1	35	HOLFELDER (D) - 6 mois
212 111 20	Etudes routières	12	—	—		18. 4.67	12		12	Terminé
212.111.21	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—			90	—	81	KLOCKNER (All.)
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—			62	18	35	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.23	Barrage de Sansanding	5	—	—			5	—	5	DILLO (All.)
212.811.25	Mise au point d'appels d'offres	8	—	—			7	1	7	INTERAGRO (All.)
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	10					9	1	7	HOLFEIDER (All.)
	<b>Total à reporter :</b>	<b>1 257</b>					<b>1 163</b>	<b>94</b>	<b>999</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

67

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Report :</b>	<b>1 257</b>					<b>1 163</b>	<b>94</b>	<b>999</b>	
212.811.40 A	Mission d'assistance technique	130	—	—			87	43	—	
	<b>Total : 17 projets</b>	<b>1 387</b>					<b>1 250</b>	<b>137</b>	<b>999</b>	
212.811.99	C.T.	685	—	—			685	—	460	
	<b>Total :</b>	<b>2 072</b>					<b>1 935</b>	<b>137</b>	<b>1 459</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**SECOURS D'URGENCE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de criquets pèlerins	101	523	31.10.68			101	—	72	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>101</b>					<b>101</b>	<b>—</b>	<b>72</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

69

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	3 220	308	24. 3.65	448		1 936	1 284	1 579	
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65			—	1 180	—	Prép.
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 368	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 342	26	5 193	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	870	266	844	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 – projet 12.21.203; 1 <sup>er</sup> FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	545	396	6. 7.66	515		529	16	519	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714		770	121	705	A/C 876; fourn. radiophare VOR; ouv. 27.4.70.
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 300</b>					<b>9 447</b>	<b>2 853</b>	<b>8 840</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

70

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 561	314	21. 4.65	471		1 337	224	1 012	
215.012.17	Construction de 10 petits aménagements rizicoles	271	573	22. 9.69			—	271	—	Prép.
215.012.18	Etude de barrages dans les Hods	243	587	6. 1.70			—	243	—	
215.812.19	Mission d'assistance technique	2	—	—			—	2	—	
215.112.12	Mission Aménagement du Warf de Noukchott	89					52	37	38	M. Callet (F) - 2 mois
215.112.16	Mission d'étude « Etab. p. A1 »	2					2	—	2	Terminé
215.212.11	Barrages Est Mauritanie (Direction des Travaux)	77					77	—	75	Sogetha (F)
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 245</b>					<b>1 468</b>	<b>777</b>	<b>1 127</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

71

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	21	—	—	—	9.12.65	21	—	21	Terminé
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	14	—	—			14	—	9	Piani e Progetti (I) - 2 mois
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	21	—	—			21	—	18	ASEGNA (F)
212.812.19	Mission d'assistance technique	73					1	72	—	
212.112.20	Et. "Construction 10 pet. aménagements rizicoles,,	30	—						48	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>159</b>					<b>57</b>	<b>102</b>	<b>257</b>	
212.812.99	C.T.	395	—	—			395	—		
	<b>Total :</b>	<b>554</b>					<b>452</b>	<b>102</b>	<b>305</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

72

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			—	5	—	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>5</b>					—	<b>5</b>	—	

**Situation trimestrielle des projets du 2° FED en exécution**

73

**PRETS SPÉCIAUX**

**Pays : MAURITANIE**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754	543	5.6.69	804		2 754	—	—	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2 754</b>					<b>2 754</b>	—	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

74

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	2 005	307	23. 3.65	431		1 472	533	1 292	
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	297	4	268	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	749	347	21. 9.65	(707 caduc) 767		—	749	—	A/C889 ; fourn. équipement ouv. : 13.7.70
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66			42	3 239	42	A/C 863 : fourn. ossatures métalliques, Ap.
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67			—	361	—	A/C 863 : fourn. ossatures métalliques, Ap.
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 969	434	14.3.67	719		2 480	489	306	
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67	738		4 734	654	1 417	
211.013.26	Extension de l'Ecole Nationale d'administration	640	568	22.09.69			—	640	—	Prép.
211.013.27	Adductions d'eau Thaana Filingue, Birni N'Konni	1 620	576	14. 1.70			—	1 620	—	Prép.
	<b>Total à reporter</b>	<b>17 314</b>					<b>9 025</b>	<b>8 289</b>	<b>3 325</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

75

### INVESTISSEMENTS

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>17 314</b>					<b>9 025</b>	<b>8 289</b>	<b>3 325</b>	
211.013.29	Modernisation de la route Niamey-Zinder	3 233	588	2.2.70			—	3 233	45	
	<b>Total: 10 projets</b>	<b>20 547</b>					<b>9 025</b>	<b>11 522</b>	<b>3 370</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

76

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	82 104	305	23. 2.65		12. 8.65	82	—	82	Terminée
								104	—	
214.013.11	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	172 386	383	23. 3.66			467, 488	36	136	
								573, 547	35	
214.013.20	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	628 722	468	29. 11.67	(569 caduc) 649,647 688		589	39	178	A/C 854: fourn. équipement; Ap. A/C 863: fourn. ossatures métalliques Ap.
								234	488	
214.013.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	2 042	516	4. 9.68	827		2 042	—	1 230	A/C 828: fourn. pulvérisateurs; Ap. A/C 853: fourn. camionsouv.; Ap.
214.013.23	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Amélioration structurelle	732	531	13. 1.69			49	683	112	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>4 868</b>					<b>3 587</b>	<b>1 281</b>	<b>2 444</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

77

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	936	439	22. 3.67			347	589	343	A/C 854 : fourn. équipement; Ap A/C 855 : fourn. équipement; Ap A/C 863 : fourn. ossatures métalliques; Ap
215.013.28	Silos pour la minoterie de mil de Zinder	397	576	14. 1.70			—	397	—	Prép.
215.013.30	Aménagements hydro-agricoles dans la vallée du Niger	292		3. 3.70			—	292	—	Prép.
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 625</b>					<b>347</b>	<b>1 278</b>	<b>343</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

79

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	24	—	—			24	—	13	V.A.A. (I)
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	466	—	—			466	—	128	
212.113.25	Etude adduction d'eau Tahoua, Filin-gue et Birni	50	—	—			47	3	24	
	<b>Total : 11 projets</b>	<b>1 288</b>	—	—			<b>1 275</b>	<b>13</b>	<b>750</b>	
212.813.99	C. T.	809	—	—			809	—	544	
	<b>Total :</b>	<b>2 097</b>					<b>2 084</b>	<b>13</b>	<b>1 294</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

80

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	280	541	20.3.69			266	14	71	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>280</b>					<b>266</b>	<b>14</b>	<b>71</b>	

Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

## SECOURS D'URGENCE

Pays: **NIGER**Date de mise à jour: **31.3.78**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.013.31	Prise en charge frais de transport	225	597					225	—	
<b>Total : 1 projets</b>		<b>225</b>					—	<b>225</b>	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

82

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	900	380	4. 2.66	519		711	189	657	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	79	445	8.6.67	602		62	17	60	
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 250	475	27.11.67	759		—	1 250	286	A/C 867 : fourn. équipement;
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 022	495	30. 4.68	793 caduc 851		5	1 017	4	
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68			—	380	—	A/C 820 : trav. constr.; Ap.
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	447	526	14.11.68			315	132	73	Prép.
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	523	525	25.10.68			176	347	45	Prép.
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 330	540	30. 6.69			—	1 330	—	Prép.
211.014.39	Infrastructure électrique Mukungwa-Ntaruka à Ruhengeri	366	542	2. 2.70			—	366	—	Prép.
211.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	190	555	7. 8.69			107	83	28	Prép.
	<b>Totaux à reporter :</b>	<b>6 487</b>					<b>1 376</b>	<b>5 111</b>	<b>1 153</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

83

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.42	Institut pédagogique à Butare	734	592	2. 3.70				734	—	Prép.
<b>Totaux : 11 projets</b>		<b>7 221</b>					<b>1 376</b>	<b>5 845</b>	<b>1 153</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

84

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	1 165	635	996	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		87	1	80	
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	691		1 071	1 489	735	
215.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	802	555	7. 8.69			—	802	—	Prép.
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>5 250</b>					<b>2 323</b>	<b>2 927</b>	<b>1 811</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

85

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Katumba plus roue Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 246	329	5. 4.65	—	4. 2.66	1 259	- 13	1 106	AGRAR et HYDROTECHNIK (D)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	48	—	—	—	27.10.65	48	—	44	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 12 mois
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	201	—	—	—	1. 9.65	157	44	90	TORDEUR (B) - 2 ans
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62	—	—	—	26. 9.66	62	—	53	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	10	—	—	—	12. 7.66	10	—	8	ELEKTRIZITATS A.G. (All.) - 2 mois
212.114.16 N	Etudes routières	220	424	18.11.66			200	20	123	ELECTROCONSULT (f)
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—			30	—	30	Terminée

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

86

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22	—	—			—	22	5	
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24	—	—		30. 5.67	24	—	18	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	10	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	Terminée
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	18	—	—		13. 2.67	18	—	16	ELEKTRIZITÄTS - LAHMEYER (D) 5 mois
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	132	—	—			132	—	102	BAYER (D)
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	32	—	—			32	—	12	Sta Italiana Impianti (It.) - 5 mois
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	227	—	—			227	—	145	LAHMEYER (All.)
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			23	—	21	LAHMEYER (All.)
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	10	—	—			9	1	7	ELECTROCONSULT (I)

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

87

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.814.33 A	Assistance technique - Infrastructure électrique	76	—	—			72	4	9	
212.814.34 A	Assistance technique - Grands projets agricoles	85	—	—			79	6	15	KOKKE (N)
212.214.43	Dir. Trav. suite 212.214.04	35	—	—			—	35	—	
	<b>Total : 25 projets</b>	<b>2 752</b>					<b>2 568</b>	<b>184</b>	<b>1 925</b>	
212.814.99	C.T.	422	—	—			422	—	287	
212.214.41 A	Direction et Surveillance des travaux du projet 211.014.28	90					30	60	—	
	<b>Total :</b>	<b>3 174</b>					<b>2 990</b>	<b>184</b>	<b>2 212</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

88

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	15	—	—	—	11. 5.66	15	—	14	DELMAS (F) - 2 mois OLEFFE (B) - 2 mois CARBONELLE (B) - 2 mois
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	420	420	20. 9.66		14.12.66	189	231	184	KRUPP (A) - 15 mois TSCHOEPKE (D)
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	988	456	9. 6.67			774	214	532	BDPA (F) - 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56	550	6. 5.69			34	22	12	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>1 488</b>					<b>1 021</b>	<b>467</b>	<b>751</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

89

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	11	Terminée
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	5	—	—			—	5	—	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>16</b>					<b>11</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

90

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66	757		189	54	8	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	288	396	6. 7.66	499		249	39	247	
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66	594		4 788	73	632	
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66			—	405	—	Prép.
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	587	414	11.10.66	610		587	—	544	
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67	742, 777		—	6 600	—	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 984</b>					<b>5 813</b>	<b>7 171</b>	<b>1 431</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	6 191 3 129	327	4. 6.65		7.12.65	6 191 3 129	— —	6 191 3 129	Terminée
214.015.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	4 286 2 518					391	6.7.66	464,496 522 550 annulé 570,597 648	
214.015.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	932 4 071	458	20.9.67	539	932 4 068			— 3	932 3 934
214.015.20	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Amélioration structurelle	3 516				490	29.5.68	655,751	2 377	1 139
214.015.21	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	3 338	492	28.5.68		3 299	39	3 299		
214.015.28	<b>6<sup>e</sup> tranche</b>	7 041	552	23. 9.69		433	6 608	234		Prép.
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>35 022</b>					<b>27 233</b>	<b>7 789</b>	<b>26 774</b>	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

92

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 071	359	22.12.65	491.609 566.658		1 013	58	920	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	1 829	484	29. 4.68			741	1 088	607	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	3 449	485	6. 6.68	709,787 815		756	2 693	441	
215.015.25	Amélioration des Mils	1 205	549	1. 8.69	831,832		1	1 204	1	
215.015.26	Développement prod. arachides de bouche, région Sine - Saloum	1 134	548	1. 8.69			161	973	54	Prép.
215.015.29	Développement de la riziculture en Casamance	1 732	586	29.12.69			—	1 732	—	Prép.
215.115.24	Etude « Création petites et moyennes industries »	5					5	—	4	
215.115.27	Amén. hydro-agricole de Nianga	167					121	46	98	
215.115.31	Etude « Création d'industrie sidérurgique »	41					—	41	—	
<b>Total : 9 projets</b>		<b>10 633</b>					<b>2 798</b>	<b>7 835</b>	<b>2 125</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SÉNÉGAL**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée
212.115.04 A	Puits et forage 2 <sup>e</sup> tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.115.15 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminée
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>22</b>					<b>22</b>	—	<b>22</b>	
212.815.99	Contrôle technique	1 060	—	—			1 060	—	722	
	<b>Total :</b>	<b>1 082</b>					<b>1 082</b>	—	<b>744</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

94

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot - Genale - Goluen	1 569	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 569	—	1 220	
211.016.06	Route Afgoi - Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521.531 669.680	24. 1.67	3 921	929	2 915	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 143	455	14.12.67			112	2 031	95	A/C 891 : constr. écoles; ouv.: 18.8.70
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	549	482	22. 3.68	635	20. 2.68	541	8	541	
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	80	506	2. 9.68	848		—	80	—	
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533	14. 2.69			228	90	88	Prép.
211.016.26	Télécommunications par Faisceaux hertziens	3 275	566	27. 9.69			—	3 275	—	A/C 852: fourn. et travaux; ouv.: 30.9.1970
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>12 784</b>					<b>6 371</b>	<b>6 413</b>	<b>4 859</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 973	521	22. 1.69			992	4 981	82	A/C 890; constr. 18 réservoir d'eau; ouv.: 17.8.70
215.016.28	Station de multiplication végétale et Form. pers.	527	558	27. 9.69			—	527	—	Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>6 500</b>					<b>992</b>	<b>5 508</b>	<b>82</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

96

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	138	—	—	—	23. 4.65	129	9	120	1 <sup>re</sup> phase terminée le 22.7.1965 2 <sup>e</sup> phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baldoa (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	Terminée
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	160	—	—	—	21. 4.67	12	148	12	PROBI (I) - 3 mois
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	98	INTERTRAFIC (All.) - 15 mois
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	108	28	92	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 419	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 373	46	1 152	
212.216.32	Télécommunication par faisceaux hertziens	170	—	—	—	—	—	170	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

97

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.19 A	Expertise sur possibilités réduction coût d'exploitation Hôpital de Mogadiscio	4	—	—		21. 4.67	4	—	4	Terminée
212.116.20 A	Etude sur les bananes	2	—	—		19.10.67	2	—	2	Terminée
212.116.22 A	Etude « Transport de bananes »	3	—	—		14. 9.67	3	—	3	Terminée
212.216.27 A	Surveillance de travaux	88	—	—		6.12.68	88	—	50	2e Phase SAIS (I) 18 mois
212.016.29	Aide temp. exploitation Hôpital Général Mogadiscio	390	565	17.10.69			357	33	46	
212.116.30 A	Etude préliminaire du plan d'urbanisme de Mogadiscio	42	—	—			—	42	—	
212.816.33	Mission secrétariat d'État pour la planification	155	—	—			—	155	—	
	<b>Total : 17 projets</b>	<b>3 235</b>	—	—			<b>2 603</b>	<b>632</b>	<b>2 036</b>	
212.816.99	Contrôle technique	445	—				445	—	170	
	<b>Total :</b>	<b>3 680</b>					<b>3 048</b>	<b>632</b>	<b>2 206</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

98

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	1 064	306	18. 5.65	—	10. 2.65	539	525	653	
213.116.04 A	Mission 1 <sup>ère</sup> tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 068</b>					<b>543</b>	<b>525</b>	<b>657</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

99

**SECOURS D'URGENCE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	201	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201		202	
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	1 600	390	11. 5.66		18. 5.66	1 600	—	990	
216.016.31	Lutte contre la famine 1969	49	Av. a 313				—	49	—	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 850</b>					<b>1 801</b>	<b>49</b>	<b>1 192</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

100

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.01	Aménagement 3 polders lac Tchad	810	310	12. 4.65	523 584 618	16.6.67	771	39	646	
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	437 526 608	8.12.65	1 516	—	1 516	Projet terminé
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageoise (165 puits)	2 025	220 Ave- nant	12. 5.65	562		1 025	1 000	579	
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy - extension	97	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n° 3	97	—	97	Projet terminé
211.017.09	Office national pharmaceutique	648	344	20. 9.65	506		616	32	616	
211.017.15	Construction de 153 puits au Tchad	2 228	378	11. 2.66	752	22.6.67	1 710	518	313	
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	549	396	6. 7.66	500		512	37	508	
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	992	397	12. 7.66	(659 caduc) 790		990	2	—	
211.017.19	Route Fort-Lamy - Guelendeng	6 796	403	20. 6.66	555	11.12.67	6 364	432	4 919	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

101

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 188	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 118	70	1 023	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	3 028	435	7. 2.67	611	14. 3.68	3 028	—	2 970	
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	219	467	17.11.67	692	23.11.68	206	13	139	
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68		11.1.69	112	1 711	53	Prép.
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	640	528	31.12.68	717	21.10.68	640	—	640	Projet terminé
211.017.39	Aménagements complémentaires Hôpital de Fort-Lamy	243	569	2. 2.70			—	243	—	Prép.
211.017.41	Amélioration productivité cotonnière	981	580	10.12.69	807		852	129	505	
	<b>Total : 16 projets</b>	<b>24 783</b>					<b>20 557</b>	<b>4 226</b>	<b>14 524</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

102

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —	373	4. 2.66			1 069 —	— —	1 069 —	Terminée
214.017.27	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67	—		911	— —	632	
214.017.40	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	466	562	13.8.69			—	466	—	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>4 176</b>					<b>3 710</b>	<b>466</b>	<b>3 431</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

103

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : TCHAD**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	374	517	28.10.68			—	374	—	
215.017.38	Achat pulvérisateurs	59	—	—		28.12.67	59	—	59	Projet terminé
<b>Total : 2 projets</b>		<b>433</b>					<b>59</b>	<b>374</b>	<b>59</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

104

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : TCHAD**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65	—	13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	47	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	42	—	—	—	13.12.65	41	1	40	KLAUSS (All.) - 6 mois
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—	—	29.10.65	5	—	5	Terminée
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	333	—	—	—	13. 5.66	333	—	308	CFDT (F) - 3 ans
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

105

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	44	—	—	—	18.3.68	44	—	25	C.F.D.T.
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	227	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	151	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>1 523</b>					<b>1 521</b>	<b>2</b>	<b>1 366</b>	
212.817.99	C.T.	860	—	—			860	—	566	
	<b>Total :</b>	<b>2 383</b>					<b>2 381</b>	<b>2</b>	<b>1 932</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructures cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
	<b>Total :</b>	<b>67</b>					<b>67</b>	—	<b>67</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

107

### Prêts spéciaux

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	1 215	Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
<b>Total :</b>		<b>1 215</b>					<b>1 215</b>	—	<b>1 215</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

108

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 446	348	13.10.65	678		1 425	21	989	
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 053	427	9.12.66			932	121	905	(Appel d'offres restreint)
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 760	493	23.7.68	678		3 442	318	1 104	
211.018.15	Achèvement route Atakpamé-Badou	1.134	553	17. 7.69			—	1.134	—	
211.018.18	Modernisation de la route Tsévié-Atakpamé	3 302	583	17. 7.69			—	3 302	—	A/C 883; constr. route, ouv. 29.6.70
<b>Total : 5 projets</b>		<b>10 695</b>					<b>5 799</b>	<b>4 896</b>	<b>2 998</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

109

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : TOGO**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	109	351	7.10.65	525		109	—	109	
	Amélioration structurelle	399					392	7	392	
214.018.10	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	185	477	21. 2.68	665		161	24	151	
	Amélioration structurelle	699					446	253	350	
214.018.13	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	594	537	25. 2.69	805		594	—	338	
	Amélioration structurelle	1 116					354	762	85	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>3 102</b>					<b>2 056</b>	<b>1 046</b>	<b>1 425</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

110

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	—		5	275	—	Prép.
215.018.17	Création 3 000 ha palmeraies sélectionnées	2 160	574	22. 9.69			1 684	476	—	Prép.
215.118.12	Mise au point d'un projet «Palmiers à huile»	36					28	8	26	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 476</b>					<b>1 717</b>	<b>759</b>	<b>26</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

111

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—	—	—	15	—	SEDES (F)
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	129	—	—	—	15.10.65	119	10	77	SEDES (F) - 1 an
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	567	16	551	STAIM (It) - 14 mois WALTER (All) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30	—	—	—	—	30	—	20	
212.818.14	Développement région centrale et des plateaux	760	545	18. 5.69	—	—	511	249	268	
212.118.16	Etude nouvelles installations portuaires	30	—	—	—	—	31	- 1	—	
212.118.19	Etude nouveau programme "Palmiers à huiles"	10	—	—	—	—	—	10	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>1 557</b>					<b>1 258</b>	<b>299</b>	<b>916</b>	
212.818.99	Contrôle technique	464	—	—	—	—	464	—	328	
	<b>Total :</b>	<b>2 021</b>					<b>1 722</b>	<b>299</b>	<b>1 244</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

112

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 925	363	15. 4.66	623,625 633,634		1 875	50	872	
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398	1. 8.66	613		838	302	556	
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66			—	2 917	—	Prép.
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	727	428	25.11.66			—	727	—	A/C 829: Ap.
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68			—	2 228	—	Prép.
311.030.09	Appontement à Bonaire	1 220	582				—	1 220	—	Prép.
311.030.10	Amélioration part. de Willemstad	5 993					—	5 993	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>16 150</b>					<b>2 713</b>	<b>13 437</b>	<b>1 428</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution.**

113

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ANTILLES NEERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.830.99	C.T.	376	—	—			376	—	252	
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	Terminée
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	13	—	—	—		13	—	11	SCHOUTEN (N) - 1 mois
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics	100	—	—			100	—	—	VAN VELSEN (PB) VRIJENS (B)
	<b>Total :</b>	<b>493</b>					<b>493</b>		<b>267</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

115

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois
<b>Total : 2 projets</b>		<b>167</b>					<b>167</b>	—	<b>167</b>	
<b>Total :</b>		<b>167</b>					<b>167</b>		<b>167</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

116

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : Territoire Français des Afars et des Issas**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	606	405	3.10.66	703		550	56	407	
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530	4. 2.69			—	1 206	215	A/C 847: travaux; Ap.
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 812</b>					<b>550</b>	<b>1 262</b>	<b>622</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

117

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.70

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19	—	16	S.C.E.T. (F) - 6 mois
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>19</b>					<b>19</b>		<b>16</b>	
312.832.99	C.T.	2	—	—			2	—	2	
	<b>Total :</b>	<b>21</b>	—	—	—		<b>21</b>	—	<b>18</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

118

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : NOUVELLE CALÉDONIE**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67	643		55	2 340	55	
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	671	478	8.10.68	654		—	671	—	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>3 066</b>					<b>55</b>	<b>3 011</b>	<b>55</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

119

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : 31.3.70

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	60	—	—			60	—	11	
<b>Total :</b>		<b>60</b>					<b>60</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

120

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : NOUVELLE CALÉDONIE**  
**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68	654		1 000	—	—	
<b>Total :</b>		<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	—	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : POLYNESIE**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	869	430	30. 1.67	653		869	—	526	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>869</b>					<b>869</b>	<b>—</b>	<b>526</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	61	—	—			61	—	52	
<b>Total :</b>		<b>61</b>					<b>61</b>	<b>—</b>	<b>52</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

123

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497	24. 9.68			—	466	—	
	<b>Total :</b>	<b>466</b>					—	<b>466</b>	—	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

124

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	18	—	—			18	—	7	
<b>Total :</b>		<b>18</b>					<b>18</b>		<b>7</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

125

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 <sup>e</sup> phase)	960	440	24. 4.67	674		812	148	739	A/C 877: fourn. équipement; ouv.; 6.4. au 11.5.70
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 854	510	16. 1.69	819		127	1 727	—	
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518	13. 1.69			—	1 316	—	Prép.
311.040.12	Route Coppename-Ingikondou	1 167	559	6.1.70			—	1 167	—	Prép.
311.040.13	Magasin central pour serv. pharmac. à Paramaribo	645	560	6.1.70			—	645	—	Prép.
311.040.14	Construction internat Paramaribo - enseig. sec.	1 114	570	6.1.70			—	1 114	—	Prép.
311.040.15	Constructions scolaires - 3 <sup>e</sup> phase	4 413	570	6.1.70			—	4 413	—	Prép.
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>11 469</b>					<b>939</b>	<b>10 530</b>	<b>739</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

126

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SURINAM**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	25	—	—	—	29.10.65	25	—	25	Terminé
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		135	15	113	VERDEYEN - MOENAERT (B-L)
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	3	—	—	—	17.10.66	3	—	3	Terminé
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	28	—	—			25	3	6	VAN OERLE (N)
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>206</b>					<b>188</b>	<b>18</b>	<b>147</b>	
312.840.99	C.T.	305	—	—			305	—	232	
	<b>Total :</b>	<b>511</b>					<b>493</b>	<b>18</b>	<b>379</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 856	487	19. 7.68	739		1 856	—	367	
<b>Total :</b>		<b>1 856</b>					<b>1 856</b>	<b>—</b>	<b>267</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

128

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : WALLIS ET FUTUNA**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68	762		235	372	23	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>607</b>					<b>235</b>	<b>372</b>	<b>23</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	11	—	—			11	—	—	
		<b>11</b>					<b>11</b>		—	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : GUADELOUPE**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66			—	375	—	A/C 699 - construction; Ap
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68	813		—	2 228	—	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 603</b>					—	<b>2 603</b>	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

131

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	269	—	—			269	—	204	
312.133.03	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent »	33	—	—			31	2	—	
	<b>Total :</b>	<b>302</b>					<b>300</b>	<b>2</b>	<b>204</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

132

### INVESTISSEMENTS

Pays: **GUYANE**

Date de mise à jour: **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
No comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.034.02	Aménagement d'un port sur le Mahury	2 540	579	25. 9.69			—	2 540	—	A/C 834: travaux; Ap. A/C 835: fourn. remorqueur; Ap.
<b>Total: 1 projet</b>		<b>2 540</b>					—	<b>2 540</b>	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

133

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : GUYANE**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	260	—	—			210	50	234	I.P.A. (All.)
	<b>Total :</b>	<b>260</b>					<b>210</b>	<b>50</b>	<b>234</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : MARTINIQUE**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68			—	1 269	—	Prép.
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68			—	2 431	—	Prép.
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>3 700</b>					—	<b>3 700</b>	—	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

135

### INVESTISSEMENTS

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 <sup>e</sup> phase)	4 051	411	17.10.66	606 627		2 757	1 294	977	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66	579		3 443	608	1 878	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>8 102</b>					<b>6 200</b>	<b>1 902</b>	<b>2 855</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	181	—	—			181	—	93	
<b>Total :</b>		<b>181</b>					<b>181</b>		<b>93</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

137

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : TOUS TERRITOIRES**

**Date de mise à jour : 31.3.70**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	7	
212.880.99	Inspection divers	817	—	—			817	—	394	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	14	—	—			14	—	14	
212.180.43	Etude « Prix de revient du thé »	21	—	—			21	—	21	Etude terminée
<b>Total : 4 projets</b>		<b>861</b>					<b>861</b>	<b>—</b>	<b>436</b>	

