

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**  
**COMMISSION**

**Direction générale de l'Aide au Développement**  
**Direction du Fonds Européen de Développement**

# **Fonds Européen de Développement**

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution**

**Date de mise à jour : 31 décembre 1969**

# **Fonds Européen de Développement**

Situation trimestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1969

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique générale	X
Frais financiers et administratifs	XVI
Prêts spéciaux	XVII
Avances aux Caisses de stabilisation	XVIII
Secours d'urgence	XIX
<b>E A M A :</b>	
BURUNDI	1
CAMEROUN	6
CENTRAFRIQUE	13
CONGO (Brazza)	21
CONGO (Kinshasa)	25
COTE D'IVOIRE	32
DAHOMEY	37
GABON	42
HAUTE VOLTA	47
MADAGASCAR	52
MALI	61
MAURITANIE	69
NIGER	74
RWANDA	81
SÉNÉGAL	89
SOMALIE	93
TCHAD	99
TOGO	107
<b>T O M :</b>	
ANTILLES NÉERLANDAISES	111
COMORES	113
Territoire Français des Afars et des Issas	115
NOUVELLE CALÉDONIE	117
POLYNÉSIE	120
ST-PIERRE ET MIQUELON	122
SURINAM	124
WALLIS ET FUTUNA	127
<b>D O M :</b>	
GUADELOUPE	129
GUYANE	131
MARTINIQUE	133
RÉUNION	134
<b>Tous Territoires</b>	<b>136</b>

**LISTE DES ABRÉVIATIONS :**

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :**

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
<b>1) Subventions</b>						
Projets d'investissement économique et social	321 681	591	162 813	158 868	321 681	89 279
Assistance technique liée aux investissements	23 143	363	20 007	3 136	23 143	16 249
Contrôle technique	14 461	—	14 461	—	14 461	9 242
Coopération technique générale	36 696	197	29 718	6 978	36 696	25 556
Aide à la production	90 107	677	67 182	22 925	90 107	60 318
Aide à la diversification	110 513	262	53 671	56 842	110 513	40 639
Secours d'urgence	2 964	11	1 902	1 062	2 964	1 264
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	1 635	—	1 635	—	1 635	1 220
<b>Total :</b>	<b>601 200</b>	<b>3 001</b>	<b>351 389</b>	<b>249 811</b>	<b>601 200</b>	<b>243 767</b>
<b>2) Prêts spéciaux</b> { investissements diversification	<b>20 099</b> <b>23 309</b>	<b>23</b>	<b>14 599</b> <b>13 549</b>	<b>5 500</b> <b>9 760</b>	<b>43 408</b>	<b>2 833</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	<b>12 619</b>		<b>8 237</b>	<b>4 382</b>	<b>12 619</b>	<b>(1) 5 295</b>

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1) Subventions</b>								
Projets d'investissement économique et sociale	47 543	18	11 467	36 076	47 543	5 246	369 224	94 543
Assistance technique liée aux investissements	812	12	739	73	812	579	23 955	16 828
Contrôle technique	1 283		1 283	—	1 283	867	15 744	10 109
Coopération technique générale	—			—	—	—	36 696	25 556
							90 107	60 318
							110 513	40 639
							2 964	1 264
Bonification d'intérêt	—					—	—	—
Frais administratifs et financiers	—					—	1 635	1 220
<b>Total :</b>	<b>49 638</b>	<b>30</b>	<b>13 489</b>	<b>36 149</b>	<b>49 638</b>	<b>6 692</b>	<b>650 838</b>	<b>250 477</b>
<b>2) Prêts spéciaux : investissements</b>	<b>2 856</b>		<b>2 856</b>	—	<b>2 856</b>	<b>279</b>	<b>46 264</b>	<b>3 130</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>					—		<b>12 619</b>	<sup>(1)</sup> <b>5 295</b>

<sup>1)</sup> Le montant indiqué ci-dessus représente le solde des avances restant à rembourser (voir page XVIII)

**Projets d'investissement économique et social**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	9	10 167	24	4 655	5 512	10 167	1 523
Cameroun	7	26 137	25	6 425	19 712	26 137	5 808
Centrafrique	12	15 668	41	3 858	11 810	15 668	2 821
Congo (Brazza)	8	13 150	15	5 910	7 240	13 150	2 885
Congo (Kinshasa)	10	47 336	55	20 071	27 265	47 336	8 274
Côte d'Ivoire	3	2 614	16	212	2 402	2 614	203
Dahomey	7	14 877	12	12 488	2 389	14 877	6 007
Gabon	1	10 805	—	10 475	330	10 805	3 427
Haute Volta	8	20 281	35	14 837	5 444	20 281	6 322
Madagascar	12	34 031	30	19 703	14 328	34 031	12 279
Mali	11	25 292	22	9 217	16 075	25 292	6 317
Mauritanie	6	12 300	14	9 447	2 853	12 300	8 735
Niger	10	20 547	12	8 756	11 791	20 547	2 958
Rwanda	11	7 221	32	1 238	5 983	7 221	1 005
Sénégal	6	12 984	4	5 635	7 349	12 984	1 177
Somalie	7	12 784	8	6 380	6 404	12 784	4 421
Tchad	16	24 792	52	17 807	6 985	24 792	12 940
Togo	5	10 695	4	5 699	4 996	10 695	2 177
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>149</b>	<b>321 681</b>	<b>591</b>	<b>162 813</b>	<b>158 868</b>	<b>321 681</b>	<b>89 279</b>
Antilles néerlandaises	6	10 157	3	2 713	7 444	10 157	1 100
Comores	2	2 394	7	221	2 173	2 394	217
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 812	—	550	1 262	1 812	215
Nouvelle Calédonie	2	3 066	1	54	3 012	3 066	55
Polynésie	1	869	2	869	—	869	442
St Pierre et Miquelon	1	466	—	—	466	466	—
Surinam	7	11 227	—	812	10 415	11 227	642
Guadeloupe	2	2 603	—	—	2 603	2 603	—
Guyane	1	2 540	—	—	2 540	2 540	—
Martinique	2	3 700	—	—	3 700	3 700	—
Réunion	2	8 102	5	6 200	1 902	8 102	2 575
Wallis et Futuna	1	607	—	48	559	607	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>29</b>	<b>47 543</b>	<b>18</b>	<b>11 467</b>	<b>36 076</b>	<b>47 543</b>	<b>5 246</b>
<b>Total général :</b>	<b>178</b>	<b>369 224</b>	<b>609</b>	<b>174 280</b>	<b>194 944</b>	<b>369 224</b>	<b>94 525</b>

Aide à la production  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	5	7 157	572	476	96	173	6 585	65	5 671	914	5 389	5 562
Centrafrique	5	5 056	2 653	2 653	—	2 653	2 403	43	2 286	117	2 258	4 911
Dahomey	5	3 917	777	777	—	430	3 140	101	1 852	1 288	1 853	2 283
Madagascar	4	22 658	2 584	2 584	—	1 380	20 074	253	12 620	7 454	10 376	11 756
Mali	5	4 151	—	—	—	—	4 151	38	2 335	1 816	2 115	2 115
Niger	5	4 868	2 924	2 849	75	1 340	1 944	37	680	1 264	688	2 374
Sénégal	6	35 022	14 747	14 708	39	14 708	20 275	62	12 327	7 948	11 899	26 631
Tchad	4	4 176	4 176	3 710	466	3 431	—	—	—	—	—	3 431
Togo	3	3 102	868	844	24	512	2 234	78	810	1 424	743	1 255
<b>Total :</b>	<b>42</b>	<b>90 107</b>	<b>29 301</b>	<b>28 601</b>	<b>700</b>	<b>24 973</b>	<b>60 806</b>	<b>677</b>	<b>38 580</b>	<b>22 226</b>	<b>35 321</b>	<b>60 318</b>



**Aide à la diversification  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	7	600	4 650	5 250	620
Cameroun	1	749	10	724	25	749	719
Centrafrique	2	1 513	—	—	1 513	1 513	—
Congo (Brazza)	3	5 169	26	3 166	2 003	5 169	1 824
Congo (Kinshasa)	1	9 000	—	—	9 000	9 000	—
Côte d'Ivoire	5	40 201	47	33 123	7 078	40 201	29 693
Dahomey	3	1 521	3	912	609	1 521	241
Gabon	2	4 000	2	2 265	1 735	4 000	142
Haute Volta	6	5 935	21	3 459	2 476	5 935	1 689
Madagascar	11	7 001	9	1 780	5 221	7 001	576
Mali	4	1 033	17	199	834	1 033	128
Mauritanie	7	2 245	2	1 468	777	2 245	1 127
Niger	3	1 625	1	342	1 283	1 625	342
Rwanda	4	5 250	30	2 291	2 959	5 250	1 637
Sénégal	9	10 612	34	2 372	8 240	10 612	1 804
Somalie	2	6 500	—	883	5 617	6 500	29
Tchad	2	433	—	59	374	433	59
Togo	3	2 476	—	28	2 448	2 476	9
<b>Total :</b>	<b>70</b>	<b>110 513</b>	<b>209</b>	<b>53 671</b>	<b>56 842</b>	<b>110 513</b>	<b>40 639</b>

**Assistance technique liée aux investissements**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	16	2 100	28	1 877	223	2 100	1 516
Cameroun	9	361	13	296	65	361	266
Centrafrique	13	1 549	27	1 397	152	1 549	911
Congo (Brazza)	7	506	6	288	318	506	276
Congo (Kinshasa)	15	567	13	435	132	567	357
Côte d'Ivoire	6	53	5	53	—	288	46
Dahomey	7	766	9	349	417	766	337
Gabon	3	2 339	9	1 229	—	1 229	2 231
Haute Volta	15	1 229	18	1 154	75	1 229	1 152
Madagascar	13	1 234	17	1 081	153	1 334	971
Mali	18	1 339	19	1 164	175	1 339	990
Mauritanie	4	136	6	57	79	136	48
Niger	10	1 278	9	1 062	216	1 278	690
Rwanda	24	2 680	30	2 521	159	2 680	1 880
Sénégal	4	22	6	22	—	22	22
Somalie	17	3 080	57	2 441	639	3 080	1 984
Tchad	12	1 523	13	1 521	2	1 523	1 303
Togo	6	1 547	4	1 216	331	1 547	842
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>199</b>	<b>22 309</b>	<b>359</b>	<b>19 173</b>	<b>3 136</b>	<b>22 484</b>	<b>15 822</b>
Antilles néerlandaises	3	117	4	117	—	117	15
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	16
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	216	4	195	21	216	147
Guadeloupe	1	33	—	31	2	33	—
Guyane	1	260	1	210	50	260	234
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>12</b>	<b>812</b>	<b>12</b>	<b>739</b>	<b>73</b>	<b>812</b>	<b>579</b>
Tous pays et territoires	4	834	4	834	—	834	427
<b>Total général :</b>	<b>215</b>	<b>23 955</b>	<b>375</b>	<b>20 746</b>	<b>3 209</b>	<b>24 130</b>	<b>16 828</b>

## 2° FED

X

Coopération technique générale  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	2	422	5	181	241	422	170	
Cameroun	2	556	1	49	507	556	28	
Centrafrique	1	150	4	141	9	150	128	
Congo (Brazza)	1	34		34	34	34	—	
Congo (Kinshasa)	7	4 699	55	2 877	1 822	4 699	2 087	
Côte d'Ivoire	5	175	5	119	56	175	81	
Dahomey	1	2	1	2	—	2	2	
Gabon	1	5		—	5	5	—	
Haute-Volta	1	38	3	38	—	38	38	
Madagascar	1	100	3	92	8	100	60	
Mauritanie	1	5		—	5	5	—	
Niger	1	280		—	280	280	24	
Rwanda	5	1 488	27	979	509	1 488	731	
Sénégal	2	16	1	11	5	16	11	
Somalie	2	1 068	56	543	525	1 068	657	
Tchad	2	67	2	67	—	67	67	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>35</b>	<b>9 105</b>	<b>163</b>	<b>5 133</b>	<b>3 972</b>	<b>9 105</b>	<b>4 084</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Actions	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Report :</b>	<b>35</b>	<b>9 105</b>	<b>163</b>	<b>5 133</b>	<b>3 972</b>	<b>9 105</b>	<b>4 084</b>	
<b>Bourses:</b>								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 410		3 346	64	3 410	3 346	
213.480.25 exercice 66/67	1	4 528		3 785	- 257	5 528	3 785	
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69	1	3 993		2 896	1 097	3 993	173	
213.480.40 exercice 67/68	1	4 550		3 734	816	4 550	3 734	
<b>Stages:</b>								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	35		35	—	35	35	
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	36		36	—	36	36	
<b>Colloques:</b>								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	113		113	—	113	113	
213.680.42 exercice 67/68	1	133		133	—	133	126	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>48</b>	<b>27 227</b>	<b>163</b>	<b>21 535</b>	<b>5 692</b>	<b>27 227</b>	<b>17 756</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>27 227</b>	<b>163</b>	<b>21 535</b>	<b>5 692</b>	<b>27 227</b>	<b>17 756</b>	
213.180.12	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	Terminé
		340		340	—	340		
		16		16	—	16		
		26		26	—	26		
213.180.24	Etude « Projets agricoles »	50	1	50	—	50	43	
213.780.02	Information et Documentation	345	1	266	79	345	230	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	179	1	179	—	179	179	
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>28 476</b>	<b>177</b>	<b>22 705</b>	<b>5 771</b>	<b>28 476</b>	<b>18 883</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>28 476</b>	<b>177</b>	<b>22 705</b>	<b>5 771</b>	<b>28 476</b>	<b>18 883</b>	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	27	1	27	—	27	27	
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	6	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75	37	
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	21	1	21	—	21	21	
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>28 648</b>	<b>186</b>	<b>22 877</b>	<b>5 771</b>	<b>28 648</b>	<b>19 008</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>28 648</b>	<b>186</b>	<b>22 877</b>	<b>5 771</b>	<b>28 648</b>	<b>19 008</b>	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	70	1	67	3	70	43	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50	1	—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	800	1	496	304	800	464	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160	1	42	118	160	34	
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20	1	16	4	20	13	
213.480.46	Bourses - exercice 68/69	4 600	1	3 936	664	4 600	3 936	
213.580.47	Stages - exercice 68/69	54	1	54	—	54	50	
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	150	1	153	-3	150	158	
	<b>Total :</b>	<b>34 552</b>	<b>194</b>	<b>27 641</b>	<b>6 911</b>	<b>34 552</b>	<b>23 700</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>34 552</b>	<b>194</b>	<b>27 641</b>	<b>6 911</b>	<b>34 552</b>	<b>23 700</b>	
213.180.49	Etude « Organisation commune d'exportation des EAMA »	100	1	100	—	100	65	
213.180.50	Amélioration & standardisation – projets architecturaux	18	1	8	10	18	17	
213.180.51	Analyse des plans de développement des EAMA	1	1	1	—	1	1	—
213.480.53	600 Bourses – 1/10/69-30/9/70	1 739		1 739		1 739	1 739	
213.580.54	« Stages » – 16/7/69-15/7/70	54		54		54	11	
213.680.55	« Colloques » – 16/7/69-15/7/70	150		147	3	150	15	
213.180.56	Etude du marché du tapioca	50		—	50	50	—	
213.180.57	Etude s/développement économique des EAMA	9		9	—	9	4	
213.180.58	Etude s/les possibilités réelles de formation en Afrique	13		13	—	13	4	
213.180.59	Etude s/création d'organismes africains et Malgache d'exportation	10		6	4	10	—	
	<b>Total :</b>	<b>36 696</b>	<b>197</b>	<b>29 718</b>	<b>6 978</b>	<b>36 696</b>	<b>25 556</b>	



**Frais financiers et administratifs  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	27					27	—	22	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bourriers »	4					4	—	4	
219.970.04	Impression situation FED	69					69	—	60	
219.970.06	Abonnements	27					27	—	22	
219.970.99	AEC	1 388					1 388	—	992	
{219.970.90 319.980.90	Différence de change	120					120	—	120	
<b>Total :</b>		<b>1 635</b>					<b>1 635</b>	<b>—</b>	<b>1 220</b>	

PRÊTS SPÉCIAUX  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	Enga- gements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. — EAMA</b>											
Cameroun	4	14 522	7 371	7 371	—	—	7 151	7 151	—	1 270	1 270
Centrafrique	1	227	—	—	—	—	227	—	227	—	—
Côte d'Ivoire	3	11 328	6 013	6 013	—	—	5 315	3 644	1 671	348	348
Mauritanie	1	2 754	—	—	—	—	2 754	2 754	—	—	—
Tchad	1	1 215	1 215	1 215	—	1 215	—	—	—	—	1 215
Congo (Kinshasa)	1	9 000	3 000	—	3 000	—	6 000	—	6 000	—	—
Gabon	1	2 500	2 500	—	2 500	—	—	—	1 862	—	—
Magagascar	1	1 862	—	—	—	—	1 862	—	1 862	—	—
<b>Totaux I :</b>	<b>13</b>	<b>42 408</b>	<b>20 099</b>	<b>14 599</b>	<b>5 500</b>	<b>1 215</b>	<b>23 309</b>	<b>13 549</b>	<b>9 760</b>	<b>1 618</b>	<b>2 833</b>
<b>II. — PTOM-DOM</b>											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	1 000	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	1	1 856	1 856	1 856	—	297	—	—	—	—	297
<b>Totaux II :</b>	<b>2</b>	<b>2 856</b>	<b>2 856</b>	<b>2 856</b>	<b>—</b>	<b>297</b>					<b>297</b>
<b>Totaux I + II :</b>	<b>15</b>	<b>46 264</b>	<b>22 955</b>	<b>17 455</b>	<b>5 500</b>	<b>1 512</b>	<b>23 309</b>	<b>13 549</b>	<b>9 760</b>	<b>1 618</b>	<b>3 130</b>

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

XVIII

**AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION  
RECAPITULATION**

*Tous Pays*  
*Date de mise à jour : 31.12.69*

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Montant global des marchés	Solde engagements + suppléments autorisés	Versements effectués	Remboursements	Avances à rembourser	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—	916	—	916	916	—	Avance remboursée le 31.3.67
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	8 710			5 869	2 841	5 869	2 026	3 843	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 766			1 452	314	1 452	—	1 452	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227			—	1 227	—	—	—	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>12 619</b>			<b>8 237</b>	<b>4 382</b>	<b>8 237</b>	<b>2 942</b>	<b>5 295</b>	

SECOURS D'URGENCE  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements 5 + 6	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Mali	1	101	1	101	—	101	72
Madagascar	1	1 013	—	—	1 013	1 013	—
Somalie	3	1 850	10	1 801	49	1 850	1 192
<b>Total : 5 projets</b>	<b>5</b>	<b>2 964</b>	<b>11</b>	<b>1 902</b>	<b>1 062</b>	<b>2 964</b>	<b>1 264</b>

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

1

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : 31.12.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	159	1	159	
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	246	400	27. 6.66	501		245	1	236	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 509	433	16. 3.67	670		1 033	476	328	A/C 866 - fourn.àéquipement; ouv. : 23.2.1970
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438	28. 6.67			—	130	19	Prép.
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67	672		3 018	1 172	781	
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	491	508	1. 8.68			—	491	—	A/C 796: trav. constr.; Ap.
211.001.27	Création 500 ha. théiers à Rwegura	307	546	8. 7.69			200	107	—	
211.001.28	Réfection et bitumage route Muramvya-Gitega	2 806	577	16. 9.69			—	2 806	—	Prép.
211.001.29	Extension de la théiculture autour de Téza	328	590					328		A/C 859 : fourn. engrais; ouv : 12.1.1970
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>10 167</b>					<b>4 655</b>	<b>5 512</b>	<b>1 523</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

2

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66			600	1 600	593	A/C 859 : fourn. engrais; ouv . : 12.1.1970
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	672		—	3 050	27	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>600</b>	<b>4 650</b>	<b>620</b>	

### Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

3

#### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	173	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	170	3	168	ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	12	—	12	Etude terminée
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 198	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	1 089	109	921	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	Terminée
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	10. 4.67	14	6	13	U.A.U. (F) - (8 mois)
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	245	15	244	BECKER (All.)
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	55	—	—	—	—	54	1	52	Terminée

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

4

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.19 A	Ecole Normale Supérieure (étude)	98	—	—			64	34	29	TETRA (L)
212.201.20 A	Surveillance de travaux projets 211.001.11 et 211.001.17	59	—	—			59	—	20	MENGARONI (I)
212.101.21 A	Hôpital de Kirundo (étude)	32	—	—			—	32	—	TETRA (L)
212.801.22 A	Mission d'assistance technique	7	—	—			7	—	6	KRUPP (All.) DWARS (N)
212.201.23 A	Mission d'assistance technique	76	—	—			76	—	18	APPELBAUM (All.)
212.101.08 A		1				25. 2.66	1	—	1	Terminé
212.801.25 A	Mission d'assistance technique	40	—	—			40	—	4	PIRSON (B)
212.201.26	Surveillance de travaux	50	—	—			27	23	—	
	<b>Total : 16 projets</b>	<b>2 100</b>					<b>1 877</b>	<b>223</b>	<b>1 516</b>	
212.801.99	Contrôle technique	497	—	—			497	—	318	
	<b>Total :</b>	<b>2 597</b>					<b>2 374</b>	<b>223</b>	<b>1 834</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

5

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	400	422	26.10.66			159	241	148	FONDAZIONE Ing. LERICI (It.)
213.801.15	Assistance technique	22	—	—			22	—	22	GULDAGER (All.)
<b>Total : 2 projets</b>		<b>422</b>					<b>181</b>	<b>241</b>	<b>170</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

6

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 158	312	15. 4.65	473 631 763		4 602	1 556	4 182	A/C 763-fourn. équipement; Ap.
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65	794		261	2 676	74	A/C 794-trav. routiers, Ap.
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66	533		420	127	296	
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66	(679 caduc)		12	235	9	
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 130	
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68	—		—	117	117	Réparation effectuée
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÉRE	15 001	529	22. 4.69			—	15 001	—	A/C 733-Appel d'offres restreint Ap.
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>26 137</b>					<b>6 425</b>	<b>19 712</b>	<b>5 808</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

7

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix	180	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	180	—	154	
	Amélioration structurelle	1 728					1 693	35	1 693	
214.002.09	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix	115	371	14. 2.66	476, 482 536		19	96	19	
	Amélioration structurelle	999					998	1	988	
214.002.19	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	35	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		35	—	—	
	Amélioration structurelle	1 506					1 239	267	1 216	
214.002.23	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix	182	476	31. 1.68	646 689 716		182	—	—	
	Amélioration structurelle	1 403					1 014	389	966	
214.002.28	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix	60	536	3. 2.69	749, 782 821		60	—	—	A/C 864 : fourn. engrais et insecticides; ouv. : 26.1.1970
	Amélioration structurelle	949					727	222	526	
<b>Total : 5 projets</b>		<b>7 157</b>					<b>6 147</b>	<b>1 010</b>	<b>5 562</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

8

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	-  Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	749	328	8. 6.65	417	23.9.65	724	25	719	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>749</b>					<b>724</b>	<b>25</b>	<b>719</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

9

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.802.01 A	Préparation dossiers aide à la diversification	20	—	—	—	9.10.64	20	—	20	Etudes terminées
212.102.03 A	Adduction d'eau N'Gaoundere (Etudes)	26	—	—	—	29. 6.65	26	—	26	C. LOTTI (It.) - 5 mois
212.102.08 A	Introduction de la théiculture (Etude)	50	—	—	—	28. 2.66	50	—	50	Terminée
212.102.12 A	Extension collège Vogt à Yaoundé (Etude)	60	—	—	—	12. 7.66	46	14	16	ACCOLTI & DE GRASSI (It.) - 10 mois
212.102.13 A	Culture bananes - région Mungo	67	—	—	—	17.10.66	67	—	67	Terminée
212.102.14 A	Collège enseignement technique	80	—	—	—	30. 3.67	29	51	29	SAIRIC (It.) - 10 mois
212.102.15 A	Développement plantations villageoises	21	—	—	—	14. 4.67	21	—	21	Terminée
212.102.17 A	Transcamerounais (2 <sup>e</sup> tranche) étude	26	—	—	—	9. 12.66	26	—	26	Terminée
212.802.21 A	Expertise 2 <sup>e</sup> tronçon du transcamerounais	11	—	—	—	19. 7.67	11	—	11	Terminée
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>361</b>					<b>296</b>	<b>65</b>	<b>266</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

10

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.802.99	C.T.	1 545	—	—			1 545	—	980	
<b>Total :</b>		<b>1 906</b>					<b>1 841</b>	<b>65</b>	<b>1 246</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

11

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20	Instructeurs pour la formation statistique	75	470	17.11.67			49	26	28	Botty (B)
213.802.29	7 instructeurs pour développement petites industries	481	581	18.09.69			—	481	—	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>556</b>					<b>49</b>	<b>507</b>	<b>28</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

12

### PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641, 729		6 482	—	1 270	A/C 849 - fourn. matériels; Ap. A/C 785 - constr. huilerie Mondoni; Ap.
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	669 971	480	7. 2.68	696		669 971	— —	— —	
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529	22. 4.69			5 000	—	—	A/C 733 - A/O restreint; Ap.
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68			1 400	—	—	A/C 811 - fourn. matériels; Ap.
<b>Total : 4 projets</b>		<b>14 522</b>					<b>14 522</b>	—	<b>1 270</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

13

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 843	332	4. 6.65	530		486	1 357	293	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661,666 676		671	520	472	
211.003.12	Ranch d'embouche	608	357	22.10.65	743,744		344	264	329	
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66			129	1 491	115	Prép.
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66			51	1 590	46	A/C 845 - travaux; ouv.: 19.1.1970
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66	756,758		298	1 727	347	
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66	737		425	138	204	A/C 830 - fourn. équipement; Ap.
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67	756,781		644	1 997	619	
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	2 034	511	2.8.68			—	2 034	—	Prép.
	<b>Total : à reporter</b>	<b>14 166</b>					<b>3 048</b>	<b>11 118</b>	<b>2 425</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

14

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **CENTRAFRIQUE**  
Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>14 166</b>								
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 <sup>e</sup> tranche)	1 082	520	31.10.68	736		810	272	396	
211.003.30	Eradication des glossines par stérilisation des mâles	393	539	20. 3.69	843		—	393	—	
211.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	27	589				—	27	—	Prép.
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>15 668</b>					<b>3 858</b>	<b>11 810</b>	<b>2 821</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

15

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : CENTRAFRIQUE**  
**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	862 404	303	18. 1.65			862 404	— —	862 404	terminée
214.003.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	680 504	336	4. 6.65	442, 443		680 504	— —	680 504	terminée
214.003.16	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	621 378	395	1. 7.66	478, 552 559		621 354	— 24	621 354	
214.003.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	490 408	460	9.11.67	585, 549 607		490 361	— 47	490 360	
214.003.26	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 709	481	4. 3.68	663, 779	816, 817	— 663	— 46	— 636	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>5 056</b>					<b>4 939</b>	<b>117</b>	<b>4 911</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

16

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.003.33	Construction et équipement du port de Nola (Haute Sangha)	450	554				—	450	—	Prép.
215.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	1 063	589				—	1 063	—	Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 513</b>					—	<b>1 513</b>	—	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

17

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	19	Terminée
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	Terminée
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée
212.103.13 N	Etudes routières	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	285	19	104	Terminée
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Diret. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	418	SAUTI (I) - 24 mois
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	192	SAUTI (I) - 24 mois
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	127	6	36	THIER-LIPPEMEYER (AII.)
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	85	15	78	IGIP
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	36	—	—	—	—	36	—	13	M. Rubay - 2 ans
<b>Total :</b>		<b>1 408</b>					<b>1 344</b>	<b>64</b>	<b>901</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

18

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	80	—	—			53	27	10	
212.203.32	Dir. Trav. « ranch d'embouche »	61					—	61	—	
	<b>Total: 13 projets</b>	<b>1 549</b>					<b>1 397</b>	<b>152</b>	<b>911</b>	
212.803.99	C.T.	1 136	—	—			1 136	—	773	
	<b>Total :</b>	<b>2 685</b>					<b>2 533</b>	<b>152</b>	<b>1 684</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

19

### COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			141	9	128	CEDES (B) - 42 mois
<b>Total : 1 projet</b>		<b>150</b>					<b>141</b>	<b>9</b>	<b>128</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays: **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour: **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.003.31	Plantation de 100 ha de poivriers	227	544	20. 3.69			—	227	—	
<b>Total: 1 projet</b>		<b>227</b>					<b>—</b>	<b>227</b>	<b>—</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

21

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **CONGO (Brazza)**  
Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	690	311	20. 3.65	334 479	8. 3.66	690	—	690	Projet terminé
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 600	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 324	276	1 294	RP. le 14.8.68 RD. le 22.8.69
211.005.06	Fourniture de matériel routier	830	370	2 .2.66	571	30.10.67	785	45	743	
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 592	436	15. 2.67	721	1.1.69	2 592	—	133	
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67			—	390	—	Prép.
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67		7.3.69	434	1 510	25	A/C 734-Fourn. matériel et trav. portuaires ; Ap.
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68			85	3 561	—	Prép.
211.005.20	Achat drague port Pointe Noire	1 337	585				—	1 337	—	Prép.
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>13 029</b>					<b>5 910</b>		<b>2 885</b>	
	Réserve	121						121		
	<b>Totaux</b>	<b>13 150</b>					<b>5 910</b>	<b>7 240</b>	<b>2 885</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

22

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **CONGO (Brazza)**  
Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 022	341	21.10.65	551	5. 5.66	1 966	1 056	1 221	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 200	198	603	
215.005.10	Création à Loukouela d'une plantation-pilote de cacaoyers	749	407	10.8.66			—	749	—	Procédure d'annulation de la convention 407 en cours
<b>Total : 3 projets</b>		<b>5 169</b>					<b>3 166</b>	<b>2 003</b>	<b>1 824</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

23

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	115	375	29. 4.66	—	23. 3.67	115	—	111	S.G.T.E. (F)
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	109	375	29. 4.66	—		—	109	—	
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	Etude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	100	—	—	—	20. 6.67	85	15	79	S.G.T.E. (F)
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	Etude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—	27. 8.68	6	94	4	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
212.105.22	Etude quai de pêche dans le port de Pointe-noire	100					—	100	—	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>606</b>					<b>288</b>	<b>318</b>	<b>276</b>	
212.805.99	Contrôle technique	841	—	—			841	—	569	
	<b>Total :</b>	<b>1 447</b>					<b>1 129</b>	<b>318</b>	<b>845</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays: **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour: **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.805.21 A	Mise à la disposition du Gouvernement d'un expert en économie	34	—	—			34	—	—	
<b>Total: 1 projet</b>		<b>34</b>					<b>34</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

26

### INVESTISSEMENTS

Pays: **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour: **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.31	Relance de la théiculture au Kivu	4 405	591				—	4 405	—	Prép.
211.004.32	Relance agricole en Ubangui	6 715	591				—	6 715	—	Prép.
	<b>Total: 10 projets</b>	<b>47 297</b>					<b>20 071</b>	<b>28 090</b>	<b>8 274</b>	
	Réserve	39						39		
	<b>Totaux :</b>	<b>47 336</b>					<b>20 071</b>	<b>27 265</b>	<b>8 274</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

27

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	9 000	551	13.7.69			—	9 000	—	A/C 800: fourn. et trav.; Ap.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					—	<b>9 000</b>	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

28

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : CONGO (Kinshasa)**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbuji-Mayi-Mweneditu (Etudes)	211	345	4.10.65	—	3. 9.65	211	—	211	C.I.T.E. (F) - 15 mois
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	20	—	—	—	30. 7.65	16	4	16	Terminée
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	11	—	—	—	2.12.65	5	6	5	Terminée
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	Terminée
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	Terminée
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	13	—	—	—	11.10.65	13	—	13	Terminée
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	Terminée
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	96	—	—	—	10. 4.67	23	73	23	SOHIER et DUGARDYN - (B) 8 mois



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

29

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	4	—	—		10. 4.67	4	—	4	VANDERMEEREN et DEPOTTER (Loc) 3 mois
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
212.104.25	Etude élevage bovin	60	—	—			26	34	23	BERLIN-CONSULT (All.)
212.104.26	Etude pour relance théiculture du Kivu	74	—	—			74	—	30	AGRAR-HYDROTECHNIK (All.) 6 mois
212.804.27	Mise à disposition du GT d'un expert-Palmiers à huiles	6	—	—			5	1	5	
212.104.29	Etude « création de 3 500 ha de palmiers à huile »	39	—	—			27	12	—	
212.104.30	Etude « approvisionnement en semences sélectionnées de cacaoyer »	6	—	—			4	2	—	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>567</b>					<b>435</b>	<b>132</b>	<b>357</b>	
212.804.99	Contrôle technique	659	—	—			659	—	388	
	<b>Total :</b>	<b>1 226</b>					<b>1 094</b>	<b>132</b>	<b>745</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

30

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 440	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 192	248	835	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	8	—	—	—	—	7	1	7	Terminée
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	43	—	—	—	1.12.65	42	1	42	Terminée
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	821	431	13. 2.67			763	58	771	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	980	534	31. 1.69			857	123	416	
213.804.33 N	Formation des cadres de l'otraco (3 <sup>e</sup> phase)	1 391					—	1 391	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>4 699</b>					<b>2 877</b>	<b>1 822</b>	<b>2 087</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.004.28 221.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	6 000 3 000	551	13.7.65			— —	6 000 3 000	— —	A/C 800: fourn. et trav.; Ap.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					—	<b>9 000</b>	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

32

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : CÔTE D'IVOIRE**  
**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	212	3	203	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66	780		—	2 034	—	
211.006.18	Equipements mobiles (2 <sup>e</sup> tr.) I.N.S.P. Abidjan	365	575	22. 9.69	837		—	365	—	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 614</b>					<b>212</b>	<b>2 402</b>	<b>203</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

33

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de pal- meraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681,682, 761,791 844	7. 7.65	31 257	1 556	28 609	A/C 868 : fourn. engrais : ouv.: 9.3.70
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	2 001	355	26.10.65	567		1 596	405	926	
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694		270	304	158	
215.106.19	Etude sur les possibilités de création de ranchs d'élevage	175					—	175	—	
215.006.20	Développement de la culture du cobon	4 638					—	4 638	—	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>40 201</b>					<b>33 123</b>	<b>7 078</b>	<b>29 693</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

34

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : CÔTE D'IVOIRE**  
**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	10	—	—	—	28. 4.66	10	—	9	WIEBE (All.) - 3 mois + 5 mois
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—	—		2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20	—	—	—		20	—	14	S.A. GIREC (B)
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>53</b>					<b>53</b>	—	<b>46</b>	
212.806.99	C.T.	1 115	—	—	—		1 115	—	762	
	<b>Total :</b>	<b>1 168</b>					<b>1 168</b>	—	<b>808</b>	

## Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.12.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2	—	2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6	—	6	Terminée
213.806.15	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	154	469	10.11.67			98	56	60	MASSART - PIL (B)
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.106.17 A	Etude « Mise en valeur de l'Agneby »	4	—	—			4	—	4	Terminée
<b>Total : 5 projets</b>		<b>175</b>					<b>119</b>	<b>56</b>	<b>81</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

36

### Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644	538	20. 3.69			3 644	—	348	A/C 868 : fourn engrais;. ouv. : 9.3.70
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013	459	26. 7.67	728, 754 802, 824		6 013	—	—	
225.006.20	Développement de la culture du coton	1 671					—	1 671	—	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>11 328</b>					<b>9 657</b>	<b>1 671</b>	<b>348</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

37

### INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : 31.12.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469, 725		1 507	587	311	
211.007.05	Extension cours secondaires de Jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66	801		253	132	19	
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 221	406	8. 7.66	528		2 883	338	2 822	
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 <sup>e</sup> tranche)	446	444	16.3.67	593		446	—	255	
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710		6 402	1 095	2 536	A/C 773 - fourn. matériel; Ap.
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	505	501	10. 6.68	775 (775 Lot n° 1-caduc)		397	108	39	A/C 773: fourn. matériel; Ap.
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	729	519	13.11.68	730		600	129	25	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>14 877</b>					<b>12 488</b>	<b>2 389</b>	<b>6 007</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

38

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	173	320	30. 4.65	564		173	—	173	
	Amélioration structurelle	298								
214.007.08	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	214	402	19.9.66	537,564		214	—	214	
	Amélioration structurelle	433								
214.007.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	139	446	25.10.67	587		139	—	43	
	Amélioration structurelle	615								
214.007.17	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	251	503	22. 7.68	687,695, 750,810,		251	—	—	
	Amélioration structurelle	853								
214.007.21	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	941	563	28.7.69	795,		21	920	4	A/C 833: fourn. matériels; Ap.
<b>Total : 5 projets</b>		<b>3 917</b>					<b>2 629</b>	<b>1 288</b>	<b>2 283</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

39

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiers dans le Nord et le Centre du Dahoméy	486	449	15. 6.67	650		486	—	174	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 013	527	4.11.68	784		426	587	67	
215.107.23 A	Etude sur l'amélioration de l'adduction d'eau à Cotonou	20					—	22	—	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 521</b>					<b>912</b>	<b>609</b>	<b>241</b>	

**• Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

40

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	178	176	178	SONADER (Loc.) - 7 mois GEOTECHNIP (F) ITALCONSULT (I) - 9 mois
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	50	—	—		2. 6.66	28	22	25	RAVA (It.) - 12 mois
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	69	—	—			69	—	60	RHEIN-RUHR (All.)
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	53	—	—			53	—	53	INDACOM (B) - 14 mois
212.207.20 A	Surveillance de travaux	89	—	—			—	89	—	
212.107.22	Etude route Porto-Novo-Frontière du Nigéria	130	—	—			—	130	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>766</b>					<b>349</b>	<b>417</b>	<b>337</b>	
212.807.99	Contrôle technique	705	—	—			705	—	431	
	<b>Total :</b>	<b>1 471</b>					<b>1 054</b>	<b>417</b>	<b>768</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

41

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : DAHOMEY**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2</b>					<b>2</b>	—	<b>2</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

42

Pays : **GABON**  
Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

### INVESTISSEMENTS

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68	600	3. 6.69	10 475	291	3 427	
	Total : 1 projet réserve	10 766 39						39		
	<b>Total :</b>	<b>10 805</b>					<b>10 475</b>	<b>330</b>	<b>3 427</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

43

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraichères à Médouneu	1 398	471	23. 2.68		2.12.58	470	928	142	A/C 840: fourn. matériels; ouv.: Ap
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68	600	3. 6.69	1 795	807	—	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>4 000</b>					<b>2 265</b>	<b>1 735</b>	<b>142</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

44

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 074	—	966	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 257	334	5.10.65	—	4.11.66	1 257	—	1 257	Etudes réouvertes
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>2 339</b>					<b>2 339</b>	—	<b>2 231</b>	
212.808.99	Contrôle technique	416	—	—			416	—	227	
	<b>Total</b>	<b>2 755</b>					<b>2 755</b>	—	<b>2 458</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

45

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **GABON**

Date de mise à jour: **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.108.07	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			—	5	—	
<b>Total: 1 projet</b>		<b>5</b>					—	<b>5</b>	—	

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.008.06	Route Basse Obiga-Wagny	2 500	578	27.10.69			—	2 500	—	A/C 850: construction route; ouv.: 23.2.1970
<b>Total :</b>		<b>2 500</b>					—	<b>2 500</b>	—	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

47

### INVESTISSEMENTS

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 31.12.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	952	8	781	Prép.
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	388	5	371	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	122	394	2. 6.66			119	3	121	
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	2 924	
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	427	413	2.12.66	698,776		341	86	298	
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 305	452	24. 5.67	624		8 305	—	1 747	
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 512	504	20.6.68	746,765		399	2 113	80	
211.009.30	Modernisation route Ouagadougou - Koupéla (1 <sup>re</sup> tranche)	3 229	572	18. 9.69			—	3 229	—	A/C 823: trav. routiers; Ap,
<b>Total : 8 projets</b>		<b>20 281</b>					<b>14 837</b>	<b>5 444</b>	<b>6 322</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

48

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et élec- tricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 351	443	21.3.67	683, 701 704		1 338	13	669	
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud- Ouest	1 337	465	23.10.67	686		1 001	336	492	
215.009.22	Traitement des semences et conser- vation des récoltes	1 041	486	6. 3.68	667		923	118	499	
215.009.31	Abattoir industriel à Ouagadougou	2 107	572	18. 9.69			98	2 009	—	Prép.
215.809.29	Assistance technique	30	—	—			30	—	—	
215.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69					69	—	29	PABST et PARTNER (AII.)
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>5 935</b>					<b>3 459</b>	<b>2 476</b>	<b>1 689</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

50

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2° phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26 .9.66	70	5	66	HUBERT (B) - 12 mois
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminée
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	5					5	—	5	CARL DUISBURG (All.)
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	10					10		9	S.C.A.C. (F)
212.109.27 A	Adduction d'eau à Bobo - Dioulasso	65					—	65	—	
212.109.28	Etude « Extension » lycée technique de Ouagadougou	5					—	5	—	
	<b>Total : 16 projets</b>	<b>1 229</b>					<b>1 154</b>	<b>75</b>	<b>1 152</b>	
212.809.99	C.T.	977	—	—			977	—	631	
	<b>Total :</b>	<b>2 206</b>	—				<b>2 131</b>	<b>75</b>	<b>1 783</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

51

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 <sup>e</sup> mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
<b>Total : 1 projet</b>		<b>38</b>					<b>38</b>	—	<b>38</b>	





**Situation des projets du 2° FED en exécution**

53

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66	731		—	5 469	—	
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	396	404	17. 5.66	517		351	45	346	
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2° tranche)	1 256	410	3. 8.66			200	1 056	122	Prép.
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	810	535	23. 1.69				810	608	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n° 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED)
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>34 031</b>					<b>19 703</b>	<b>14 328</b>	<b>12 279</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **MADAGASCAR**  
Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 241 } 2 177 }	352	11.11.65	516 543, 556 558, 632		1 241 2 086	— 91	1 241 1 596	
214.010.25	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	579 } 4 511 }	437	19. 5.67	516,617 644,645 660,720		579 4 488	— 23	— 3 249	
214.010.34	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	764 } 5 281 }	498	2. 8.68	724,732 747,748 822		764 3 722	— 1 559	139 3 206	
214.010.42	<b>4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> tranches</b>	8 106	564	21,10.69	818		2 325	5 781	2 325	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>22 659</b>					<b>15 205</b>	<b>7 454</b>	<b>11 756</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

55

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

**Pays : MADAGASCAR**  
**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49	—	42	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235	—	207	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702.705		1 287	2 784	249	
215.110.33	Etude « Abattoir de Tananarive »	20					15	5	14	
215.110.38	Etude recherche Théicoles dans les plateaux	61					58	3	44	
215.110.35	Etude « Abattoir de Tananarive »	287					136	151	20	
215.110.39	Etude création polder lac Alaotra	182	571				—	182	—	
215.110.40	Etude Aménagement Bas-Mangoky (3 <sup>e</sup> tr.)	101	571				—	101	—	
215.110.41	Etude Mise en valeur cuvette d'Andapa	162	571				—	162	—	
215.110.43	Station de recherches théicoles dans les Hauts-Plateaux	385	584				—	385	—	
215.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 448					—	1 448	—	
<b>Total : 11 projets</b>		<b>7 501</b>					<b>1 780</b>	<b>5 221</b>	<b>576</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

56

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	215	—	—	—	24. 6.65	215	—	158	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	150	—	148	AGRAR und HYDROTECHNIP (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	111	31	111	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	181	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 <sup>e</sup> tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	48	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	10	—	—	—		8	2	1	SEI. (Mad) - 6 mois
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—		3. 6.66	6	—	6	Terminée

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

57

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212-110-26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	65	—	—			—	65	—	CIOCE et RADICONCINI (I)
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170	—	—			158	12	152	AGRER (B) - 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	65	—	—			32	33	16	LAFORÉ (F)
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	140	—	—			140	—	137	GRONTMIJ (N)
	<b>Total : 13 projets</b>	<b>1 234</b>					<b>1 081</b>	<b>153</b>	<b>971</b>	
212.810.99	C.T.	1 430					1 430	—	924	
	<b>Total :</b>	<b>2 664</b>					<b>2 511</b>	<b>153</b>	<b>1 895</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

58

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	100	338	22.12.65			92	8	60	AFRIKA-VEREIN (All.) POTIER (F)
<b>Total : 1 projet</b>		<b>100</b>					<b>92</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

59

### SECOURS D'URGENCE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.010.37	Réparation dégâts Route Andape - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013	535	23. 1.69			—	1 013	—	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED)
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 013</b>					—	<b>1 013</b>	—	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

60

### Prêts spéciaux

Pays : **MADAGASCAR**  
Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 862					—	1 862	—	Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 862</b>						<b>1 862</b>		



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

61

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	3 289	325	10. 5.65	401		3 204	85	2 938	
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65	554		533	233	229	A/C 862: fourn. équipement; ouv.: 23.2.70
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	139	2	133	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 <sup>e</sup> phase)	250	396	6. 7.66	502		239	11	214	
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 162	412	14.10.66	568		4 173	989	2 554	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	1 239	494	22. 4.68	740		826	413	209	
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	314	502	20. 8.68			65	249	40	A/C 839: fournitures tuyaux; Ap. 23.2.70
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68			—	3 908	—	A/C 789: fourn. matériels; Ap. A/C 806: trav. amén.; Ap.
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	7 393	547	10. 6.69			38	7 355	—	A/C 826: constr. pistes, etc; Ap.

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

62

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.35	Renforcement adduction d'eau de Bamako	2 384	556	22. 7.69			—	2 384	—	Prép.
211.011.36	Centre régional de santé de Mopti	446	557	22. 7.69			—	446	—	Prép.
<b>Total : 11 projets</b>		<b>25 292</b>					<b>9 217</b>	<b>16 075</b>	<b>6 317</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

63

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	286	339	27. 8.65			— 286	— —	— 286	
214.011.17	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 110	415	3.10.66	472,572		— 869	— 241	— 863	
214.011.24	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	799	466	5.12.67	580,723		— 722	— 77	— 558	
214.011.30	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 511	505	20. 8.68	684,723		— 458	— 53	— 408	
214.011.39	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	1 445	561	28. 7.69			—	1 445	—	A/C 838: fourn. charrues etc.; Ap. A/C 842: fourn. tracteurs etc.; Ap. A/C 861: photos aériens; ouv.: 19. 1.1970
<b>Total : 5 projets</b>		<b>4 151</b>					<b>2 335</b>	<b>1 816</b>	<b>2 115</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

64

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	47	392	14. 4.66			46	1	39	Prép.
215.011.26	Développement de la culture du dah	438	483	22. 4. 6	792		131	307	89	
215.011.38	Développement de la culture du tabac dans la Haute Vallée du Niger	537	567	10.10.69			11	526	—	A/C 858 : fourn. matériels; ouv.: 26.1.70
215.111.37	Etude « Ranch dans la région du fleuve Niger »	11					11	—		
<b>Total : 4 projets</b>		<b>1 033</b>					<b>199</b>	<b>834</b>	<b>128</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

65

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	422	—	—	—	5.11.64	422	—	375	RHEIN-RUHR (All.) - 21 mois
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	ROGER (I) SCHILL (D) BUROLLAUD (F) } 5 mois
212.111.09 A	Lycée et Ecole Normale de Bamako	33	—	—	—	—	—	33	—	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	175	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	20	—	—	—	21. 2.67	18	2	14	SAIS (It.) - 4 mois
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	97	—	—	—	15. 3.66	61	36	50	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	140	—	—	—	7.7.66	138	2	94	SEMA (Loc.) DE WEGER (N) - 12 mois

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

66

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19	Adduction d'eau de Tombonctu	45	—	—		29. 3.67	44	1	35	HOLFELDER (D) - 6 mois
212 111 20	Etudes routières	24	—	—		18. 4.67	13	11	12	SCET - COOP (F) - 4 mois
212.111.21	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—			90	—	86	KLOCKNER (All.)
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—			62	18	21	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.23	Barrage de Sansanding	5	—	—			5	—	5	DILLO (All.)
212.811.25	Mise au point d'appels d'offres	8	—	—			7	1	7	INTERAGRO (All.)
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	10					9	1	7	HOLFEIDER (All.)
	<b>Total à reporter :</b>	<b>1 269</b>					<b>1 164</b>	<b>105</b>	<b>990</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

67

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Report :</b>	<b>1 269</b>					<b>1 164</b>	<b>105</b>	<b>990</b>	
212.811.40 A	Mission d'assistance technique	70	—	—			—	70	—	
	<b>Total : 18 projets</b>	<b>1 339</b>					<b>1 164</b>	<b>175</b>	<b>990</b>	
212.811.99	C.T.	685	—	—			685	—	460	
	<b>Total :</b>	<b>2 024</b>					<b>1 849</b>	<b>175</b>	<b>1 450</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

68

### SECOURS D'URGENCE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de criquets pèlerins	101	523	31.10.68			101	—	72	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>101</b>					<b>101</b>	<b>—</b>	<b>72</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

69

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : 31.12.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	3 220	308	24. 3.65	448		1 936	1 284	1 506	
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65			—	1 180	—	Prép.
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 368	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 342	26	5 184	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	870	266	821	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 <sup>er</sup> FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	545	396	6. 7.66	515		529	16	519	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714		770	121	705	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 300</b>					<b>9 447</b>	<b>2 853</b>	<b>8 735</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

70

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : MAURITANIE**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 561	314	21. 4.65	471		1 337	224	1 012	
215.012.17	Construction de 10 petits aménagements rizicoles	271	573	22. 9.69			—	271	—	Prép.
215.012.18	Etude de barrages dans les Hods	243	587				—	243	—	
215.812.19	Mission d'assistance technique	2	—	—			—	2	—	
215.112.12	Mission Aménagement du Warf de Noukchott	89					52	37	38	M callet .(F) - 2 mois
215.112.16	Mission d'étude « Etab. p. A1 »	2					2	—	2	Terminé
215.212.11	Barrages Est Mauritanie (Direction des Travaux)	77					77	—	75	Sogetha(F)
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 245</b>					<b>1 468</b>	<b>777</b>	<b>1 127</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

71

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	28	—	—	—	9.12.65	21	7	21	Atelier de MONTRouGE (F) - 7 mois
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	14	—	—			14	—	9	Piani e Progetti (I) - 2 mois
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	21	—	—			21	—	18	ASEGNA (F)
212.812.19	Mission d'assistance technique	73					1	72	—	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>136</b>					<b>57</b>	<b>79</b>	<b>48</b>	
212.812.99	C.T.	395	—	—			395	—	257	
	<b>Total :</b>	<b>531</b>					<b>452</b>	<b>79</b>	<b>305</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

72

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14	Alphabétisation fonctionnelle en mi- lieu industriel	5	—	—			—	5	—	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>5</b>					—	<b>5</b>	—	

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRETS SPÉCIAUX**

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754	543	5.6.69			2 754	—	—	A/C 804: trav.; port. Ap.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2 754</b>					<b>2 754</b>	—	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

74

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	2 005	307	23. 3.65	431		1 472	533	1 292	
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	297	4	268	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	749	347	21. 9.65	(707 caduc) 767		—	749	—	
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66			42	3 239	42	A/C 863 : fourn. ossatures métalliques, ouv. : 9.3.70
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67			—	361	—	A/C 863 : fourn. ossatures métalliques, ouv. : 9.3.70
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 969	434	14.3.67	719		2 480	489	294	
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67	738		4 465	923	1 062	
211.013.26	Extension de l'Ecole Nationale d'administration	640	568	22.09.69			—	640	—	Prép.
211.013.27	Adductions d'eau Thaana Filingue, Birni N'Konni	1 620	576				—	1 620	—	Prép.
	<b>Total à reporter</b>	<b>17 314</b>					<b>8 756</b>	<b>8 558</b>	<b>2 958</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

75

### INVESTISSEMENTS

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>17 314</b>					<b>8 756</b>	<b>8 558</b>	<b>2 958</b>	
211.013.29	Modernisation de la route Niamey-Zinder	3 233	588				—	3 233	—	
	<b>Total: 10 projets</b>	<b>20 547</b>					<b>8 756</b>	<b>11 791</b>	<b>2 958</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

76

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	82 104	305	23. 2.65		12. 8.65	82 104	— —	82 104	Terminée
214.013.11	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	172 386	383	23. 3.66	467, 488 573, 547		136 351	36 35	136 367	
214.013.20	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	628 722	468	29. 11.67	(569 caduc) 649,647 688		589 225	39 497	238 169	A/C 854: fourn. équipement; Ap. A/C 863: fourn. ossatures métalliques ouv.: 9.3.70
214.013.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	2 042	516	4. 9.68			2 042	—	1 230	A/C 827: fourn. engrais Ap. A/C 828: fourn. pulvérisateurs; Ap. A/C 853: fourn. camions ouv.; Ap.
214.013.23	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Amélioration structurelle	732	531	13. 1.69			—	732	48	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>4 868</b>					<b>3 529</b>	<b>1 339</b>	<b>2 374</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

77

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	936	439	22. 3.67			342	594	342	A/C 854 : fourn. équipement; Ap A/C 855 : fourn. équipement; Ap A/C 863 : fourn. ossatures métalliques; ouv. : 9.3.70
215.013.28	Silos pour la minoterie de mil de Zinder	397	576				—	397	—	Prép.
215.013.30	Aménagements hydro-agricoles dans la vallée du Niger	292					—	292	—	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 625</b>					<b>342</b>	<b>1 283</b>	<b>342</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

79

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	24	—	—			24	—	13	V.A.A. (I)
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	466					300	166	92	
212.113.25	Etude adduction d'eau Tahoua, Filingue et Birni	50	—	—			—	50	—	
	<b>Total : 10 projets</b>	<b>1 278</b>	—	—			<b>1 062</b>	<b>216</b>	<b>690</b>	
212.813.99	C. T.	809	—	—			809	—	544	
	<b>Total :</b>	<b>2 087</b>					<b>1 871</b>	<b>216</b>	<b>1 234</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

80

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	280	541	20.3.69			—	280	24	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>280</b>					—	<b>280</b>	<b>24</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

81

### INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	900	380	4. 2.66	519		711	189	662	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	79	445	8.6.67	602		62	17	54	
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 250	475	27.11.67	759		—	1 250	182	A/C 867 : fourn. équipement; ouv. : 23.3.70
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 022	495	30. 4.68	793 caduc		5	1 017	4	A/C 851 : fourn. tuyaux; Ap.
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68			—	380	—	A/C 820 : trav. constr.; Ap.
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	447	526	14.11.68			315	132	64	Prép.
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	523	525	25.10.68			38	485	29	Prép.
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 330	540	30. 6.69			—	1 330	—	Prép.
211.014.39	Infrastructure électrique Mukungwa-Ntaruka à Ruhengeri	366	542				—	366	—	Prép.
211.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	190	555	7. 8.69			107	83	10	Prép.
	<b>Totaux à reporter :</b>	<b>6 487</b>					<b>1 238</b>	<b>5 249</b>	<b>1 005</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

82

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.42	Institut pédagogique à Butare	734						734	—	
<b>Totaux : 11 projets</b>		<b>7 221</b>					<b>1 238</b>	<b>5 983</b>	<b>1 005</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

83

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	1 165	635	918	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		87	1	74	
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	691		1 039	1 521	645	
215.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	802	555	7. 8.69			—	802	—	Prép.
<b>Total : 4 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>2 291</b>	<b>2 959</b>	<b>1 637</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

84

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Katumba plus route Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 246	329	5. 4.65	—	4. 2.66	1 242	4	1 077	AGRAR et HYDROTECHNIK (D)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	48	—	—	—	27.10.65	48	—	41	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 12 mois
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	164	—	—	—	1. 9.65	157	7	90	TORDEUR (B) - 2 ans
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62	—	—	—	26. 9.66	62	—	52	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	10	—	—	—	12. 7.66	10	—	8	ELEKTRIZITATS A.G. (All.) - 2 mois
212.114.16 N	Etudes routières	220	424	18.11.66	—	—	200	20	118	ELECTROCONSULT (I)
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—	—	—	30	—	30	Terminée



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

85

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22	—	—			—	22	5	
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24	—	—		30. 5.67	24	—	18	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	10	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	Terminée
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	18	—	—		13. 2.67	18	—	16	ELEKTRIZITÄTS - LAHMEYER (D) 5 mois
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	132	—	—			132	—	102	BAYER (D)
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	32	—	—			32	—	12	Sta Italiana Impianti (It.) - 5 mois
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	227	—	—			227	—	141	LAHMEYER (All.)
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			23	—	18	LAHMEYER (All.)
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	10	—	—			9	1	7	ELECTROCONSULT (I)

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

86

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.814.33 A	Assistance technique – Infrastructure électrique	76	—	—			72	4	9	
212.814.34 A	Assistance technique – Grands projets agricoles	85	—	—			79	6	15	KOKKE (N)
	<b>Total : 24 projets</b>	<b>2 680</b>					<b>2 521</b>	<b>159</b>	<b>1 880</b>	
212.814.99	C.T.	422	—	—			422	—	287	
212.214.41 A	Direction et Surveillance des travaux du projet 211.014.28	90					—	90	—	
	<b>Total :</b>	<b>3 102</b>					<b>2 943</b>	<b>159</b>	<b>2 167</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

87

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	15	—	—	—	11. 5.66	15	—	14	DELMAS (F) - 2 mois OLEFFE (B) - 2 mois CARBONELLE (B) - 2 mois
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	420	420	20. 9.66		14.12.66	189	231	184	KRUPP (A) - 15 mois TSCHOEPKE (D)
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	988	456	9. 6.67			766	222	517	BDPA (F) - 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56	550	6. 5.69			—	56	7	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>1 488</b>					<b>979</b>	<b>509</b>	<b>731</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

88

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	11	Terminée
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	5	—	—			—	5	—	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>18</b>					<b>11</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

89

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 31.12.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66	757		11	232	8	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	288	396	6. 7.66	499		249	39	247	
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66	594		4 788	73	426	
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66			—	405	—	Prép.
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	587	414	11.10.66	610		587	—	496	
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67			—	6 600	—	A/C 742 - fourn. tuyaux; Ap. A/C 777 - pose tuyaux; Ap.
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 984</b>					<b>5 635</b>	<b>7 349</b>	<b>1 177</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

90

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	6 191	327	4. 6.65			6 191	—	6 191	Terminée
	Amélioration structurelle	3 129					3 129	—	3 129	
214.015.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	4 286	391	6.7.66	464,496		4 286	—	4 286	Terminée
	Amélioration structurelle	2 518					2 518	—	2 518	
214.015.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	932	458	20.9.67	539		932	—	932	
	Amélioration structurelle	4 071					4 068	3	3 915	
214.015.20	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Amélioration structurelle	3 516	490	29.5.68	655		2 377	1 139	2 230	A/C 751-fourn. ossatures mét; Ap.
214.015.21	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	3 338	492	28.5.68			3 299	39	3 299	
214.015.28	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	7 041	552	23. 9.69			235	6 806	131	Prép.
<b>Total : 6 projets</b>		<b>35 022</b>					<b>27 035</b>	<b>7 987</b>	<b>26 631</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

91

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 071	359	22.12.65	491.609 566.658		1 013	58	917	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	1 829	484	29. 4.68			741	1 088	607	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	3 449	485	6. 6.68	709,787		493	2 956	223	A/C 815 : constr. hang.; Ap.
215.015.25	Amélioration des Mils	1 205	549	1. 8.69	832		—	1 205	—	A/C 831 : fourn. équipement; Ap.
215.015.26	Développement prod. arachides de bouche, région Sine - Saloum	1 134	548	1. 8.69			—	1 134	—	Prép.
215.015.29	Développement de la riziculture en Casamance	1 732	586	29.12.69			—	1 732	—	Prép.
215.115.24	Etude « Création petites et moyennes industries »	5					5	—	4	
215.115.27	Amèn hydro-agricole de Nianga	167					120	47	53	
215.115.31	Etude « Création d'industrie sidérurgique »	20						20		
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>10 612</b>					<b>2 372</b>	<b>8 240</b>	<b>1 804</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

92

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SÉNÉGAL**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée
212.115.04 A	Puits et forage 2 <sup>e</sup> tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.115.15 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminée
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>22</b>					<b>22</b>	<b>—</b>	<b>22</b>	
212.815.99	Contrôle technique	1 060	—	—			1 060	—	696	
	<b>Total :</b>	<b>1 082</b>					<b>1 082</b>	<b>—</b>	<b>718</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

93

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot - Genale - Goluen	1 569	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 569	—	1 064	
211.016.06	Route Afgoi - Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521.531 669.680	24. 1.67	3 922	928	2 679	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 143	455	14.12.67			112	2 031	71	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	549	482	22. 3.68	635	20. 2.68	549	—	532	
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	80	506	2. 9.68			—	80	—	A/C 848: fourn. équipement; Ap
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533	14. 2.69			228	90	75	Prép.
211.016.26	Télécommunications par Faisceaux hertziens	3 275	566	27. 9.69			—	3 275	—	A/C 852: fourn. et travaux; ouv.: 2.4.1970
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>12 784</b>					<b>6 380</b>	<b>6 404</b>	<b>4 421</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

94

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour: **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 973	521	22. 1.69			883	5 090	29	Prép.
215.016.28	Station de multiplication végétale et Form. pers.	527	558	27. 9.69			—	527	—	Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>6 500</b>					<b>883</b>	<b>5 617</b>	<b>29</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

95

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	138	—	—	—	23. 4.65	129	9	113	1 <sup>re</sup> phase terminée le 22.7.1965 2 <sup>e</sup> phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baïdoa (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	Terminée
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	160	—	—	—	21. 4.67	12	148	12	PROBI (I) - 3 mois
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	79	INTERTRAFIC (All.) - 15 mois
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	108	28	92	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 419	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 373	46	1 152	
212.216.32	Télécommunication par faisceaux hertziens	170	—	—	—	—	—	170	—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

96

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.19 A	Expertise sur possibilités réduction coût d'exploitation Hôpital de Mogadiscio	4	—	—		21. 4.67	4	—	4	Terminée
212.116.20 A	Etude sur les bananes	2	—	—		19.10.67	2	—	2	Terminée
212.116.22 A	Etude « Transport de bananes »	3	—	—		14. 9.67	3	—	3	Terminée
212.216.27 A	Surveillance de travaux	88				6.12.68	88	—	50	2e Phase SAIS (I) 18 mois
212.016.29	Aide temp. exploitation Hôpital Général Mogadiscio	390	565	17.10.69			195	195	20	
212.116.30 A	Etude préliminaire du plan d'urbanisme de Mogadiscio	42					—	42	—	
	<b>Total : 17 projets</b>	<b>3 080</b>		—			<b>2 441</b>	<b>639</b>	<b>1 984</b>	
212.816.99	Contrôle technique	445	—	—			445	—	170	
	<b>Total :</b>	<b>3 525</b>					<b>2 886</b>	<b>639</b>	<b>2 154</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

97

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	1 064	306	18. 5.65	—	10. 2.65	539	525	653	
213.116.04 A	Mission 1 <sup>ère</sup> tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 068</b>					<b>543</b>	<b>525</b>	<b>657</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

98

### SECOURS D'URGENCE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	201	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201		202	
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	1 600	390	11. 5.66		18. 5.66	1 600	—	990	
216.016.31	Lutte contre la famine 1969	49					—	49	—	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 850</b>					<b>1 801</b>	<b>49</b>	<b>1 192</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

99

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.01	Aménagement 3 polders lac Tchad	810	310	12. 4.65	523 584 618	16.6.67	771	39	637	
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	437 526 608	8.12.65	1 516	—	1 516	Projet terminé
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageoise (165 puits)	2 025	220 Ave- nant	12. 5.65	562		1 302	723	542	
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy - extension	97	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n° 3	97	—	97	Projet terminé
211.017.09	Office national pharmaceutique	648	344	20. 9.65	506		616	32	616	
211.017.15	Construction de 153 puits au Tchad	2 228	378	11. 2.66	752	22.6.67	92	2 136	152	
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	549	396	6. 7.66	500		516	33	508	
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	992	397	12. 7.66	(659 caduc)		—	992	—	A/C 790: constr. Institut; Ap.
211.017.19	Route Fort-Lamy - Guelendeng	6 796	403	20. 6.66	555	11.12.67	6 350	446	4 077	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

100

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 188	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 118	70	958	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	3 028	435	7. 2.67	611	14. 3.68	3 028	—	2 943	
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	219	467	17.11.67	692	23.11.68	176	43	136	
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68		11.1.69	112	1 711	53	Prép.
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	723	528	31.12.68	717	21.10.68	640	83	640	Projet terminé
211.017.39	Aménagements complémentaires Hôpital de Fort-Lamy	243	569				—	243	—	Prép.
211.017.41	Amélioration productivité cotonnière	907	580	10.12.69	807		473	434	65	
	<b>Total : 16 projets</b>	<b>24 792</b>					<b>17 807</b>	<b>6 985</b>	<b>12 940</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

101

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —	373	4. 2.66			1 069 —	— —	1 069 —	Terminée
214.017.27	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67	—		911	— —	632	
214.017.40	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	466	562	13.8.69			—	466	—	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>4 176</b>					<b>3 710</b>	<b>466</b>	<b>3 431</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

102

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	374	517	28.10.68			—	374	—	
215.017.38	Achat pulvérisateurs	59	—	—		28.12.67	59	—	59	Projet terminé
<b>Total : 2 projets</b>		<b>433</b>					<b>59</b>	<b>374</b>	<b>59</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

103

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65	—	13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	47	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	42	—	—	—	13.12.65	41	1	40	KLAUSS (All.) - 6 mois
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—	—	29.10.65	5	—	5	Terminée
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	333	—	—	—	13. 5.66	333	—	275	CFDT (F) - 3 ans
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

## Situation des projets du 2° FED en exécution

104

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	44	—	—	—	18.3.68	44	—	25	C.F.D.T.
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	209	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	139	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)
<b>Total : 12 projets</b>		<b>1 523</b>					<b>1 521</b>	<b>2</b>	<b>1 303</b>	
212.817.99	C.T.	860	—	—			860	—	566	
<b>Total :</b>		<b>2 383</b>					<b>2 381</b>	<b>2</b>	<b>1 869</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

105

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
<b>Total :</b>		<b>67</b>					<b>67</b>	<b>—</b>	<b>67</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

106

### Prêts spéciaux

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	1 215	Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
<b>Total :</b>		<b>1 215</b>					<b>1 215</b>	—	<b>1 215</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

107

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsévié	1 446	348	13.10.65	678		1 425	21	1 064	
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 053	427	9.12.66			932	121	600	(Appel d'offres restreint)
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 760	493	23.7.68	678		3 342	418	513	
211.018.15	Achèvement route Atakpamé-Badou	1.134	553				—	1.134	—	
211.018.18	Modernisation de la route Tsévié-Atakpamé	3 302	583	17. 7.69			—	3 302	—	Prép.
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>10 695</b>					<b>5 699</b>	<b>4 996</b>	<b>2 177</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

108

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : TOGO**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	109	351	7.10.65	525		109	—	109	
	Amélioration structurelle	399					392	7	393	
214.018.10	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	185	477	21. 2.68	665		161	24	151	
	Amélioration structurelle	699					418	281	350	
214.018.13	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	574	537	25. 2.69	805		574	—	252	
	Amélioration structurelle	1 136					—	1 136	—	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>3 102</b>					<b>1 654</b>	<b>1 448</b>	<b>1 255</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

109

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	—		—	280	—	Prép.
215.018.17	Création 3 000 ha palmeraies sélectionnées	2 160	574	22. 9.69			—	2 160	—	Prép.
215.118.12	Mise au point d'un projet «Palmiers à huile»	36					28	8	9	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 476</b>					<b>28</b>	<b>2 448</b>	<b>9</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

110

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : TOGO**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—		—	15	—	SEDES (F)
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	129	—	—	—	15.10.65	119	10	77	SEDES (F) - 1 an
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	567	16	551	STAIM (It) - 14 mois WALTER (All.) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30	—	—			30	—	20	
212.818.14	Développement région centrale et des plateaux	760	545	18. 5.69			500	260	194	
212.118.16	Etude nouvelles installations portuaires	30	—	—			—	30	—	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>1 547</b>					<b>1 216</b>	<b>331</b>	<b>842</b>	
212.818.99	Contrôle technique	464	—	—			464	—	259	
	<b>Total :</b>	<b>2 011</b>					<b>1 680</b>	<b>331</b>	<b>1 101</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

111

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 925	363	15. 4.66	623,625 633.634		1 875	50	623	
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398	1. 8.66	613		838	302	477	
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66			—	2 917	—	Prép.
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	727	428	25.11.66			—	727	—	A/C 829: Ap.
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68			—	2 228	—	Prép.
311.030.09	Appontement à Bonaire	1 220	582				—	1 220	—	Prép.
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>10 157</b>					<b>2 713</b>	<b>7 444</b>	<b>1 100</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécutior.**

112

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ANTILLES NEERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.830.99	C.T.	376	—	—			376	—	252	
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	Terminée
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	13	—	—	—		13	—	11	SCHOUTEN (N) - 1 mois
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics	100	—	—			100	—	—	VAN VELSEN (PB) VRIJENS (B)
	<b>Total :</b>	<b>493</b>					<b>493</b>		<b>267</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

113

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	241	318	28. 6.65	445 581		221	20	217	
311.031.05	Amélioration du réseau routier	2 153	509	20.8.68	768		—	2 153	—	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>2 394</b>					<b>221</b>	<b>2 173</b>	<b>217</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

114

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : 31.12.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois
<b>Total : 2 projets</b>		<b>167</b>					<b>167</b>	—	<b>167</b>	
<b>Total :</b>		<b>167</b>					<b>167</b>		<b>167</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : Territoire Français des Afars et des Issas**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	606	405	3.10.66	703		550	56	215	
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530	4. 2.69			—	1 206	215	A/C 847: travaux; ouv.: 2.2.1970
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 812</b>					<b>550</b>	<b>1 262</b>	<b>215</b>	

Situation des projets du 2° FED en exécution

116

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.69

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19	—	16	S.C.E.T. (F) - 6 mois
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>19</b>					<b>19</b>		<b>16</b>	
312.832.99	C.T.	2	—	—			2	—	2	
	<b>Total :</b>	<b>21</b>	—	—	—		<b>21</b>	—	<b>18</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

117

### INVESTISSEMENTS

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67	643		54	2 341	55	
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	671	478	8.10.68			—	671	—	A/C 654: Appel d'offres restreint, Ap.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>3 066</b>					<b>54</b>	<b>3 012</b>	<b>55</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : 31.12.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	60	—	—			60	—	11	
<b>Total :</b>		<b>60</b>					<b>60</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

119

### PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68			1 000	—	—	A/C 654: Appel d'offres restreint, Ap.
<b>Total :</b>		<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	—	—	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

120

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : POLYNESIE**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	869	430	30. 1.67	653		869	—	442	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>869</b>					<b>869</b>	<b>—</b>	<b>442</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	61	—	—			61	—	51	
<b>Total :</b>		<b>61</b>					<b>61</b>	<b>—</b>	<b>51</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

122

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497	24. 9.68			—	466	—	A/C 783: Lot n° 1: fourn. tuyaux; Ap. Lot n° 2: pose tuyaux; Ap.
<b>Total :</b>		<b>466</b>					—	<b>466</b>	—	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

123

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	18	—	—			18	—	7	
<b>Total :</b>		<b>18</b>					<b>18</b>		<b>7</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

124

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 <sup>e</sup> phase)	960	440	24. 4.67	674		812	148	642	
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 612	510	16. 1.69			—	1 612	—	A/C 819: trav. routiers; Ap.
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518	13. 1.69			—	1 316	—	Prép.
311.040.12	Route Coppename-Ingikondou	1 167	559				—	1 167	—	Prép.
311.040.13	Magasin central pour serv. pharmac. à Paramaribo	645	560				—	645	—	Prép.
311.040.14	Construction internat Paramaribo - enseig. sec.	1 114	570				—	1 114	—	Prép.
311.040.15	Constructions scolaires - 3 <sup>e</sup> phase	4 413	570				—	4 413	—	Prép.
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>11 227</b>					<b>812</b>	<b>10 415</b>	<b>642</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

125

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SURINAM**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	31	—	—	—	29.10.65	31	—	25	INTERTRAFFIC (All.) - 7 mois KIENBAUM BERATUNG ( All.)
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		135	15	113	VERDEYEN - MOENAERT (B-L)
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	7	—	—	—	17.10.66	4	3	3	OHLER (N) - 1 mois
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	28	—	—			25	3	6	VAN OERLE (N)
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>216</b>					<b>195</b>	<b>21</b>	<b>147</b>	
312.840.99	C.T.	305	—	—			305	—	232	
	<b>Total :</b>	<b>521</b>					<b>500</b>	<b>21</b>	<b>379</b>	

### Situation trimestrielle des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

#### PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 856	487	19. 7.68	739		1 856	—	297	
<b>Total :</b>		<b>1 856</b>					<b>1 856</b>	<b>—</b>	<b>297</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

127

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68	762		48	559	—	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>607</b>					<b>48</b>	<b>559</b>	<b>—</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

128

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	11	—	—			11	—	—	
		11					11		—	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

129

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : GUADELOUPE**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66			—	375	—	A/C 699—construction; Ap
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68			—	2 228	—	A/C 813: trav. routiers; Ap.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 603</b>					—	<b>2 603</b>	—	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

130

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	269	—	—			269	—	204	
312.133.03	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent »	33	—	—			31	2	—	
	<b>Total :</b>	<b>302</b>					<b>300</b>	<b>2</b>	<b>204</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays: **GUYANE**

Date de mise à jour: **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
No comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.034.02	Aménagement d'un port sur le Mahury	2 540	579	25. 9.69			—	2 540	—	A/C 834: travaux; Ap. A/C 835: fourn. remorqueur; Ap.
	<b>Total: 1 projet</b>	<b>2 540</b>					—	<b>2 540</b>	—	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

132

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : GUYANE**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	260	—	—			210	50	234	I.P.A. (All.)
			—	—			—		—	
	<b>Total :</b>	<b>260</b>					<b>210</b>	<b>50</b>	<b>234</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

133

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : MARTINIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68			—	1 269	—	Prép.
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68			—	2 431	—	Prép.
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>3 700</b>					—	<b>3 700</b>	—	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

134

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RÉUNION**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2° phase)	4 051	411	17.10.66	606 627		2 757	1 294	902	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66	579		3 443	608	1 673	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>8 102</b>					<b>6 200</b>	<b>1 902</b>	<b>2 575</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

135

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	181	—	—			181	—	93	
<b>Total :</b>		<b>181</b>					<b>181</b>		<b>93</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

136

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : TOUS TERRITOIRES**

**Date de mise à jour : 31.12.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	7	
212.880.99	Inspection divers	790	—	—			790	—	385	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	14	—	—			14	—	14	
212.180.43	Etude « Prix de revient du thé »	21	—	—			21	—	21	Etude terminée
<b>Total : 4 projets</b>		<b>834</b>					<b>834</b>	<b>—</b>	<b>427</b>	

