

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COMMISSION

Direction générale de l'Aide au Développement
Direction du Fonds Européen de Développement

Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1968

Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1968

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique Générale	X
Frais financiers et administratifs	XVI
Prêts spéciaux	XVII
Avances aux Caisses de stabilisation	XVIII
Secours d'urgence	XIX
 E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	6
CENTRAFRIQUE	13
CONGO (Brazza)	20
CONGO (Kinshasa)	23
COTE D'IVOIRE	27
DAHOMEY	32
GABON	37
HAUTE VOLTA	40
MADAGASCAR	45
MALI	53
MAURITANIE	60
NIGER	65
RWANDA	71
SÉNÉGAL	77
SOMALIE	82
TCHAD	88
TOGO	96
 T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	100
COMORES	102
Territoire Français des Afars et des Issas	104
NOUVELLE CALÉDONIE	106
POLYNÉSIE	109
ST-PIERRE ET MIQUELON	111
SURINAM	113
WALLIS ET FUTUNA	116
 D O M :	
GUADELOUPE	118
GUYANE	120
MARTINIQUE	121
RÉUNION	123
Tous Territoires	125

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di migliona
amén	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
1) Subventions						
Projets d'investissement économique et social	286 546	362	97 284	189 192	286 546	44 716
Assistance technique liée aux investissements	21 764	301	17 667	4 097	21 764	12 832
Contrôle technique	11 636	—	6 032	5 604	11 636	5 314
Coopération technique générale	35 545	201	20 699	14 846	35 545	18 817
Aide à la production	83 815	502	60 988	22 827	83 815	49 904
Aide à la diversification	79 500	172	38 854	40 646	79 500	28 155
Secours d'urgence	2 964	11	1 902	1 062	2 964	1 192
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	792	—	792	—	792	771
Total :	522 562	1 549	244 218	278 274	522 562	161 701
2) Prêts spéciaux { investissements diversification	14 297 11 078	23	1 215 6 482	13 082 7 596	28 375	1 363
3) Avances aux caisses de stabilisation	12 619		4 535	8 084	12 619	3 619

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Subventions								
Projets d'investissement économique et sociale	36 661	17	4 127	32 534	36 661	570	323 207	45 286
Assistance technique liée aux investissements	786	10	608	178	786	463	22 550	13 295
Contrôle technique	1 006		517	489	1 006	433	12 642	5 747
Coopération technique générale	—			—	—	—	35 545	18 817
							83 815	49 904
							79 500	28 155
							2 964	1 192
Bonification d'intérêt	—					—	—	—
Frais administratifs et financiers	—					—	792	771
Total :	38 453	27	5 252	33 201	38 453	1 466	561 015	163 167
2) Prêts spéciaux : investissements	2 856			2 856	2 856	—	31 231	1 363
3) Avances aux caisses de stabilisation					—		12 619	3 619

Projets d'investissement économique et social
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	6	6 726	23	2 931	3 795	6 726	609
Cameroun	7	26 137	24	6 298	19 839	26 137	4 742
Centrafrique	11	15 641	36	1 605	14 036	15 641	648
Congo (Brazza)	7	11 814	15	3 237	8 577	11 814	2 491
Congo (Kinshasa)	8	36 177	43	3 864	32 313	36 177	2 569
Côte d'Ivoire	2	2 249	15	177	2 072	2 249	190
Dahomey	7	14 877	10	10 292	4 585	14 877	4 520
Gabon	1	10 766	—	—	10 766	10 766	—
Haute Volta	7	17 052	33	14 014	3 038	17 052	2 053
Madagascar	12	34 031	29	13 502	20 529	34 031	7 075
Mali	9	22 462	20	7 784	14 678	22 462	4 058
Mauritanie	6	12 198	13	8 412	3 786	12 198	5 080
Niger	7	14 840	11	1 945	12 895	14 840	1 674
Rwanda	8	5 931	29	845	5 086	5 931	462
Sénégal	6	12 984	3	834	12 150	12 984	453
Somalie	7	12 784	7	4 016	8 768	12 784	1 023
Tchad	14	23 618	47	16 317	7 301	23 618	6 964
Togo	3	6 259	4	1 211	5 048	6 259	105
Total E.A.M.A. :	128	286 546	362	97 284	189 262	286 546	44 716
Antilles néerlandaises	5	8 937	3	1 127	7 810	8 937	304
Comores	3	2 611	7	221	2 390	2 611	213
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 812	—	—	1 812	1 812	—
Nouvelle Calédonie	2	3 066	1	52	3 014	3 066	53
Polynésie	1	869	—	—	869	869	—
St Pierre et Miquelon	1	466	—	—	466	466	—
Surinam	3	3 888	2	—	3 888	3 888	—
Guadeloupe	2	2 603	—	—	2 603	2 603	—
Guyane	—	—	—	—	—	—	—
Martinique	2	3 700	—	—	3 700	3 700	—
Réunion	2	8 102	4	2 727	5 375	8 102	—
Wallis et Futuna	1	607	—	—	607	607	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	24	36 661	17	4 127	32 534	36 661	570
Total général :	152	323 207	379	101 411	221 796	323 207	45 286

**Aide à la production
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	5	7 157	572	416	156	173	6 585	48	4 804	1 781	4 458	4 631
Centrafrique	5	5 056	2 945	2 945	—	2 555	2 111	38	1 917	194	1 884	4 439
Dahomey	4	3 175	975	777	190	387	2 200	67	1 303	905	1 362	1 749
Madagascar	3	19 065	3 297	3 114	183	1 366	15 768	197	8 335	7 433	5 125	6 491
Mali	4	3 931	660	2 850	444	—	3 271	23	1 783	1 488	1 520	1 520
Niger	4	4 869	2 925	946	75	1 577	1 944	36	674	1 270	574	2 151
Sénégal	5	33 284	15 095	15 095	—	13 685	18 189	47	12 163	6 026	11 389	25 074
Tchad	4	4 176	4 176	3 770	406	3 270	—	—	—	—	—	3 270
Togo	3	3 102	675	294	381	109	2 427	46	532	1 895	470	579
Total :	37	83 815	31 320	29 477	1 835	23 122	52 495	502	31 511	20 992	26 782	49 904

**Aide à la diversification
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	6	499	4 751	5 250	359
Cameroun	1	749	10	711	38	749	685
Centrafrique	—	—	—	—	—	—	—
Congo (Brazza)	3	5 169	26	2 157	3 012	5 169	904
Congo (Kinshasa)	—	—	—	—	—	—	—
Côte d'Ivoire	3	35 388	40	29 278	6 110	35 388	22 660
Dahomey	2	1 499	3	204	1 295	1 499	107
Gabon	2	4 000	1	91	3 909	4 000	10
Haute Volta	3	3 553	14	1 346	2 207	3 553	533
Madagascar	3	4 355	2	284	4 071	4 355	204
Mali	2	406	15	80	326	406	34
Mauritanie	1	1 561	2	1 337	224	1 561	872
Niger	1	936	—	—	936	936	60
Rwanda	3	4 448	27	1 523	2 925	4 448	867
Sénégal	3	5 579	26	1 344	4 235	5 579	860
Somalie	1	5 953	—	—	5 953	5 953	—
Tchad	1	374	—	—	374	374	—
Togo	1	280	—	—	280	280	—
Total :	32	79 500	172	38 854	40 646	79 500	28 155

Assistance technique liée aux investissements
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	16	2 081	28	1 521	560	2 081	1 177
Cameroun	10	491	13	296	195	491	263
Centrafrique	12	1 488	27	1 369	119	1 488	803
Congo (Brazza)	7	506	6	279	227	506	204
Congo (Kinshasa)	10	427	11	275	152	427	299
Côte d'Ivoire	6	53	5	53	—	53	40
Dahomey	6	651	9	364	287	651	319
Gabon	3	2 378	9	2 350	28	2 378	2 112
Haute Volta	15	1 294	18	1 224	70	1 294	1 110
Madagascar	15	1 541	29	1 068	473	1 541	751
Mali	18	1 276	19	1 153	123	1 276	881
Mauritanie	6	236	6	185	51	236	46
Niger	9	1 229	8	738	491	1 229	550
Rwanda	22	2 259	29	2 013	246	2 259	1 424
Sénégal	4	25	6	25	—	25	22
Somalie	15	2 932	57	1 968	964	2 932	1 041
Tchad	12	1 523	13	1 521	2	1 523	1 025
Togo	5	793	4	687	106	793	559
Total E.A.M.A. :	191	21 183	297	17 089	4 094	21 183	12 626
Antilles néerlandaises	3	117	2	17	100	117	14
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	16
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	6	240	4	195	45	240	122
Guadeloupe	1	33	—	—	33	33	—
Guyane	1	210	1	210	—	210	144
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	14	786	10	608	178	786	463
Tous pays et territoires	4	581	4	578	3	581	206
Total général :	209	22 550	311	18 275	4 275	22 550	13 295

2° FED

X

Coopération technique générale
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	3	451	5	187	264	451	131	
Cameroun	1	58	1	49	9	58	—	
Centrafrique	1	150	3	116	34	150	72	
Congo (Kinshasa)	6	3 248	47	1 831	1 417	3 248	1 177	
Côte d'Ivoire	4	133	5	115	18	133	11	
Dahomey	1	2	8	2	—	2	2	
Haute-Volta	1	38	15	38	—	38	38	
Madagascar	1	99	12	92	7	99	11	
Mauritanie	1	7			7	7	—	
Niger	1	280			280	280		
Rwanda	5	1 378	20	769	609	1 378	475	
Sénégal	2	18	4	11	7	18	3	
Somalie	2	1 068	56	548	520	1 068	436	
Tchad	2	67	2	67	—	67	67	
Total (à reporter) :	31	6 997	178	3 825	3 172	6 997	2 423	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Actions	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Report :	31	6 997	178	3 825	3 172	6 997	2 423	
Bourses:								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 810		3 332	478	3 810	3 332	
213.480.25 exercice 66/67	1	4 800		3 646	1 154	4 800	3 646	
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69	1	5 509		—	5 509	5 509	—	
213.480.40 exercice 67/68	1	4 550		3 413	1 137	4 550	3 413	
Stages:								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	54		54	—	54	35	
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	54		54	—	54	36	
Colloques:								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	148		148	—	148	113	
213.680.42 exercice 67/68	1	152		152	—	152	129	
Total (à reporter) :	45	28 398	178	16 948	11 450	28 398	15 451	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	28 398	178	16 948	11 450	28 398	15 451	
213.180.12	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	Terminé
		340		340	—	340		
		16		16	—	16		
		29		29	—	29		
213.180.24	Etude « Projets agricoles »	50	1	50	—	50	49	
213.780.02	Information et Documentation	345	1	226	119	345	204	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	180	1	180	—	180	159	
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	Total (à reporter) :	29 651	192	18 082	11 569	29 651	16 538	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	29 651	192	18 082	11 569	29 651	16 538	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	27	1	27	—	27	27	
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	6	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75	16	
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	8	1	8	—	8	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	25	1	23	2	25	20	
	Total (à reporter) :	29 828	201	18 257	11 571	29 828	16 641	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	29 828	201	18 257	11 571	29 828	16 641	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	70		65	5	70	39	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50		—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	500		302	198	500	277	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160		25	135	160	16	
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20		16	4	20	5	
213.480.46	Bourses - exercice 68/69	4 600		1 742	2 858	4 600	1 742	
213.580.47	Stages - exercice 68/69	54		54	—	54	17	
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	150		150	—	150	40	
	Total :	35 432	201	20 611	14 821	35 432	18 777	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	35 432	201	20 611	14 821	35 432	18 777	
213.180.49	Experts EAMA	100		75	25	100	30	
213.180.50	Amélioration & standardisation - projets architecturaux	8		8	—	8	6	
213.180.51	Analyse des plans de développement des EAMA	1		1	—	1	1	—
213.180.52	Expertise « Mise en valeur de l'Agneby »	4		4	—	4	3	
	Total :	35 545	201	20 699	14 846	35 545	18 817	

Frais financiers et administratifs
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	22					22		20	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bourriers »	4					4	—	4	
219.970.04	Impression situation FED	45					45		43	
219.970.06	Abonnements	22					22		17	
219.970.99	AEC	699					699	—	687	
Total :		792					792	—	771	

PRETS SPÉCIAUX
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.68

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. — EAMA											
Cameroun	4	14 522	7 069	—	7 069	—	7 453	6 482	971	536	536
Centrafrique	1	227	—	—	—	—	227	—	227	—	—
Côte d'Ivoire	2	9 657	6 013	—	6 013	—	3 644	—	3 644	—	—
Mauritanie	1	2 754	—	—	—	—	2 754	—	2 754	—	—
Tchad	1	1 215	1 215	1 215	—	827	—	—	—	—	827
Totaux I :	9	28 375	14 297	1 215	13 082	827	14 078	6 482	4 615	536	1 363
II. — PTOM-DOM											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	—	1 000	—	—	—	—	—	—
Surinam	1	1 856	1 856	1 856	—	—	—	—	—	—	—
Totaux II :	2	2 856	2 856	1 856	1 000						
Totaux I + II :	11	31 231	17 153	3 071	14 082	827	14 078	6 482	7 596	536	1 363

Situation des projets du 2^e FED en exécution

XVIII

**AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION
RECAPITULATION**

Tous Pays

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—			916	—	916	Avance remboursée le 31.3.67
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	8 710					3 619	5 091	3 619	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 766					—	1 766	—	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227					—	1 227	—	
Total : 4 projets		12 619					4 535	8 084	4 535	

SECOURS D'URGENCE
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements 5 + 6	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Mali	1	101	1	101	—	101	—
Madagascar	1	1 013	—	—	1 013	1 013	—
Somalie	2	1 850	10	1 801	49	1 850	1 192
Total : 4 projets	4	2 964	11	1 902	1 062	2 964	1 192

Situation des projets du 2^e FED en exécution

1

INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	159	1	159	
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	246	400	27. 6.66	501		161	85	193	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 509	433	16. 3.67	670		39	1 470	30	
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438	28. 6.67				130		Prép.
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67	672		2 572	1 618	227	
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	491	508	1. 8.68				491		Prép.
	Total : 6 projets	6 726					2 931	3 795	609	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

2

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66			499	1 701	359	Prép.
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	67z		—	3 050	—	
Total : 2 projets		5 250					499	4 751	359	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

3

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	200	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	179	21	167	ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	11	1	12	ISABU (Loc.) - (11 mois) + avenant
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 198	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	870	328	727	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	POZZOLI (It.) (2 mois)
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	10. 4.67	14	6	11	U.A.U. (F) - (8 mois)
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	245	15	202	BECKER (All.)
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	55	—	—	—	—	54	1	24	ISABU (Bu)

Situation des projets du 2° FED en exécution

4

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.19 A	Ecole Normale Supérieure (étude)	98	—	—			64	34	8	TETRA (L)
212.201.20 A	Surveillance de travaux projets 211.001.11 et 211.001.17	59	—	—			29	30		MENGARONI (I)
212.101.21 A	Hôpital de Kirundo (étude)	32	—	—				32		TETRA (L)
212.801.22 A	Mission d'assistance technique	7					7	—	6	KRUPP (AII.) DWARS (N)
212.201.23 A	Mission d'assistance technique	50					28	22	—	APPELBAUM (AII.)
212.101.08		1				25. 2.66	1	—	1	Terminé
212.801.25 A	Mission d'assistance technique	20						20	—	PIRSON (B)
212.201.26	Surveillance de travaux	50					—	50	—	
	Total : 16 projets	2 081					1 521	560	1 177	
212.801.99	Contrôle technique	356	—	—			230	126	192	
	Total :	2 437					1 751	686	1 369	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

5

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	400	422	26.10.66			159	241	129	FONDAZIONE Ing. LERICI (It.)
213.801.15	Assistance technique	51	—	—			28	23	2	GULDAGER (All.)
	Total : 3 projets	451					187	264	131	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

6

INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 158	312	15. 4.65	473 631		4 602	1 556	3 449	A/C 763-fourn. équipem; ouv.: 10.3.69
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65			191	2 746	40	Prép.
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66	533		363	184	210	
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66	(679 caduc)	.	12	235	9	
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 034	
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68				117		Réparation effectuée
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÉRE	15 001	529					15 001		A/C 733-Appel d'offres restreint en conrs -1 .7.69
	Total : 7 projets	26 137					6 298	19 839	4 742	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

7

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	1^{re} tranche Soutien des Prix	180	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	180	—	154	
	Amélioration structurelle	1 728					1 693	35	1 693	
214.002.09	2^e tranche Soutien des Prix	115	371	14. 2.66	476, 482 536		19	96	19	
	Amélioration structurelle	999					988	11	982	
214.002.19	3^e tranche Soutien des prix	35	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		35	—	—	
	Amélioration structurelle	1 506					1 176	330	1 129	
214.002.23	4^e tranche Soutien des Prix	182	476	31. 1.68	646 689 716		182	—	—	
	Amélioration structurelle	1 403					947	456	654	
214.002.28	5^e tranche Soutien des Prix	60	536		749		—	60	—	Prép.
	Amélioration structurelle	949					—	949	—	
Total : 4 projets		7 157					5 220	1 937	4 631	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

8

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	749	328	8. 6.65	417	23.9.65	711	38	685	
Total : 1 projet		749					711	38	685	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

9

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.802.01 A	Préparation dossiers aide à la diversification	20	—	—	—	9.10.64	20	—	20	Etudes terminées
212.102.03 A	Adduction d'eau N'Gaoundere (Etudes)	26	—	—	—	29. 6.65	26	8	26	C. LOTTI (It.) - 5 mois
212.102.08 A	Introduction de la théiculture (Etude)	50	—	—	—	28. 2.66	50	—	50	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 9 mois
212.102.12 A	Extension collège Vogt à Yaoundé (Etude)	60	—	—	—	12. 7.66	46	14	16	ACCOLTI & DE GRASSI (It.) - 10 mois
212.102.13 A	Culture bananes - région Mungo	67	—	—	—	17.10.66	67	—	67	Terminée
212.102.14 A	Collège enseignement technique	80	—	—	—	30. 3.67	29	51	29	SAIRIC (It.) - 10 mois
212.102.15 A	Développement plantations villageoises	21	—	—	—	14. 4.67	21	—	18	SEDES (F) - 5 mois
212.102.17 A	Transcamerounais (2 ^e tranche) étude	26	—	—	—	9. 12.66	26	—	26	Terminée
212.802.21 A	Expertise 2 ^e tronçon du transcamerounais	11	—	—	—	19. 7.67	11	—	11	Terminée
212.202.25 A	Surveillance des travaux de construction du pont sur la Bénoué	130	—	—	—	—	—	130	—	GROPROGETTI (I)
Total : 10 projets		491					296	195	263	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

10

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.802.99	C.T.	722	—	—			613	109	604	
Total :		1 213					909	304	867	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20	Instructeurs pour la formation statistique	58	470	17.11.67			49	9	—	Botty (B)
Total : 1 projet		58					49	9		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

12

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	461,729		6 482	—	536	Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	971 669	480	7. 2.68			—	1 640	—	Plan d'amortissement à établir A/C 696 - fourn. équipement usine; Ap
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529				—	5 000	—	A/C 733 - A/O restreint en cours (1.7.69) Plan d'amortissement à établir
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68			—	1 400	—	Prép. Plan d'amortissement à établir
Total : 4 projets		14 522					6 482	8 040	536	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

13

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**
Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 843	332	4. 6.65	530		215	1 628	188	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661.666 676		468	723	77	
211.003.12	Ranch d'embouche	608	357	22.10.65			264	344	64	A/C 743 } fourn. matériel; Ap A/C 744 }
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66			129	1 491	89	Prép.
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66			51	1 590	15	Prép.
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66			298	1 727	174	A/C 756 } fourn. matériels; ouv.: A/C 758 } 27.1.69
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66				563		A/C 737 - trav. extension; ouv. 20.1.69
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67			180	2 461	41	A/C 756 - fourn. matériels; ouv.: 27.1.69 Prép. A/C 781 - fourn. camions; ouv.: 21.4.69
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	2 034	511	2.8.68				2 034		Prép.
Total : à reporter		14 166					1 605	12 561	648	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

14

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 ^e tranche)	1 082	520	31.10.68			—	1 082	—	A/C 736 - trav. routiers; ouv.: 20.1.69
211.003.30	Eradication des glossines par stérili- sation des mâles	393					—	393	—	
Total : 11 projets		15 641					1 605	14 036	648	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

15

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	1^{re} tranche Soutien des Prix	862	303	18. 1.65			862	—	862	terminée
	Amélioration structurelle	404					404	—	404	
214.003.06	2^e tranche Soutien des Prix	680	336	4. 6.65	442, 443		680	—	680	terminée
	Amélioration structurelle	504					504	—	504	
214.003.16	3^e tranche Soutien des Prix	621	395	1. 7.66	478, 552 559		621	—	621	
	Amélioration structurelle	378					354	24	354	
214.003.22	4^e tranche Soutien des prix	490	460	9.11.67	585, 549 607		490	—	392	
	Amélioration structurelle	408					361	47	358	
214.003.26	5^e tranche Soutien des prix	292	481	4. 3.67	663		292	—	—	A/C 779-fourn. engrais, insecticides et pulvérisateurs ouv; 14.4.69
	Amélioration structurelle	417					294	123	264	
Total : 5 projets		5 056					4 862	194	4 439	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

16

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda (Etudes)	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	19	BAILLEUX, PESLEUX et KAO (B) - 6 mois
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (It.) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée
212.103.13 N	Etudes routières (Etudes)	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	285	19	77	HOFER (All.) - Expertise (2 mois)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	418	SAUTI (I) - 24 mois
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	192	SAUTI (I) - 24 mois
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	127	6	31	THIER-LIPPEMEYER (All.)
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	85	15	25	IGIP
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—	—	—	1	—	1	M. Van Hoek
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	36	—	—	—	—	36	—	—	M. Rubay - 2 ans
	Total :	1 408					1 344	64	803	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	80	—	—			25	55	—	
	Total: 12 projets	1 488					1 369	119	803	
212.803.99	C.T.	521	—	—			445	76	444	
	Total :	2 009					1 814	195	1 247	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

18

COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			116	34	72	CEDES (B) - 42 mois
Total : 1 projet		150					116	34	72	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.003.31	Plantation de 100 ha de poivriers	227					—	227	—	Plan d'amortissement à établir
Total : 1 projet		227						227		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

20

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	810	311	20. 3.65	334	8. 3.66	788	22	681	Exécution unique avec projets n° 11.23.202 - 1 ^{er} FED (A/O 479)
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 661	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 661	—	1 157	
211.005.06	Fourniture de matériel routier	932	370	2 .2.66	571		788	144	653	
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 431	436	15. 2.67				2 431		A/C 721 - constr. route; Ap.
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67				390		Prép.
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67				1 944		A/C 734-Fourn. matériel et trav. portuaires ; Ap.
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68				3 646		Prép.
	Total : 7 projets	11 814					3 237	8 577	2 491	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

21

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 022	341	21.10.65	551	5. 5.66	1 005	2 017	614	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 152	246	290	
215.005.10	Création à Loukouela d'une planta- tion-pilote de cacaoyers	749	407	10.8.66			—	749	—	Procédure d'annulation de la convention 407 en cours
Total : 3 projets		5 169					2 157	3 012	904	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

22

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	115	375	29. 4.66	—	23. 3.67	106	9	80	S.G.T.E. (F)
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	109	375	29. 4.66	—		—	109	—	
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	étude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	100	—	—	—	20. 6.67	85	15	41	S.G.T.E. (F)
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	étude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—		6	94	1	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
	Total : 7 projets	506					279	227	204	
212.805.99	Contrôle technique	437	—	—			375	62	352	
	Total :	943					654	289	556	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

23

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	4 200	317	2. 6.65	586			4 200	—	
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	2 460	379	4. 2.66	475 651		2 260	200	1 737	
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66	563,577 578 (630 caduc)		378	407	194	
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409	14. 4.67	636		394	12 405	408	A/C 769) Kinshasa } ouv.: A/C 770) Const. ENM Thysville } 12.5.69 A/C 771) Lubumbashi }
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183	416	17.11.66	685		459	2 724	93	
211.004.18	Construction de la route Mbujimayi à Mweneditu	7 000	421	6. 2.67	603			7 000		
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental - Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 750	421	6. 2.67			373	3 377	137	Prép.
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Luiù	2 000	421	6. 2.67	604			2 000		
Total : 8 projets		36 177					3 864	32 313	2 569	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

24

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	250	345	4.10.65	—	3. 9.65	187	63	211	C.I.T.E. (F) - 15 mois
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	20	—	—	—	30. 7.65	16	4	16	HAUTERAT & BOVY (F) - 4 mois + 3 mois
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	11	—	—	—	2.12.65	5	6	5	PRECO (B) - 2 mois + 1 mois 1/2 (avenant)
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	COPPOLA (It.) - 3 mois + 4 mois
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	COPPOLA (It.) - 3 mois + 4 mois
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	10	5	13	COPPOLA (It.) - 3 mois + 4 mois
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	LECOMTE (B) - 2 mois
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	96	—	—	—	10. 4.67	23	73	23	SOHIER et DUGARDYN - (B) 8 mois

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	8	—	—		10. 4.67	7	1	4	VANDERMEEREN et DEPOTTER (Loc) 3 mois
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
	Total : 10 projets	427					275	152	299	
212.804.99	Contrôle technique	973	—	—			236	737	190	
	Total :	1 400					511	889	489	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

26

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 440	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 041	399	538	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	8	—	—	—	—	7	1	7	
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	43	—	—	—	1.12.65	42	1	42	
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	761	431	13. 2.67			725	36	574	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	980					—	980	—	
Total : 6 projets		3 248					1 831	1 417	1 177	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

27

INVESTISSEMENTS

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	177	38	190	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66				2 034		A/C 780-constr. école: ouv.: 16.6.69
Total : 2 projets		2 249					177	2 072	190	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

28

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de pal- meraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681,682	7. 7.65	27 767	5 046	22 610	A/C 761 - constr. ateliers; ouv.: 24.3.69
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	2 001	355	26.10.65	567		1 418	583	—	
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694		93	481	50	
Total : 3 projets		35 388					29 278	6 110	22 660	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

29

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	I.D.E.T. (F) - 4 mois 1/2 Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	10	—	—	—	28. 4.66	10	—	5	WIEBE (All.) - 3 mois + 5 mois
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20	—	—	—	—	20	—	12	S.A. GIREC (B)
Total : 6 projets		53					53	—	40	
212.806.99	C.T.	1 018	—	—	—	—	516	502	464	
Total :		1 071					569	502	504	

Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2		2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6		6	Terminée
213.806.15	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	116	469	10.11.67			98	18	—	MASSART - PIL (B)
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	3	
Total : 4 projets		133					115	18	11	

Situation des projets du 2° FED en exécution

31

Prêts spéciaux

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644						3 644		Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013	459	26. 7.67				6 013		A/C 728 - fourn. matériel ferroviai- re; ouv. : 3.3.69 A/C 754-trav. génie civil, ouv.: 24.3.69
Total : 2 projets		9 657						9 657		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

32

INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469		320	1 774	229	A/C 725 : constr. 255 puits; Ap
211.007.05	Extension cours secondaires de Jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66			20	365	19	Prép.
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (fron- tière Togo)	3 221	406	8. 7.66	528		2 876	345	2 581	
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 ^e tranche)	446	444	16.3.67	593		446	—	92	
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710		6 314	1 183	1 599	A/C 773 - fourn. matériel; ouv : 31.3.69
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	505	501	10. 6.68			316	189	—	A/C 773: fourn. matériel; ouv. 31.3.69 A/C 775 - fourn. et montage silos; ouv.: 14.4.69
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	729	519	13.11.68				729		A/C 730 : trav. portuaires; Ap :
	Total : 7 projets	14 877					10 292	4 585	4 520	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

33

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	1^{re} tranche Soutien des prix	213	320	30. 4.65	564		173	40	173	
	Amélioration structurelle	258								
214.007.08	2^e tranche Soutien des prix	243	402	19.9.66	537.564		214	29	214	
	Amélioration structurelle	409								
214.007.14	3^e tranche Soutien des prix	268	446	25.10.67	587		139	121	—	
	Amélioration structurelle	487								
214.007.17	4^e tranche Soutien des prix	251	503	22. 7.68	687, 695		251	—	—	A/C 750 : fourn. engrais et insecticides; Ap
	Amélioration structurelle	1 046								
Total : 4 projets		3 175					2 080	1 095	1 749	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

34

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiens dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67	650		204	282	107	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 013	527	4.11.68			—	1 013		
Total : 2 projets		1 499					204	1 295	107	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

35

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	178	176	178	SONADER (Loc.) - 7 mois GEOTECHNIP (F) ITALCONSULT (I) - 9 mois
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	BCEOM (F) - 6 mois Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	50	—	—		2. 6.66	28	22	25	RAVA (It.) - 12 mois
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	69	—	—			69	—	45	RHEIN-RUHR (All.)
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	68	—	—			68	—	50	INDACOM (B) - 14 mois
212.207.20 A	Surveillance de travaux	89					—	89	—	
	Total : 6 projets	651					364	287	319	
212.807.99	Contrôle technique	490	—	—			430	60	352	
	Total :	1 141					794	347	671	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

36

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de déve- loppement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
Total : 1 projet		2					2		2	

Situation des projets du 2° FED en exécution

37

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

INVESTISSEMENTS

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68				10 766		A/C 600: Appel d'offres restreint; Ap
Total : 1 projet		10 766						10 766		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

38

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraîchères à Médouneu	1 398	471	23. 2.68			91	1 307	10	Prép.
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68			—	2 602	—	A/C 600: Appel d'offres restreint; Ap
Total : 2 projets		4 000					91	3 909	10	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

39

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 074	—	910	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 296	334	5.10.65	—	7.11.66	1 268	28	1 194	SEGA (Loc) et GAUFF (All) - 17 mois
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées
	Total : 3 projets	2 378					2 350	28	2 112	
212.808.99	Contrôle technique	429	—	—			193	236	136	
	Total	2 807					2 543	264	2 248	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

40

INVESTISSEMENTS

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	910	50	535	Prép.
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	324	69	347	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	122	394	2. 6.66			122	—	114	
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	624	
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	427	413	2.12.66	698		20	407	16	A/C 776 - fourn. équipement; ouv. 2.5.69
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 305	452	24. 5.67	624		8 305	—	417	
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 512	504	20.6.68				2 512		A/C 746: fourn. tuyaux; Ap. A/C 765 - pose tuyaux et trav.; ouv.: 21.4.69
	Total : 7 projets	17 052					14 014	3 038	2 053	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

41

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 175	443	21.3.67	683, 701 704		40	1 135	—	
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67	686		416	921	197	
215.009.22	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 041	486	6. 3.68	667		890	151	336	
Total : 3 projets		3 553					1 346	2 207	533	

Situation des projets du 2° FED en exécution

43

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : HAUTE-VOLTA
Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hy- drauliques (2° phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26 .9.66	70	5	32	HUBERT (B) - 12 mois
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminé
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	6					6	—	5	CARL DUISBURG (All.)
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	10					10	—	4	S.C.A.C. (F)
212.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69	—	—			69	—	—	
212.109.27 A	Adduction d'eau à Bobo - Dioulasso	65					—	65	—	
	Total : 15 projets	1 294					1 224	70	1 110	
212.809.99	C.T.	572	—	—			378	194	375	
	Total :	1 866	—				1 602	264	1 485	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

44

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 ^e mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
Total : 1 projet		38					38		38	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

46

INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66				5 469	—	A/C 731: trav. routiers; Ap.
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	396	404	17. 5.66	517		334	62	308	
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 ^e tranche)	1 256	410	3. 8.66			100	1 156	88	Prép.
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	810						810		Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n ^o 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 ^{er} FED)
Total : 12 projets		34 031					13 502	20 529	7 075	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

47

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 366 } 2 051 }	352	11.11.65	516 543, 556 558, 632		1 366 1 964	— 87	1 366 1 552	
214.010.25	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 167 } 6 626 }	437	19. 5.67	516,617 644,645 660		984 3 325	183 3 301	2 254	A/C 720: Amen. hydro-agricole; Ap
214.010.34	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	764 } 7 091 }	498	2. 8.68	732		764 3 046	— 4 045	— 1 319	A/C 724 - fourn. matériels; Ap A/C 747 : fourn. engrais et prod. chim.; ouv. : 12.1.69 A/C 748 - fourn. engrais et prod. chim.; Ap
Total : 3 projets		19 065					11 449	7 616	6 491	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

48

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49	—	31	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235	—	173	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702,705		—	4 071		
Total : 3 projets		4 355					284	4 071	204	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

49

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	215	—	—	—	24. 6.65	215	—	158	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	150	—	135	AGRAR und HYDROTECHNIP (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	83	59	81	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	161	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 ^e tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	42	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	10	—	—	—		8	2	1	SEI. (Mad) - 6 mois
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—	—	3. 6.66	6	—	6	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

50

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212-110-26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	65						65		CIOCE et RADICONCINI (I)
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170					158	12	81	AGRER (B) - 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	65					32	33	6	LAFORÉ (F)
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	140	—	—			140		67	GRONTMIJ (N)
212.110.33 A	Abattoir de Tananarive	20					15	5	—	I.E.M.V.T. (F) POUJAIN (F) VOS (N)
212.110.35 A	Abattoir de Tananarive	287					—	287	—	
	Total : 15 projets	1 541					1 068	473	751	
212.810.99	C.T.	1 476					597	879	595	
	Total :	3 017					1 665	1 352	1 346	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

51

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	99	338	22.12.65			92	7	11	AFRIKA-VEREIN (All.) POTIER (F)
Total : 1 projet		99					92	7	11	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

52

SECOURS D'URGENCE

Montants en 000 U/C

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.010.37	Réparation dégâts Route Andape - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013					—	1 013	—	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 ^{er} FED)
Total : 1 projet		1 013					—	1 013	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

53

INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	3 289	325	10. 5.65	401		3 204	85	2 596	
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65				766		A/O 554: constr. institut; Ap.
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	116	25	124	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	250	396	6. 7.66	502		236	14	203	
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 550	412	14.10.66	568		4 173	1 377	1 117	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	851	494	22. 4.68				851		A/C 740: trav. routiers; ouv.: 27. 1.69
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	314	502	20. 8.68			55	259	18	
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68				3 908		
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	7 393						7 393		Prép
	Total : 9 projets	22 462					7 784	14 678	4 058	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

54

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	216 } 286 }	339	27. 8.65			216 286	— —	— 470	
214.011.17	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	100 } 1 132 }	415	3.10.66	472 572		— 1 018	100 114	— 637	
214.011.24	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	344 } 799 }	466	5.12.67	580		— 479	344 320	— 413	A/C 723: fourn. matériels; Ap
214.011.30	4^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 1 054 }	505	20. 8.68	684		— 1 054	— 1 054	— —	A/C 723: fourn. matériels; Ap
Total : 4 projets		3 931					1 999	1 932	1 520	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

55

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	47	392	14. 4.66			45	2	24	Prép.
215.011.26	Développement de la culture du dah	359	483	22. 4.68			35	324	10	Prép.
Total : 2 projets		406					80	326	34	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

56

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : MALI

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	422	—	—	—	5.11.64	422	—	375	RHEIN-RUHR (All.) - 21 mois
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	ROGER (I) SCHILL (D) BUROLAUD (F) } 5 mois
212.111.09 A	Lycée et Ecole Normale de Bamako	33	—	—	—		—	33	—	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	173	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	20	—	—	—	21. 2.67	18	2	14	SAIS (It.) - 4 mois
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	97	—	—	—	15. 3.66	61	36	38	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—	—		1	—	1	
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	140	—	—	—	7.7.66	138	2	94	SEMA (Loc.) DE WEGER (N) - 12 mois

Situation des projets du 2^e FED en exécution

57

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19	Adduction d'eau de Tombonctu	45	—	—		29. 3.67	44	1	29	HOLFELDER (D) - 6 mois
212 111 20	Etudes routières	24	—	—		18. 4.67	13	11	10	SCET - COOP (F) - 4 mois
212.111.21	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—			90	—	20	KLOCKNER (All.)
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—			62	18	11	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.23	Barrage de Sansanding	3	—	—			3	—	1	DILLO (All.)
212.811.25	Mise au point d'appels d'offres	8	—	—			7	1	7	INTERAGRO (All.)
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	10					—	10	—	HOLFEIDER (All.)
	Total à reporter :	1 267					1 153	114	881	

Situation des projets du 2° FED en exécution

58

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Report :	1 267					1 153	114	881	
212.111.32	Centre régional de santé à Mopti	9						9		
	Total : 18 projets	1 276					1 153	123	881	
212.811.99	C.T.	422	—	—			280	142	258	
	Total :	1 698					1 433	265	1 139	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

59

SECOURS D'URGENCE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de cri- quets pèlerins	101	523	31.10.68			101	—	—	
Total : 1 projet		101					101	—	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

60

INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	3 220	308	24. 3.65	448		1 936	1 284	615	
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65				1 180		Prép.
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 266	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 211	55	3 827	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	810	286	195	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 ^{er} FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	545	396	6. 7.66	515		455	90	443	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714			891		
	Total : 6 projets	12 198					8 412	3 786	5 080	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

61

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 561	314	21. 4.65	471		1 337	224	872	
	Total : 1 projet	1 561					1 337	224	872	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

62

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	28	—	—	—	9.12.65	21	7	21	Atelier de MONTRouGE (F) - 7 mois
212.112.07 A	Projet de bateau de recherches ichtologiques	7	—	—	—		—	7	—	BUNDESFORSCHUNGSANTALT (All)
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	14	—	—			14	—	9	Piani e Progetti (I) - 2 mois
212.212.11 A	Barrages Est Mauritanien (Direction de travaux)	77	—	—			77	—	—	SOGETHA (F)
212.112.12 A	Aménagement du Warf de Nouakchott	89	—	—			52	37	16	M. Callet (F) - 2 mois
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	21	—	—			21	—	—	ASEGNA (F)
	Total : 6 projets	236					185	51	46	
212.812.99	C.T.	344	—	—			150	194	148	
	Total :	580					335	245	194	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

63

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14	Alphabétisation fonctionnelle en mi- lieu industriel	7	—	—			—	7	—	
Total : 1 projet		7					—	7	—	

Situation trimestrielle des projets du 2° FED en exécution

64

PRETS SPÉCIAUX

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754					—	2 754	—	Prép.
Total : 1 projet		2 754					—	2 754	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

65

INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	2 005	307	23. 3.65	431		1 472	533	1 292	
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	297	4	268	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	749	347	21. 9.65				749		A/C 707: constr. école; Ap A/C 767: fourn. équipement: ouv.: 17.3.69
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66			42	3 239	42	Prép.
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67				361		Prép.
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 755	434	14.3.67			134	2 621	72	A/C 719: Travaux routiers; Ap.
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67				5 388		A/C 738: -constr. puits; ouv. 20.1.69
	Total : 7 projets	14 840					1 945	12 895	1 674	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

66

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	1^{re} tranche Soutien des prix	83	305	23. 2.65		12. 8.65	83	—	83	Terminée
	Amélioration structurelle	104					104	—	103	
214.013.11	2^e tranche Soutien des prix	172	383	23. 3.66			467, 488	36	136	
	Amélioration structurelle	386					573, 547	35	367	
214.013.20	3^e tranche Soutien des prix	628	468	29. 11.67			(569 caduc) 649,647 688	39	128	
	Amélioration structurelle	722					219	503	104	
214.013.22	4^e tranche Soutien des prix	2 042	516	4. 9.68			2 042	—	1 230	
214.013.23	4^e tranche Amélioration structurelle	732	531	13. 1.69			—	732	—	
Total : 5 projets		4 869					3 524	1 345	2 151	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

67

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	936	439	22. 3.67			—	936	60	Prép.
Total : 1 projet		936					—	936	60	

Situation des projets du 2° FED en exécution

69

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	22	—	—			—	22	5	V.A.A. (I)
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	466					—	466	—	
	Total : 9 projets	1 229	—	—			738	491	550	
212.813.99	C. T.	511	—	—			281	230	279	
	Total :	1 740					1 019	721	229	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

70

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	280	541				—	280	—	
Total : 1 projet		280					—	280	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

71

INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	900	380	4. 2.66	519		785	115	413	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	79	445	8.6.67	602		60	19	49	
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 250	475	27.11.67				1 250		A/C 759 - trav. constr.; ouv. 24.3.69
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 022	495	30. 4.68				1 022		Prép.
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68				380		Prép.
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	447	526	14.11.68			—	447	—	Prép.
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	523	525	25.10.68			—	523	—	Prép.
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 330	540				—	1 330	—	Prép.
Total : 8 projets		5 931					845	5 086	462	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

72

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	725	1 075	563	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		87	1	52	
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	691		711	1 849	252	
Total : 3 projets		4 448					1 523	2 925	867	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

73

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Katumba plus route Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 011	329	5. 4.65	—	4. 2.66	955	56	836	AGRAR et HYDROTECHNIK (D)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	48	—	—	—	27.10.65	48	—	38	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 12 mois
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	126	—	—	—	1. 9.65	75	51	34	TORDEUR (B) - 2 ans
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62	—	—	—	26. 9.66	62	—	49	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	10	—	—	—	12. 7.66	10	—	8	ELEKTRIZITATS A.G. (All.) - 2 mois
212.114.16 N	Etudes routières	220	424	18.11.66	—	—	200	20	93	ELECTROCONSULT (I)
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—	—	—	30	—	30	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

74

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22	—	—			—	22	—	
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24	—	—		30. 5.67	24	—	17	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	10	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	GRONTMIJ (N) - 6 mois
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	18	—	—		13. 2.67	18	—	16	ELEKTRIZITÄTS - LAHMEYER (D) 5 mois
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	132	—	—			132	—	100	BAYER (D)
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	32	—	—			32	—	12	Sta Italiana Impianti (It.) - 5 mois
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	227	—	—			227	—	70	LAHMEYER (All.)
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			—	23	—	LAHMEYER (All.)
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	10	—	—			—	10	—	ELECTROCONSULT (I)

Situation des projets du 2^e FED en exécution

75

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.814.33 A	Assistance technique - Infrastructure électrique	38	—	—			—	38	—	
212.814.34 A	Assistance technique - Grands projets agricoles	65	—	—			44	21	—	KOKKE (N)
	Total : 22 projets	2 259					2 013	246	1 424	
212.814.99	C.T.	288	—	—			161	127	109	
	Total :	2 547					2 174	373	1 533	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

76

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	15	—	—	—	11. 5.66	15	—	14	DELMAS (F) - 2 mois OLEFFE (B) - 2 mois CARBONELLE (B) - 2 mois
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	420	420	20. 9.66		14.12.66	189	231	184	KRUPP (A) - 15 mois TSCHOEPKE (D)
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9	—	9	SCHOLZ (D) - 4 mois
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	878	456	9. 6.67			556	322	268	BDPA (F) - 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56					—	56	—	
Total : 5 projets		1 378					769	609	475	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

77

INVESTISSEMENTS

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66			11	232	7	A/C 757 - constr. Institut; ouv.: 17.3.69
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	288	396	6. 7.66	499		236	52	234	
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66				4 861		A/O 594: Appel d'offres restreint; Ap.
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66				405		Prép.
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	587	414	11.10.66	610		587	—	212	
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67				6 600		A/C 742 - fourn. tuyaux; ouv.: 6.1.69 A/C 777 - pose tuyaux; la date d'ouverture des offres sera publiée au Journal officiel des Communautés Européennes
	Total : 6 projets	12 984					834	12 150	453	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

78

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	6 191 } 3 129 }	327	4. 6.65		7.12.65	6 191 3 129	— —	6 191 3 129	Terminée
214.015.06	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	4 286 } 2 521 }	391	6.7.66	464,496 522 550 annulé 570,597 648		4 286 2 518	— 3	4 286 2 518	
214.015.14	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	932 } 4 467 }	458	20.9.67	539		932 3 913	— 544	932 3 719	
214.015.20	4^e tranche Amélioration structurelle	8 072	490	29.5.68	655		2 603	5 469	2 023	A/C 751 -fourn. ossatures mét; ouv.: 24.2.69
214.015.21	5^e tranche Soutien des prix	3 686	492	28.5.68			3 686	—	2 276	
	Total : 5 projets	33 284					27 258	6 026	25 074	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

79

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 071	359	22.12.65	491.609 566.658		931	140	747	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	1 829	484	29. 4.68			413	1 416	113	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	2 679	485	6. 6.68			—	2 679	—	A/C 709: fourn 1236 pulvérisateurs; Ap.
Total : 3 projets		5 579					1 344	4 235	860	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

80

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : SÉNÉGAL

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée
212.115.04 A	Puits et forage 2 ^e tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.115.15	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	12	—	—			12	—	9	PIANI E PROGETTI (I) - 3 mois
	Total : 4 projets	25					25	—	22	
212.815.99 A	Contrôle technique	1 558	—	—			463	1 095	460	
	Total :	1 583					488	1 095	482	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

81

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	3	
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	7	—	—			—	7	—	
Total : 2 projets		18					11	7	3	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

82

INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot - Genale - Goluen	1 569	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 569	—	137	
211.016.06	Route Afgoi - Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521.531 669.680	24. 1.67	1 954	2 896	585	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 143	455	14.12.67			112	2 031	37	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	549	482	22. 3.68	635	20. 2.68	381	168	264	
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	80	506	2. 9.68				80		Prép.
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533					318		Prép.
211.016.26	Télécommunications par Faisceaux hertziens	3 275						3 275		Prép.
	Total : 7 projets	12 784					4 016	8 768	1 023	

Situation des projets du 2° FED en exécution

83

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 953	521				—	5 953	—	Prép.
Total :		5 953					—	5 953	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

84

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	145	—	—	—	23. 4.65	129	16	108	1 ^{re} phase terminée le 22.7.1965 2 ^e phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baïdoa (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	DREYER (All.) - 4 mois
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	160	—	—	—	21. 4.67	12	148	12	PROBI (I) - 3 mois
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	39	INTERTRAFIC (All.) - 15 mois
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	108	28	27	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 809	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 094	715	393	
212.116.18 A	Centre de formation professionnelle et artisanale	56	—	—	—	—	—	56	—	PIRO (I)

Situation des projets du 2^e FED en exécution

85

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.19 A	Expertise sur possibilités réduction coût d'exploitation Hôpital de Mogadiscio	5	—	—		21. 4.67	5	—	—	D ^r BOZZI (F) - 2 mois
212.116.20 A	Etude sur les bananes	2	—	—		19.10.67	2	—	2	Terminée
212.116.22 A	Etude « Transport de bananes »	3	—	—		14. 9.67	3	—	3	Terminée
212.216.27 A	Surveillance de travaux	88					88	—	16	
	Total : 15 projets	2 932		—			1 968	964	1 041	
212.816.99	Contrôle technique	523	—	—			115	408	46	
	Total :	3 455					2 083	1 372	1 103	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

86

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : SOMALIA

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	1 064	306	18. 5.65	—	10. 2.65	544	520	432	
213.116.04 A	Mission 1 ^{ere} tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
Total : 2 projets		1 068					548	520	436	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

87

SECOURS D'URGENCE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	250	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	49	202	
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	1 600	390	11. 5.66		18. 5.66	1 600	—	990	
Total : 2 projets		1 850					1 801	49	1 192	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

88

INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.01	Aménagement 3 polders lac Tchad	810	310	12. 4.65	523 584 618	16.6.67	704	106	447	
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	437 526 608	8.12.65	1 516	—	1 516	
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageoise (165 puits)	2 025	220 Ave- nant	12. 5.65	562		1 302	723	312	
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy - extension	97	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n ^o 3	97	—	97	Projet terminé
211.017.09	Office national pharmaceutique	648	344	20. 9.65	506		632	16	615	
211.017.15	Construction de 153 puits au Tchad	2 228	378	11. 2.66		22.6.67	92	2 136	81	A/C 752 - constr. puits, ouv. : 3.3.69
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	525	396	6. 7.66	500		478	47	434	
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	992	397	12. 7.66				992		A/O 659: constr. Institut; Ap.
211.017.19	Route Fort-Lamy - Guelendeng	6 928	403	20. 6.66	555	11.12.67	6 482	446	1 973	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

89

INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 188	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 118	70	205	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	2 896	435	7. 2.67	611	14. 3.68	2 896	—	1 192	
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	219	467	17.11.67	692			219		
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68				1 823		Prép.
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	723	528	31.12.68	717			723	92	
	Total : 14 projets	23 618					1 6317	7 301	6 964	

Situation des projets du 2° FED en exécution

90

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —	373	4. 2.66			1 069 —	— —	856 —	
214.017.27	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67	—		971	— 60	684	
214.017.35	4^e tranche Soutien des prix	466	491	24. 6.68			—	466	—	
Total : 4 projets		4 176					3 770	406	3 270	

Situation des projets du 2° FED en exécution

91

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	374	517	28.10.68			—	374	—	
Total			374				—	374	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

92

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65		13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	47	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	42	—	—	—	13.12.65	41	1	40	KLAUSS (All.) - 6 mois
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—	—	29.10.65	5		5	PANDOLFI (It) - 2 mois
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	333	—	—	—	13. 5.66	333	—	173	CFDT (F) - 3 ans
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	44	—	—	—	18.3.68	44	—	25	C.F.D.T.
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	96	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	76	
	Total : 12 projets	1 523					1 521	2	1 025	
212.817.99	C.T.	763	—	—			357	406	101	
	Total :	2 286					1 878	408	1 126	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

94

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants*en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
	Total :	67					67	—	67	

Situation des projets du 2° FED en exécution

95

Prêts spéciaux

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	827	Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
Total :		1 215					1 215	—	827	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

96

INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 446	348	13.10.65	678		97	1 349	54	
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 053	427	9.12.66			932	121	43	(Appel d'offres restreint)
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 760	493	23.7.68	678		182	3 578	8	
Total : 3 projets		6 259					1 211	5 048	105	

Situation des projets du 2° FED en exécution

97

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	1^{re} tranche Soutien des prix	123	351	7.10.65	525		109	14	109	
	Amélioration structurelle	185					370	15	371	
214.018.10	2^e tranche Soutien des prix	123	477	21. 2.68	665		185	—	—	A/C 715: fourn. matériels; Ap.
	Amélioration structurelle	385					162	537	99	
214.018.13	3^e tranche Soutien des prix	367	537					367		
	Amélioration structurelle	1 343						1 343		
Total : 3 projets		3 102					826	2 276	579	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

98

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	—		—	280	—	
Total :		280					—	280	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

99

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—		—	15	—	SEDES (F)
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	129	—	—	—	15.10.65	119	10	24	SEDES (F) - 1 an
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	568	15	520	STAIM (It) - 14 mois WALTER (All) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30	—	—			—	30	15	
212.118.12 A	Mise au point d'un projet « Palmiers à huile »	36	—	—			—	36	—	INDACOM (B)
	Total : 5 projets	793					687	106	559	
212.818.99	Contrôle technique	233	—	—			212	21	209	
	Total :	1 026					899	127	768	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

100

INVESTISSEMENTS

Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 925	363	15. 4.66	623,625 633.634		289	1 636	105	
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398	1. 8.66	613		838	302	199	
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66			—	2 917	—	Prép.
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	727	428	25.11.66			—	727	—	Prép.
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68			—	2 228	—	Prép.
	Total : 5 projets	8 937					1 127	7 810	304	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

101

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.830.99	C.T.	224	—	—			129	95	87	
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	LAURENT (B)
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	13	—	—	—		13	—	10	SCHOUTEN (N) - 1 mois
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics	100	—	—			—	100	—	
Total :		341					146	195	101	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

102

INVESTISSEMENTS

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	241	318	28. 6.65	445 581		221	20	213	
311.031.04	Baguage des cocotiers dans l'Archipel	567	417	12.12.66			—	567	—	Prép.
311.031.05	Amélioration du réseau routier	1 803	509	20.8.68			—	1 803	—	A/C 768 - amén. routes; ouv. 5.5.69
Total : 3 projets		2 611					221	2 390	213	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

103

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois
	Total : 2 projets	167					167	—	167	
312.831.99	C.T.	69	—	—			—	69	—	
	Total :	236					167	69	167	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

104

INVESTISSEMENTS

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	606	405	3.10.66			—	606	—	
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530		703		—	1 206	—	Prép.
Total : 2 projets		1 812					—	1 812	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19	—	16	S.C.E.T. (F) - 6 mois
	Total : 1 projet	19					19		16	
312.832.99	C.T.	16	—	—			2	14	2	
	Total :	35	—	—	—		21	14	18	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

106

INVESTISSEMENTS

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67			52	2 343	53	A/C 643: Appel d'offres restreint; Ap.
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	671	478	8.10.68			—	671	—	A/C 654: Appel d'offres restreint en cours (6.5.69)
Total : 2 projets		3 066					52	3 014	53	

Situation des projets du 2° FED en exécution

107

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : NOUVELLE CALÉDONIE

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	102	—	—			14	88	9	
	Total :	102					14	88	9	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : NOUVELLE CALÉDONIE

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68			—	1 000	—	A/C 654: Appel d'offres restreint en cours (6.5.69)
Total :		1 000					—	1 000	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

109

INVESTISSEMENTS

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	869	430	30. 1.67	653		—	869	—	
Total : 1 projet		869					—	869	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

110

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	51	—	—			51	—	17	
Total :		51					51	—	17	

Situation des projets du 2° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : St PIERRE ET MIQUELON

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497	24. 9.68			—	466	—	Prép.
Total :		466					—	466	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

112

Pays : **St PIERRE ET MIQUELON**
Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	12	—	—			6	6	7	
	Total :	12					6	6	7	

Situation des projets du 2° FED en exécution

113

INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 ^e phase)	960	440	24. 4.67	674		—	960	—	
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 612	510				—	1 612	—	Prép.
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518				—	1 316	—	Prép.
Total : 3 projets		3 888					—	3 888	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

114

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : SURINAM

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	31	—	—	—	29.10.65	31	—	25	INTERTRAFFIC (All.) - 7 mois KIENBAUM BERATUNG (All.)
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		135	15	88	VERDEYEN - MOENAERT (B-L)
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	7	—	—	—	17.10.66	4	3	3	OHLER (N) - 1 mois
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	28	—	—			25	3	6	VAN OERLE (N)
	Total : 6 projets	240					195	45	122	
312.840.99	C.T.	203					130	73	127	
212.140.10 A	Etude « Internat enseignement secondaire »	12						12		
312.140.11 A	Etude « Construction magasin pour médicaments »	12						12		
	Total :	443					325	118	249	

Situation trimestrielle des projets du 2^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : SURINAM

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 856	487	19. 7.68			1 856	—	—	A/C 739 - travaux construction; ouv. 24.2.69
	Total :	1 856					1 856	—	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

116

INVESTISSEMENTS

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68			—	607	—	A/C 762-fourn. matériel; ouv.17.2.69
Total : 1 projet		607					—	607	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

117

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : WALLIS ET FUTUNA

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	15					—	15	—	
		15					—	15	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

118

INVESTISSEMENTS

Pays : GUADELOUPE

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66			—	375	—	A/C 699 - construction; Ap
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68			—	2 228	—	Prép.
	Total : 2 projets	2 603					—	2 603	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

119

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : GUADELOUPE

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	65	—	—			128	— 63	128	
312.133.03	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent	33					—	33	—	
Total :		98					128	— 30	128	

Situation des projets du 2° FED en exécution

120

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	210	—	—			210	—	144	I.P.A. (All.)
312.834.99	C.T.	5	—	—			—	5	—	
Total :		215					210	5	144	

Situation des projets du 2° FED en exécution

121

INVESTISSEMENTS

Pays : **MARTINIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68			—	1 269	—	Prép.
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68			—	2 431	—	Prép.
	Total :	3 700					—	3 700	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

122

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MARTINIQUE**

Date de mise à jour: **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.835.99	C.T.	41	—	—			—	41	—	
Total:		41					—	41	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

123

INVESTISSEMENTS

Pays : RÉUNION

Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 ^e phase)	4 051	411	17.10.66	606 627		2 727	1 324	—	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66	579		—	4 051	—	
Total : 2 projets		8 102					2 727	5 375	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

124

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	203	—	—			57	146	56	
	Total :	203					57	146	56	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

125

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOUS TERRITOIRES**

Date de mise à jour : **31.12.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude	
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	6		
212.880.99	Inspection divers	524	—	—			524	—	167		
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	24	—	—			24	—	14		
212.180.43	Etude « Prix de revient du thé »	24	—	—			21	3	19	S.H.N.E.I. (N) - 4 mois	
Total : 4 projets		581					578	3	206		

