

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**

**COMMISSION**

**Direction générale de l'Aide au Développement**

**Direction du Fonds Européen de Développement**

# **Fonds Européen de Développement**

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution**

**Date de mise à jour : 31 mars 1968**

# **Fonds Européen de Développement**

Situation trimestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 mars 1968

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique Générale	X
Frais financiers et administratifs	XV
Prêts spéciaux	XVI
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	6
CENTRAFRIQUE	13
CONGO (Brazza)	18
CONGO (Kinshasa)	21
COTE D'IVOIRE	25
DAHOMEY	30
GABON	35
HAUTE VOLTA	38
MADAGASCAR	43
MALI	50
MAURITANIE	55
NIGER	58
RWANDA	63
SÉNÉGAL	68
SOMALIE	73
TCHAD	78
TOGO	85
T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	89
COMORES	91
Territoire Français des Afars et des Issas	93
NOUVELLE CALÉDONIE	95
POLYNÉSIE	98
ST-PIERRE ET MIQUELON	100
SURINAM	102
D O M :	
GUADELOUPE	105
GUYANE	107
MARTINIQUE	108
RÉUNION	109
Tous Territoires	111

**LISTE DES ABRÉVIATIONS :**

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :**

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
<b>1) Subventions</b>						
Projets d'investissement économique et social	243 589	275	43 789	199 800	243 589	21 296
Assistance technique liée aux investissements	20 499	251	15 527	4 972	20 499	10 119
Contrôle technique	11 139	—	3 769	7 370	11 139	2 290
Coopération technique générale	25 998	182	17 233	8 765	25 998	14 342
Aide à la production	74 352	363	42 757	31 595	74 352	35 806
Aide à la diversification	72 035	104	33 538	38 497	72 035	22 094
Secours d'urgence	1 850	11	1 801	49	1 850	1 159
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	786	—	786	—	786	435
<b>Total :</b>	<b>450 248</b>	<b>1 186</b>	<b>159 200</b>	<b>291 048</b>	<b>450 248</b>	<b>107 541</b>
<b>2) Prêts spéciaux</b> { investissements diversification	<b>7 228</b> <b>11 766</b>	— —	<b>1 215</b> <b>6 482</b>	<b>6 013</b> <b>5 284</b>	<b>18 994</b>	<b>1 127</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	<b>916</b>		<b>916</b>		<b>916</b>	—

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1) Subventions</b>								
Projets d'investissement économique et sociale	24 189	13	348	23 841	24 189	262	267 778	21 558
Assistance technique liée aux investissements	621	8	365	256	621	306	21 120	10 425
Contrôle technique	782		310	472	782	154	11 921	2 444
Coopération technique générale	—			—	—	—	25 998	14 342
							74 352	35 806
							72 035	22 094
							1 850	1 159
Bonification d'intérêt	—					—	—	—
Frais administratifs et financiers	—					—	786	435
<b>Total :</b>	<b>25 592</b>	<b>21</b>	<b>1 023</b>	<b>24 569</b>	<b>25 592</b>	<b>722</b>	<b>475 840</b>	<b>108 263</b>
<b>2) Prêts spéciaux : investissements</b>	<b>2 856</b>			<b>2 856</b>	<b>2 856</b>	—	<b>21 850</b>	<b>1 127</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	—				—	—	<b>916</b>	<b>916</b>

**Projets d'investissement économique et social**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	5	6 149	20	356	5 793	6 149	276
Cameroun	6	11 136	17	5 918	5 218	11 136	2 574
Centrafrique	8	12 132	22	963	11 169	12 132	217
Congo (Brazza)	7	11 814	8	2 531	9 283	11 814	1 506
Congo (Kinshasa)	8	35 177	31	3 110	32 067	35 177	1 729
Côte d'Ivoire	2	2 249	15	177	2 072	2 249	151
Dahomey	6	14 208	3	381	13 827	14 208	1 546
Gabon	1	10 766	—	—	10 766	10 766	—
Haute Volta	6	13 082	27	1 233	11 849	13 082	675
Madagascar	11	34 031	25	10 601	23 430	34 031	4 030
Mali	6	10 847	17	3 546	7 301	10 847	734
Mauritanie	6	12 198	12	8 147	4 051	12 198	1 971
Niger	7	14 840	11	1 945	12 895	14 840	1 667
Rwanda	5	3 631	27	777	2 854	3 631	333
Sénégal	6	12 984	1	233	12 751	12 984	186
Somalie	5	9 191	4	304	8 887	9 191	142
Tchad	13	22 895	34	3 511	19 384	22 895	3 512
Togo	3	6 259	1	56	6 203	6 259	47
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>111</b>	<b>243 589</b>	<b>275</b>	<b>43 789</b>	<b>199 800</b>	<b>243 589</b>	<b>21 296</b>
Antilles néerlandaises	5	8 937	2	64	8 873	8 937	45
Comores	2	808	7	232	576	808	207
Territ. Français des Afars et des Issas	1	606	—	—	606	606	—
Nouvelle Calédonie	2	3 066	1	52	3 014	3 066	10
Polynésie	1	869	—	—	869	869	—
St Pierre et Miquelon	1	466	—	—	466	466	—
Surinam	1	960	2	—	960	960	—
Guadeloupe	1	375	—	—	375	375	—
Guyane	—	—	—	—	—	—	—
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	2	8 102	1	—	8 102	8 102	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>16</b>	<b>24 189</b>	<b>13</b>	<b>348</b>	<b>23 841</b>	<b>24 189</b>	<b>262</b>
<b>Total général :</b>	<b>127</b>	<b>267 778</b>	<b>288</b>	<b>44 137</b>	<b>223 641</b>	<b>267 778</b>	<b>21 558</b>

Aide à la production  
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.3.68

Montants en 000 U/C

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	4	6 478	842	842	—	154	5 636	8	3 701	1 935	2 787	2 941
Centrafrique	4	5 056	2 945	2 945	—	2 163	2 111	3	1 612	499	1 493	3 656
Dahomey	3	2 603	724	647	77	249	1 879	3	680	1 199	751	1 000
Madagascar	2	11 210	2 533	2 350	183	1 366	8 677	6	3 971	4 706	1 104	2 470
Mali	3	3 297	1 080	216	864	—	2 217	2	1 688	529	1 402	1 402
Niger	3	2 233	946	946	—	83	1 287	1	413	874	367	450
Sénégal	3	37 916	15 095	11 409	3 686	11 367	22 821	1	7 042	15 779	8 901	20 268
Tchad	3	3 710	3 710	3 710	—	3 218	—	—	—	—	—	3 218
Togo	2	1 849	428	229	199	109	1 421	2	356	1 065	292	401
<b>Total :</b>	<b>27</b>	<b>74 352</b>	<b>28 303</b>	<b>23 294</b>	<b>5 009</b>	<b>18 709</b>	<b>46 049</b>	<b>26</b>	<b>19 463</b>	<b>26 586</b>	<b>17 097</b>	<b>35 806</b>



**Aide à la diversification  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	2	246	5 004	5 250	214
Cameroun	1	749	10	711	38	749	684
Centrafrique	—	—	—	—	—	—	—
Congo (Brazza)	3	5 169	25	2 099	3 070	5 169	443
Congo (Kinshasa)	—	—	—	—	—	—	—
Côte d'Ivoire	3	35 388	22	27 096	8 292	35 388	18 824
Dahomey	1	486	1	198	288	486	68
Gabon	2	4 000	—	—	4 000	4 000	—
Haute Volta	3	3 553	—	—	3 553	3 553	41
Madagascar	3	4 355	2	284	4 071	4 355	158
Mali	2	485	11	30	455	485	21
Mauritanie	1	1 357	2	1 337	20	1 357	727
Niger	1	936	—	—	936	936	—
Rwanda	3	4 448	18	956	3 492	4 448	471
Sénégal	3	5 579	11	581	4 998	5 579	443
Somalie	—	—	—	—	—	—	—
Tchad	—	—	—	—	—	—	—
Togo	1	280	—	—	280	280	—
<b>Total :</b>	<b>29</b>	<b>72 035</b>	<b>104</b>	<b>33 538</b>	<b>38 497</b>	<b>72 035</b>	<b>22 094</b>

**Assistance technique liée aux investissements**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	12	1 942	25	1 390	552	1 942	899
Cameroun	9	392	13	297	95	392	234
Centrafrique	11	1 408	25	1 217	191	1 408	766
Congo (Brazza)	7	507	4	266	241	507	160
Congo (Kinshasa)	10	455	11	272	183	455	292
Côte d'Ivoire	5	52	5	52	—	52	35
Dahomey	5	610	8	266	344	610	202
Gabon	3	2 378	9	2 350	28	2 378	1 747
Haute Volta	11	1 152	15	1 141	11	1 152	974
Madagascar	15	1 522	12	881	641	1 522	602
Mali	16	1 257	15	996	261	1 257	729
Mauritanie	6	154	3	42	112	154	25
Niger	8	727	8	708	19	727	364
Rwanda	19	2 090	24	1 411	679	2 090	966
Sénégal	4	25	6	25	—	25	13
Somalie	14	2 851	47	1 518	1 333	2 851	723
Tchad	14	1 746	13	1 536	210	1 746	793
Togo	4	757	4	688	69	757	504
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>173</b>	<b>20 025</b>	<b>247</b>	<b>15 056</b>	<b>4 969</b>	<b>20 025</b>	<b>10 028</b>
Antilles néerlandaises	2	9	2	9	—	9	7
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	16
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	216	3	170	46	216	66
Guadeloupe	—	—	—	—	—	—	—
Guyane	1	210	—	—	210	210	50
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>10</b>	<b>621</b>	<b>8</b>	<b>365</b>	<b>256</b>	<b>621</b>	<b>306</b>
Tous pays et territoires	4	474	4	471	3	474	91
<b>Total général :</b>	<b>187</b>	<b>21 120</b>	<b>259</b>	<b>15 892</b>	<b>5 228</b>	<b>21 120</b>	<b>10 425</b>

## 2° FED

X

Coopération technique générale  
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.3.68

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	4	502	3	179	323	502	68	
Cameroun	1	58	1	49	9	58	—	
Centrafrique	1	150	1	109	41	150	48	
Congo (Kinshasa)	5	2 268	40	1 758	510	2 268	573	
Côte d'Ivoire	4	133	5	106	27	133	8	
Dahomey	1	2	8	2	—	2	2	
Haute-Volta	1	38	15	38	—	38	38	
Madagascar	2	99	12	62	37	99	11	
Rwanda	4	1 322	13	828	494	1 322	214	
Sénégal	1	11	4		11	11	—	
Somalie	2	1 068	55	542	526	1 068	335	
Tchad	2	67	2	67	—	67	67	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>28</b>	<b>5 718</b>	<b>159</b>	<b>3 740</b>	<b>1 978</b>	<b>5 718</b>	<b>1 364</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Actions	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Report :</b>	<b>28</b>	<b>5 718</b>	<b>159</b>	<b>3 740</b>	<b>1 978</b>	<b>5 718</b>	<b>1 364</b>	
Bourses:								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 810		3 329	481	3 810	3 329	
213.480.25 exercice 66/67	1	4 800		3 624	1 176	4 800	3 636	
213.480.35 exercice 68/69	1	2 273			2 273	2 273	—	
213.480.40 exercice 67/68	1	4 550		2 499	2 051	4 550	2 357	
Stages:								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	54		54	—	54	35	
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	
213.580.41 exercice 67/68	1	54		54	—	54	28	
Colloques:								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	148		148	—	148	119	
213.680.42 exercice 67/68	1	152		152	—	152	61	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>42</b>	<b>23 883</b>	<b>159</b>	<b>15 924</b>	<b>7 959</b>	<b>23 883</b>	<b>13 252</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>23 883</b>	<b>159</b>	<b>15 924</b>	<b>7 959</b>	<b>23 883</b>	<b>13 252</b>	
213.180.12	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21	Commercialisation fruits tropicaux	35	1	27	8	35	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6 340 16 18	6	6 340 16 18	— — — —	6 340 16 18	6 340 16 17	Terminé
213.180.24	Etude « Projets agricoles »	50	1	50	—	50	25	
213.780.02	Information et Documentation	225	1	171	54	225	160	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	180	1	180	—	180	159	
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	38	
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>25 013</b>	<b>173</b>	<b>16 992</b>	<b>8 021</b>	<b>25 013</b>	<b>14 257</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>25 013</b>	<b>173</b>	<b>16 992</b>	<b>8 021</b>	<b>25 013</b>	<b>14 257</b>	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20	Formation des prix en matière de travaux publics	20	1	10	10	20	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	27	1	27	—	27	27	
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	6	1	4	2	6	4	
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	10	1	6	4	10	5	
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	—	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75		
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	8	1	7	1	8	7	
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	25	1	20	5	25	10	
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>25 206</b>	<b>182</b>	<b>17 163</b>	<b>8 043</b>	<b>25 206</b>	<b>14 327</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite et fin)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>25 206</b>	<b>182</b>	<b>17 163</b>	<b>8 043</b>	<b>25 206</b>	<b>14 327</b>	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	70		64	6	70	14	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50			50	50		
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	500		6	494	500	1	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160			160	160		
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	12			12	12		
	<b>Total :</b>	<b>25 998</b>	<b>182</b>	<b>17 233</b>	<b>8 765</b>	<b>25 998</b>	<b>14 342</b>	

**Frais financiers et administratifs**  
**Récapitulation**

Date de mise à jour : 31.3.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	19					19		14	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bourriers »	4					4	—	4	
219.970.04	Impression situation FED	45					45		31	
219.970.06	Abonnements	18					18		13	
219.970.99	AEC	700					700	—	373	
<b>Total :</b>		<b>786</b>					<b>786</b>		<b>435</b>	



PRETS SPECIAUX  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Côte d'Ivoire (diversification)	3 644						3 644		Plan d'amortissement établi
221.017.25	Tchad (investissement)	1 215	447	21. 4.67	1		1 215		827	Plan d'amortissement établi
225.002.18	Cameroun (diversification)	6 482	448	11. 4.67	1		6 482		300	— d° —
221.006.13	Côte d'Ivoire (investissement)	6 013	459	26. 7.67				6 013		Plan d'amortissement à établir
225.002.22	Cameroun (diversification)	1 640						1 640		— d° —
321.036.02	Nouvelle Calédonie (investissement)	1 000						1 000		— d° —
321.040.07	Surinam (investissements)	1 856	487					1 856		— d° —
	<b>Total :</b>	<b>21 850</b>			<b>2</b>		<b>7 697</b>	<b>14 153</b>	<b>1 127</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

1

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	159	1	153	
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	160	400	27. 6.66	501		158	2	98	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 509	433	16. 3.67			39	1 470	25	A/C 670: contr. institut; ouv.: 24.6.68
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438	28. 6.67				130		Prép.
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67				4 190		A/C 672: amén. hydro-agricole; ouv.: 1.7.68
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>6 149</b>					<b>356</b>	<b>5 793</b>	<b>276</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

2

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66			246	1 954	214	Prép.
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67				3 050		A/C 672 : Amén. hydro-agricol.; ouv. 1.7.68
<b>Total : 2 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>246</b>	<b>5 004</b>	<b>214</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

3

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : BURUNDI**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	200	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	179	21	167	ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	16	—	—	—	7. 5.65	11	5	12	ISABU (Loc.) - (11 mois) + avenant
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 198	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	844	354	551	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	U.A.U. (F) - (6 mois) Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	5	—	—	—	16.11.65	4	1	4	POZZOLI (It.) (2 mois)
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	4	—	—	—	—	2	2	2	
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	10. 4.67	14	6	4	U.A.U. (F) - (8 mois)
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	245	15	137	
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	55	—	—	—	—	54	1	9	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

4

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.19 A	Ecole Normale Supérieure (étude)	98	—	—				98		
212.201.20 A	Surveillance de travaux projets 211.001.11 et 211.001.17	34	—	—			24	10		
212.101.21 A	Hôpital de Kirundo (étude)	32	—	—				32		
212.801.22 A	Mission d'assistance technique	7						7		
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>1 942</b>					<b>1 390</b>	<b>552</b>	<b>899</b>	
212.801.99	Contrôle technique	343	—	—			159	184	98	
	<b>Total :</b>	<b>2 285</b>					<b>1 549</b>	<b>736</b>	<b>997</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

5

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.08 A	Dossiers recherches géologiques (Etude)	1	—	—	—	25.2.66	1	—	1	TSCHÖEPKE (All.) Terminée.
213.101.13	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	400	422	26.10.66			150	250	65	FONDAZIONE Ing. LERICI (It.)
213.801.15	Assistance technique	51					28	23	2	
213.801.23	Assistance technique	50						50		
<b>Total : 4 projets</b>		<b>502</b>					<b>179</b>	<b>323</b>	<b>68</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

6

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 158	312	15. 4.65	473		4 497	1 661	1 998	A/O 631: alimentation d'eau; Ap.
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65			161	2 776	13	Prép.
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66			118	429	72	A/O 533: fourn. équipement; Ap.
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66			12	235	9	A/O 679: constr. Centre; ouv.: 24.6.68
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130		482	Prép.
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117						117		Réparation effectuée
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>11 136</b>					<b>5 918</b>	<b>5 218</b>	<b>2 574</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

7

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	180 1 728	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	180 1 694	34	154 1 678	
214.002.09	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	115 999					371	14. 2.66	476, 482	115 988
214.002.19	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	365 1 506	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		365 1 019	487	— 265	
214.002.23	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	182 1 403	476	31. 1.68			182	182 1 403		A/C 646: fourn. engrais - pesticides; Ap
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>6 478</b>					<b>4 543</b>	<b>1 935</b>	<b>2 941</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

8

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	749	328	8. 6.65	417	23.9.65	711	38	684	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>749</b>					<b>711</b>	<b>38</b>	<b>684</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

9

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.802.01 A	Préparation dossiers aide à la diversification	20	—	—	—	9.10.64	20	—	20	Etudes terminées le 31.7.1965 HAUTIER (B) - 10 mois
212.102.03 A	Adduction d'eau N'Gaoundere (Etudes)	34	—	—	—	29. 6.65	26	8	26	C. LOTTI (It.) - 5 mois
212.102.08 A	Introduction de la théiculture (Etude)	50	—	—	—	28. 2.66	50	—	50	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 9 mois
212.102.12 A	Extension collège Vogt à Yaoundé (Etude)	60	—	—	—	12. 7.66	46	14	16	ACCOLTI & DE GRASSI (It.) - 10 mois
212.102.13 A	Culture bananes - région Mungo	86	—	—	—	17.10.66	67	19	61	IFAC (F) - 9 mois
212.102.14 A	Collège enseignement technique	80	—	—	—	30. 3.67	29	51	14	SAIRIC (It.) - 10 mois
212.102.15 A	Développement plantations villageoises	21	—	—	—	14. 4.67	21	—	14	SEDES (F) - 5 mois
212.102.17 A	Transcamerounais (2 <sup>e</sup> tranche) étude	26	—	—	—	9. 12.66	26	—	26	SEMA (F) - 4 mois - Terminée
212.802.21 A	Expertise 2 <sup>e</sup> tronçon du transcamerounais	15	—	—	—	19. 7.67	12	3	7	D <sup>r</sup> GRIMME (All.) - 4 mois Terminée
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>392</b>					<b>297</b>	<b>95</b>	<b>234</b>	
212.802.99	C.T.	722	—	—	—		394	328	201	
	<b>Total :</b>	<b>1 114</b>					<b>691</b>	<b>423</b>	<b>435</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

10

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20	Instructeurs pour la formation statistique	58	470	17.11.67			49	9		
<b>Total : 1 projet</b>		<b>58</b>					<b>49</b>	<b>9</b>		

## Situation des projets du 2° FED en exécution

11

### PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641		300	6 182	300	Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
225.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	1 640	480	7. 2.68				1 640		
<b>Total : 2 projets</b>		<b>8 122</b>					<b>300</b>	<b>7 822</b>	<b>300</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

12

**AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—			916	—	916	Avance remboursée le 31.3.67
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>916</b>					<b>916</b>		<b>916</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

13

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : CENTRAFRIQUE**  
**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 843	332	4. 6.65	530		212	1 631	130	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65			298	893	27	A/C 661: fourn. camions; ouv.: 1.4.68 A/C 666: fourn. matériels; ouv.: 22.4.68 A/C 676: fourn. matériels; ouv.: 13.5.68
211.003.12	Ranch d'embouche	608	357	22.10.65			129	479	4	Prép.
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66			129	1 491	39	Prép.
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66			51	1 590	15	Prép.
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66			144	1 881	2	Prép.
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66				563		Prép.
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67				2 641		Prép.
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>12 132</b>					<b>963</b>	<b>11 169</b>	<b>217</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

14

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	862 } 404 }	303	18. 1.65			862 404	—	862 404	terminée
214.003.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	680 } 504 }	336	4. 6.65	442, 443		680 504	— —	680 504	terminée
214.003.16	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	621 } 378 }	395	1. 7.66	478, 552 559		621 355	23	621 348	
214.003.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	490 } 408 }	460	9.11.67	585, 549		490 349	59	— 237	A/C 607: fourn. camions atomiseurs; Ap.
214.003.26	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	292 } 417 }	481	4. 3.67			292 —	417	— —	A/C 663: fourn. produits chimiques et pulvérisateurs; Ap.
<b>Total : 5 projets</b>		<b>5 056</b>					<b>4 557</b>	<b>499</b>	<b>3 656</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

15

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda (Etudes)	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	14	BAILLEUX, PESLEUX et KAO (B) - 6 mois
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (It.) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	FRANKART (B) et AVRIL (B) Etudes terminées le 9.12.1965
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	IGIP (All.) - Etudes terminées
212.103.13 N	Etudes routières (Etudes)	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	285	19	77	HOFER (All.) - Expertise (2 mois)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	417	SAUTI (I) - 24 mois
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	192	SAUTI (I) - 24 mois
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—				133		
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—			85	115	25	
212.103.24 A	Préparation projet " Eradication des glossines "	1	—	—			1		1	
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	36	—	—			36	—		
<b>Total : 11 projets</b>		<b>1 408</b>					<b>1 217</b>	<b>191</b>	<b>766</b>	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

16

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.99	C.T.	469	—	—			170	299	153	
<b>Total :</b>		<b>1 877</b>					<b>1 387</b>	<b>490</b>	<b>919</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

17

**COOPERATION TECHNIQUE GENERALE**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			109	41	48	CEDES (B) - 42 mois
<b>Total : 1 projet</b>		<b>150</b>					<b>109</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

18

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	810	311	20. 3.65	334	8. 3.66	810		661	Exécution unique avec projets n° 11.23.202 - 1 <sup>er</sup> FED (A/O 479)
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 661	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 661	—	655	
211.005.06	Fourniture de matériel routier	932	370	2 .2.66	571		60	872	190	
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 431	436	15. 2.67				2 431		Prép.
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67				390		Prép.
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67				1 944		Prép.
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646						3 646		Prép.
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>11 814</b>					<b>2 531</b>	<b>9 283</b>	<b>1 506</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

19

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 022	341	21.10.65	551	5. 5.66	951	2 071	316	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574	16. 8.66	1 148	250	127	
215.005.10	Création à Loukouela d'une plantation-pilote de cacaoyers	749	407	10.8.66				749		Procédure d'annulation de la convention 407 en cours
<b>Total : 3 projets</b>		<b>5 169</b>					<b>2 099</b>	<b>3 070</b>	<b>443</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

20

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	115	375	29. 4.66	—	23. 3.67	106	9	70	S.G.T.E. (F)
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	109	375	29. 4.66	—			109	—	
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69		63	I.P.C.O. (All.) - 8 mois
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	100	—	—		20. 6.67	85	15	21	S.G.T.E. (F)
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—		18. 9.67	6		6	ORSTOM (F) étude terminée le 2 octobre 67
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—				100		
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	8	—	—				8	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>507</b>					<b>266</b>	<b>241</b>	<b>160</b>	
218.805.99 212.805.99	Contrôle technique	437					213	224	142	
	<b>Total :</b>	<b>944</b>					<b>479</b>	<b>465</b>	<b>302</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

21

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	3 200	317	2. 6.65				3 200	—	586: 2 dragues mar.; Ap.
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	2 460	379	4. 2.66	475		2 260	200	1 476	A/O 651: fourn. équipement; Ap.:
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66	577 578		234	551	96	A/O 563: fourn. véhicules; Ap. A/O 630: fourn. matériels; Ap.:
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409	14. 4.67			375	12 424	151	A/C 636: constr. Kimwenza; ouv.: 30.4.68
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183	416	17.11.66			241	2 942	6	Prép.
211.004.18	Construction de la route Mbujimayi à Mweneditu	7 000	421	6. 2.67				7 000		A/O 603: Adjudication restreinte en cours;
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental - Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 750	421	6. 2.67				3 750		Prép.
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Luilù	2 000	421	6. 2.67				2 000		A/O 604: Adjudication restreinte en cours
<b>Total : 8 projets</b>		<b>35 177</b>					<b>3 110</b>	<b>32 067</b>	<b>1 729</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

22

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	250	345	4.10.65	—	3. 9.65	187	63	211	C.I.T.E. (F) - 15 mois
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	20	—	—	—	30. 7.65	13	7	13	HAUTERAT & BOVY (F) - 4 mois + 3 mois
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	11	—	—	—	2.12.65	4	7	2	PRECO (B) - 2 mois + 1 mois 1/2 (avenant)
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	30	—	—	—	11.10.65	11	19	11	COPPOLA (It.) - 3 mois + 4 mois
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	7	8	6	COPPOLA (It.) - 3 mois + 4 mois
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	10	5	13	COPPOLA (It.) - 3 mois + 4 mois
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	0	5	LECOMTE (B) - 2 mois
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	96	—	—	—	10. 4.67	23	73	22	SOHIER et DUGARDYN - (B) 8 mois

## Situation des projets du 2° FED en exécution

23

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	8	—	—		10. 4.67	7	1	4	VANDERMEEREN et DEPOTTER (Loc) 3 mois
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5		5	GEHRMANN Terminée le 21.9.67
	<b>Total : 10 projets</b>	<b>455</b>					<b>272</b>	<b>283</b>	<b>292</b>	
212.804.99	Contrôle technique	948	—	—			162	786	61	
	<b>Total :</b>	<b>1 403</b>					<b>434</b>	<b>969</b>	<b>353</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

24

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 440	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 041	399	100	
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16		16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	8	—	—	—	—	7	1	7	
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	43	—	—	—	1.12.65	42	1	42	
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	761	431	13. 2.67			652	109	408	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>2 268</b>					<b>1 758</b>	<b>510</b>	<b>573</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

25

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	177	38	151	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66				2 034		Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 249</b>					<b>177</b>	<b>2 072</b>	<b>151</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

26

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423,446, 463,535 576,542, 582,520,	7. 7.65	27 096	5 717	18 824	A/C 681 } four. matériel ouv. 24.6.68 A/C 682 }
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	2 001	355	26.10.65	567			2 001	—	
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67				574		
<b>Total : 3 projets</b>		<b>35 388</b>					<b>27 096</b>	<b>8 292</b>	<b>18 824</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

27

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	14	—	—	—	30.11.64	14	—	13	I.D.E.T. (F) - 4 mois 1/2
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	8	—	—	—	28. 4.66	8		3	WIEBE (All.) - 3 mois + 5 mois
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8		8	SEDES (F) — IFO (D) Terminé.
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2					2		2	STOFFELS (B) Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20					20		9	S.A. GIREC (B)
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>52</b>					<b>52</b>		<b>35</b>	
212.806.99	C.T.	1 018					219	799	172	
	<b>Total :</b>	<b>1 070</b>					<b>271</b>	<b>799</b>	<b>207</b>	

## Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.3.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2		2	Van HOECK (B) Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6		6	SEDES - IFO (All. F.) Terminée
213.806.15	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	116	469	10.11.67			98	18		
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—				9		
<b>Total : 4 projets</b>		<b>133</b>					<b>106</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

29

### Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644						3 644		Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013	459	26. 7.67				6 013		Prép. — d <sup>o</sup> —
<b>Total : 2 projets</b>		<b>9 657</b>						<b>9 657</b>		

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

30

### INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469		320	1 774	115	
211.007.05	Extension cours secondaires de Jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66			20	365	16	Prép.
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 281	406	8. 7.66	528			3 281	1 409	
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 <sup>e</sup> tranche)	446	444	16.3.67			41	405	6	593: trav. assain., Ap.
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67				7 497		A/C 650: fourn. matériel; Ap.
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	505						505		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>14 208</b>					<b>381</b>	<b>13 827</b>	<b>1 546</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

31

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	213	320	30. 4.65	564		172	41	172	
	Amélioration structurelle	329						172	157	
214.007.08	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	243	402	19.9.66	564		218	25	77	A/O 537; fourn. engrais; Ap.
	Amélioration structurelle	693						489	305	
214.007.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	268	446	25.10.67	587		257	11	—	
	Amélioration structurelle	857						203	654	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 603</b>					<b>1 327</b>	<b>1 276</b>	<b>1 000</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiens dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67			198	288	68	A/C 650: fourn. matériel; ap.:
<b>Total : 1 projet</b>		<b>486</b>					<b>198</b>	<b>288</b>	<b>68</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

33

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	149	205	149	SONADER (Loc.) - 7 mois GEOTECHNIP (F) ITALCONSULT (I) - 9 mois
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	69	—	—		29. 3.67	21	48	17	BCEOM (F) - 6 mois
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	50	—	—		2. 6.66	28	22	18	RAVA (It.) - 12 mois
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	69	—	—				69		
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	68	—	—			68	—	18	INDACOM (B) - 14 mois
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>610</b>					<b>266</b>	<b>344</b>	<b>202</b>	
212.807.99	Contrôle technique	458	—	—			272	186	240	
	<b>Total :</b>	<b>1 068</b>					<b>538</b>	<b>530</b>	<b>442</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

34

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : DAHOMEY**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>2</b>					<b>2</b>		<b>2</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

35

Pays : **GABON**  
Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

### INVESTISSEMENTS

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488					10 766		A/C 600: Présélection en cours.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>10 766</b>						<b>10 766</b>		

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

36

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraîchères à Médouneu	1 398	471					1 398		
215.008.05	Construction du Port d'Owendo	2 602	488					2 602		A/C 600: Présélection en cours.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>4 000</b>						<b>4 000</b>		

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

37

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 074	—	668	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 296	334	5.10.65	—	7.11.66	1 268	28	1 071	SEGA (Loc) et GAUFF (All) - 17 mois
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées le 30.6.1965 DEROY (B)
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 378</b>					<b>2 350</b>	<b>28</b>	<b>1 747</b>	
212.808.99	Contrôle technique	429	—	—			92	337	91	
<b>Total</b>		<b>2 807</b>					<b>2 442</b>	<b>365</b>	<b>1 838</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

38

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	767	193	324	Prép.
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	324	69	276	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	122	394	2. 6.66			122		65	
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	3 767	413	2.12.66				3 767		A/O 568: appel d'offres restreint; Ap
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	427	413	2.12.66			20	407	10	Prép.
211.009.20	Modernisation de la route Onagad-sugsu-Po-Frontière - Ghana	7 413	452	24. 5.67				7 413		A/O 624: constr. route; Ap
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>13 082</b>					<b>1 233</b>	<b>11 849</b>	<b>675</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

39

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et élec- tricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 175	443	21.3.67				1 175		A/C 683: fourn. tuyaux; ouv.: 10.6.68
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud- Ouest	1 337	465	23.10.67				1 337	41	A/C 686: fourn. matériels; ouv.: 10.6.68
215.009.22	Traitement des semences et conser- vation des récoltes	1 041	486	6. 3.68				1 041		A/C 667: fourn. matériels; ouv. 8.4.68
<b>Total : 3 projets</b>		<b>3 553</b>						<b>3 553</b>	<b>41</b>	





## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

41

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hy- drauliques (2 <sup>e</sup> phase établissement avant-projet)	7	—	—			7		7	JANSENS & FUHRMANN (All.) - 2 mois + 4 mois Terminé
212.809.18 A	Mission Hubert	60	—	—		26 .9.66	60		5	HUBERT (B) - 12 mois
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	FRADDOSIO (It.) - 6 mois Terminé
	<b>Total : 11 projets</b>	<b>1 152</b>					<b>1 141</b>	<b>11</b>	<b>974</b>	
212.809.99	C.T.	572	—	—			572		120	
	<b>Total :</b>	<b>1 724</b>	—				<b>1 713</b>	<b>11</b>	<b>1 094</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 <sup>e</sup> mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38		38	STORK (N) Terminée
<b>Total : 1 projet</b>		<b>38</b>					<b>38</b>		<b>38</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

44

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66				5 469		
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	396	404	17. 5.66	517		304	92	198	
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 <sup>e</sup> tranche)	2 066	410	3. 8.66				2 066		Prép.
<b>Total : 11 projets</b>		<b>34 031</b>					<b>10 601</b>	<b>23 430</b>	<b>4 030</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

45

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 366 } 2 051 }	352	11.11.65	516		1 366	—	1 366	
					543, 556 558, 632		1 455	596	946	
214.010.25	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 167 } 6 626 }	437	19. 5.67	516		984	183	158	A/O 644 } fourn. engrais et A/O 645 } matériels; ouv.: Ap. A/C 660 : fourn. véhicules; ouv.: 1.4.68
					617		2 516	4 110		
<b>Total : 2 projets</b>		<b>11 210</b>					<b>6 321</b>	<b>4 889</b>	<b>2 470</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

46

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49		31	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235		127	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68				4 071		
<b>Total : 3 projets</b>		<b>4 355</b>					<b>284</b>	<b>4 071</b>	<b>158</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	215	—	—	—	24. 6.65	215	—	156	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	150	—	107	AGRAR und HYDROTECHNIP (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	83	59	62	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	160	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 <sup>e</sup> tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	42	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	GRONTMIJ (N) - 3 mois Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	10	—	—	—		8	2	1	
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—	—	3. 6.66	6	—	6	FREDIANI (It.) - 3 mois Terminée



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

48

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	LAURENT (B) - 2 mois Terminée
212-110-26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	65						65		
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170					158	12	55	AGRER (B) - 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	65						65		
212.810.29 A	Assistance station agricole du Bas-Mangoky	268	—	—				268		
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	140	—	—				140		
212.110.33 A	Abattoir de Tananarive	20						20		
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>1 522</b>					<b>881</b>	<b>641</b>	<b>602</b>	
212.810.99	C.T.	1 293					339	954	228	
	<b>Total :</b>	<b>2 815</b>					<b>1 220</b>	<b>1 595</b>	<b>830</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	66	338	22.12.65			62	4	11	
213.810.32 N	Assistance technique	33	496					33		
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>99</b>					<b>62</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

50

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	3 289	325	10. 5.65	401		3 204	85	462	
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65				766		A/O 554: constr. institut; Ap.
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	116	25	99	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 <sup>e</sup> phase)	250	396	6. 7.66	502		226	24	173	
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 550	412	14.10.66				5 550		A/O 568: Appels d'offres restreint; Ap
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	851	494					851		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>10 847</b>					<b>3 546</b>	<b>7 301</b>	<b>734</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	216 } 286 }	339	27. 8.65			216 286		286	
214.011.17	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	520 } 1 132 }	415	3.10.66	472 572		— 997	520 135	711	
214.011.24	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	344 } 799 }	466	5.12.67			— 405	344 394	405	580 - Ap. engrais
<b>Total : 3 projets</b>		<b>3 297</b>					<b>1 904</b>	<b>1 393</b>	<b>1 402</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

52

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	47	392	14. 4.66			30	17	21	Prép.
215.011.26	Développement de la culture du dah	438	483					438		Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>485</b>					<b>30</b>	<b>455</b>	<b>21</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

53

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	422	—	—	—	5.11.64	422	—	369	RHEIN-RUHR (All.) - 21 mois
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	ITALCONSULT (It.) - 6 mois Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	ROGER (I) SCHILL (D) BUROLAUD (F) } 5 mois
212.111.09 A	Lycée et Ecole Normale de Bamako	33	—	—	—	—	—	33	—	
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	IDET-CEGOS (F) - 3 mois Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	136	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	20	—	—	—	21. 2.67	18	2	14	SAIS (It.) - 4 mois
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	97	—	—	—	15. 3.66	61	36	17	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—	—	—	1	—	1	
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	140	—	—	—	7.7.66	138	2	42	SEMA (Loc.) DE WEGER (N) - 12 mois

## Situation des projets du 2° FED en exécution

54

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19	Adduction d'eau de Tombonctu	45	—	—		29. 3.67	44	1	29	HOLFELDER (D) - 6 mois
212.111.20	Etudes routières	24	—	—		18. 4.67	13	11	10	SCET - COOP (F) - 4 mois
212.111.21	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—				90		
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—				80		
212.111.23	Barrage de Sansanding	3	—	—				3		
212.811.25	Mise au point d'appels d'offres	8	—	—			5	3	3	
<b>Total : 16 projets</b>		<b>1 257</b>					<b>996</b>	<b>261</b>	<b>729</b>	
212.811.99	C.T.	414	—	—			137	277	100	
<b>Total :</b>		<b>1 671</b>					<b>1 133</b>	<b>538</b>	<b>829</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

55

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	3 220	308	24. 3.65	448		1 936	1 284	369	
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65				1 180		Prép.
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 266	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 211	55	1 208	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 134	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	549	585	63	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 <sup>er</sup> FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	507	396	6. 7.66	515		451	56	331	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67				891		Prép.
<b>Total : 6 projets</b>		<b>12 198</b>					<b>8 147</b>	<b>4 051</b>	<b>1 971</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : MAURITANIE**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 357	314	21. 4.65	471		1 337	20	727	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 357</b>					<b>1 337</b>	<b>20</b>	<b>727</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

57

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	28	—	—	—	9.12.65	21	7	18	Atelier de MONTRouGE (F) - 7 mois
212.112.07 A	Projet de bateau de recherches ichtiologiques	7	—	—	—			7		
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	14	—	—			14	—	5	
212.212.11 A	Barrages Est Mauritanien (Direction de travaux)	77	—	—				77		
212.112.12 A	Aménagement du Warf de Nouakchott	7	—	—			7		2	
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	21	—	—				21		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>154</b>					<b>42</b>	<b>112</b>	<b>25</b>	
212.812.99	C.T.	342	—	—			96	246	78	
	<b>Total :</b>	<b>496</b>					<b>138</b>	<b>358</b>	<b>103</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

58

### INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	2 005	307	23. 3.65	431		1 472	533	1 285	
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	297	4	268	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	749	347	21. 9.65				749		Prép.
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66			42	3 239	42	Prép.
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67				361		Prép.
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 755	434	14.3.67			134	2 621	72	Prép.
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67				5 388		Prép.
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>14 840</b>					<b>1 945</b>	<b>12 895</b>	<b>1 667</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

59

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	146	305	23. 2.65			146		83	
	Amélioration structurelle	104					104		103	
214.013.11	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	172	383	23. 3.66	467, 488		172	191	264	
	Amélioration structurelle	422					231			
214.013.20	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	628	468	29. 11.67	(569 caduc) 649		628			A/C 647: fourn. engrais; Ap. A/C 688: fourn. insecticides; ouv.: 3.6.68
	Amélioration structurelle	761					78			
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 233</b>					<b>1 359</b>	<b>874</b>	<b>450</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

60

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	936	439	22. 3.67				936		Prép.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>936</b>						<b>936</b>		



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : NIGER**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	16	—	—				16		
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>727</b>	—	—			<b>708</b>	<b>19</b>	<b>364</b>	
212.813.99	C. T.	499	—	—			113	386	100	
	<b>Total :</b>	<b>1 226</b>					<b>821</b>	<b>405</b>	<b>464</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

63

### INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	900	380	4. 2.66	519		740	160	322	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	79	445	8.6.67	602		37	42	11	
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 250	475	27.11.67				1 250		
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 022	495					1 022		
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380						380		
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>3 631</b>					<b>777</b>	<b>2 854</b>	<b>333</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

64

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	493	1 307	366	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		87	1	40	
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66			376	2 184	65	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>4 448</b>					<b>956</b>	<b>3 492</b>	<b>471</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

65

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Katumba plus route Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	SODECOTRA (B) - 8 mois Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 011	329	5. 4.65	—	4. 2.66	646	365	584	AGRAR et HYDROTECHNIK (D)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	48	—	—	—	27.10.65	34	14	31	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 12 mois
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	76	—	—	—	1. 9.65	75	1	34	TORDEUR (B) - 2 ans
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	TSCHAPKE (All.) - 1 mois 1/2 Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62	—	—	—	26. 9.66	62	—	38	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	10	—	—	—	12. 7.66	10	—	7	ELEKTRIZITATS A.G. (All.) - 2 mois
212.114.16 A	Etudes routières	220	424	18.11.66	—	—	198	22	40	
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	37	—	—	—	—	37	—	27	LAHMEYER INTERNATIONAL (D) 5 mois Terminée

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

66

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22	—	—				22		
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24	—	—		30. 5.67	24		5	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	10	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50		45	GRONTMIJ (N) - 6 mois
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	18	—	—		13. 2.67	18	—	16	ELEKTRIZITÄTS - LAHMEYER (D) 5 mois
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	119	—	—			119		58	BAYER (D)
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	32	—	—			32		10	Sta Italiana Impianti (It.) - 5 mois
212.114.29	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	227						227		
212.114.31	Infrastructure électrique	23						23		
	<b>Total : 19 projets</b>	<b>2 090</b>					<b>1 411</b>	<b>679</b>	<b>966</b>	
212.814.99	C.T.	288	—	—			113	175	61	
	<b>Total :</b>	<b>2 378</b>					<b>1 524</b>	<b>854</b>	<b>1 027</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

67

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	15	—	—	—	11. 5.66	15		14	DELMAS (F) - 2 mois OLEFFE (B) - 2 mois CARBONELLE (B) - 2 mois
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	420	420	20. 9.66		14.12.66	420		124	KRUPP (A) - 15 mois TSCHOEPKE (D)
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9		9	SCHOLZ (D) - 4 mois
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	878	456	9. 6.67			384	494	67	BDPA (F) - 34 mois
<b>Total : 4 projets</b>		<b>1 322</b>					<b>828</b>	<b>494</b>	<b>214</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66			11	232	3	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	288	396	6. 7.66	499		222	66	183	
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66				4 861		A/O 594: Présélect. en cours.
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66				405		Prép.
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	587	414	11.10.66				587		A/O concours 610 - constr. ponts; Ap.
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67				6 600		Prép.
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 984</b>					<b>233</b>	<b>12 751</b>	<b>186</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

69

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	6 191 } 3 129 }	327	4. 6.65		7.12.65	6 191 3 129		6 191 3 129	Terminée
214.015.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	4 286 } 2 521 }	391	6. 7.66	464 496 522		4 286 2 518	3	4 286 2 518	A/O 550: concours pour la réalisation de 15 unités de stockage d'arachides; Ap. A/O 570: fourn. hangars; Ap. A/O 597: fourn. parcs Ap. A/C 648: constr. 16 centres; ouv.: 29.4.68
214.015.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	932 } 9 099 }	458	20.9.67	539		932 1 395	7 704	890 3 254	
214.015.20	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Amélioration structurelle	8 072	490					8 072		
214.015.21	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	3 686	492					3 686		A/C 655: fourn. engrais; Ap.
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>37 916</b>					<b>18 451</b>	<b>19 465</b>	<b>20 268</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

70

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 071	359	22.12.65	491.609		581	490	443	A/O 566 : fourn. pulvérisateurs; Ap. A/O 658: fourn. 480 pulvérisateurs; Ap.
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	1 829	484					1 829		Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	2 679	485					2 679		Prép.
<b>Total : 3 projets</b>		<b>5 579</b>					<b>581</b>	<b>4 998</b>	<b>443</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

71

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SÉNÉGAL**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	VRANCKS (B) — VAN DAM (N) - 1 mois Terminé
212.115.04 A	Puits et forage 2° tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	BOUETTE (Local) Terminé
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Van Hoeck (B) Terminé
212.115.15	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	12	—	—			12	—		
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>25</b>					<b>25</b>	—	<b>13</b>	
212.815.99 A	Contrôle technique	1 558	—	—			290	1 268	190	
	<b>Total :</b>	<b>1 583</b>					<b>315</b>	<b>1 268</b>	<b>203</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—				11		
<b>Total : 1 projet</b>		<b>11</b>						<b>11</b>		

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

73

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot - Genale - Goluen	1 569	319	19. 5.65		10. 8.65	52	1 517	52	A/C 532: Appel d'ofres restreint; Ap.
211.016.06	Route Afgoi - Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521.531		140	4 710	55	A/C 669: matériel routier; ouv.: 20.5.68 A/C 680: équipement laboratoire; ouv. 24.6.68
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 143	455	14.12.67			112	2 031	35	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	549	482	22. 3.68	635			549		
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	80						80		
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>9 191</b>					<b>304</b>	<b>8 887</b>	<b>142</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

74

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	145	—	—	—	23. 4.65	129	16	97	1 <sup>re</sup> phase terminée le 22.7.1965 2 <sup>e</sup> phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baïdoa (Etudes)	372	—	—	—	13.10.65	371	1	362	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	8	—	—	—	16.11.65	8		3	DREYER (All.) - 4 mois
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	48	—	—		7. 6.66	45	3	41	ELECTROCONSULT (It) - 2 mois (1 <sup>re</sup> phase)
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	160				21. 4.67	12	148	10	PROBI (I) - 3 mois
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—		60		17	
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—			1	—	1	COZZI (It.)
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—			108	28	20	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	45	—	—			45		13	
212.016.17	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 809	451	25.7.67		28. 6.67	728	1 081	154	
212.116.18 A	Centre de formation professionnelle et artisanale	56	—	—				56		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

75

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.19 A	Expertise sur possibilités réduction coût d'exploitation Hôpital de Mogadiscio	5	—	—			5			D <sup>r</sup> BOZZI (F) - 2 mois
212.116.20 A	Etude sur les bananes	3	—	—			3		2	IFAC (F) - 10 jours
212.116.22 A	Etude « Transport de bananes »	3	—	—			3	—	3	
	<b>Total : 14 projets</b>	<b>2 851</b>		—			<b>1 518</b>	<b>1 333</b>	<b>723</b>	
212.816.99	Contrôle technique	374	—	—			140	234	32	
	<b>Total :</b>	<b>3 225</b>					<b>1 658</b>	<b>1 567</b>	<b>755</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

76

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	1 064	306	18. 5.65	—	10. 2.65	538	526	331	
213.116.04 A	Mission 1 <sup>ere</sup> tr. télécommunications (Etude)	4	—	—			4		4	STET. (It.) Terminée
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 068</b>					<b>542</b>	<b>526</b>	<b>335</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

77

### SECOURS D'URGENCE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	250	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	49	169	
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	1 600	390	11. 5.66		18. 5.66	1 600	—	990	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 850</b>					<b>1 801</b>	<b>49</b>	<b>1 159</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

78

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : TCHAD**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.01	Aménagement 3 polders lac Tchad	810	310	12. 4.65			666	144	243	A/O 523 : travaux d'aménagement; Ap. 584: fourn. mat. pompage et 1 véhicule; Ap. A/O 618: fourn. matériel, Ap.
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	526 437 608	8.12.65	1 453	63	1 453	
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageois	2 025	220 Avenant	12. 5.65	562			2 025	131	
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy – extension	97	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n° 3	97	—	97	Projet terminé le 30.11.66
211.017.09	Office national pharmaceutique	648	344	20. 9.65	506	.	632	16	565	
211.017.15	Construction de 153 puits au Tchad	2 228	378	11. 2.66			92	2 136	66	Prép.
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	525	396	6. 7.66	500		470	55	388	
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	992	397	12. 7.66				992		A/O 659: constr. Institut; ouv.: 20.5.68
211.017.19	Route Fort-Lamy – Guelendeng	7 191	403	20. 6.66	555			7 191	491	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

79

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 188	403	20. 6.66			101	2 087	78	A/O 628: travaux routiers; Ap.
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	2 633	435	7. 2.67			—	2 633		A/O 611: travaux bitumage; Ap.
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	219	467	17.11.67				219		Prép.
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489					1 823		Prép.
<b>Total : 13 projets</b>		<b>22 895</b>					<b>3 511</b>	<b>19 384</b>	<b>3 512</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

80

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730	Terminée.
214.017.14	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —	373	4. 2.66			1 069 —		856 —	
214.017.27	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	911 —	453	25. 7.67	—		911		632	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>3 710</b>					<b>3 710</b>		<b>3 218</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

81

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65		13.10.65	208	—	187	COTEI (It) - 20 mois RP. le 30.1.67
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	280	—	—	—	13. 9.65	279	1	251	COTEI (It) - 20 mois
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	47	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	40	—	—	—	6.12.65	40	—	36	Route ENGINEERING (F) - 7 mois RP. le 30.6.66 RD. le 11.7.67
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	40	—	—	—	13.12.65	40	—	30	KLAUSS (All.) - 6 mois
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	40	—	—	—	25. 1.66	40	—	21	Route ENGINEERING (F) et STAIM (It) - 6 mois
212.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—	—	29.10.65	5		5	PANDOLFI (It) - 2 mois
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	333	—	—	—	13. 5.66	333	—	149	CFDT (F) - 3 ans
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	GREILING (All.) & GISORS (F) - 3 mois Terminée

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

82

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	44	—	—			44	—		
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—			292	—	33	
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—			184	—	22	
212.117.33 A	Développement production de gomme arabique (étude)	8	—	—				8		
212.217.34 A	Aménagement passages d'eau sur pistes (direction travaux)	200	—	—				200		
	<b>Total : 14 projets</b>	<b>1 746</b>					<b>1 536</b>	<b>210</b>	<b>793</b>	
212.817.99	C.T.	742	—	—			125	617	101	
	<b>Total :</b>	<b>2 488</b>					<b>1 661</b>	<b>827</b>	<b>894</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

83

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	A.S.A.T.O.M. (F)
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Etude réouverte
<b>Total :</b>		<b>67</b>					<b>67</b>		<b>67</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

84

### Prêts spéciaux

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67			1 215		827	Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
<b>Total :</b>		<b>1 215</b>					<b>1 215</b>		<b>827</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

85

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 013	348	13.10.65			56	957	47	A/C 678: travaux routiers; ouv.: 22.7.68
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 053	427	9.12.66				1 053		Appel d'offres restreint; Ap
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	4 193	493					4 193		A/C 678: travaux routiers; ouv.: 22.7.68.
<b>Total : 3 projets</b>		<b>6 259</b>					<b>56</b>	<b>6 203</b>	<b>47</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : TOGO**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	243	351	7.10.65			229	14	109	A/C 525 : fourn. de matériels divers; Ap.
	Amélioration structurelle	722					356	366	292	
214.018.10	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	185	477	21. 2.68			—	185	—	A/C 665: fourn. prod. chimiques; Ap.
	Amélioration structurelle	699					699	—	—	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 849</b>					<b>585</b>	<b>1 264</b>	<b>401</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	—			280		
<b>Total :</b>		<b>280</b>						<b>280</b>		



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

88

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—			15		
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	129	—	—	—	15.10.65	119	10	2	SEDES (F) - 1 an
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	569	14	502	STAIM (It) - 14 mois WALTER (All) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30	—	—				30		
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>757</b>					<b>688</b>	<b>69</b>	<b>504</b>	
212.818.99	Contrôle technique	233	—	—			163	70	122	
	<b>Total :</b>	<b>990</b>					<b>851</b>	<b>139</b>	<b>626</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

89

### INVESTISSEMENTS

Pays : **ANTILLES NÉERLANDAISES**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 925	363	15. 4.66			64	1 861	45	A/C 623 - fourn. et montage usine de traitement d'eau; Ap. A/C 625 - fourn. et montage réservoirs; Ap NC 633 - fourn. conduites d'eau; A/C 634 - pose conduites d'eau; ouv.: 22.4.68
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398	1. 8.66	613			1 140		
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66				2 917		Prép.
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	727	428	25.11.66				727		Prép.
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68				2 228		Prép.
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>8 937</b>					<b>64</b>	<b>8 873</b>	<b>45</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

90

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ANTILLES NEERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.830.99	C.T.	224	—	—			93	131	48	
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4		4	LAURENT (B)
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	5	—	—	—		5		3	SCHOUTEN (N) - 1 mois
<b>Total :</b>		<b>233</b>					<b>102</b>	<b>131</b>	<b>55</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

91

### INVESTISSEMENTS

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Fombuni	241	318	28. 6.65	445 581		232	9	207	
311.031.04	Baguage des cocotiers dans l'Archipel	567	417	12.12.66				567		Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>808</b>					<b>232</b>	<b>576</b>	<b>207</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

92

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	SECMO (F) - 9 mois Terminé
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>167</b>					<b>167</b>	—	<b>167</b>	
312.831.99	C.T.	26	—	—			2	24	2	
	<b>Total :</b>	<b>193</b>					<b>169</b>	<b>24</b>	<b>169</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

93

### INVESTISSEMENTS

**Pays : Territoire Français des Afars et des Issas**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	606	405	3.10.66				606		Prép.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>606</b>						<b>606</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.3.68

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19		16	S.C.E.T. (F) - 6 mois
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>19</b>					<b>19</b>		<b>16</b>	
312.832.99	C.T.	16	—	—			2	14	2	
	<b>Total :</b>	<b>35</b>	—	—	—		<b>21</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67			52	2 343	10	A/C 643: Appel d'offres restreint en cours
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	671	478					671		A/C 654: Présélection en cours
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>3 066</b>					<b>52</b>	<b>3 014</b>	<b>10</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

96

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : 31.3.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	102	—	—			14	88	9	
<b>Total :</b>		<b>102</b>					<b>14</b>	<b>88</b>	<b>9</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : NOUVELLE CALÉDONIE**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478					1 000		A/C 654: Présélection en cours
<b>Total :</b>		<b>1 000</b>						<b>1 000</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : POLYNESIE**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	869	430	30. 1.67				869		A/C 653: constr. scolaires; ouv.: 22.4.68
<b>Total : 1 projet</b>		<b>869</b>						<b>869</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	38	—	—			38			
<b>Total :</b>		<b>38</b>					<b>38</b>			

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**  
Date de mise à jour : 31.3.68

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497					466		Prép.
	<b>Total :</b>	<b>466</b>						<b>466</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	12	—	—			6	6	5	
<b>Total :</b>		<b>12</b>					<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 <sup>e</sup> phase)	960	440	24. 4.67				960		A/C 674 - const.; ouv. 2.7.68
<b>Total : 1 projet</b>		<b>960</b>						<b>960</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

103

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SURINAM**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	31	—	—	—	29.10.65	31	—	25	INTERTRAFFIC (All.) - 7 mois KIENBAUM BERATUNG ( All.)
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		135	15	38	
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	7	—	—	—	17.10.66	4	3	3	OHLER (N) - 1 mois
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	28	—					28		
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>216</b>					<b>170</b>	<b>46</b>	<b>66</b>	
312.840.99	C.T.	122					69	53	40	
	<b>Total :</b>	<b>338</b>					<b>239</b>	<b>99</b>	<b>106</b>	





**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : GUADELOUPE**

**Date de mise à jour : 31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66				375		Prép.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>375</b>						<b>375</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

106

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	34	—	—			34	—	31	
	<b>Total :</b>	<b>34</b>					<b>34</b>		<b>31</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

107

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	210	—	—				210	50	
312.834.99	C.T.	5	—	—				5		
<b>Total :</b>		<b>215</b>						<b>215</b>	<b>50</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

109

### INVESTISSEMENTS

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 <sup>e</sup> phase)	4 051	411	17.10.66				4 051		A/O 606: fourn. conduites d'eau, etc...; Ap. A/O 627: pose de conduites; Ap.
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66				4 051		A/O 579: Appel d'offres restreint; Ap.:
<b>Total : 2 projets</b>		<b>8 102</b>						<b>8 102</b>	—	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

110

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : RÉUNION**

**Date de mise à jour : 31.8.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	203	—	—			52	151	17	
<b>Total :</b>		<b>203</b>					<b>52</b>	<b>151</b>	<b>17</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

111

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOUS TERRITOIRES**

Date de mise à jour : **31.3.68**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	5	
212.880.99	Inspection	417	—	—			417		75	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	24	—	—			24	—		
212.180.43	Etude « Prix de revient du thé »	24	—	—			21	3	11	S.H.N.E.I. (N) – 4 mois
<b>Total : 4 projets</b>		<b>474</b>					<b>471</b>	<b>3</b>	<b>91</b>	



