

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**

**COMMISSION**

**Direction générale de l'Alde au Développement**

**Direction du Fonds Européen de Développement**

# **Fonds Européen de Développement**

**Situation trimestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution**

**Date de mise à jour : 31 décembre 1967**

# **Fonds Européen de Développement**

Situation trimestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1967

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique Générale	X
Frais financiers et administratifs	XV
Prêts spéciaux	XVI
<b>E A M A :</b>	
BURUNDI	1
CAMEROUN	6
CENTRAFRIQUE	13
CONGO (Brazza)	18
CONGO (Kinshasa)	21
COTE D'IVOIRE	25
DAHOMEY	30
GABON	35
HAUTE VOLTA	38
MADAGASCAR	43
MALI	50
MAURITANIE	55
NIGER	58
RWANDA	63
SÉNÉGAL	68
SOMALIE	73
TCHAD	78
TOGO	85
<b>T O M :</b>	
ANTILLES NÉERLANDAISES	89
COMORES	91
Territoire Français des Afars et des Issas	93
NOUVELLE CALÉDONIE	95
POLYNÉSIE	98
ST-PIERRE ET MIQUELON	100
SURINAM	102
<b>D O M :</b>	
GUADELOUPE	104
GUYANE	106
MARTINIQUE	107
RÉUNION	108
Tous Territoires	110

**LISTE DES ABRÉVIATIONS :**

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :**

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
<b>1) Subventions</b>						
Projets d'investissement économique et social	233 814	245	35 707	198 107	233 814	15 254
Assistance technique liée aux investissements	20 038	218	13 368	6 670	20 038	9 247
Contrôle technique	11 060	—	3 741	7 319	11 060	1 030
Coopération technique générale	25 988	174	15 768	10 220	25 988	13 097
Aide à la production	66 880	251	38 050	28 830	66 880	34 736
Aide à la diversification	64 244	87	32 432	31 812	64 244	19 723
Secours d'urgence	1 850	11	1 801	49	1 850	1 159
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	786	—	786	—	786	429
<b>Total :</b>	<b>424 660</b>	<b>986</b>	<b>141 653</b>	<b>283 007</b>	<b>424 660</b>	<b>94 675</b>
<b>2) Prêts spéciaux</b> { investissements diversification	<b>7 228</b> <b>11 766</b>	— —	— —	— —	<b>18 994</b>	<b>1 067</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	<b>916</b>		<b>916</b>		<b>916</b>	—

## 2° F.E.D.

V

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1) Subventions</b>								
Projets d'investissement économique et sociale	24 171	7	315	23 856	24 171	214	257 985	15 468
Assistance technique liée aux investissements	563	7	231	332	563	215	20 601	9 462
Contrôle technique	723		309	414	723	60	11 783	1 090
Coopération technique générale	—			—	—	—	25 988	13 097
							66 880	34 736
							64 244	19 723
							1 850	1 159
Bonification d'intérêt	—					—	—	—
Frais administratifs et financiers	—					—	786	429
<b>Total :</b>	<b>25 457</b>	<b>14</b>	<b>855</b>	<b>24 602</b>	<b>25 457</b>	<b>489</b>	<b>450 117</b>	<b>95 164</b>
<b>2) Prêts spéciaux : investissement</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	—	<b>19 994</b>	<b>1 067</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	—				—	—	<b>916</b>	<b>916</b>

**Projets d'investissement économique et social**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	5	6 149	19	355	5 794	6 149	233
Cameroun	6	11 136	11	5 912	5 224	11 136	1 820
Centrafrique	8	12 132	12	763	11 369	12 132	80
Congo (Brazza)	6	8 168	6	2 471	5 697	8 168	943
Congo (Kinshasa)	8	35 177	29	993	34 184	35 177	1 471
Côte d'Ivoire	2	2 249	15	177	2 072	2 249	141
Dahomey	5	13 643	3	381	13 262	13 643	997
Gabon	1	10 766	—	—	10 766	10 766	—
Haute Volta	6	13 082	25	832	12 250	13 082	609
Madagascar	11	33 979	22	7 234	26 745	33 979	3 017
Mali	5	9 988	17	3 546	6 442	9 988	449
Mauritanie	6	12 198	11	6 437	5 761	12 198	1 042
Niger	7	14 840	11	2 097	12 743	14 840	1 612
Rwanda	4	3 251	26	740	2 511	3 251	236
Sénégal	6	12 984	—	222	12 762	12 984	174
Somalie	4	9 111	4	304	8 807	9 111	128
Tchad	13	22 895	33	3 187	19 708	22 895	2 355
Togo	2	2 066	1	56	2 010	2 066	47
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>105</b>	<b>233 814</b>	<b>245</b>	<b>35 707</b>	<b>198 107</b>	<b>233 814</b>	<b>15 254</b>
Antilles néerlandaises	5	8 937	2	64	8 873	8 937	17
Comores	2	790	1	199	591	790	187
Territ. Français des Afars et des Issas	1	606	—	—	606	606	—
Nouvelle Calédonie	2	3 066	1	52	3 014	3 066	10
Polynésie	1	869	—	—	869	869	—
St Pierre et Miquelon	1	466	—	—	466	466	—
Surinam	1	960	2	—	960	960	—
Guadeloupe	1	375	—	—	375	375	—
Guyane	—	—	—	—	—	—	—
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	2	8 102	1	—	8 102	8 102	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>16</b>	<b>24 171</b>	<b>7</b>	<b>315</b>	<b>23 856</b>	<b>24 171</b>	<b>214</b>
<b>Total général :</b>	<b>121</b>	<b>257 985</b>	<b>252</b>	<b>36 022</b>	<b>221 963</b>	<b>257 985</b>	<b>15 468</b>

## 2° FED

VII

Aide à la production  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	4	6 478	842	660	182	154	5 636	8	3 672	1 964	2 461	2 615
Centrafrique	4	4 347	2 653	2 653	—	2 163	1 694	3	1 584	110	1 444	3 607
Dahomey	3	2 603	724	688	36	260	1 879	3	477	1 402	572	832
Madagascar	2	11 210	2 533	1 366	1 167	1 366	8 677	6	1 376	7 301	854	2 220
Mali	3	3 986	1 334	216	1 118	—	2 652	2	1 343	1 309	1 331	1 331
Niger	3	3 419	1 812	1 184	628	83	1 607	1	330	1 277	367	450
Sénégal	3	29 097	11 409	11 409	—	11 183	17 688	1	6 797	10 891	8 901	20 084
Tchad	3	3 710	3 710	3 710	—	3 218	—	—	—	—	—	3 218
Togo	2	2 030	428	229	199	109	1 602	2	356	1 246	270	379
<b>Total :</b>	<b>27</b>	<b>66 880</b>	<b>25 445</b>	<b>22 115</b>	<b>3 330</b>	<b>18 536</b>	<b>41 435</b>	<b>26</b>	<b>15 935</b>	<b>25 500</b>	<b>16 200</b>	<b>34 736</b>



**Aide à la diversification  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	2	246	5 004	5 250	175
Cameroun	1	749	8	711	38	749	654
Centrafrique	—	—	—	—	—	—	—
Congo (Brazza)	3	5 169	23	2 088	3 081	5 169	347
Congo (Kinshasa)	—	—	—	—	—	—	—
Côte d'Ivoire	3	35 388	12	26 355	9 033	35 388	16 954
Dahomey	1	486	1	198	288	486	41
Gabon	2	4 000	—	—	4 000	4 000	—
Haute Volta	2	2 512	—	—	2 512	2 512	—
Madagascar	2	284	2	237	47	284	150
Mali	2	485	11	30	455	485	20
Mauritanie	1	1 357	2	1 337	20	1 357	582
Niger	1	936	—	—	936	936	—
Rwanda	3	4 448	17	670	3 778	4 448	386
Sénégal	2	2 900	9	560	2 340	2 900	434
Somalie	—	—	—	—	—	—	—
Tchad	—	—	—	—	—	—	—
Togo	1	280	—	—	280	280	—
<b>Total :</b>	<b>26</b>	<b>64 244</b>	<b>87</b>	<b>32 432</b>	<b>31 812</b>	<b>64 244</b>	<b>19 723</b>

**Assistance technique liée aux investissements**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	12	1 935	21	1 082	853	1 935	784
Cameroun	9	392	10	297	95	392	234
Centrafrique	11	1 394	18	819	575	1 394	661
Congo (Brazza)	6	499	4	266	233	499	159
Congo (Kinshasa)	10	462	11	273	189	462	292
Côte d'Ivoire	5	52	5	52	—	52	33
Dahomey	5	602	8	251	351	602	201
Gabon	3	2 378	9	2 350	28	2 378	1 620
Haute Volta	11	1 158	15	1 144	14	1 158	963
Madagascar	14	1 485	12	848	637	1 485	573
Mali	16	1 201	14	910	291	1 201	680
Mauritanie	3	49	1	21	28	49	13
Niger	9	765	6	356	409	765	255
Rwanda	17	1 840	24	1 409	431	1 840	797
Sénégal	4	25	4	12	13	25	12
Somalie	14	2 852	38	1 130	1 722	2 852	649
Tchad	14	1 745	10	1 016	729	1 745	738
Togo	4	757	4	688	69	757	504
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>167</b>	<b>19 591</b>	<b>214</b>	<b>12 924</b>	<b>6 667</b>	<b>19 591</b>	<b>9 168</b>
Antilles néerlandaises	2	10	2	10	—	10	7
Comores	2	168	2	167	1	168	166
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	14
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	216	2	35	181	216	28
Guadeloupe	—	—	—	—	—	—	—
Guyane	1	150	—	—	150	150	—
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>10</b>	<b>563</b>	<b>7</b>	<b>231</b>	<b>332</b>	<b>563</b>	<b>215</b>
Tous pays et territoires	4	447	4	444	3	447	79
<b>Total général :</b>	<b>181</b>	<b>20 601</b>	<b>225</b>	<b>13 599</b>	<b>7 002</b>	<b>20 601</b>	<b>9 462</b>

## 2° FED

X

Coopération technique générale  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	3	452	3	179	273	452	44	
Cameroun	1	58	1	49	9	58	—	
Centrafrique	1	150	1	97	53	150	38	
Congo (Kinshasa)	5	2 268	35	1 682	586	2 268	484	
Côte d'Ivoire	4	132	5	7	125	132	7	
Dahomey	1	2	8	2	—	2	2	
Haute-Volta	1	38	15	38	—	38	38	
Madagascar	1	66	12	62	4	66	11	
Rwanda	4	1 322	10	573	749	1 322	179	
Sénégal	1	11	4		11	11	—	
Somalie	2	1 068	55	542	526	1 068	335	
Tchad	2	68	2	68	—	68	18	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>26</b>	<b>5 635</b>	<b>151</b>	<b>3 299</b>	<b>2 336</b>	<b>5 635</b>	<b>1 156</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Actions	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Report :</b>	<b>26</b>	<b>5 635</b>	<b>151</b>	<b>3 299</b>	<b>2 336</b>	<b>5 635</b>	<b>1 156</b>	
<b>Bourses:</b>								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 810		3 327	483	3 810	3 327	
213.480.25 exercice 66/67	1	4 800		3 422	1 378	4 800	3 418	
213.480.35 exercice 68/69	1	2 273			2 273	2 273	—	
213.480.40 exercice 67/68	1	4 550		1 607	2 943	4 550	1 606	
<b>Stages:</b>								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	54		54	—	54	35	
213.580.26 exercice 66/67	1	54		54	—	54	37	
213.580.41 exercice 67/68	1	54		54	—	54	12	
<b>Colloques:</b>								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	148		148	—	148	115	
213.680.42 exercice 67/68	1	152		152	—	152	26	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>40</b>	<b>23 817</b>	<b>151</b>	<b>14 404</b>	<b>9 413</b>	<b>23 817</b>	<b>12 019</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>23 817</b>	<b>151</b>	<b>14 404</b>	<b>9 413</b>	<b>23 817</b>	<b>12 019</b>	
213.180.12	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21	Commercialisation fruits tropicaux	35	1	27	8	35	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	Terminé
		400		368	32	400	339	
		16		16	—	16	16	
		18		18	—	18	15	
213.180.24	Etude « Projets agricoles »	50	1	50	—	50	25	
213.780.02	Information et Documentation	225	1	171	54	225	158	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	180	1	180	—	180	159	
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	38	
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>25 007</b>	<b>165</b>	<b>15 500</b>	<b>9 507</b>	<b>25 007</b>	<b>13 019</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>25 007</b>	<b>165</b>	<b>15 500</b>	<b>9 507</b>	<b>25 007</b>	<b>13 019</b>	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20	Formation des prix en matière de travaux publics	20	1	10	10	20	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	35	1	30	5	35	27	
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	6	1	4	2	6	4	
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	10	1	6	4	10	3	
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	—	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75		
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	8	1	7	1	8	6	
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	25	1	20	5	25	10	
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>25 208</b>	<b>174</b>	<b>15 674</b>	<b>9 534</b>	<b>25 208</b>	<b>13 086</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite et fin)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>25 208</b>	<b>174</b>	<b>15 674</b>	<b>9 534</b>	<b>25 208</b>	<b>13 086</b>	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	70		64	6	70	11	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » plur l'équipement hospitalier	50			50	50		
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	500		30	470	500		
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160			160	160		
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>25 988</b>	<b>174</b>	<b>15 768</b>	<b>10 220</b>	<b>25 988</b>	<b>13 097</b>	

**Frais financiers et administratifs**  
**Récapitulation**

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	19					19		12	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bourriers »	4					4	—	4	
219.970.04	Impression situation FED	45					45		27	
219.970.06	Abonnements	18					18		13	
219.970.99	AEC	700					700	—	373	
<b>Total :</b>		<b>786</b>					<b>786</b>		<b>429</b>	



PRETS SPECIAUX  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Côte d'Ivoire (diversification)	3 644						3 644		Plan d'amortissement à établir par la B.E.I.
221.017.25	Tchad (investissement)	1 215	447	21. 4.67	1		1 215		767	— d° —
225.002.18	Cameroun (diversification)	6 482	448	11. 4.67	1		300	6 182	300	— d° —
221.006.13	Côte d'Ivoire (investissement)	6 013	459	26. 7.67				6 013		— d° —
225.002.22	Cameroun (diversification)	1 640						1 640		— d° —
321.036.02	Nouvelle Calédonie (investissement)	1 000						1 000		— d° —
	<b>Total :</b>	<b>19 994</b>			<b>2</b>		<b>1 515</b>	<b>18 479</b>	<b>1 067</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

1

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	158	2	152	
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	160	400	27. 6.66	501		158	2	61	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 509	433	16. 3.67			39	1 470	20	Prép.
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438	28. 6.67				130		Prép.
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67				4 190		Prép.
<b>Total : 5 projets</b>		<b>6 149</b>					<b>355</b>	<b>5 794</b>	<b>233</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

2

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66			246	1 954	175	Prép.
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67				3 050		Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>246</b>	<b>5 004</b>	<b>175</b>	

### Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

3

#### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)	
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Durée de l'étude	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	200	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	179	21	143	ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)	
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	16	—	—	—	7. 5.65	11	5	12	ISABU (Loc.) - (11 mois) + avenant	
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 198	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	614	584	513	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }	
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	U.A.U. (F) - (6 mois) Terminée	
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	5	—	—	—	16.11.65	4	1	4	POZZOLI (It.) (2 mois)	
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	4	—	—	—	—	2	2	2		
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	10. 4.67	14	6	4	U.A.U. (F) - (8 mois)	
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	245	15	93		
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	55	—	—	—	—	—	55	—		

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

4

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.19 A	Ecole Normale Supérieure (étude)	98						98		
212.201.20 A	Surveillance de travaux projets 211.001.11 et 211.001.17	34						34		
212.201.21 A	Hôpital de Kirundo (étude)	32						32		
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>1 935</b>					<b>1 082</b>	<b>853</b>	<b>784</b>	
212.801.99	Contrôle technique	343					138	205	65	
	<b>Total :</b>	<b>2 278</b>					<b>1 220</b>	<b>1 058</b>	<b>849</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

5

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.08 A	Dossiers recherches géologiques (Etude)	1	—	—	—	25.2.66	1		—	TSCHOEPKE (All.) Terminée.
213.101.13	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	400	422	26.10.66			150	250	44	FONDAZIONE Ing. LERICI (It.)
213.801.15	Assistance technique	51					28	23		
<b>Total : 3 projets</b>		<b>452</b>					<b>179</b>	<b>273</b>	<b>44</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

6

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 158	312	15. 4.65	473		4 491	1 667	1 354	A/O 631: alimentation d'eau; ouv.: 22.1.68
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65			161	2 776	13	Prép.
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66			118	429	72	A/O 533: fourn. équipement; Ap.
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66			12	235	9	Prép.
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130		372	Prép.
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117						117		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>11 136</b>					<b>5 912</b>	<b>5 224</b>	<b>1 820</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

7

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	180 } 1 728 }	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	180 1 694	34	154 1 617	
214.002.09	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	115 } 999 }	371	14. 2.66	476, 482		115 988	11	844	A/O 536; fourn. 600 pulvérisateurs; Ap
214.002.19	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	365 } 1 506 }	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		365 990	516		
214.002.23	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	182 } 1 403 }	476					182 1 403		A/C 646; fourn. engrais - pesticides ouv.: 22.1.68
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>6 478</b>					<b>4 332</b>	<b>2 146</b>	<b>2 615</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	749	328	8. 6.65	417	23.9.65	711	38	654	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>749</b>					<b>711</b>	<b>38</b>	<b>654</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

9

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.102.01 A	Préparation dossiers aide à la diversification	20	—	—	—	9.10.64	20	—	20	Etudes terminées le 31.7.1965 HAUTIER (B) - 10 mois
212.102.03 A	Adduction d'eau N'Gaoundere (Etudes)	34	—	—	—	29. 6.65	26	8	26	C. LOTTI (It.) - 5 mois
212.102.08 A	Introduction de la théiculture (Etude)	50	—	—	—	28. 2.66	50	—	50	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 9 mois
212.102.12 A	Extension collège Vogt à Yaoundé (Etude)	60	—	—	—	12. 7.66	46	14	16	ACCOLTI & DE GRASSI (It.) - 10 mois
212.102.13 A	Culture bananes - région Mungo	86	—	—	—	17.10.66	67	19	61	IFAC (F) - 9 mois
212.102.14 A	Collège enseignement technique	80	—	—	—	30. 3.67	29	51	14	SAIRIC (It.) - 10 mois
212.102.15 A	Développement plantations villageoises	21	—	—	—	14. 4.67	21	—	14	SEDES (F) - 5 mois
212.102.17 A	Transcamerounais (2 <sup>e</sup> tranche) étude	26	—	—	—	9. 12.66	26	—	26	SEMA (F) - 4 mois - Terminée
212.802.21 A	Expertise 2 <sup>e</sup> tronçon du transcamerounais	15	—	—	—	—	12	3	7	D <sup>r</sup> GRIMME (All.) - 4 mois Terminée
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>392</b>					<b>297</b>	<b>95</b>	<b>234</b>	
212.802.99	C.T.	722					394	328	71	
	<b>Total :</b>	<b>1 114</b>					<b>691</b>	<b>423</b>	<b>305</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

10

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20	Instructeurs pour la formation statistique	58	470	17.11.67			49	9		
<b>Total : 1 projet</b>		<b>58</b>					<b>49</b>	<b>9</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

11

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67			300	6 182	300	Plan d'amortissement établi par la B.E.I. A/C 641: fourn. matériel: ouv.: 8.1.68
225.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	1 640	480					1 640		
<b>Total : 2 projets</b>		<b>8 122</b>					<b>300</b>	<b>7 822</b>	<b>300</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—			916	—	916	Avance remboursée le 31.3.67
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>916</b>					<b>916</b>		<b>916</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

13

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**  
Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 843	332	4. 6.65	530		212	1 631	50	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65			294	897	27	Prép.
211.003.12	Ranch d'embouche	608	357	22.10.65			123	485	3	Prép.
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66				1 620	—	Prép.
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66				1 641		Prép.
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66			134	1 891		Prép.
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66				563		Prép.
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67				2 641		
<b>Total : 8 projets</b>		<b>12 132</b>					<b>763</b>	<b>11 369</b>	<b>80</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

14

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix	862	303	18. 1.65			862	—	862	
	Amélioration structurelle	404					404	393		
214.003.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix	680	336	4. 6.65	442, 443		680	—	680	
	Amélioration structurelle	504					504	504		
214.003.16	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix	621	395	1. 7.66	478, 552 559		621	23	621	
	Amélioration structurelle	378					355		346	
214.003.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	490	460	9.11.67	585, 549		490	87	—	A/C 607: fourn. camions atomiseurs; Ap.
	Amélioration structurelle	408					321		201	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>4 347</b>					<b>4 237</b>	<b>110</b>	<b>3 607</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

15

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda (Etudes)	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	14	BAILLEUX, PESLEUX et KAO (B) - 6 mois
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (It.) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	FRANKART (B) et AVRIL (B) Etudes terminées le 9.12.1965
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	IGIP (All.) - Etudes terminées
212.103.13 N	Etudes routières (Etudes)	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	8	296	8	HOFER (All.) - Expertise (2 mois)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	417	SAUTI (I) - 24 mois
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	181	SAUTI (I) - 24 mois
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	—	133	—	—
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	—	100	—	—
212.103.24 A	Préparation projet " Eradication des glossines "	1	—	—	—	—	1	—	1	—
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	22	—	—	—	—	—	22	—	—
<b>Total : 11 projets</b>		<b>1 394</b>					<b>819</b>	<b>575</b>	<b>661</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

16

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.99	C.T.	452	—	—			170	282	13	
<b>Total :</b>		<b>1 846</b>					<b>989</b>	<b>857</b>	<b>674</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

### COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			97	53	38	CEDES (B) - 42 mois
<b>Total : 1 projet</b>		<b>150</b>					<b>97</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

18

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	810	311	20. 3.65	334	8. 3.66	810		630	Exécution unique avec projets n <sup>o</sup> 11.23.202 - 1 <sup>er</sup> FED (A/O 479)
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 661	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 661	—	313	
211.005.06	Fourniture de matériel routier	932	370	2 .2.66	571			932	—	
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 431	436	15. 2.67				2 431		
211.005.14	Construction et équipements sani- taires dans la Likouala	390	442	14.6.67				390		
211.005.15	Infrastructure des transports flu- viaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67				1 944		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>8 168</b>					<b>2 471</b>	<b>5 697</b>	<b>943</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

19

### AIDES A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 022	341	21.10.65	551	5. 5.66	941	2 081	250	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574	16. 8.66	1 147	251	97	
215.005.10	Création à Loukouela d'une plantation-pilote de cacaoyers	749	407	10.8.66				749		Prép.
<b>Total : 3 projets</b>		<b>5 169</b>					<b>2 088</b>	<b>3 081</b>	<b>347</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

20

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya - (Etudes)	115	375	29. 4.66	—	23. 3.67	106	9	70	S.G.T.E. (F)
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana (Etudes)	109	375	29. 4.66	—			109	—	
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69		60	I.P.C.O. (All.) - 8 mois
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	100	—	—		20. 6.67	85	15	21	S.G.T.E. (F)
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6					6		8	ORSTOM (F) étude terminée le 2 octobre 67
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—				100		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>499</b>					<b>266</b>	<b>233</b>	<b>159</b>	
218.805.99	Contrôle technique	346					213	133	46	
	<b>Total :</b>	<b>845</b>					<b>479</b>	<b>366</b>	<b>205</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

21

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	3 200	317	2. 6.65				3 200	—	586: 2 dragues mar.; Ap.
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	2 460	379	4. 2.66				2 460	1 282	A/O 475: constructions; Ap. A/O 651: fourn. équipement; ouv.: 19.2.68
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66	577 578		378	407	59	A/O 563: fourn. véhicules; Ap. A/O 630: fourn. matériels; ouv.: 26.12.67
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409	14. 4.67			375	12 424	126	A/C 636: constr. Kimwenza; ouv.: 19.2.68
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183	416	17.11.66			240	2 943	4	Prép.
211.004.18	Construction de la route Mbujimayi à Mweneditu	7 000	421	6. 2.67				7 000		A/O 603: Adjudication restreinte en cours;
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental - Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 750	421	6. 2.67				3 750		Prép.
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Luilù	2 000	421	6. 2.67				2 000		A/O 604: Adjudication restreinte en cours
<b>Total : 8 projets</b>		<b>35 177</b>					<b>993</b>	<b>34 184</b>	<b>1 471</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

22

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	250	345	4.10.65	—	3. 9.65	187	63	211	C.I.T.E. (F) - 15 mois
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	20	—	—	—	30. 7.65	13	7	13	HAUTERAT & BOVY (F) - 4 mois + 3 mois
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	11	—	—	—	2.12.65	4	7	2	PRECO (B) - 2 mois + 1 mois 1/2 (avenant)
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	30	—	—	—	11.10.65	11	19	11	COPPOLA (It.) - 3 mois + 4 mois
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	7	8	6	COPPOLA (It.) - 3 mois + 4 mois
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	10	5	13	COPPOLA (It.) - 3 mois + 4 mois
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	12	—	—	—	21. 5.65	6	6	5	LECOMTE (B) - 2 mois
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	96	—	—	—	10. 4.67	23	73	22	SOHIER et DUGARDYN - (B) 8 mois

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

23

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	8	—	—		10. 4.67	7	1	4	VANDERMEEREN et DEPOTTER (Loc) 3 mois
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5		5	GEHRMANN Terminée le 21.9.67
	<b>Total : 10 projets</b>	<b>462</b>					<b>273</b>	<b>189</b>	<b>292</b>	
212.804.99	Contrôle technique	948	—	—			162	786	27	
	<b>Total :</b>	<b>1 410</b>					<b>435</b>	<b>975</b>	<b>319</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

24

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 440	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 011	429	100	
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16		16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	8	—	—	—	—	7	1	7	
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	43	—	—	—	1.12.65	42	1	42	
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	761	431	13. 2.67			606	155	319	
<b>Total : 5 projets</b>		<b>2 268</b>					<b>1 682</b>	<b>586</b>	<b>484</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

25

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**  
Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	177	38	141	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66				2 034		Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 249</b>					<b>177</b>	<b>2 072</b>	<b>141</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

26

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423,446, 463,535 576,542, 582	7. 7.65	26 355	6 458	16 954	A/O 520 : constr. 32 maisons; Ap.
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	2 001	355	26.10.65				2 001	—	A/O 567 : constr. quai; Ap.
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67				574		
<b>Total : 3 projets</b>		<b>35 388</b>					<b>26 355</b>	<b>9 033</b>	<b>16 954</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

27

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**  
Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	14	—	—	—	30.11.64	14	—	13	I.D.E.T. (F) - 4 mois 1/2
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	8	—	—	—	28. 4.66	8		3	WIEBE (All.) - 3 mois + 5 mois
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8		8	SEDES (F) — IFO (D) Terminé.
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2					2		2	STOFFELS (B) Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20					20		7	S.A. GIREC (B)
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>52</b>					<b>52</b>		<b>33</b>	
212.806.99	C.T.	1 018					219	799	75	
	<b>Total :</b>	<b>1 070</b>					<b>271</b>	<b>799</b>	<b>108</b>	

## Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	1					1		1	Van HOECK (B) Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6					6		6	SEDES - IFO (AII. F.) Terminée
213.806.15	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	116	469	10.11.67				116		
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9						9		
<b>Total : 4 projets</b>		<b>132</b>					<b>7</b>	<b>125</b>	<b>7</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

29

### Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644						3 644		Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013	459	26. 7.67				6 013		Prép. — d <sup>o</sup> —
<b>Total : 2 projets</b>		<b>9 657</b>						<b>9 657</b>		

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

30

### INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65			320	1 774	87	A/O 469 – reconnaissance géophysiques sondages; Ap.
211.007.05	Extension cours secondaires de Jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66			20	365	16	Prép.
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 221	406	8. 7.66				3 221	888	A/O 528; constr. route; Ap.
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 <sup>e</sup> tranche)	446	444	16.3.67			41	405	6	593: trav. assain., Ap.
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67				7 497		A/C 650: fourn. matériel; ouv.: 5.2.68
<b>Total : 5 projets</b>		<b>13 643</b>					<b>381</b>	<b>13 262</b>	<b>997</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

31

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	213	320	30. 4.65	564		213		172	
	Amélioration structurelle	329				172	157	260		
214.007.08	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	243	402	19.9.66	564		218	25	77	A/O 537; fourn. engrais; Ap.
	Amélioration structurelle	693			489	305	388	312		
214.007.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	268	446	25.10.67	587		257	11	11	
	Amélioration structurelle	857			—	857	—			
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 603</b>					<b>1 165</b>	<b>1 438</b>	<b>832</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

32

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacordiers dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67			198	288	41	A/C 650: fourn. matériel; ouv.: 5.2.68
<b>Total : 1 projet</b>		<b>486</b>					<b>198</b>	<b>288</b>	<b>41</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

33

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMEY**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	149	205	148	SONADER (Loc.) - 7 mois GEOTECHNIP (F) ITALCONSULT (I) - 9 mois
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	69	—	—		29. 3.67	21	48	17	BCEOM (F) - 6 mois
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	50	—	—		2. 6.66	28	22	18	RAVA (It.) - 12 mois
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	61	—	—				61		
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	68	—	—			53	15	18	INDACOM (B) - 14 mois
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>602</b>					<b>251</b>	<b>351</b>	<b>201</b>	
212.807.99	Contrôle technique	445	—	—			272	173	240	
	<b>Total :</b>	<b>1 047</b>					<b>523</b>	<b>524</b>	<b>441</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

34

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2</b>					<b>2</b>		<b>2</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

35

Pays : **GABON**  
Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

### INVESTISSEMENTS

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766						10 766		A/C 600: Présélection en cours.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>10 766</b>						<b>10 766</b>		

## Situation des projets du 2° FED en exécution

36

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraîchères à Médouneu	1 398	471					1 398		
215.008.05	Construction du Port d'Owendo	2 602						2 602		A/C 600: Présélection en cours.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>4 000</b>						<b>4 000</b>		

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

37

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : GABON**

**Date de mise à jour : 31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 074	—	623	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 296	334	5.10.65	—	7.11.66	1 268	28	989	SEGA (Loc) et GAUFF (All) - 17 mois
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées le 30.6.1965 DEROY (B)
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>2 378</b>					<b>2 350</b>	<b>28</b>	<b>1 620</b>	
212.808.99	Contrôle technique	429	—	—			92	337	33	
	<b>Total</b>	<b>2 807</b>					<b>2 442</b>	<b>365</b>	<b>1 653</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

38

### INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	384	576	290	Prép.
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	324	69	257	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	122	394	2. 6.66			104	18	52	
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	3 767	413	2.12.66				3 767		A/O 568: appel d'offres restreint; Ap
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	427	413	2.12.66			20	407	10	Prép.
211.009.20	Modernisation de la route Onagad-sugsu-Po-Frontière - Ghana	7 413	452	24. 5.67				7 413		A/O 624: constr. route; Ap
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>13 082</b>					<b>832</b>	<b>12 250</b>	<b>609</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

39

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 175	443	21.3.67				1 175		
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67				1 337		
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 512</b>						<b>2 512</b>		





## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

41

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2 <sup>e</sup> phase établissement avant-projet)	7	—	—			7		7	JANSSENS & FUHRMANN (All.) - 2 mois + 4 mois
212.809.18 A	Mission Hubert	60	—	—		26 .9.66	60		5	HUBERT (B) - 12 mois
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	15	—	—			13	2	11	FRADDOSIO (It.) - 6 mois
	<b>Total : 11 projets</b>	<b>1 158</b>					<b>1 144</b>	<b>14</b>	<b>963</b>	
212.809.99	C.T.	572	—	—			572		9	
	<b>Total :</b>	<b>1 730</b>	—				<b>1 716</b>	<b>14</b>	<b>972</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

42

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 <sup>e</sup> mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38		38	STORK (N) Terminée
<b>Total : 1 projet</b>		<b>38</b>					<b>38</b>		<b>38</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

44

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66				5 469		
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	344	404	17. 5.66	517		304	40	141	
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 <sup>e</sup> tranche)	2 066	410	3. 8.66				2 066		Prép.
<b>Total : 11 projets</b>		<b>33 979</b>					<b>7 234</b>	<b>26 745</b>	<b>3 017</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 366 } 2 051 }	352	11.11.65	516		1 366 1 246	— 805	1 366 854	A/O 543: fourn. matériels Ap. A/O 556: fourn. engrais et matériels; Ap. A/O 558: constr. 3 barrages; Ap. A/O 632: fourn. matériels; Ap.
214.010.25	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 167 } 6 626 }	437	19. 5.67	516		130	1 167 6 496		A/O 617: fourn. engrais; Ap. A/O 644 } fourn. engrais et A/O 645 } matériels; ouv.: 15.1.68
<b>Total : 2 projets</b>		<b>11 210</b>					<b>2 742</b>	<b>8 468</b>	<b>2 220</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

46

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	81	382	13. 5.66		7. 7.66	49	32	31	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	203	382	13. 5.66		7. 7.66	188	15	119	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
<b>Total : 2 projets</b>		<b>284</b>					<b>237</b>	<b>47</b>	<b>150</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

47

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	215	—	—	—	24. 6.65	215	—	156	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	116	34	101	AGRAR und HYDROTECHNIP (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	83	59	57	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198		160	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 <sup>e</sup> tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	42	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	GRONTMIJ (N) - 3 mois Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	10	—	—	—		8	2		



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

48

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	7	—	—		3. 6.66	7	—	5	FREDIANI (It.) - 3 mois Terminée
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	LAURENT (B) - 2 mois Terminée
212-110-26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	65						65		
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170					158	12	39	AGRER (B) - 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	65						65		
212.810.29 A	Assistance station agricole du Bas-Mangoky	268	—	—				268		
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	122	—	—				122		
	<b>Total : 14 projets</b>	<b>1 485</b>					<b>848</b>	<b>637</b>	<b>573</b>	
212.810.99	C.T.	1 293					339	954	79	
	<b>Total :</b>	<b>2 778</b>					<b>1 187</b>	<b>1 591</b>	<b>652</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

49

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Déve- loppement Industriel à Madagascar	66	338	22.12.65			62	4	11	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>66</b>					<b>62</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

50

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segoubla – San	3 289	325	10. 5.65	401		3 204	85	198	
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65				766		A/O 554: constr. institut; Ap.
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	116	25	92	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 <sup>e</sup> phase)	242	396	6. 7.66	502		226	16	159	
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 550	412	14.10.66				5 550		A/O 568: Appels d'offres restreint; Ap
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>9 988</b>					<b>3 546</b>	<b>6 442</b>	<b>449</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

51

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	470	339	27. 8.65			216	254	471	
	Amélioration structurelle	721					286	435		
214.011.17	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	520	415	3.10.66	472 572		—	520	—	
	Amélioration structurelle	1 132					652	480	622	
214.011.24	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	344	466	5.12.67			—	344	—	580 - Ap. engrais
	Amélioration structurelle	799					405	394	238	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>3 986</b>					<b>1 559</b>	<b>2 427</b>	<b>1 331</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

52

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	47	392	14. 4.66			30	17	20	Prép.
215.011.26	Développement de la culture du dah	438	483					438		Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>485</b>					<b>30</b>	<b>455</b>	<b>20</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

53

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	422	—	—	—	5.11.64	422	—	369	RHEIN-RUHR (All.) - 21 mois
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	ITALCONSULT (It.) - 6 mois Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34		34	ROGER (I) SCHILL (D) BUROLLAUD (F) } 5 mois
212.111.09 A	Lycée et Ecole Normale de Bamako	33	—	—	—			33	—	
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	IDET-CEGOS (F) - 3 mois Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	162	369	28.12.65	—	18. 3.66	105	57	94	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	20	—	—		21. 2.67	18	2	14	SAIS (It.) - 4 mois
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	65	—	—		15. 3.66	61	4	17	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1					1		1	
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	140				7.7.66	138	2	42	SEMA (Loc.) DE WEGER (N) - 12 mois

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

54

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19	Adduction d'eau de Tombonctu	45	—	—		29. 3.67	44	1	28	HOLFELDER (D) - 6 mois
212.111.20	Etudes routières	24	—	—		18. 4.67	13	11	7	SCET - COOP (F) - 4 mois
212.111.21	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—				90		
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—				80		
212.111.23	Barrage de Sansanding	3	—	—				3		
212.811.25	Mise au point d'appels d'offres	8	—	—				8		
	<b>Total : 16 projets</b>	<b>1 201</b>					<b>910</b>	<b>291</b>	<b>680</b>	
212.811.99	C.T.	392	—	—			137	255	25	
	<b>Total :</b>	<b>1 593</b>					<b>1 047</b>	<b>546</b>	<b>705</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

55

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	3 220	308	24. 3.65			1 936	1 284	239	A/O 448 : A/O restreint après Pré-sélection; Ap.
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65				1 180		Prép.
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 266	324	12. 5.65	477	3.12.65	3 501	1 765	449	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 134	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	549	585	53	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 <sup>er</sup> FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	507	396	6. 7.66	515		451	56	301	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67				891		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 198</b>					<b>6 437</b>	<b>5 761</b>	<b>1 042</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

56

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 357	314	21. 4.65	471		1 337	20	582	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 357</b>					<b>1 337</b>	<b>20</b>	<b>582</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

57

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	28	—	—	—	9.12.65	21	7	13	Atelier de MONTRouGE (F) - 7 mois
212.112.07 A	Projet de bateau de recherches ichtiologiques	7	—	—	—			7		
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	14	—	—				14		
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>49</b>					<b>21</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	
212.812.99	C.T.	340	—	—			96	244	45	
	<b>Total :</b>	<b>389</b>					<b>117</b>	<b>272</b>	<b>58</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

58

### INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	2 005	307	23. 3.65	431		1 624	381	1 269	
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	297	4	268	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	749	347	21. 9.65				749		Prép.
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66			42	3 239	42	Prép.
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67				361		Prép.
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 755	434	14.3.67			134	2 621	33	Prép.
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67				5 388		Prép.
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>14 840</b>					<b>2 097</b>	<b>12 743</b>	<b>1 612</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

59

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	142 } 108 }	305	23. 2.65			142 103	5	83 103	
214.013.11	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 042 } 738 }	383	23. 3.66	467, 488 573, 547		1 042 227	511	264	
214.013.20	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	628 } 761 }	468	29. 11.67	(569 caduc)			628 761		A/C 647: fourn. engrais; ouv.: 22.1.68 A/C 649: fourn. matériel; ouv.: 22.1.68
<b>Total : 3 projets</b>		<b>3 419</b>					<b>1 514</b>	<b>1 905</b>	<b>450</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

60

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	936	439	22. 3.67				936		Prép.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>936</b>						<b>936</b>		



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

62

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	16	—	—				16		
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>765</b>	—	—			<b>356</b>	<b>409</b>	<b>255</b>	
212.813.99	C. T.	499					113	386	10	
	<b>Total :</b>	<b>1 264</b>					<b>469</b>	<b>795</b>	<b>265</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

63

### INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	900	380	4. 2.66	519		740	160	236	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	79	445	8.6.67				79		A/O 602: fourn. équipement électr.; Ap.
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 250	475	27.11.67				1 250		
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 022						1 022		
<b>Total : 4 projets</b>		<b>3 251</b>					<b>740</b>	<b>2 511</b>	<b>236</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

64

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	493	1 307	331	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		26	62	29	
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66			151	2 409	26	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>4 448</b>					<b>670</b>	<b>3 778</b>	<b>386</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

65

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Katumba plus route Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	SODECOTRA (B) - 8 mois Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 011	329	5. 4.65	—	4. 2.66	646	365	515	AGRAR et HYDROTECHNIK (D)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	48	—	—	—	27.10.65	34	14	28	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 12 mois
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	76	—	—	—	1. 9.65	75	1		TORDEUR (B) - 2 ans
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1		1	TSCHAPKE (All.) - 1 mois 1/2 Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62				26. 9.66	62	—	38	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	10		—	—	12. 7.66	10	—	7	ELEKTRIZITATS A.G. (All.) - 2 mois
212.114.16 A	Etudes routières	220	424	18.11.66			198	22	37	
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	37					37		27	LAHMEYER INTERNATIONAL (D) 5 mois Terminée

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

66

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22	—	—				22		
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24	—	—		30. 5.67	24		5	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	10	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50		20	GRONTMIJ (N) – 6 mois
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie – Mururu	18	—	—		13. 2.67	16	2	14	ELEKTRIZITÄTS – LAHMEYER (D) 5 mois
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	119	—	—			119		35	BAYER (D)
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	32	—	—			32			Sta Italiana Impianti (It.) – 5 mois
	<b>Total : 17 projets</b>	<b>1 840</b>					<b>1 409</b>	<b>431</b>	<b>797</b>	
212.814.99	C.T.	272	—	—			113	159	7	
	<b>Total :</b>	<b>2 112</b>					<b>1 522</b>	<b>590</b>	<b>804</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

67

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	15	—	—	—	11. 5.66	15		14	DELMAS (F) - 2 mois OLEFFE (B) - 2 mois CARBONELLE (B) - 2 mois
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	420	420	20. 9.66		14.12.66	420		124	KRUPP (A) - 15 mois TSCHOEPKE (D)
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9					9		8	SCHOLZ (D) - 4 mois
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	878	456	9. 6.67			129	749	33	BDPA (F) - 34 mois
<b>Total : 4 projets</b>		<b>1 322</b>					<b>573</b>	<b>749</b>	<b>179</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

68

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66				243	3	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	288	396	6. 7.66	499		222	66	171	
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66				4 861		A/O 594: Présélect. en cours.
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66				405		Prép.
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	587	414	11.10.66				587		A/O concours 610 - constr. ponts; Ap.
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67				6 600		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 984</b>					<b>222</b>	<b>12 762</b>	<b>174</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

69

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	6 191 } 3 129 }	327	4. 6.65		7.12.65	6 191 3 129		6 191 3 129	Terminée
214.015.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	4 286 } 5 455 }	391	6. 7.66	464 496 522		4 286 2 328	3 127	4 286 2 518	A/O 550: concours pour la réalisation de 15 unités de stockage d'arachides; Ap. A/O 570: fourn. hangars; Ap. A/O 597: fourn. parcs Ap. A/C 648: constr. 16 centres; ouv.: 25.3.68
214.015.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	932 } 9 104 }	458	20.9.67	539		932 1 340	7 764	706 3 254	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>29 097</b>					<b>18 206</b>	<b>10 891</b>	<b>20 084</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

70

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 071	359	22.12.65	491		560	511	434	A/O 566 : fourn. pulvérisateurs; Ap. A/O 609: fourn. matériel; Ap. A/O 658: fourn. 480 pulvérisateurs; ouv.: 18.3.68
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	1 829	484					1 829		
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 900</b>					<b>560</b>	<b>2 340</b>	<b>434</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

71

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	VRANCKS (B) — VAN DAM (N) — 1 mois Terminé
212.115.04 A	Puits et forage 2 <sup>e</sup> tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	BOUETTE (Local) Terminé
212.115.13 A	Amélioration du mil	2					1	1	1	Van Hoeck (B)
212.115.15	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	12						12		
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>25</b>					<b>12</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	
212.815.99 A	Contrôle technique	1 290	—	—			291	999	100	
	<b>Total :</b>	<b>1 315</b>					<b>303</b>	<b>1 012</b>	<b>112</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—				11		
<b>Total : 1 projet</b>		<b>11</b>						<b>11</b>		

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

73

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot - Genale - Goluen	1 569	319	19. 5.65		10. 8.65	52	1 517	52	A/C 532: Appel d'ofres restreint; Ap.
211.016.06	Route Afgoi - Baidoa	4 850	309	25. 3.65			140	4 710	55	A/C 521 : Constr. bâtiment : Ap. A/C 531: Appel d'offres restreint; Ap.
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 143	455	14.12.67			112	2 031	21	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	549	482					549		A/C 635: fourn. engrais; Ap.
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>9 111</b>					<b>304</b>	<b>8 807</b>	<b>128</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

74

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	145	—	—	—	23. 4.65	129	16	97	1 <sup>re</sup> phase terminée le 22.7.1965 2 <sup>e</sup> phase en préparation SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baldoa (Etudes)	372	—	—	—	13.10.65	371	1	362	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	8	—	—	—	16.11.65	8		3	DREYER (All.) - 4 mois
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	48	—	—		7. 6.66	45	3	41	ELECTROCONSULT (It) - 2 mois (1 <sup>re</sup> phase)
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	160				21. 4.67	12	148	5	PROBI (I) - 3 mois
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—		60			
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1					1	—	1	COZZI (It.)
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136					108	28	20	STET (It.)
212.116.16 A	Etude installation de 70 pompes	45					45		13	
212.016.17	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 809					343	1 466	105	
212.116.18 A	Centre de formation professionnelle et artisanale	56						56		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

75

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.19 A	Expertise sur possibilités réduction coût d'exploitation Hôpital de Mogadiscio	5	—	—			5			D <sup>r</sup> BOZZI (F) - 2 mois
212.116.20 A	Etude sur les bananes	3	—	—			3		2	IFAC (F) - 10 jours
212.116.22 A	Etude « Transport de bananes »	4	—	—				4		
	<b>Total : 14 projets</b>	<b>2 852</b>		—			<b>1 130</b>	<b>1 722</b>	<b>649</b>	
212.816.99	Contrôle technique	372	—	—			140	232	28	
	<b>Total :</b>	<b>3 224</b>					<b>1 270</b>	<b>1 954</b>	<b>677</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

76

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	1 064	306	18. 5.65	—	10. 2.65	538	526	331	
213.116.04 A	Mission 1 <sup>ère</sup> tr. télécommunications (Etude)	4					4		4	STET. (It) Terminée
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 068</b>					<b>542</b>	<b>526</b>	<b>335</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

77

### SECOURS D'URGENCE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	250	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	49	169	
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	1 600	390	11. 5.66		18. 5.66	1 600	—	990	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 850</b>					<b>1 801</b>	<b>49</b>	<b>1 159</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

78

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.01	Aménagement 3 polders lac Tchad	810	310	12. 4.65			618	192	97	A/O 523 : travaux d'aménagement; Ap. 584: fourn. mat. pompage et 1 véhicule; Ap. A/O 618: fourn. matériel, Ap.
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	526 437 608	8.12.65	1 177	339	1 177	
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageois	2 025	220 Avenant	12. 5.65	562			2 025		
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy - extension	97	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n <sup>o</sup> 3	97		97	Projet terminé le 30.11.66
211.017.09	Office national pharmaceutique	648	344	20. 9.65	506	.	632	16	509	
211.017.15	Construction de 153 puits au Tchad	2 228	378	11. 2.66			92	2 136	34	Prép.
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	525	396	6. 7.66	500		470	55	363	
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	992	397	12. 7.66				992		A/O 659: constr. Institut; ouv.: 20.5.68
211.017.19	Route Fort-Lamy - Guelendeng	7 191	403	20. 6.66				7 191		A/O 555: Appel d'offres restreint; Ap.

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

79

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 188	403	20. 6.66			101	2 087	78	A/O 628: travaux routiers; ouv. 4.1.68.
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	2 633	435	7. 2.67			—	2 633		A/O 611: travaux bitumage; Ap
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	219	467	17.11.67				219		
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823						1 823		Prép.
<b>Total : 13 projets</b>		<b>22 895</b>					<b>3 187</b>	<b>19 708</b>	<b>2 355</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

80

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730	Terminée.
214.017.14	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —	373	4. 2.66			1 069 —		856 —	
214.017.27	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	911 —	453	25. 7.67	—		911		632	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>3 710</b>					<b>3 710</b>		<b>3 218</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

81

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : TCHAD**

**Date de mise à jour : 31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65		13.10.65	208	—	187	COTEI (It) - 20 mois
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy (Etudes)	280	—	—	—	13. 9.65	279	1	251	COTEI (It) - 20 mois
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy (Etudes)	60	—	—	—	23.11.65	59	1	47	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet (Etudes)	40	—	—	—	6.12.65	40	—	36	Route ENGINEERING (F) - 7 mois
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche (Etudes)	40	—	—	—	13.12.65	40	—	30	KLAUSS (All.) - 6 mois
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng (Etudes)	40	—	—	—	25. 1.66	40	—	21	Route ENGINEERING (F) et STAIM (It) - 6 mois
212.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux (Etudes)	5	—	—	—	29.10.65	5		5	PANDOLFI (It) - 2 mois
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	333	—	—	—	13. 5.66	333	—	149	CFDT (F) - 3 ans
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	GREILING (All.) & GISORS (F) - 3 mois Terminée

## Situation des projets du 2° FED en exécution

82

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	43	—	—				43		
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—				292		
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—				184		
212.117.33 A	Développement production de gomme arabique (étude)	8	—	—				8		
212.217.34 A	Aménagement passages d'eau sur pistes (direction travaux)	200	—	—				200		
	<b>Total : 14 projets</b>	<b>1 745</b>					<b>1016</b>	<b>729</b>	<b>738</b>	
212.817.99	C.T.	742	—	—			116	626	30	
	<b>Total :</b>	<b>2 487</b>					<b>1 132</b>	<b>1 355</b>	<b>768</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

83

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	67	419	23.11.66	—	9. 6.66	67	—	17	A.S.A.T.O.M. (F)
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticergues »	1	—	—	—	18. 4.66	1	—	1	Etude terminée le 7.7.1966
<b>Total :</b>		<b>68</b>					<b>68</b>		<b>18</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

84

### Prêts spéciaux

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67			1 215		767	Plan d'amortissement à établir par la B.E.I.
	<b>Total :</b>	<b>1 215</b>					<b>1 215</b>		<b>767</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

85

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 013	348	13.10.65			56	957	47	Prép.
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 053	427	9.12.66				1 053		Appel d'offres restreint; ouv.: 21.2.68
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 066</b>					<b>56</b>	<b>2 010</b>	<b>47</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

86

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	243 } 722 }	351	7.10.65			229  356	14  366	109  270	A/C 525 : fourn. de matériels divers; Ap.
214.018.10	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	185 } 880 }	477				—  —	185  880	—  —	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 030</b>					<b>585</b>	<b>1 445</b>	<b>379</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

87

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : TOGO**

**Date de mise à jour : 31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	—			280		
<b>Total :</b>		<b>280</b>						<b>280</b>		



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

88

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—			15		
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	129	—	—	—	15.10.65	119	10	2	SEDES (F) - 1 an
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	569	14	502	STAIM (It) - 14 mois WALTER (All) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30	—	—				30		
<b>Total : 4 projets</b>		<b>757</b>					<b>688</b>	<b>69</b>	<b>504</b>	
212.818.99	Contrôle technique	163	—	—			163	—	128	
<b>Total :</b>		<b>920</b>					<b>851</b>	<b>69</b>	<b>632</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

89

### INVESTISSEMENTS

Pays : **ANTILLES NÉERLANDAISES**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 925	363	15. 4.66			64	1 861	17	A/C 623 – fourn. et montage usine de traitement d'eau; ouv.: 15.1.68 A/C 625 – fourn. et montage réservoirs; Ap NC 633 – fourn. conduites d'eau; ouv.: 29.1.68 A/C 634 – pose conduites d'eau; ouv.: 18.3.68
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398	1. 8.66				1 140		A/C 613 – constr. du pont; Ap.
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66				2 917		Prép.
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	727	428	25.11.66				727		Prép.
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474					2 228		
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>8 937</b>					<b>64</b>	<b>8 873</b>	<b>17</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ANTILLES NEERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.830.99	C.T.	224	—	—			93	131	35	
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	5	—	—		22.12.66	5		4	LAURENT (B)
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	5	—	—	—		5		3	SCHOUTEN (N) - 1 mois
<b>Total :</b>		<b>234</b>					<b>103</b>	<b>131</b>	<b>42</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

91

### INVESTISSEMENTS

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	223	318	28. 6.65	445 581		199	24	187	
311.031.04	Baguage des cocotiers dans l'Archipel	567	417	12.12.66				567		Prép.
<b>Total : 2 projets</b>		<b>790</b>					<b>199</b>	<b>591</b>	<b>187</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

92

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	164	—	—	—	19. 2.65	163	1	162	SECMO (F) - 9 mois
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>168</b>					<b>167</b>	<b>1</b>	<b>166</b>	
312.831.99	C.T.	24	—	—			2	22	2	
	<b>Total :</b>	<b>192</b>					<b>169</b>	<b>23</b>	<b>168</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

93

### INVESTISSEMENTS

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	606	405	3.10.66				606		Prép.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>606</b>						<b>606</b>		

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19		14	S.C.E.T. (F) – 6 mois
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>19</b>					<b>19</b>		<b>14</b>	
322.832.99	C.T.	16	—	—			2	14	2	
	<b>Total :</b>	<b>35</b>	—	—	—		<b>21</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

95

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : NOUVELLE CALÉDONIE**

**Date de mise à jour : 31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67			52	2 343	10	A/C 643: Présélection en cours
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	671	478					671		A/C 654: Présélection; remise candidatures 16.2.68
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>3 066</b>					<b>52</b>	<b>3 014</b>	<b>10</b>	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

96

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	102	—	—			14	88	9	
<b>Total :</b>		<b>102</b>					<b>14</b>	<b>88</b>	<b>9</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

97

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

### PRÊTS SPÉCIAUX

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478					1 000		A/C 654: Présélection; remise candi- datures 16.2.68
<b>Total :</b>		<b>1 000</b>						<b>1 000</b>		

## Situation des projets du 2° FED en exécution

98

### INVESTISSEMENTS

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : 31.12.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	869	430	30. 1.67				869		A/C 653: constr. scolaires; ouv.: 22.4.68
<b>Total : 1 projet</b>		<b>869</b>						<b>869</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

99

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	38	—	—			38			
<b>Total :</b>		<b>38</b>					<b>38</b>			

## Situation des projets du 2° FED en exécution

100

### INVESTISSEMENTS

Pays : **St PIERRE ET MIQUELON**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466						466		Prép.
<b>Total :</b>		<b>466</b>						<b>466</b>		

## Situation des projets du 2° FED en exécution

101

Pays : **St PIERRE ET MIQUELON**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	12	—	—			6	6	5	
<b>Total :</b>		<b>12</b>					<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

102

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 <sup>e</sup> phase)	960	440	24. 4.67				960		Prép.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>960</b>						<b>960</b>		

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

103

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SURINAM**

**Date de mise à jour : 31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	31	—	—	—	29.10.65	31	—	25	INTERTRAFFIC (All.) - 7 mois KIENBAUM BERATUNG ( All.)
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—			150		
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	7	—	—	—	17.10.66	4	3	3	OHLER (N) - 1 mois
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	28	—					28		
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>216</b>					<b>35</b>	<b>181</b>	<b>28</b>	
312.840.99	C.T.	69					69	—	7	
	<b>Total :</b>	<b>285</b>					<b>104</b>	<b>181</b>	<b>35</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

104

### INVESTISSEMENTS

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66				375		Prép.
<b>Total : 1 projet</b>		<b>375</b>						<b>375</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	34	—	—			34	—		
<b>Total :</b>		<b>34</b>					<b>34</b>			

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

106

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	150	—	—				150		
312.834.99	C.T.	4						4		
<b>Total :</b>		<b>154</b>						<b>154</b>		



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

108

### INVESTISSEMENTS

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 <sup>e</sup> phase)	4 051	411	17.10.66				4 051		A/O 606: fourn. conduites d'eau, etc...; Ap. A/O 627: pose de conduites; ouv.: 5.2.68
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66				4 051		A/O 579: Appel d'offres restreint; ouv.: 5.2.68
<b>Total : 2 projets</b>		<b>8 102</b>						<b>8 102</b>	—	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	203	—	—			52	151	1	
<b>Total :</b>		<b>203</b>					<b>52</b>	<b>151</b>	<b>1</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

110

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **TOUS TERRITOIRES**

Date de mise à jour : **31.12.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	3	
212.880.99	Inspection	390	—	—			390		70	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	24	—	—			24	—		
212.180.43	Etude « Prix de revient du thé »	24	—	—			21	3	6	S.H.N.E.I. (N) - 4 mois
<b>Total : 4 projets</b>		<b>447</b>					<b>444</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	

