

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
COMMISSION

Direction générale du développement de l'outre-mer
Direction du Fonds européen de développement

Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1966

Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1966

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Coopération technique Générale	IX - X
Frais financiers et administratifs	XI
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	5
CENTRAFRIQUE	10
CONGO (Brazza)	14
CONGO (Kinshasa)	17
COTE D'IVOIRE	20
DAHOMY	23
GABON	27
HAUTE VOLTA	28
MADAGASCAR	31
MALI	38
MAURITANIE	42
NIGER	45
RWANDA	48
SÉNÉGAL	52
SOMALIE	56
TCHAD	60
TOGO	63
T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	66
COMORES	67
COTE FRANÇAISE SOMALIS	69
NOUVELLE CALÉDONIE	71
POLYNÉSIE	72
ST-PIERRE ET MIQUELON	73
SURINAM	74
D O M :	
GUADELOUPE	75
GUYANE	76
MARTINIQUE	77
RÉUNION	78

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.66

Nature des interventions	E A M A					Dépenses effectuées
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
1) Subventions						
Projets d'investissement économique et social	155 896	26	3 958	151 938	155 896	1 291
Assistance technique liée aux investissements	12 783	74	6 430	6 530	12 960	3 114
Contrôle technique	5 294	—	277	5 017	5 294	201
Coopération technique générale	11 838	31	7 236	4 603	11 839	5 348
Aide à la production	47 625	23	3 277	44 348	47 625	13 870
Aide à la diversification	50 087	11	27 132	22 955	50 087	7 399
Secours d'urgence	1 850	11	167	1 683	1 850	168
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	104	—	104	—	104	65
Total :	285 477	176	48 581	237 074	285 655	31 456
2) Prêts spéciaux	—	—	—	—	—	—
3) Avances aux caisses de stabilisation	6 076	—	—	6 076	6 076	—

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.66

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Subventions								
Projets d'investissement économique et sociale	12 938			12 938	12 938	—	168 834	1 291
Assistance technique liée aux investissements	339	5	184	173	357	156	13 317	3 270
Contrôle technique	100			100	100	—	5 394	201
Coopération technique générale	—			—	—	—	11 839	5 348
							47 625	13 870
							50 087	7 399
							1 850	168
Bonification d'intérêt	—					—	—	—
Frais administratifs et financiers	—					—	104	65
Total :	13 377	5	184	13 211	13 395	156	299 050	31 612
2) Prêts spéciaux	—				—	—	—	—
3) Avances aux caisses de stabilisation	—				—	—	6 076	—

Projets d'investissement économique et social
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.66

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	320	6	48	272	320	63
Cameroun	5	11 019	1	81	10 938	11 019	20
Centrafrique	5	6 903	—	—	6 903	6 903	—
Congo (Brazza)	3	3 403	—	—	3 403	3 403	47
Congo (Kinshasa)	6	29 424	—	—	29 424	29 424	—
Côte d'Ivoire	1	211	1	112	99	211	30
Dahomey	3	5 700	—	—	5 700	5 700	—
Gabon	—	—	—	—	—	—	—
Haute Volta	5	5 661	2	429	5 232	5 661	85
Madagascar	11	33 979	—	—	33 979	33 979	—
Mali	5	9 985	1	73	9 912	9 985	20
Mauritanie	5	10 092	2	598	9 494	10 092	21
Niger	4	6 272	2	1 770	4 502	6 272	348
Rwanda	1	900	8	23	877	900	—
Sénégal	5	6 367	—	—	6 367	6 367	—
Somalie	2	6 419	2	48	6 371	6 419	42
Tchad	10	18 228	12	776	17 452	18 228	615
Togo	1	1 013	—	—	1 013	1 013	—
Total E.A.M.A. :	74	155 896	37	3 958	151 938	155 896	1 291
Antilles néerlandaises	2	3 065	—	—	3 065	3 065	—
Comores	2	790	—	—	790	790	—
Côte Française des Somalis	1	606	—	—	606	606	—
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	—	—	—	—	—	—	—
Guadeloupe	1	375	—	—	375	375	—
Guyane	—	—	—	—	—	—	—
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	2	8 102	—	—	8 102	8 102	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	8	12 938	—	—	12 938	12 938	—
Total général :	82	168 834	37	3 958	164 876	168 834	1 291

Aide à la production
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.66

Pays	Programmes		Soutien des prix		Amélioration structurelle				Total Dépenses effectuées (5 + 10)	
	Nombre	Montant	Engagement	Dépenses effectuées	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagements non utilisés		Dépenses effectuées
						Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	2	4 372	1 032	429	3 340	7	1 265	2 075	978	1 407
Centrafrique	3	3 668	2 164	1 085	1 504	3	551	953	1 046	2 131
Dahomey	2	1 965	649	95	1 316	—	—	1 316	—	95
Madagascar	1	8 551	6 433	—	2 118	—	—	2 118	—	—
Mali	2	2 847	989	143	1 858	—	—	1 858	—	143
Niger	2	2 719	1 870	104	849	4	25	824	—	104
Sénégal	2	19 528	10 942	5 604	8 586	1	1 436	7 150	2 905	8 509
Tchad	2	2 985	2 920	1 481	65	—	—	65	—	1 481
Togo	1	990	747	—	243	—	—	243	—	—
Total :	17	47 625	27 746	8 941	19 879	15	3 277	16 602	4 929	13 870

**Aide à la diversification
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.66

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	1	2 200			2 200	2 200	—
Cameroun	1	749		630	119	749	282
Centrafrique	—	—			—	—	—
Congo (Brazza)	3	5 169	2	365	4 804	5 169	—
Congo (Kinshasa)	—	—			—	—	—
Côte d'Ivoire	2	34 814	4	25 809	9 005	34 814	7 035
Dahomey	—	—			—	—	—
Gabon	—	—			—	—	—
Haute Volta	—	—			—	—	—
Madagascar	2	284			284	284	—
Mali	1	41			41	41	—
Mauritanie	1	1 357			1 357	1 357	—
Niger	—	—			—	—	—
Rwanda	3	4 448	5	328	4 120	4 448	82
Sénégal	1	1 025			1 025	1 025	—
Somalie	—	—			—	—	—
Tchad	—	—			—	—	—
Togo	—	—			—	—	—
Total :	15	50 087	11	27 132	22 955	50 087	7 399

Coopération technique générale
Récapitulation

Pays : **TOUS PAYS**Date de mise à jour : **30.6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	Burundi	401						401		
—	Centrafrique	150						150		
—	Congo (Kinshasa)	1 507					290	1 217	58	
—	Dahomey	2					2	—	2	
—	Haute Volta	30					29	1	27	
—	Madagascar	66					29	37	—	
—	Rwanda	435					15	420	2	
—	Somalie	1 061					452	612	287	
213.480.03	Bourses exc. 63/64	217					217		169	
213.480.09	Bourses exc. 64/65	2 700					2 622	78	2 057	
213.480.16	Bourses exc. 65/66	3 810					2 162	1 648	2 010	
213.580.08	Stages exc. 64/65	56					56	—	57	
213.580.17	Stages exc. 65/66	54					54		20	
213.680.07	Colloques exc. 64/65	160					160		123	
213.680.18	Colloques exc. 65/66	148					148		87	
	A reporter : Total :	10 800					6 236	4 564	4 897	

**Coopération technique générale
Récapitulation**

Pays : **TOUS PAYS**
Date de mise à jour : **30.6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.880.04	Envoi d'experts	20					14	—	14	terminé
213.980.10	Envoi d'experts	7					7	—	7	terminé
213.980.12	Plan de développement	17					17	7	10	
213.180.21	Commercialisation fruits tropicaux	27					27		11	
213.180.13	Industrialisation EAMA	6					6	—	6	
213.180.14		7					7	—	7	
213.180.15		400					368	32	161	
213.180.19		8					8		7	
213.980.22		8					8		1	
213.180.24	Etude « Projets agricoles »	50					50		—	
213.780.02	Information et Documentation	143					143		110	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	188					188	—	168	
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	157					157		117	
	Total :	11 838					7 236	4 603	5 348	

Frais financiers et administratifs

Pays : TOUS PAYS

Date de mise à jour : 30.6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	14					14		8	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bourriers »	4					4	—	4	
219.970.04	Impression situation FED	45					45		11	
219.970.99	AEC	41					41	—	42	
Total :		104					104		65	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

1

INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377	10.12.64	48	112	63	A/O 485 : fourn. équipement; Ap.
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	160	400	27. 6.66				160		A/C 501 : Présélection pour la fourn. de la partie électrique et mécanique; remise de candidatures : 4.7.1966
Total : 2 projets		320					48	272	63	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

2

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66				2 200		Prép.
Total : 1 projet		2 200						2 200	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

3

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 N	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	200	218	3. 6.64	—	13. 1.65	110	90	98	
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	16	—	—	—	7. 5.65	11	5	4	
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 198	330	27. 9.65	—	8. 1.66	139	1 059	126	
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	60	—	—	—	8. 2.66	13	47	8	
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	5	—	—	—	16.11.65	3	2	3	
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	4	—	—	—	—	4	—	1	
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	—	—	20		
212.101.12	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitege	260						260		
	Total : 8 projets	1 763					280	1 483	240	
212.801.59	Contrôle technique	13					13	—	14	
	Total :	1 776					293	1 483	254	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

4

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.08 A	Dossiers recherches géologiques (Etude)	1	—	—	—	25.2.66		1	—	
213.101.13	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	400						400		
Total : 2 projets		401						401		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

5

INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 158	312	15. 4.65				6 158	—	A/O 473: constr.; Ap.
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65				2 937	—	Prép.
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66			81	466	20	Prép.
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66				247	—	Prép.
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66				1 130	—	Prép.
Total : 5 projets		11 019					81	10 938	20	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

6

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	585 2 105	301	30.10.64	396	28. 1.65	585 1 265	— 840	429 978	A/O 498 : fourn. groupes mobiles; ouv. : 11.7.66
214.002.09	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	447 1 235	371	14. 2.66	476, 482			447 1 235		
Total : 2 projets		4 372					1 850	2 522	1 407	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

7

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique Garoua	749	328	8. 6.65	417	23.9.65	630	119	282	
Total : 1 projet		749					630	119	282	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

8

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.802.01 A	Préparation dossiers aide à la diversification	20	—	—	—	9.10.64	20	—	20	Etudes terminées le 31.7.1965
212.102.03 A	Adduction d'eau N'Gaoundere (Etudes)	34	—	—	—	29. 6.65	26	8	13	
212.102.08 A	Introduction de la théiculture (Etude)	50	—	—	—	28. 2.66	50	—	10	
212.102.12 A	Extension collège Vogt à Yaoundé (Etude)	60	—	—	—			60	—	
Total : 4 projets		164					96	68	43	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

9

AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.08	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	6 076						6 076	—	
Total : 3 projets		6 076						6 076	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

10

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 843	332	4. 6.65				1 843	—	Prép.
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65				1 191	—	Prép.
211.003.12	Ranch d'embouche	608	357	22.10.65				608	—	Prép.
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66				1 620	—	Prép.
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641						1 641		
	Total : 5 projets	6 903						6 903	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

11

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	1^{re} tranche Soutien des Prix	862	303	18. 1.65			862	—	862	
	Amélioration structurelle	487					403	84	369	
214.003.06	2^e tranche Soutien des Prix	618	336	4. 6.65	442, 443		681	—	223	
	Amélioration structurelle	531					148	383	677	
214.003.16	3^e tranche Soutien des Prix	621	395	1. 7.66	478			621		
	Amélioration structurelle	486						486		
Total : 3 projets		3 668					2 094	1 574	2 131	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

12

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : CENTRAFRIQUE

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda (Etudes)	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	4	
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	8	
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Etudes terminées le 9.12.1965
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—		5	—	4	
212.103.13 N	Etudes routières (Etudes)	304	376	14. 6.66	—			304	—	
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	286	—	—	—	8.11.65	286	—	147	
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	115	—	—	—	8.11.65	115	—	97	
	Total : 7 projets	794					466	328	272	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

Pays : CENTRAFRIQUE

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399					150		
Total : 1 projet		150						150		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

14

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	810	311	20. 3.65				810	47	Exécution unique avec projets n ^o 11.23.202 - 1 ^{er} FED
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 661	349	21.10.65				1 661	—	Achèvement sur la base du marché passé à la suite d'A/C n ^o 393; projet n ^o 11.23.206 - 1 ^{er} FED
211.005.06	Fourniture de matériel routier	932	370	2.2.66				932	—	Prép.
Total : 3 projets		3 403						3 403	47	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

15

AIDES A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 022	341	21.10.65				3 022	—	Prép.
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins – vallée Niari	1 398	356	6.12.65			365	1 033	—	Prép.
215.005.10	Création à Lonkoleba d'une plantation-pilote de cacaoyers	749	407					749		Prép.
Total : 3 projets		5 169					365	4 804		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

16

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : CONGO (Brazza)

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya - (Etudes)	115	375	29. 4.66	—			115	—	
212.105.08 N	Etudes route Nsa Djaballa Lekana (Etudes)	109	375	29. 4.66	—			109	—	
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	66	—	—	—			66	—	
Total : 3 projets		290						290	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

17

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	3 200	317	2. 6.65				3 200	—	Prép.
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	2 460	379	4. 2.66				2 460	—	A/O 475; constructions; Ap.
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66				785	—	Prép.
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 796	409					12 796		Prép.
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183						3 183		Prép.
211.004.18	Construction de la route Mbuji mayi à Mwenebitu	7 000						29 424		Prép.
	Total : 6 projets	29 424						29 424	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

18

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbuji-Mayi-Mweneditu (Etudes)	250	345	4.10.65	—	3. 9.65	169	81	81	
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	20	—	—	—	30. 7.65	15	5	12	
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	11	—	—	—	2.12.65	2	9	1	
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	30	—	—	—	11.10.65	11	19	10	
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	7	8	5	
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	8	7	9	
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	12	—	—	—	21. 5.65	6	6	5	
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	65	—	—	—	—	—	65		
Total : 8 projets		418					218	200	123	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

19

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 440	337	13. 8.65	—	16. 9.65	225	1 215	10	
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16		16	
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	8	—	—	—	—	7	1	7	
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	43	—	—	—	1.12.65	42	1	25	
Total : 4 projets		1 507					290	1 217	58	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

20

INVESTISSEMENTS

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose.	211	360	10. 1.66	470	15.12.65	112	99	30	A/O 474 - fourn. matériel; Ap.
Total : 1 projet		211					112	99	30	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

21

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423, 446, 463	7. 7.65	25 809	7 004	7 035	
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	2 001	355	26.10.65				2 001	—	Prép.
Total : 2 projets		34 814					25 809	9 005	7 035	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

22

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	14	—	—	—	30.11.64	14	—	13	
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	6	—	—	—		6		1	
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—		8		8	Terminé
Total : 3 projets		28					28		22	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65				2 094	—	A/O 469 – reconnaissance géophysiques sondages
211.007.05	Extension cours secondaires de Jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66				385	—	Prép.
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 221	406	8. 7.66				3 221		Prép.
Total : 3 projets		5 700						5 700	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

24

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	405 622	320	30. 4.65			405	622	95	
214.007.08	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	244 694	402					244 694		A/O 489 : fourn. engrais, insecticides et pulvérisateurs; Ap.
Total : 2 projet		1 965					405	1 560	95	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

25

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66	—		28	326	—	
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	69						69		
212.107.07 A	Palmeraie d'Agouvy	50						50		
	Total : 3 projets	473					28	445		
212.807.99	Contrôle technique	164					164		116	
	Total :	637					192	445	116	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

26

Montants en 000 U/C

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
Total : 1 projet		2					2		2	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

27

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 074	—	354	
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 296	334	5.10.65	—			1 296	—	Prép.
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées le 30.6.1965
Total : 3 projets		2 378					1 082	1 296	362	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

28

INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yattenga	960	361	14.12.65		21.12.65	315	645	30	Prép.
211.009.11	Lutte contre l'ouchocercose	385	360	10. 1.66	470	15.12.65	114	271	55	A/O 474 – fourn. matériel: Ap.
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	122	394	2. 6.66				122		
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	3 767						3 767		Prép.
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	427						427		Prép.
Total : 5 projets		5 661					429	5 232	85	

Situation des projets du 2° FED en exécution

29

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.01 A	Route Ouagadougou-Kaya-Dori (Etudes)	490	—	—	—	1. 7.65	523	—	279	
212.109.02 A	Mise en valeur plaines en aval des barrages (Etudes)	35	—	—	—	18. 3.65	35	—	28	
212.809.03 A	Mission d'assistance technique (envoi d'exp.)	25	—	—	—			25		
212.109.04 A	Alimentation en eau de 18 centres (Etudes)	219	—	—	—	17.11.65	219	—	8	
212.109.05 A	Etude route Fada-N'Gourma-	175	—	—	—	3. 2.65	172	3	136	
212.109.06 A	Etude regroupement services hydrauliques (1 ^{re} phase)	5	—	—	—	29. 6.65	5	—	5	
212.109.07 A	Usine textile de Koudougou (eau et électricité) (Etude)	32	—	—	—	28. 9.65	32	—	25	
212.109.08 A	Etude construction abattoir de Ouagadougou	9	—	—	—	8.11.65	6	3	4	
212.809.10 A	Etablis. d'un programme d'investis. (env. d'exp.)	75	—	—	—			75		
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2 ^e phase établissement avant-projet)	10	—	—	—		8	2	5	
Total : 10 projets		1 075	—				1 000	108	490	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 ^e mission). Etude	30	—	—	—	8.11.65	29	1	27	
Total : 1 projet		30					29	1	27	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

32

INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 459	404	17. 5.66				5 469		
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	344	404	17. 5.66				344		A/O 517 : Travaux hydro-agricoles; ouv. : soit 9.8.66, soit 4.10.66
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 ^e tranche)	2 066	410					2 066		Prép.
Total : 11 projets		33 979						33 979		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	6 433 } 2 118 }	352	11.11.65				6 433 2 118		A/O 516 – fourn. engrais et insecticides; ouv. : 9.8.66
Total : 1 projet		8 551						8 551		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

34

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	81	382	13. 5.66				81		Prép.
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	203	382	13. 5.66				203		Prép.
Total : 2 projets		284						284		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

35

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	215	—	—	—	24. 6.65	215	—	76	
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—			150		
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	83	59	16	
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	180	18	55	
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 ^e tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	25	
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—		10	—	4	
Total : à reporter		775					538	237	176	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

36

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	10	—	—	—			10		
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	7					7	—	—	
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3					3	—	2	
Total : 9 projets		795					548	247	178	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	66	338	22.12.65			29	37	—	
Total : 1 projet		66					29	37	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

38

INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segoubla – San	3 289	325	10. 5.65				3 289		Appel offres restreint – après pré-sélection n° 401; Ap.
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65				766		Prép.
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	138	360	10. 1.66	470	15.12.65	73	65	20	A/O 474 – fourn. matériel; Ap
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	242	396	6. 7.66				242		A/O 502 – fourn. matériel; ouv. : 21.6.66
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 550						5 550		Prép.
Total : 5 projets		9 985					73	9 912	20	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : MALI

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	469 726	339	27. 8.65				469 726	143	
214.011.17	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	520 1 132							520 1 132	
	Total :	2 847						2 847	143	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

40

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : MALI

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	41	392	14. 4.66				41		
Total : 1 projet		41						41		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

41

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	422	—	—	—	5.11.64	422	—	368	
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	80	—	—	—	13. 9.65	70	10	21	
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	60	—	—	—	1. 10.65	29	31	20	
212.111.09 A	Lycée et Ecole Normale de Bamako	33	—	—	—			33	—	
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	6	—	—	—		6	—	3	
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	162	369	28.12.65	—	18. 3.66	105	57	71	
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	20	—	—	—			20		
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	35	—	—	—		29	6	—	
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	2	—	—	—		2			
	Total : 9 projets	820					663	192	483	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

42

INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	3 220	308	24. 3.65				3 220		A/C - Présélection 448; en cours
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65				1 180		Prép.
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	4 051	324	12. 5.65		3.12.65	81	3 970	12	A/O 477-travaux d'adduction d'eau; ouv.: 20.7.66
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 134	353	16. 9.65		10.11.65	517	617	9	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 ^{er} FED
212.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	507	396	6. 7.66				507		A/O 515 - fourn. matériel; ouv. : 10.8.66
Total : 5 projets		10 092					598	9 494	21	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

43

DIVERSIFICATION

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 357	314	21. 4.65				1 357		A/O 471 : constr. barrages; Ap.
Total : 1 projet		1 357						1 357		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

44

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	28	—	—	—		20	8	5	
212.112.07 A	Projet de bateau de recherches ichthyologiques	7	—	—	—			7		
Total : 2 projets		35					20	15	5	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

45

INVESTISSEMENTS

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	2 005	307	23. 3.65	431		1 624	381	287	
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	237	323	7. 5.65		19.11.65	102	135	45	A/C 456 - trav. amen., Ap.
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	749	347	21. 9.65				749		Prép.
211.013.010	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66			44	3 237	16	Prép.
	Total : 4 projets	6 272					1 770	4 502	348	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

46

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	828 } 111 }	305	23. 2.65		12. 8.65	828 25	— 86	104 —	
214.013.11	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 042 } 738 }	383	23. 3.66	467			1 042 738		A/O 488 – fourn. d'insecticides pulvé- risateurs; Ap.
Total : 2 projets		2 719					853	1 866	104	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

47

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.01 A	Etude route Dosso - Gays	190	—	—	—	29. 6.65	201	—	150	
212.113.03 A	Etude ensemble textile	77	—	—	—	18.12.64	77	—	62	
212.113.05 A	Etude trois aménagements dans la vallée du Niger	8	—	—	—	4 .3.65	5	3	4	
212.113.09 A	Développement de la Coopération - (Etudes)	20	—	—	—	29.11.65	14	6	5	
212.213.08 A	Deux aménagements dans la vallée du Niger (Dir. travaux)	38	—	—	—			38		
Total : 5 projets		333					297	47	221	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

48

INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	900	380	4. 2.66			23	877		Prép.
Total : 1 projet		900					23	877		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

49

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	240	1 560	81	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65			88		1	A/O 512 – fourn. matériel apicole; ouv. : 19.8.66
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401					2 560		
Total : 3 projets		4 448					328	4 120	82	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

50

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Katumba plus rote Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	48	
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 011	329	5. 4.65	—	4. 2.66	96	915	67	
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	48	—	—	—	—	34	14	15	
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	30	—	—	—	—	—	30		
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	2	—	—	—	25. 2.66	1	1	1	
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	56						56		
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	10						10		
Total : 8 projets		1 217					191	1 026	135	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

51

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développe- ment (Etudes)	15	—	—	—		15		2	
213.114.15	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	420						420		
Total : 2 projet		435					15	420	2	

Situation des projets du 2° FED en exécution

52

INVESTISSEMENTS

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66				243		
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	271	396					271		A/O 499 – fourn. matériels; ouv. : 5.6.66
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408					4 861		Prép.
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408					405		Prép.
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	587						587		Prép.
Total : 5 projets		6 367						6 367		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

53

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminé
212.115.02 A	Etude rizicole Casamance	70	—	—	—			70		
212.115.04 A	Puits et forage 2 ^e tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	
	Total : 3 projets	81					11	70	11	
412.815.95	Contrôle technique	2					2		2	
	Total :	83					13	70	13	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

54

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	6 656 } 3 131 }	327	4. 6.65		7.12.65	6 656 1 436	1 695 2 905	5 604 2 905	
214.015.06	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	4 286 } 5 455 }	391	6. 7.66	464		— —	4 286 5 455		A/O 496 – fourn. de matériel vétérinaire; ouv. : 1.7.66
Total : 2 projets		19 528					8 092	11 436	8 509	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

55

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : SÉNÉGAL

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 025	359	22.12.65				1 025		A/O 491 – fourn. de pulvérisateurs; Ap.
	Total : 1 projet	1 025						1 025	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot – Goluen	1 569	319	19. 5.65		10. 8.65	48	1 521	42	Prép.
211.016.06	Route Afoḡ – Baidoa	4 850	309	25. 3.65				4 850	—	Prép.
Total : 2 projets		6 419					48	6 371	42	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

57

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	145	—	—	—	23. 4.65	111	34	8	1 ^{re} phase terminée le 22.7.1965 2 ^e phase en préparation
212.116.02 A	Route Afgoi - Baïdo (Etudes)	312	—	—	—	13.10.65	312		281	
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	8	—	—	—	16.11.65	8		3	
213.116.04 A	Mission 1 tranche télécommunications (Etudes)	4	—	—	—		4		4	
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	48					5	43	—	
Total : 5 projets		517					440	77	296	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

58

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	1 064	306	18. 5.65	—	10. 2.65	452	612	287	
	Total : 1 projet	1 064					452	612	287	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

59

SECOURS D'URGENCE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	250	313	6. 4.65		30. 4.65	170	80	168	A/O 408 : fourn. 3 camions citerne; en suspens
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	1 600	390	11. 5.66			196	1 404	—	
Total : 2 projets		1 850					366	1 484	168	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

60

INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.01	Aménagement 3 polders lac Tchad	810	310	12. 4.65				810	—	Prép.
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	437	8.12.65	671	845	518	
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageois	2 025	220 Avenant	12. 5.65				2 025		Prép.
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy	105	326	5. 5.65	323	13. 9.65	105	—	97	
211.017.09	Pharmacie d'approvisionnement à Fort-Lamy	648	344	20. 9.65				648	—	A/O - 506 travaux de constr. ; ouv. : 8.9.66
211.017.15	Construction de 154 puits au Kanem	2 228	378	11. 2.66				2 228	—	Prép.
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	525	396	6. 7.66				525		A/O 500 - fourn. matériels; Ap.
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	992	397	12. 7.66				992		Prép.
211.017.19	Route Fort-Lamy - Guelendeng	7 191	403	20. 6.66				7 191		Prép.
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 188	403	20. 6.66				2 188		Prép.
Total : 10 projets		18 228					776	17 452	615	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

61

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration struct.	1 851 —	302	2. 3.65			1 851 —	— —	1 481	
214.017.14	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 65			373	4. 2.66				1 069 65
Total : 2 projets		2 985					1 851	1 134	1 481	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

62

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	225	342	20. 9.65		13.10.65	225	—	—	
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy (Etudes)	260	—	—	—	13. 9.65	260	—	160	
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy (Etudes)	60	—	—	—	23.11.65	59	1	10	
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet (Etudes)	40	—	—	—	6.12.65	40	—	22	
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche (Etudes)	40	—	—	—	13.12.65	40	—	16	
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng (Etudes)	40	—	—	—	25. 1.66	40	—	10	
212.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux (Etudes)	12	—	—	—	29.10.65	8	4	4	
212.117.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	292	—	—	—		292	—	11	
	Total : 8 projets	969					964	5	233	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

63

INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 013	348	13.10.65				1 013		Prép.
Total : 1 projet		1 013						1 013		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

64

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	747 243	351	7.10.65				747 243		
Total : 1 projet		990						990		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

65

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—			15		
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	35	—	—	—			35		
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—			583		
	Total : 3 projets	633						633		
212.818.99	Contrôle technique	98					98		69	
	Total :	731					98	633	69	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

66

INVESTISSEMENTS

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 925	363	15. 4.66				1 925		Prép.
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398					1 140		Prép.
Total : 2 projets		3 065						3 065	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	223	318	28. 6.65				223	—	A/C 445 - trav. constr., Ap.
311.031.04	Baguage des cocotiers dans l'Archipel	567						567		Prép.
Total : 2 projets		790						790	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

68

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	130	—	—	—	19. 2.65	149	—	136	
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	5	—	—	—	5. 5.65	4	—	2	
Total : 2 projets		135					153	—	138	

Situation des projets du 2° FED en exécution

69

INVESTISSEMENTS

Pays : **CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	606	405					606		Prép.
Total : 1 projet		606						606		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	16	—	—	—			16	—	
Total : 1 projet		16	—	—	—			16	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

74

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	31	—	—	—	29.10.65	31	—	18	
312.140.02 A	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—			150	—	
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	7	—	—	—			7	—	
Total : 3 projets		188					31	157	18	

Situation des projets du 2° FED en exécution

75

INVESTISSEMENTS

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66				375		Prép.
Total : 1 projet		375						375		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 ^e phase)	4 051	411					4 051		Prép.
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051						4 051		Prép.
Total : 2 projets		8 102						8 102	—	